Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр. Абылай хана, д.1, н.п. 226

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а

Наименование объекта - **Строительство многоквартирного жилого дома со встроенными объектами общественного назначения (II очередь строительства, без наружных инженерных сетей и сметной документации), по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, пр. Абылай хана, №1/3**

Акт выполненных работ №1
за март 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки										
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	287,25		30262,63	2134,30	8692941	613078	5575256	2458315	12043356
		НР - 93%; СП - 8%				8719,26	483,00	2504607	138742		892100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102635 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,157	45,09825	16083,00				725315		
1.2	102868 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,273	78,41925	46267,00				3628223		
1.3	102897 С	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,074	21,2565	57220,00				1216297		
2	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)**	м3 кладки	10,6363636		30138,47	1592,56	320564	16939	232851	69600	421377
		НР - 93%; СП - 8%				6653,98	382,12	70774	4064		31213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102642 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	2,552727	17955,00				45834		
2.2	102868 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,38	4,041818	46267,00				187003		
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	211,5664773		29348,10	1592,56	6209073	336932	4536547	1317288	8128470
		НР - 93%; СП - 8%				6312,88	382,12	1335594	80844		602109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

3.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,24	50,775955	16083,00				816630		
3.2	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,38	80,395261	46267,00				3719648		
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		391,4659091	4515,29	110,22	1767581	43148	1016781	667963	2630388
		НР - 93%; СП - 8%				1807,70	27,05	707652	10588		194844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	9,003716	15031,00				135335		
4.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,0504	19,729882	44674,00				881413		
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,26368	269675,00	--	610458	--	610458	--	659295
		СП - 8%				--	--	--	--		48837	
6	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75	м3		66,024	16356,00	--	1079889	--	1079889	--	1166280
		СП - 8%				--	--	--	--		86391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18680506	1010097	13051782	4513166	25049166
								4618627	234239	--	1855494	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18680506				
	Материалы		Тенге					11361436				
	Всего заработная плата		Тенге						4852866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1690346				
		Накладные расходы	Тенге					4513165				
		Сметная прибыль	Тенге					1855494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25049165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3973
		Сметная заработная плата	Тенге						4852866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25049165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3973
		Сметная заработная плата	Тенге						4852866			
		РАЗДЕЛ 2.=ПРОЕМЫ=										
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
7	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-1,ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		30,1772	3743,24	176,50	112960	5326	60410	44787	170368
		НР - 90%; СП - 8%				1564,90	84,15	47224	2539		12620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	34,402008	1756,00				60410		
8	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		30,1772	25249,00	--	761944	--	761944	--	822900
		СП - 8%				--	--	--	--		60956	
9	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых	м2 проемов		61,57	3128,45	177,30	192619	10916	99468	78738	293065

		НР - 90%; СП - 8%				1335,63	85,30	82235	5252		21709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,92	56,6444	1756,00				99468		
10	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99**	м2	61,57		22136,00	--	1362914	--	1362914	--	1471947
		СП - 8%				--	--	--	--		109033	
11	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створо к глухого остекления)**	м2 проемов	154,056		3692,80	179,14	568898	27597	270522	255672	890535
		НР - 90%; СП - 8%				1757,66	86,34	270779	13301		65966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	1	154,056	1756,00				270522		
12	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	м2	154,056		23777,00	--	3662990	--	3662990	--	3956029
		СП - 8%				--	--	--	--		293039	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ										
13	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	п/м	147,64		1087,41	6,39	160546	944	123349	33053	209087
		НР - 90%; СП - 8%				245,55	3,20	36253	472		15488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,453	66,88092	1756,00				117443		
14	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	м	147,64		2569,00	--	379287	--	379287	--	409630
		СП - 8%				--	--	--	--		30343	
15	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	шт.	432		111,00	--	47952	--	47952	--	51788
		СП - 8%				--	--	--	--		3836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					7250109	44783	6768836	412250	8275349
								436491	21565	--	612990	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7250109				
	Материалы		Тенге					553748				
	Всего заработная плата		Тенге						458056			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6215086				
		Накладные расходы	Тенге					412251				
		Сметная прибыль	Тенге					612989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8275348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									382
		Сметная заработная плата	Тенге						458056			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8275348				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									382
		Сметная заработная плата	Тенге						458056			

РАЗДЕЛ 3. Кровля

Кровля рулонная

16	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Разуклонка 20-170мм/	м3 утеплителя		35,48915	31952,22	1482,09	1133957	52598	956785	127675	1362562
		НР - 92%; СП - 8%				3510,21	400,20	124574	14203		100931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	101840 С	Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	36,908716	25503,00				941283		
17	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки		373,57	634,66	103,40	237090	38626	110682	89960	353215
		НР - 92%; СП - 8%				234,98	26,77	87782	10001		26164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,715621	16083,00				91924		
18	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/	м2 стяжки		373,57	282,04	22,92	105363	8562	91924	6621	120943
		НР - 92%; СП - 8%				13,05	6,21	4877	2320		8959	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102635 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	5,715621	16083,00				91924		
19	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли		373,57	1669,36	14,86	623622	5549	562574	52874	730616
		НР - 92%; СП - 8%				148,56	5,28	55499	1973		54120	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	135646 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	1,15	429,6055	521,00				223824		
19.2	135655 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	1,15	429,6055	616,00				264637		
19.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	89,6568	446,00				39987		
19.4	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,63	235,3491	145,00				34126		
20	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых бит умно-полимерных материалов. Устройство с одним фар туком.	м примыканий		126	2380,62	28,44	299959	3583	229465	62385	391331
		НР - 92%; СП - 8%				531,04	7,13	66911	898		28987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	135604 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	107,1	396,00				42412		
20.2	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	0,65	81,9	476,00				38984		
20.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	30,24	446,00				13487		
20.4	135870 С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-	кг	0,067	8,442	2248,00				18978		

20.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,252	336689,00				84846		
21	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/	т стальных элементов		0,0252	78583,93	6770,31	1980	171	209	1930	4224
		НР - 118%; СП - 8%				63494,90	1421,40	1600	36		313	
22	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т.		0,0252	296638,00	--	7475	--	7475	--	8073
		СП - 8%				--	--	--	--		598	
23	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. О грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,61028	91,67	2,43	148	4	70	52	215
		НР - 69%; СП - 8%				46,23	0,28	74	--		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000145	429957,00				62		
24	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,61028	77,63	1,72	125	3	78	30	168
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,28	44	--		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000145	475344,00				69		
25	С121-100102-0206 2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		126	609,00	--	76734	--	76734	--	82873
		СП - 8%				--	--	--	--		6139	
26	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия		69,3	3085,77	14,14	213844	980	135064	71814	308510
		НР - 92%; СП - 8%				1122,66	3,73	77800	258		22853	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,39501	336689,00				132996		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					2700297	110076	2171060	413341	3362730
								419162	29690	--	249092	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2700297				
	Материалы		Тенге					2086851				
	Всего заработная плата		Тенге						448851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					84209				
		Накладные расходы	Тенге					413341				
		Сметная прибыль	Тенге					249091				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3362730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									417
		Сметная заработная плата	Тенге						448851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3362730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									417
		Сметная заработная плата	Тенге						448851			
		РАЗДЕЛ 4.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=										
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ										
27	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		140	4405,61	48,32	616785	6764	10845	589709	1303013

		НР - 98%; СП - 8%				4279,83	18,34	599176	2567		96519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	147614 С	Лента ФУМ	кг	0,015	2,1	5164,00				10844		
28	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003	комплект	140		48138,00	--	6739320	--		--	6739320
						--	--	--	--	6739320	--	
29	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	315		26,00	--	8190	--	8190	--	8845
		СП - 8%				--	--	--	--		655	
30	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	725		15,00	--	10875	--	10875	--	11745
		СП - 8%				--	--	--	--		870	
31	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	265		12,00	--	3180	--	3180	--	3434
		СП - 8%				--	--	--	--		254	
32	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	950		1471,29	15,55	1397727	14770	11651	1343974	2961037
		НР - 98%; СП - 8%				1443,48	0,10	1371306	96		219336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	181697 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	0,96	912	8,00				7296		
32.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,005	4,75	917,00				4356		
33	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	940,5		142,00	--	133551	--	133551	--	144235
		СП - 8%				--	--	--	--		10684	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ										
34	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	220		1149,00	--	252780	--	252780	--	273002
		СП - 8%				--	--	--	--		20222	
35	С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	20		2065,00	--	41300	--	41300	--	44604
		СП - 8%				--	--	--	--		3304	
36	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/	шт.	20		1149,00	--	22980	--	22980	--	24818
		СП - 8%				--	--	--	--		1838	
37	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	20		4383,00	--	87660	--	87660	--	94673
		СП - 8%				--	--	--	--		7013	
38	С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		6731,00	--	6731	--	6731	--	7269
		СП - 8%				--	--	--	--		538	

39	С123-040905-2906 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2		8992,00	--	17984	--	17984	--	19423
		СП - 8%				--	--	--	--		1439	
40	С123-040901-0507 2304-0901-0507 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1		28929,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%				--	--	--	--		2314	
41	С123-040901-0508 2304-0901-0508 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые Ич6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1		42435,00	--	42435	--	42435	--	45830
		СП - 8%				--	--	--	--		3395	
42	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	140		594,72	27,77	83261	3888	2629	77102	173192
		НР - 98%; СП - 8%				548,17	13,80	76744	1932		12829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1,4	482,00				675		
42.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2,8	538,00				1506		
43	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	140		10519,27	158,01	1472698	22121	1305980	148809	1751227
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	144597	7249		129721	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	257233 С	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	140	9314,00				1303960		
44	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	140		264,00	--	36960	--	36960	--	39917
		СП - 8%				--	--	--	--		2957	
45	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	Листы медные горячекатаные из меди марок МІ, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители эектрических по тенциалов из проволоки б-3мм- 100шт/	т	0,0052		2677687,00	--	13924	--	13924	--	15038
		СП - 8%				--	--	--	--		1114	
46	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.	400		26,00	--	10400	--	10400	--	11232
		СП - 8%				--	--	--	--		832	
47	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80		70,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%				--	--	--	--		448	
48	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25		376,00	--	102366	--	102366	--	110555
		СП - 8%				--	--	--	--		8189	
49	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105		1588,17	18,70	166758	1964	1187	160352	353278
		НР - 98%; СП - 8%				1558,16	0,17	163607	18		26169	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	80,22	10,00				802		
49.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,42	917,00				385		
50	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		221,00	--	16409	--	16409	--	17722
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
51	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25,2		2088,42	30,14	52628	760	573	50284	111145
		НР - 98%; СП - 8%				2035,50	0,60	51295	15		8233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	11,214	45,00				505		
52	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82		955,00	--	17018	--	17018	--	18380
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
53	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	28		2244,58	566,25	62848	15855	570	49905	121774
		НР - 98%; СП - 8%				1657,98	160,72	46423	4500		9020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,2016	1230,00				248		
53.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	1,3076	175,00				229		
54	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	26,488		1533,00	--	40606	--	40606	--	43855
		СП - 8%				--	--	--	--		3248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					11491903	66121	2233313	2420135	14485854
								2453147	16377	6739320	573815	
		Стоимость оборудования	Тенге					6739320				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					6739320				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13924				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13924				
		Сметная прибыль	Тенге					1114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15038				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					4738659				
		Материалы	Тенге					1333436				
		Всего заработная плата	Тенге						2469524			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					885954				
		Сдача и испытание	Тенге					4856				
		Накладные расходы	Тенге					2420134				
		Сметная прибыль	Тенге					572703				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					7731496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1834
		Сметная заработная плата	Тенге						2469524			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					14485854				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1834
		Сметная заработная плата	Тенге						2469524			

РАЗДЕЛ 5.=ОТОПЛЕНИЕ=

55	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	637,35		20462,37	162,12	13041689	103327	12380512	597293	14730101
		НР - 98%; СП - 8%				875,27	81,01	557850	51633		1091119	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	261296 С	Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-	кВт	1	637,35	19252,00				12270262		
56	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/	шт.	50		19887,94	220,88	994397	11044	495813	481173	1593615
		НР - 98%; СП - 8%				9750,80	69,05	487540	3453		118046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	261718 С	Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57	комплект	1	50	9804,00				490200		
57	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	219		594,72	27,77	130244	6082	4113	120610	270922
		НР - 98%; СП - 8%				548,17	13,80	120049	3022		20068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	2,19	482,00				1056		
57.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	4,38	538,00				2356		
58	С123-051501-1001 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Ghom 0,6 м3/ч, монтажно й длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B , установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, т ипа Danfoss	niT.	219		41087,00	--	8998053	--	8998053	--	9717897
		СП - 8%				--	--	--	--		719844	
59	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	14		3259,00	--	45626	--	45626	--	49276
		СП - 8%				--	--	--	--		3650	
60	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	300		293,57	--	88072	--	32934	54035	153476
		НР - 98%; СП - 8%				183,79	--	55138	--		11369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	300	91,00				27300		
61	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	138		1205,27	158,01	166327	21805	1991	146683	338051
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	142531	7146		25041	
62	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553 -2010	шт.	133		9314,00	--	1238762	--	1238762	--	1337863
		СП - 8%				--	--	--	--		99101	
63	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553- 2 010	шт.	7		9314,00	--	65198	--	65198	--	70414
		СП - 8%				--	--	--	--		5216	
64	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	140		8089,43	28,03	1132521	3924	1010745	117388	1349902

		НР - 98%; СП - 8%				841,80	13,80	117852	1932		99993	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	187914 С	**Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2**	шт.	1	140	7176,00				1004640		
65	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны прохо дные на трубопроводах из стальных труб диаметром д о 25 мм. Установка	шт.	250		2255,48	92,17	563871	23043	74470	460411	1106225
		НР - 98%; СП - 8%				1865,43	13,80	466358	3450		81943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	144730 С	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0011	0,275	186918,00				51402		
65.2	187338 С	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	0,5	31711,00				15856		
66	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	266		11211,00	--	2982126	--	2982126	--	3220696
		СП - 8%				--	--	--	--		238570	
67	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп ускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	14		11212,00	--	156968	--	156968	--	169525
		СП - 8%				--	--	--	--		12557	
68	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	50		12362,00	--	618100	--	618100	--	667548
		СП - 8%				--	--	--	--		49448	
69	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	320		483,54	0,56	154734	178	6009	145662	324428
		НР - 98%; СП - 8%				464,21	0,28	148547	88		24032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	3,2	482,00				1542		
69.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	6,4	538,00				3443		
70	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	320		7854,00	--	2513280	--	2513280	--	2714342
		СП - 8%				--	--	--	--		201062	
71	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/	шт.	320		5800,00	--	1856000	--	1856000	--	2004480
		СП - 8%				--	--	--	--		148480	
72	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	100		626,58	2,27	62658	227	7085	54299	126313
		НР - 98%; СП - 8%				553,46	0,61	55346	61		9357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	187490 С	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	0,09	9	537,00				4833		
72.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	2	538,00				1076		

73	С123-041009-0604 2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.		100	64670,00	--	6467000	--	6467000	--	6984360
		СП - 8%				--	--	--	--		517360	
74	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода		49	1499,12	18,45	73457	904	52470	20033	100969
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	20083	358		7479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	49	1063,00				52087		
75	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода		20	1322,25	18,45	26445	369	17879	8177	37391
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	8197	146		2770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	20	886,00				17720		
76	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода		98	1915,37	18,45	187707	1808	145733	40065	245994
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	40166	717		18222	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
76.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	98	1479,00				144942		
77	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода		30	2047,56	18,45	61427	554	48577	12265	79587
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	12296	219		5895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	157964 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	1	30	1611,00				48330		
78	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода		118	2330,75	33,80	275029	3989	210464	61009	362920
		НР - 98%; СП - 8%				513,36	14,21	60576	1677		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	157965 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	1	118	1771,00				208978		
79	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода		76	4250,48	69,83	323037	5307	240204	77839	432945
		НР - 98%; СП - 8%				1020,08	25,02	77526	1901		32070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	278605 С	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	1	76	3115,00				236740		

80	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	320,2		89,43	1,19	28635	379	231	27465	60588
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	28025	--		4488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
80.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,06404	482,00				31		
80.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,01	3,202	29,00				93		
80.3	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,1601	538,00				86		
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
81	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	219		3004,29	90,34	657939	19785	48825	587281	1344837
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	45,38	589329	9937		99618	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,07884	216144,00				17041		
81.2	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	43,8	357,00				15637		
81.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	7,884	917,00				7230		
82	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100		1100,00	--	110000	--	110000	--	118800
		СП - 8%				--	--	--	--		8800	
83	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	219		3735,28	179,92	818026	39403	117904	666987	1603815
		НР - 98%; СП - 8%				3016,98	90,78	660719	19881		118801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	87,6	357,00				31273		
83.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,01752	1176843,00				20618		
83.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,0219	1358560,00				29752		
83.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	17,52	1252,00				21935		
84	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар матуры ГОСТ 30493-96	комплект	100		18809,00	--	1880900	--	1880900	--	2031372
		СП - 8%				--	--	--	--		150472	
85	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	30		397,00	--	11910	--	11910	--	12863
		СП - 8%				--	--	--	--		953	
86	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	219		2555,49	68,13	559653	14920	73270	469403	1111381
		НР - 98%; СП - 8%				2152,80	34,34	471463	7519		82324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	43,8	357,00				15637		
86.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,03066	1358560,00				41653		
86.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	7,884	917,00				7230		
87	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	100		5481,00	--	548100	--	548100	--	591948
		СП - 8%				--	--	--	--		43848	

88	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.		100	1100,00	--	110000	--	110000	--	118800
		СП - 8%				--	--	--	--		8800	
89	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект		219	3279,13	355,92	718130	77947	50854	614623	1439373
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	172,77	589329	37837		106620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,0438	182306,00				7985		
89.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,01533	1358560,00				20827		
89.3	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	28,47	537,00				15288		
		БАЧОК РАЗРЫВА СТРУИ										
90	Е11-170701-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак		1	18124,85	1626,05	18125	1626	111	16649	37556
		НР - 98%; СП - 8%				16388,20	600,96	16388	601		2782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	249132 С	Вода техническая	м3	2,52	2,52	29,00				73		
91	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м		0,2	10023,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%				--	--	--	--		160	
92	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т		0,0245	263589,00	--	6458	--	6458	--	6975
		СП - 8%				--	--	--	--		517	
93	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ВОЗДУШНАЯ ТРУБА, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м		0,1	348,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
94	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	1036,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
95	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		0,2	2202,00	--	440	--	440	--	476
		СП - 8%				--	--	--	--		35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					47693290	336622	42631362	4779350	56670451
								4725309	151579	--	4197813	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6458				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					6458				
		Сметная прибыль	Тенге					517				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6975				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					47686832				
	Материалы		Тенге					15020191				
	Всего заработная плата		Тенге						4876888			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					27604710				
	Сдача и испытание		Тенге					40172				
		Накладные расходы	Тенге					4779350				
		Сметная прибыль	Тенге					4197295				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					56663477				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3583
		Сметная заработная плата	Тенге					4876888			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				56670451				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3583
		Сметная заработная плата	Тенге					4876888			
		РАЗДЕЛ 6.=ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
96	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1329,63	82,05	1330	82	--	922	2432
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	1248	34		180	
97	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однетарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1**	шт.	1	54502,00	--	54502	--	54502	--	58862
		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
98	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	4049,12	405,92	12147	1218	2649	6301	19924
		НР - 72%; СП - 8%			2760,00	157,18	8280	472		1476	
99	С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	3	3160,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
100	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	25472,37	2945,01	25472	2945	18225	3894	31716
		НР - 72%; СП - 8%			4302,00	1106,16	4302	1106		2349	
101	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011. 1-2012**	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
		Щиты этажные									
102	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	100	1329,63	82,05	132963	8205	--	92239	243218
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	124758	3352		18016	
103	С123-070501-1009 2307-0501-1009 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однетарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 T1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	100	22853,00	--	2285300	--	2285300	--	2468124
		СП - 8%			--	--	--	--		182824	
104	С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/**	шт.	75	4554,00	--	341550	--	341550	--	368874
		СП - 8%			--	--	--	--		27324	

105	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	25	5483,95	2486,69	137099	62167	3232	69582	223215
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	997,64	71700	24941		16534	
106	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛЗIР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	28390,00	--	709750	--	709750	--	766530
		СП - 8%			--	--	--	--		56780	
107	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	Прибор или аппарат. Установка	шт.	100	1446,68	--	144668	--	1268	103248	267749
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	143400	--		19833	
108	С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	633,00	--	63300	--	63300	--	68364
		СП - 8%			--	--	--	--		5064	
		Щит квартирный									
109	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	219	519,00	--	113661	--	113661	--	122754
		СП - 8%			--	--	--	--		9093	
110	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	219	562,00	--	123078	--	123078	--	132924
		СП - 8%			--	--	--	--		9846	
111	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	438	3870,00	--	1695060	--	1695060	--	1830665
		СП - 8%			--	--	--	--		135605	
112	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89/ шина силовая нулевая/	шт.	219	2433,00	--	532827	--	532827	--	575453
		СП - 8%			--	--	--	--		42626	
113	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1619,48	167,48	4858	502	54	3242	8749
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	67,04	4302	201		648	
114	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-9 3	шт.	3	12838,00	--	38514	--	38514	--	41595
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
115	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4324,03	1359,71	4324	1360	96	2452	7319
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	538,24	2868	538		542	
116	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IР40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	

117	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Прибор или аппарат. Выключ атель автоматический модульный. Установка**	**шт.**	**4**	**1446,68**	**--**	**5787**	**--**	**51**	**4130**	**10710**
		НР - 72%; СП - 8%			**1434,00**	**--**	**5736**	**--**		**793**	
		Светильники									
118	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый**	**шт.**	**355**	**1967,30**	**784,41**	**698391**	**278466**	**38122**	**411722**	**1198923**
		НР - 72%; СП - 8%			**1075,50**	**535,31**	**381803**	**190034**		**88809**	
119	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**275**	**4131,00**	**--**	**1136025**	**--**	**1136025**	**--**	**1226907**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**90882**	
120	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	**шт.**	**180**	**6630,00**	**--**	**1193400**	**--**	**1193400**	**--**	**1288872**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**95472**	
121	С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**3**	**1775,00**	**--**	**5325**	**--**	**5325**	**--**	**5751**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**426**	
122	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**15**	**1917,36**	**624,56**	**28760**	**9368**	**3044**	**16261**	**48623**
		НР - 72%; СП - 8%			**1089,84**	**415,78**	**16348**	**6237**		**3602**	
123	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	**шт.**	**18**	**1917,36**	**624,56**	**34512**	**11242**	**3653**	**19513**	**58347**
		НР - 72%; СП - 8%			**1089,84**	**415,78**	**19617**	**7484**		**4322**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**9801442**	**375556**	**8375256**	**733506**	**11356443**
							784361	**234398**	**266268**	**821492**	
		Стоимость оборудования	Тенге				**266268**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**266268**				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**9535174**				
		Материалы	Тенге				**70395**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1018759**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8304862**				
		Накладные расходы	Тенге				**733507**				
		Сметная прибыль	Тенге				**821494**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**11090175**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**739**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1018759**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**11356443**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**739**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1018759**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**119199993**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**13437097**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1943255**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**687848**			

- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						75231609		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						7005588		
- Накладные расходы	Тенге							13271748	
- Сметная прибыль	Тенге							8310696	

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____Искаков Л. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САУДА"
БИН 040840004286

Директор_____Копишев С. Е.