Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Горького, д.11В

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ - Строительство 104 и 108 квартирных жилых домов по ул. Осипенко 1/2,г.Кокшетау Акмолинской области

Акт выполненных работ №1
за апрель 2018 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО								
1	13-080304-0205 РСНБ РК 2015	-Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене	1	8998,85	2081,89	8999	2082	1853	3	3
				2639,37	659,56	2639	660	42,8	0,66	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1853,36		1853				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1411,94				1412		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		441,42				441		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		868,18		868				
		Сметная стоимость				11721				
2	51-080401-0402 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55 /ВРУ-1-28-63/, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	1	156059	-	156059	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6616,90		6617				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6616,90				6617		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13014,07		13014				
		Сметная стоимость				175690				
3	13-080305-	-Щитки осветительные массой до	10	4300,08	232,7	43001	2327	17881	4	40

	0903 РСНБ РК 2015	25 кг. Установка в нише распорными дюбелями		3519,16	79,95	35192	799	42,8	0,08	1
		шт.								
		Накладные расходы -		1788,05		17881				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1540,42				15404		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		247,64				2476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		487,05		4871				
		Сметная стоимость				65752				
4	23-070201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	10	17802,72	-	178027	-	7548	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		754,84		7548				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		754,84				7548		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1484,60		14846				
		Сметная стоимость				200421				
5	24-040207-3986 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная PE/	10	928,2	-	9282	-	394	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		39,36		394				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,36				394		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,40		774				
		Сметная стоимость				10450				
6	13-080305-1001 РСНБ РК 2015	-Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	40	360,95	56,32	14438	2253	6307	0,34	14
				299,13	19,99	11965	799	42,8	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		157,68		6307				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		136,58				5463		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,10				844		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		41,49		1660				
		Сметная стоимость				22405				
7	23-070501-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики электронные однофазные со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC, многотарифные, типа Меркурий 206 PLNO, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 /DDZ1513/	40	16211,31	-	648452	-	27494	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		687,36		27494				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		687,36				27494		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1351,89		54076				
		Сметная стоимость				730022				

8	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	40	887,43	-	35497	-	17206	1	40
				---	---	---	---	---	---	---
		шт.		879,79	-	35192	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		430,14		17206				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		376,55				15062		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,59				2144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,41		4216				
		Сметная стоимость				56919				
9	23-070204-0614 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	40	458,11	-	18324	-	777	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		19,42		777				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,42				777		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,20		1528				
		Сметная стоимость				20629				
10	13-080206-1501 РСНБ РК 2015	-Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	50	447,31	25,47	22366	1274	7012	0,32	16
				---	---	---	---	---	---	---
				266,84	5	13342	250	42,8	0,01	-
		м трассы								
		Накладные расходы -		140,25		7012				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		116,35				5817		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,90				1195		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		47,00		2350				
		Сметная стоимость				31729				
11	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,051	131590,01	-	6711	-	285	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		км								
		Накладные расходы -		5579,42		285				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5579,42				285		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10973,55		560				
		Сметная стоимость				7555				
12	13-080305-1301 РСНБ РК 2015	-Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	3	1012,53	115,58	3038	347	1360	1	3
				---	---	---	---	---	---	---
				879,79	39,97	2639	120	42,8	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		453,28		1360				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		393,66				1181		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,62				179		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		117,26		352				
		Сметная стоимость				4750				
13	23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	3	7210,21	-	21631	-	917	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

	III квартала 2017 года	шт.							
		Накладные расходы -		305,71		917			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		305,71				917	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		601,27		1804			
		Сметная стоимость				24352			
14	13-080305-0901 РСНБ РК 2015	-Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	40	2327,56	59,67	93103	2387	35705	2	80
				1759,58	19,99	70383	799	42,8	0,02	1
		шт.								
		Накладные расходы -		892,64		35705				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		761,65				30466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		130,98				5239		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		257,62		10305				
		Сметная стоимость				139113				
15	23-070201-1003 РСНБ РК 2015	-Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	40	1264,28	-	50571	-	2144	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		53,61		2144				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,61				2144		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,43		4217				
		Сметная стоимость				56932				
16	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	200	887,43	-	177485	-	86029	1	200
		шт.		879,79	-	175958	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		430,14		86029				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		376,55				75310		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,59				10719		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,41		21081				
		Сметная стоимость				284595				
17	23-070204-0610 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	40	419,35	-	16774	-	711	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		17,78		711				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,78				711		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,97		1399				
		Сметная стоимость				18884				
18	23-070204-0302 РСНБ РК 2015	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	120	3580,18	-	429622	-	18216	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								

		Накладные расходы -		151,80		18216				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		151,80				18216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		298,56		35827				
		Сметная стоимость				483665				
19	23-070204-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 шт.	40	3580,18	-	143207	-	6072	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		151,80		6072				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		151,80				6072		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		298,56		11942				
		Сметная стоимость				161221				
20	23-070222-0104 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Шина алюминиевая АД31Т, размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм ГОСТ 15176 /шина силовая-А/ шт.	40	965,61	-	38624	-	1638	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		40,94		1638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		40,94				1638		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		80,52		3221				
		Сметная стоимость				43483				
21	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Астанинский кабельный завод"	-Шина нулевая N шт	40	146,56	-	5863	-	249	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,21		249				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,21				249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,22		489				
		Сметная стоимость				6600				
22	24-040207-3986 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Устройство заземляющее низковольтное ГОСТ Р 51177-98 /шина защитная РЕ/ шт.	40	928,2	-	37128	-	1574	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		39,36		1574				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,36				1574		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,40		3096				
		Сметная стоимость				41798				
23	13-080305-1401 РСНБ РК 2015	-Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования комплект	40	596,49	7,81	23860	312	11096	0,64	26
				563,07	2	22523	80	42,8	-	-

		Накладные расходы -		277,39		11096			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		241,85				9674	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		35,55				1422	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		69,91		2796			
		Сметная стоимость				37752			
24	23-070218-1101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Звонки электрические бытовые со светодиодом, номинальное напряжение до 220 В, степень защиты IP20 ГОСТ 7220-89	40	704,95	-	28198	-	1196	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		29,89		1196			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		29,89				1196	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		58,79		2351			
		Сметная стоимость				31745			
25	13-080305-0306 РСНБ РК 2015	-Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	89	1290,96	524,26	114896	46659	44881	0,75	67
				659,84	347,77	58726	30952	42,8	0,45	40
		шт.								
		Накладные расходы -		504,28		44881			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		431,26				38382	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,02				6499	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		143,62		12782			
		Сметная стоимость				172559			
26	23-070101-0812 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильники, тип НПБ 01-60-125 М02 ГОСТ 17677-82	68	715,17	-	48632	-	2062	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		30,32		2062			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		30,32				2062	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		59,64		4055			
		Сметная стоимость				54749			
27	23-070101-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильники, тип НББ04-60-001 ГОСТ 17677-82	12	1741,29	-	20895	-	886	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		73,83		886			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,83				886	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		145,21		1743			
		Сметная стоимость				23523			
28	23-070106-0904 РСНБ РК 2015	-Светильники светодиодные ССАВ-07	9	5597,67	-	50379	-	2136	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	прим. в ценах III квартала 2017 года	шт.							
		Накладные расходы -		237,34		2136			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		237,34			2136		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		466,80		4201			
		Сметная стоимость				56716			
29	23-070101-2202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	3	3962,32	-	11887	-	504	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		168,00		504			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		168,00			504		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		330,43		991			
		Сметная стоимость				13382			
30	13-080305-0406 РСНБ РК 2015	-Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	30	1541,71	521,73	46251	15652	17860	0,96	29
				844,6	343,3	25338	10299	42,8	0,44	13
		шт.								
		Накладные расходы -		595,34		17860			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		508,42			15253		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		86,93			2608		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,96		5129			
		Сметная стоимость				69240			
31	23-070102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-18-001 ГОСТ 17677-82	30	1176,2	-	35286	-	1496	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		49,87		1496			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,87			1496		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		98,09		2943			
		Сметная стоимость				39725			
32	13-080205-0902 РСНБ РК 2015	-Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий	2	6587,97	3057,22	13176	6114	3276	2,34	5
				2179,55	865,75	4359	1732	42,8	0,88	2
		шт.								
		Накладные расходы -		1637,98		3276			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		1303,39			2607		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		334,59			669		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		658,08		1316			
		Сметная стоимость				17768			
33	23-070106-0321 РСНБ	-Светильник уличный светодиодный модели "Жарык"	2	22591,11	-	45182	-	1916	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67, ГОСТ 55705-2013 шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		957,86		1916				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		957,86				1916		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1883,92		3768				
		Сметная стоимость				50866				
34	23-070104-0401 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Лампы компактные люминесцентные, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 11 Вт /KL-G23/9Вт/ шт.	80	295,85	-	23668	-	1004	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12,54		1004				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,54				1004		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,67		1974				
		Сметная стоимость				26645				
35	23-070104-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-60 10 шт.	0,3	549,78	-	165	-	7	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		23,31		7				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		23,31				7		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,85		14				
		Сметная стоимость				186				
36	23-070104-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91 шт.	30	136,64	-	4099	-	174	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,79		174				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,79				174		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11,39		342				
		Сметная стоимость				4615				
37	13-080206-1303 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах м	5840	282,08	1,69	1647360	9867	419042	0,16	934
				133,42	0,6	779187	3502	42,8	-	4
		Накладные расходы -		71,75		419042				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		57,36				334991		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,39				84052		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,31		165312			
		Сметная стоимость				2231715			
38	13-080206-1301 РСНБ РК 2015	-Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий	800	124,62	1,69	99698	1352	37181	0,11	88
				91,73	0,6	73382	480	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		46,48		37181				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		39,52				31613		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,96				5568		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,69		10950				
		Сметная стоимость				147829				
39	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	410	59,18	0,56	24264	231	8692	0,05	21
				41,69	0,2	17095	82	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		21,20		8692				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		17,93				7352		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,27				1341		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,43		2637				
		Сметная стоимость				35593				
40	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	340	69,58	1,13	23658	383	8653	0,06	20
				50,03	0,4	17011	136	42,8	-	-
		м								
		Накладные расходы -		25,45		8653				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		21,59				7339		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,87				1314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,60		2585				
		Сметная стоимость				34896				
41	13-080206-2204 РСНБ РК 2015	-Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	400	113,32	4,51	45330	1802	17089	0,1	40
				83,39	1,6	33356	640	42,8	-	1
		м								
		Накладные расходы -		42,72		17089				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		36,37				14550		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,35				2539		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,48		4993				
		Сметная стоимость				67412				
42	23-060902-0116 РСНБ РК 2015 в ценах	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 35 мм2	0,408	906734,4	-	369948	-	15686	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	III квартала 2017 года	ГОСТ 6323-79								
		км								
		Накладные расходы -		38445,54		15686				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	38445,54				15686		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	75614,40		30851				
		Сметная стоимость				416484				
43	23-060902-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	0,3468	131590,01	-	45635	-	1935	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5579,42		1935				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5579,42				1935		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	10973,55		3806				
		Сметная стоимость				51376				
44	23-060902-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	0,4692	90281,09	-	42360	-	1796	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		3827,92		1796				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3827,92				1796		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	7528,72		3532				
		Сметная стоимость				47689				
45	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,938	133303,97	-	258343	-	10954	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5652,09		10954				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	5652,09				10954		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	11116,48		21544				
		Сметная стоимость				290840				
46	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4386	198613,35	-	87112	-	3694	-	-
		км		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8421,21		3694				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	8421,21				3694		
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	16562,76		7264				
		Сметная стоимость				98070				
47	23-060144-	-Кабели силовые, не	4,284	223057,73	-	955579	-	40517	-	-

	0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Накладные расходы -		9457,65		40517				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9457,65				40517		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18601,23		79688				
		Сметная стоимость				1075783				
48	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,0612	375049,68	-	22953	-	973	-	-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Накладные расходы -		15902,11		973				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15902,11				973		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31276,14		1914				
		Сметная стоимость				25840				
49	13-080206-1901 РСНБ РК 2015	-Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	320	308,96	11,58	98867	3704	30697	0,22	70
				---	---	---	---	---	---	---
				183,46	2,2	58706	704	42,8	-	1
		Накладные расходы -		95,93		30697				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		79,46				25427		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,47				5270		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		32,39		10365				
		Сметная стоимость				139929				
50	13-080206-1903 РСНБ РК 2015 прим.	-Труба винипластовая диаметром до 63 мм, 70 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами м	72	419,14	30,76	30178	2215	10402	0,33	24
				---	---	---	---	---	---	---
				275,18	8,79	19813	633	42,8	0,01	1
		Накладные расходы -		144,47		10402				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		121,54				8751		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,93				1651		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		45,09		3246				
		Сметная стоимость				43826				
51	23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм м	160	52,09	-	8334	-	353	-	-
				--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Накладные расходы -		2,21		353				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,21				353		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4,34		695				

		Сметная стоимость				9382			
52	23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм м	160	69,46 -	- -	11114 -	- -	471 -	- -
		Накладные расходы -		2,95		471			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,95				471	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,79		927			
		Сметная стоимость				12512			
53	23-011305-0107 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм /70мм/ м	72	320,64 -	- -	23086 -	- -	979 -	- -
		Накладные расходы -		13,60		979			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13,60				979	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26,74		1925			
		Сметная стоимость				25990			
54	13-080305-0202 РСНБ РК 2015	-Патрон подвесной. Монтаж оборудования шт.	90	1353,97 431,1	8,11 2,6	121857 38799	730 234	22581 42,8	0,49 -	44 -
		Накладные расходы -		250,90		22581			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		185,62				16706	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		65,28				5875	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		128,39		11555			
		Сметная стоимость				155993			
55	13-080305-0201 РСНБ РК 2015	-Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования шт.	12	446,48 431,1	7,84 2,4	5358 5173	94 29	2548 42,8	0,49 -	6 -
		Накладные расходы -		212,33		2548			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		185,54				2226	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,80				322	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,70		632			
		Сметная стоимость				8538			
56	23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Патрон угловой настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 шт.	12	195,86 -	- -	2350 -	- -	100 -	- -
		Накладные расходы -		8,30		100			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,30				100	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,33		196			
		Сметная стоимость				2646			

57	23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 шт.	90	150,98	-	13588	-	576	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		6,40		576				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,40				576		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,59		1133				
		Сметная стоимость				15297				
58	13-080305-0102 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт.	144	269,46	2,25	38803	324	18088	0,29	42
				255,14	0,8	36740	115	42,8	-	-
		Накладные расходы -		125,61		18088				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		109,54				15774		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,07				2314		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,61		4551				
		Сметная стоимость				61442				
59	13-080305-0105 РСНБ РК 2015	-Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке шт.	94	269,46	2,25	25329	212	11807	0,29	27
				255,14	0,8	23983	75	42,8	-	-
		Накладные расходы -		125,61		11807				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		109,54				10297		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,07				1511		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,61		2971				
		Сметная стоимость				40107				
60	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	-Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке шт.	14	298,96	2,41	4185	34	1995	0,33	5
				290,33	0,6	4065	8	42,8	-	-
		Накладные расходы -		142,47		1995				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		124,52				1743		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,96				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,31		494				
		Сметная стоимость				6674				
61	23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 шт.	144	201,05	-	28951	-	1228	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		8,52		1228				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,52				1228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,77		2414				
		Сметная стоимость				32593				
62	23-070218-1503 РСНБ	-Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное	94	229,62	-	21584	-	915	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		9,74		915				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,74				915		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		19,15		1800				
		Сметная стоимость				24299				
63	23-070218-1702 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	14	423,36	-	5927	-	251	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		17,95		251				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,95				251		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		35,30		494				
		Сметная стоимость				6673				
64	13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	456	321,79	2,25	146735	1027	67240	0,34	155
				299,13	0,8	136403	365	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		147,46		67240				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		128,37				58536		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,09				8704		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,54		17118				
		Сметная стоимость				231093				
65	23-070220-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	456	401,6	-	183130	-	7765	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		17,03		7765				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,03				7765		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		33,49		15272				
		Сметная стоимость				206166				
66	13-080305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	40	325,92	2,98	13037	119	6219	0,36	14
				316,72	0,8	12669	32	42,8	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		155,48		6219				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		135,90				5436		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,58				783		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,51		1540				
		Сметная стоимость				20797				

67	23-070220-0515 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	40	333,26	-	13330	-	565	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		14,13		565				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,13				565		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,79		1112				
		Сметная стоимость				15007				
68	23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	694	70,41	-	48865	-	2072	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		2,99		2072				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2,99				2072		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,87		4075				
		Сметная стоимость				55012				
69	23-080306-0106 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Коробка монтажная пластмассовая ответвительная для открытой проводки тип КМ-209, степень защиты IP44 /У-192/	460	92,95	-	42757	-	1813	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		3,94		1813				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,94				1813		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,75		3566				
		Сметная стоимость				48135				
70	24-040207-3972 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Разветвительная коробка У994 ГОСТ Р 51177-98	45	247,86	-	11154	-	473	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		10,51		473				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,51				473		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,67		930				
		Сметная стоимость				12557				
71	23-070219-0304 РСНБ РК 2015 прим. в ценах	-Патрон для электроламп из термостойкого пластика с кольцом, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC	78	166,28	-	12970	-	550	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	III квартала 2017 года	60238-2012 /Розетка потолочная РП УХЛ3/							
		шт.							
		Накладные расходы -		7,05		550			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,05			550		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,87		1082			
		Сметная стоимость				14602			
72	23-061709-0202 РСНБ РК 2015	-Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	202	929,23	-	187704	-	7959	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		39,40		7959			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		39,40			7959		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		77,49		15653			
		Сметная стоимость				211316			
73	24-040207-3904 РСНБ РК 2015	-Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	78	169,04	-	13185	-	559	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		7,17		559			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,17			559		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		14,10		1100			
		Сметная стоимость				14844			
74	13-080304-0501 РСНБ РК 2015	-Прибор или аппарат. Установка	2	887,43	-	1775	-	860	1	2
		шт.		879,79	-	1760	-	42,8	-	-
		Накладные расходы -		430,14		860			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		376,55			753		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,59			107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		105,41		211			
		Сметная стоимость				2846			
75	23-070216-0101 РСНБ РК 2015 прим.	-Реле электротепловое модели РТИ-1306, от 1 до 1,6 А, типа ИЭК /Фотореле ФР-2/	2	2009,42	-	4019	-	170	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		85,20		170			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,20			170		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,57		335			
		Сметная стоимость				4525			
76	13-080208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и	-Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	30	285,38	12,01	8561	360	2290	0,17	5
				141,76	2,2	4253	66	42,8	-	-

доп. вып. 9		м							
	Накладные расходы -		76,33		2290				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		61,61				1848		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,71				441		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		28,94		868				
	Сметная стоимость				11719				
77 13-080208-0202 РСНБ РК 2015	-Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	160	462,01	17,81	73921	2850	11782	0,14	22
			116,74	4,4	18679	704	42,8	-	1
Изм. и доп. вып. 9		м							
	Накладные расходы -		73,64		11782				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		51,85				8296		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,79				3486		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,85		6856				
	Сметная стоимость				92559				
78 13-080208-0101 РСНБ РК 2015	-Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	6	2969,3	137,31	17816	824	2866	0,9	5
			750,5	37,97	4503	228	42,8	0,04	-
Изм. и доп. вып. 9		шт.							
	Накладные расходы -		477,67		2866				
	в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		337,47				2025		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		140,21				841		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		275,76		1655				
	Сметная стоимость				22337				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	7465487	105534			2047
	Тенге	1743832	54520			67
Стоимость оборудования -	Тенге	156059	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	6617	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	13014	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	175690	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	7196145	-	-		-
Материалы -	Тенге	1173475	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1798352	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	4173304	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1107446	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	769695		-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	337751		-
Сметная прибыль -	Тенге	664287	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	8967879	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		2114
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1798352	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	70749	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	70749	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	3000	-	-		-
Сметная прибыль -	Тенге	5900	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	79648	-	-		-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	42534	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	42534	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге		1803	-	-		-
	Сметная прибыль -	Тенге		3547	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге		47885	-	-		-

РАЗДЕЛ 4. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение В1

1	11-160901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	136926,52	340,19	136927	340	10162	8,5	9
				6844,2	74,12	6844	74	60,4	0,08	-
		узел								
		Накладные расходы -		10161,52		10162				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		4178,66				4179		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5982,86				5983		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11767,04		11767				
		Сметная стоимость				158856				
2	23-040501-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	584,05	-	584	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		24,76		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,76				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,71		49				
		Сметная стоимость				657				
3	11-181001-0103 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	1	15941,74	164,65	15942	165	1191	0,94	1
				772,64	45,74	773	46	60,4	0,05	-
		фильтр								
		Накладные расходы -		1191,19		1191				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		494,31				494		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		696,89				697		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1370,63		1371				
		Сметная стоимость				18504				
4	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	3	2802,47	212,52	8407	638	4381	2,6	8
				2093,52	37,06	6281	111	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1460,26		4381				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1286,87				3861		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		173,39				520		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,02		1023				
		Сметная стоимость				13811				
5	23-040102-	-Задвижки чугунные фланцевые с	3	27330,36	-	81991	-	3476	-	-

	1902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 65, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1158,81		3476				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1158,81				3476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2279,13		6837				
		Сметная стоимость				92305				
6	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	40	371,55	17,95	14862	718	9456	0,41	16
				341,89	8,54	13676	341	60,4	0,01	-
		счетчик								
		Накладные расходы -		236,39		9456				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		211,66				8466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,73				989		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,63		1945				
		Сметная стоимость				26263				
7	23-030301-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Счетчики горячей /холодной/ воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma /класс В/	40	4167,08	-	166683	-	7067	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		176,68		7067				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		176,68				7067		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		347,50		13900				
		Сметная стоимость				187650				
8	11-221201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	2	543,02	46,75	1086	94	632	0,46	1
				452,21	-	904	-	62,1	-	-
		фланец								
		Накладные расходы -		315,75		632				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		280,82				562		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		34,93				70		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		68,70		137				
		Сметная стоимость				1855				
9	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	4	1395,48	-	5582	-	237	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		59,17		237				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		59,17				237		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		116,37		465				
		Сметная стоимость				6284				
10	23-020302-8008 РСНБ	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100	1	633,71	-	634	-	27	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		26,87		27				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,87				27		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,85		53				
		Сметная стоимость				714				
11	23-020401-3104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 75 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	480,99	-	481	-	20	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		20,39		20				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		20,39				20		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		40,11		40				
		Сметная стоимость				542				
12	23-040905-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	80	1134,39	-	90751	-	3848	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		48,10		3848				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,10				3848		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,60		7568				
		Сметная стоимость				102167				
13	ТПРАЙС лист ТОО "КазПластТрубаАстана"	- Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм VALTEC	40	1730,12	-	69205	-	2934	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		73,36		2934				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,36				2934		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,28		5771				
		Сметная стоимость				77910				
14	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	15	1563,7	96,5	23455	1448	12334	1,47	22
				1183,64	17,07	17755	256	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		822,28		12334				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				10878		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				1456		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		2863				
		Сметная стоимость				38652				
15	23-040905-1204 РСНБ	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т	13	4176,41	-	54293	-	2302	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		177,08		2302				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,08				2302		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		348,28		4528				
		Сметная стоимость				61123				
16	23-040905-1206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ 21345-2005	2	9295,38	-	18591	-	788	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		394,12		788				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		394,12				788		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		775,16		1550				
		Сметная стоимость				20930				
17	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре	32	378,53	-	12113	-	514	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		16,05		514				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,05				514		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,57		1010				
		Сметная стоимость				13637				
18	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1563,7	96,5	1564	97	822	1,47	1
				---	---	---	---	---	---	---
				1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		822,28		822				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		191				
		Сметная стоимость				2577				
19	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	22775,31	-	22775	-	966	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		965,67		966				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		965,67				966		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1899,28		1899				
		Сметная стоимость				25640				

20	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	0,02	18588,75	656,18	372	13	27	1,35	-
				933,82	154,77	19	3	48,5	0,18	-
		м3								
		Накладные расходы -		1338,51		27				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5		527,97				11		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		810,55				16		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1594,18		32				
		Сметная стоимость				431				
21	11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка	2	1601,03	400,21	3202	800	1790	1,4	3
				1181,73	131,99	2363	264	60,4	0,17	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		895,01		1790				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		793,49				1587		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,53				203		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,68		399				
		Сметная стоимость				5391				
22	23-010501-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 75x2,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	1,948	446,06	-	869	-	37	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		18,91		37				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,91				37		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		37,20		72				
		Сметная стоимость				978				
23	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	2	409,71	44,87	819	90	273	0,21	-
				185,64	21,34	371	43	55,3	0,03	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		136,68		273				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		114,46				229		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,22				44		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,71		87				
		Сметная стоимость				1180				
24	21-110403-0516 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	2,2	2520,56	-	5545	-	235	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		м								
		Накладные расходы -		106,87		235				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		106,87				235		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		210,19		462				
		Сметная стоимость				6243				
25	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	0,002	421043,24	144577,28	842	289	422	306	1
				249316,56	48885,72	499	98	62,1	63,4	-
		км трубо								
		Накладные расходы -		210887,63		422				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1		185183,62				370		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25704,02				51		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		50554,47		101				
		Сметная стоимость				1365				
26	23-010501-1321 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	2,02	8584,81	-	17341	-	735	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		364,00		735				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		364,00				735		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		715,90		1446				
		Сметная стоимость				19522				
27	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	0,6	3528,54	-	2117	-	90	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		149,61		90				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,61				90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		294,25		177				
		Сметная стоимость				2383				
28	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	1	4303,22	-	4303	-	1379	2,36	2
				1900,27	-	1900	-	60,4	-	-
		сальник								
		Накладные расходы -		1378,89		1379				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1147,76				1148		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		231,12				231		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		454,57		455				
		Сметная стоимость				6136				
29	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	191	1769,82	314,52	338036	60072	200292	1,64	313
				1442,86	103,51	275585	19771	60,4	0,14	26

		м трубоп							
		Накладные расходы -		1048,65		200292			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		934,01			178395		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,64			21897		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,48		43066			
		Сметная стоимость				581394			
30	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	96	1046,45	113,76	100460	10921	62376	1,05	101
				923,78	37,73	88683	3622	60,4	0,05	5
		м трубоп							
		Накладные расходы -		649,75		62376			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		580,75			55752		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,99			6623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,70		13027			
		Сметная стоимость				175862			
31	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	6	1389,48	140,66	8337	844	5184	1,4	8
				1231,71	46,96	7390	282	60,4	0,06	-
		м трубоп							
		Накладные расходы -		863,97		5184			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		772,31			4634		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		91,66			550		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,28		1082			
		Сметная стоимость				14602			
32	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	38	1403,35	315,5	53327	11989	30437	1,22	46
				1073,34	104,34	40787	3965	60,4	0,14	5
		м трубоп							
		Накладные расходы -		800,98		30437			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		711,32			27030		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,66			3407		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,35		6701			
		Сметная стоимость				90466			
33	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	4	1365	318,02	5460	1272	3089	1,22	5
				1029,79	104,94	4119	420	60,4	0,14	1
		м трубоп							
		Накладные расходы -		772,31		3089			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		685,38			2742		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		86,94			348		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,99		684			
		Сметная стоимость				9233			
34	11-160501-0207 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего	5,5	1601,03	400,21	8806	2201	4923	1,4	8
				1181,73	131,99	6499	726	60,4	0,17	1

	Изм. и доп. вып. 6	типа, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка								
		м трубоп								
		Накладные расходы -		895,01		4923				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		793,49				4364		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,53				558		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		199,68		1098				
		Сметная стоимость				14827				
35	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	171,709	121,76	-	20907	-	886	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		5,16		886				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,16				886		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,15		1744				
		Сметная стоимость				23537				
36	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	90,048	360,63	-	32474	-	1377	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		15,29		1377				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,29				1377		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,07		2708				
		Сметная стоимость				36559				
37	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5,622	590,84	-	3322	-	141	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		25,05		141				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,05				141		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,27		277				
		Сметная стоимость				3740				
38	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,948	980,7	-	35254	-	1495	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		41,58		1495				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,58				1495		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,78		2940				
		Сметная стоимость				39689				

39	23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	3,784	1595,9	-	6039	-	256	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		67,67		256				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		67,67				256		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,09		504				
		Сметная стоимость				6799				
40	23-010601-0108 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	5,357	3801,01	-	20362	-	863	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		161,16		863				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		161,16				863		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		316,97		1698				
		Сметная стоимость				22923				
41	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	89,7	511,02	-	45838	-	1944	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,67		1944				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				1944		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		3823				
		Сметная стоимость				51604				
42	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре м	32	378,53	-	12113	-	514	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16,05		514				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,05				514		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,57		1010				
		Сметная стоимость				13637				
43	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	8	12,31	-	98	-	4	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,52		4				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,52				4		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,03		8			
		Сметная стоимость				110			
44	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32	32,82	-	1050	-	45	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1,39		45				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,39				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,74		88				
		Сметная стоимость				1182				
45	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/	9	129,43	-	1165	-	49	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		5,49		49				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,49				49		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,79		97				
		Сметная стоимость				1312				
46	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	156,73	-	12538	-	532	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6,65		532				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,65				532		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,07		1046				
		Сметная стоимость				14115				
47	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,3	62,73	1,05	144	2	43	0,03	-
				27,85	0,17	64	-	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,49		43				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19				35		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		15				
		Сметная стоимость				201				
48	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	4,6	62,22	0,83	286	4	57	0,02	-
				17,15	0,17	79	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,42		57				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,39				43		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,04				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,97		27				

		Сметная стоимость				371				
49	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	173,5	409,71	44,87	71084	7785	23714	0,21	37
				185,64	21,34	32208	3703	55,3	0,03	4
		м трубоп								
		Накладные расходы -		136,68		23714				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		114,46				19859		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,22				3856		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,71		7584				
		Сметная стоимость				102382				
50	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	26,4	144,81	-	3823	-	162	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		6,14		162				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,14				162		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12,08		319				
		Сметная стоимость				4304				
51	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	105,6	225,63	-	23827	-	1010	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		9,57		1010				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,57				1010		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,82		1987				
		Сметная стоимость				26824				
52	21-110403-0214 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9	6,6	251,1	-	1657	-	70	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77							
		м							
		Накладные расходы -		10,65		70			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		10,65				70	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		20,94		138			
		Сметная стоимость				1865			
53	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	41,8	362,29	-	15144	-	642	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
		Накладные расходы -		15,36		642			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,36				642	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,21		1263			
		Сметная стоимость				17049			
54	21-110403-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	4,4	438,98	-	1932	-	82	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
		Накладные расходы -		18,61		82			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,61				82	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,61		161			
		Сметная стоимость				2175			
55	21-110403-0319 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	6,05	621,17	-	3758	-	159	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м							
		Накладные расходы -		26,34		159			

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,34			159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		51,80		313			
		Сметная стоимость				4231			
56	23-020401-0811 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 63x2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	1	2328,04	-	2328	-	99	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		98,71		99				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		98,71			99			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		194,14		194				
		Сметная стоимость				2621				
57	23-020401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	26	298,97	-	7773	-	330	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12,68		330				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,68			330			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,93		648				
		Сметная стоимость				8751				
58	23-020401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	4	628,58	-	2514	-	107	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,65		107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,65			107			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,42		210				
		Сметная стоимость				2830				
59	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка м трубоп	12	2086,18	13,22	25034	159	3275	0,34	4
				287,68	5,24	3452	63	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		272,88		3275				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		176,92			2123			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		95,96			1151			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188,72		2265				
		Сметная стоимость				30573				
		Сантехприборы								
60	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	40	16621,65	115,36	664866	4614	76831	2,22	89
				1873,88	57,49	74955	2300	60,4	0,07	3

		комплект							
		Накладные расходы -		1920,77		76831			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1166,55				46662	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		754,22				30169	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1483,39		59336			
		Сметная стоимость				801032			
61	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	-Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	40	9694,47	58,05	387779	2322	59085	1,95	78
				1664,62	28,61	66585	1144	60,4	0,04	1
		комплект							
		Накладные расходы -		1477,12		59085			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1022,71				40908	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		454,41				18176	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		893,73		35749			
		Сметная стоимость				482613			
62	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	-Мойки на одно отделение. Установка	40	5901,94	43,69	236077	1748	44096	1,56	62
				1331,69	21,78	53268	871	60,4	0,03	1
		комплект							
		Накладные расходы -		1102,40		44096			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		817,50				32700	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		284,90				11396	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		560,35		22414			
		Сметная стоимость				302587			
63	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	-Ванны купальные стальные. Установка	40	21898,79	227,51	875952	9101	81775	1,95	78
				1664,62	107,72	66585	4309	60,4	0,13	5
		комплект							
		Накладные расходы -		2044,39		81775			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1070,49				42820	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		973,90				38956	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1915,45		76618			
		Сметная стоимость				1034346			
64	23-030102-1226 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	40	6285,74	-	251430	-	10661	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		266,52		10661			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		266,52				10661	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		524,18		20967			
		Сметная стоимость				283058			
65	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	20	3070,65	-	61413	-	2604	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		130,20		2604			

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		130,20			2604		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		256,07		5121			
		Сметная стоимость				69138			
		Горячее водоснабжение Т3,Т4							
66	23-040905-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	8	1679,14	-	13433	-	570	-
				-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		71,20		570			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		71,20			570		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		140,03		1120			
		Сметная стоимость				15123			
67	23-040905-1207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	12323,89	-	12324	-	523	-
				-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		522,53		523			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		522,53			523		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1027,71		1028			
		Сметная стоимость				13874			
68	23-040905-1204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт.	10	4176,41	-	41764	-	1771	-
				-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		177,08		1771			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		177,08			1771		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		348,28		3483			
		Сметная стоимость				47018			
69	23-040905-1205 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 40 ГОСТ 21345-2005 шт.	1	6596,12	-	6596	-	280	-
				-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		279,68		280			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		279,68			280		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		550,06		550			
		Сметная стоимость				7426			
70	23-040905-1206 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 50 ГОСТ	1	9295,38	-	9295	-	394	-
				-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2017 года	21345-2005							
		шт.							
		Накладные расходы -		394,12		394			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		394,12			394		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		775,16		775			
		Сметная стоимость				10464			
71	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1563,7	96,5	1564	97	822	1,47	1
				1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	-
		шт.							
		Накладные расходы -		822,28		822			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				725	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				97	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		191			
		Сметная стоимость				2577			
72	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	1	22775,31	-	22775	-	966	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		965,67		966			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		965,67				966	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1899,28		1899			
		Сметная стоимость				25640			
73	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	318	1769,82	314,52	562803	100016	333470	1,64	522
				1442,86	103,51	458828	32917	60,4	0,14	43
		м трубоп							
		Накладные расходы -		1048,65		333470			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		934,01				297014	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		114,64				36456	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		225,48		71702			
		Сметная стоимость				967975			
74	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	130	1046,45	113,76	136039	14789	84467	1,05	137
				923,78	37,73	120091	4905	60,4	0,05	6
		м трубоп							
		Накладные расходы -		649,75		84467			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		580,75				75498	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,99				8969	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,70		17640			
		Сметная стоимость				238147			

75	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка	16	1389,48	140,66	22232	2251	13824	1,4	22
				1231,71	46,96	19707	751	60,4	0,06	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		863,97		13824				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		772,31				12357		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		91,66				1467		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		180,28		2884				
		Сметная стоимость				38940				
76	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка	36	1403,35	315,5	50521	11358	28835	1,22	44
				1073,34	104,34	38640	3756	60,4	0,14	5
		м трубоп								
		Накладные расходы -		800,98		28835				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		711,32				25608		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,66				3228		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		176,35		6348				
		Сметная стоимость				85705				
77	11-160501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка	10	1365	318,02	13650	3180	7723	1,22	12
				1029,79	104,94	10298	1049	60,4	0,14	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		772,31		7723				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		685,38				6854		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		86,94				869		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		170,99		1710				
		Сметная стоимость				23083				
78	23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	285,882	121,76	-	34809	-	1476	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		5,16		1476				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,16				1476		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,15		2903				
		Сметная стоимость				39188				
79	23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	121,94	360,63	-	43975	-	1865	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		15,29		1865				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,29				1865		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,07		3667				
		Сметная стоимость				49507				
80	23-010601-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	14,992	590,84	-	8858	-	376	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		25,05		376				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		25,05				376		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		49,27		739				
		Сметная стоимость				9972				
81	23-010601-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	34,056	980,7	-	33399	-	1416	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		41,58		1416				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		41,58				1416		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		81,78		2785				
		Сметная стоимость				37600				
82	23-010601-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63x10,5 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	9,46	1595,9	-	15097	-	640	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		67,67		640				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		67,67				640		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		133,09		1259				
		Сметная стоимость				16996				
83	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	40	371,55	17,95	14862	718	9456	0,41	16
				341,89	8,54	13676	341	60,4	0,01	-
		счетчик								
		Накладные расходы -		236,39		9456				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		211,66				8466		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,73				989		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,63		1945				
		Сметная стоимость				26263				
84	23-030301-0502 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Счетчики горячей воды с дистанционным считыванием выходного сигнала (Геркон), DN 15, длина 110 мм, Qnom 1,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Itelma /класс В/ шт.	40	4167,08	-	166683	-	7067	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		176,68		7067				

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		176,68			7067			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		347,50		13900				
		Сметная стоимость				187650				
85	ТПРАЙС лист ТОО "КазПластТрубаАстана"	- Кран шаровый с косым фильтром диам.15 мм VALTEC шт	40	1730,12 -	- -	69205 -	- -	2934 -	- -	- -
		Накладные расходы -		73,36		2934				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,36			2934			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,28		5771				
		Сметная стоимость				77910				
86	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка м трубоп	4	1828,55 287,68	13,22 5,24	7314 1151	53 21	1048 60,4	0,34 0,01	1 -
		Накладные расходы -		261,96		1048				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		176,92			708			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,03			340			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,24		669				
		Сметная стоимость				9031				
87	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубоп	4	2244,81 369,63	23,2 9,42	8979 1479	93 38	1335 60,4	0,43 0,01	2 -
		Накладные расходы -		333,84		1335				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		228,95			916			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		104,89			420			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		206,29		825				
		Сметная стоимость				11140				
88	23-020401-0802 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	96	156,73 -	- -	15046 -	- -	638 -	- -	- -
		Накладные расходы -		6,65		638				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6,65			638			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13,07		1255				
		Сметная стоимость				16939				
89	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка шт.	1	1563,7 1183,64	96,5 17,07	1564 1184	97 17	822 60,4	1,47 0,02	1 -
		Накладные расходы -		822,28		822				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23			725			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05			97			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		191				

		Сметная стоимость				2577				
90	23-041001-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан обратный межфланцевый стальной модели 2330, для воды, Т от -20°С до 130°С, PN 16, DN 32, типа FAF ГОСТ 11823-91	1	4303,54	-	4304	-	182	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		182,47		182				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		182,47				182		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		358,88		359				
		Сметная стоимость				4845				
91	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
				11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	-
		насос								
		Накладные расходы -		7606,72		7607				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6718,37				6718		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		888,36				888		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1747,21		1747				
		Сметная стоимость				23587				
92	51-020602-0139 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO	1	160151	-	160151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6790,40		6790				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6790,40				6790		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13355,31		13355				
		Сметная стоимость				180297				
93	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,3	62,73	1,05	270	5	80	0,03	-
				27,85	0,17	120	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		18,49		80				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19				65		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30				14		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		28				
		Сметная стоимость				377				
94	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	8,6	62,22	0,83	535	7	107	0,02	-
				17,15	0,17	147	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		12,42		107				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,39				81		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,04				26		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,97		51				
		Сметная стоимость				693				

95	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	117,7	511,02	-	60147	-	2550	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,67		2550				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				2550		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		5016				
		Сметная стоимость				67713				
96	23-021104-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Подводки гибкие к водоразборной арматуре м	32	378,53	-	12113	-	514	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		16,05		514				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		16,05				514		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		31,57		1010				
		Сметная стоимость				13637				
97	23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	48	12,31	-	591	-	25	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		0,52		25				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		0,52				25		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1,03		49				
		Сметная стоимость				665				
98	23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	32	32,82	-	1050	-	45	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		1,39		45				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1,39				45		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		2,74		88				
		Сметная стоимость				1182				
99	23-010501-1304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /футляр/ м	9,38	129,43	-	1214	-	51	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		5,49		51				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5,49				51		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10,79		101				
		Сметная стоимость				1367				
100	23-020401-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	3	1662,01	-	4986	-	211	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		70,47		211				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		70,47				211		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		138,60		416				
		Сметная стоимость				5613				
101	23-020401-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	419,39	-	839	-	36	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		17,78		36				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		17,78				36		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		34,97		70				
		Сметная стоимость				945				
102	23-020401-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	20	298,97	-	5979	-	254	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		12,68		254				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,68				254		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,93		499				
		Сметная стоимость				6731				
103	23-020401-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R разъемная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	2	628,58	-	1257	-	53	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		26,65		53				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		26,65				53		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		52,42		105				
		Сметная стоимость				1415				
104	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	-Полотенцесушители латунные хромированные. Установка шт.	40	19637,57	18,4	785503	736	86837	2,48	99
				2117,05	8,54	84682	341	60,4	0,01	-
		Накладные расходы -		2170,92		86837				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1283,86				51354		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		887,07				35483		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1744,68		69787				
		Сметная стоимость				942127				
105	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	354	409,71	44,87	145037	15885	48386	0,21	75
				185,64	21,34	65715	7555	55,3	0,03	9
		м трубоп								
		Накладные расходы -		136,68		48386				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		114,46				40518		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,22				7868		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,71		15474				
		Сметная стоимость				208897				
106	21-110403-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	178,2	200,22	-	35679	-	1513	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		8,49		1513				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,49				1513		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16,70		2975				
		Сметная стоимость				40167				
107	21-110403-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	143	291,94	-	41747	-	1770	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		12,38		1770				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12,38				1770		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		24,35		3481				
		Сметная стоимость				46998				
108	21-110403-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или	17,6	331,45	-	5834	-	247	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

		равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
		Накладные расходы -		14,05		247				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		14,05				247		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		27,64		486				
		Сметная стоимость				6568				
109	21-110403-0314 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	39,6	470,34	-	18625	-	790	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		19,94		790				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,94				790		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		39,22		1553				
		Сметная стоимость				20968				
110	21-110403-0317 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	11	581,09	-	6392	-	271	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		24,64		271				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		24,64				271		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		48,46		533				
		Сметная стоимость				7196				
111	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1366,48	-	2733	-	116	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		57,94		116				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		57,94				116		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		113,95		228				
		Сметная стоимость				3077				
112	11-181101-	-Краны воздушные. Установка	8	210,3	-	1682	-	635	0,12	1

	0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	комплект		111,89	-	895	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		79,37		635				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		67,58				541		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,78				94		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,17		185				
		Сметная стоимость				2502				
113	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	24	2086,18	13,22	50068	317	6549	0,34	8
				287,68	5,24	6904	126	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		272,88		6549				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		176,92				4246		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		95,96				2303		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188,72		4529				
		Сметная стоимость				61146				
		Канализация К1								
114	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	110	827,8	0,85	91058	94	39465	0,58	64
				513,8	0,29	56518	31	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		358,77		39465				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		310,51				34156		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		48,26				5309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		94,93		10442				
		Сметная стоимость				140965				
115	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	244	1295,07	2,07	315996	505	89187	0,56	137
				492,68	0,66	120215	160	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		365,52		89187				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		297,98				72706		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		67,55				16481		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		132,85		32415				
		Сметная стоимость				437598				
116	11-160501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка	8	2765,59	305,07	22125	2441	6297	1,14	9
				962,26	101,66	7698	813	60,4	0,13	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		787,11		6297				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		642,61				5141		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		144,51				1156		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		284,22		2274				
		Сметная стоимость				30696				

117	23-020403-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013 шт.	16	441,99	-	7072	-	300	-	-
		Накладные расходы -		18,74		300				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		18,74				300		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		36,86		590				
		Сметная стоимость				7962				
118	23-020403-1808 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 110 ГОСТ 32414-2013 шт.	18	115,71	-	2083	-	88	-	-
		Накладные расходы -		4,91		88				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		4,91				88		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		9,65		174				
		Сметная стоимость				2345				
119	23-020403-1805 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Заглушка полипропиленовая PP-R DN 50 ГОСТ 32414-2013 шт.	80	91,09	-	7287	-	309	-	-
		Накладные расходы -		3,86		309				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,86				309		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,60		608				
		Сметная стоимость				8204				
120	21-130816-3505 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм /Лючок 300х400/ 1000 м2	0,0019	2682201,18	-	5096	-	216	-	-
		Накладные расходы -		113725,33		216				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		113725,33				216		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		223674,12		425				
		Сметная стоимость				5737				
121	11-100404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов м2 стен	77	1545,27	9,56	118986	736	35721	0,79	61
				635,71	3,4	48949	262	59,8	-	-
		Накладные расходы -		463,91		35721				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8		382,18				29428		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		81,72				6293		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		160,73		12377				
		Сметная стоимость				167083				
122	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	8	1593,05	2,07	12744	17	3025	0,56	4
				492,68	0,66	3941	5	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		378,16		3025				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		297,98				2384		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		80,18				641		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		157,70		1262				
		Сметная стоимость				17031				
123	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	237,5	511,02	-	121367	-	5146	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Накладные расходы -		21,67		5146				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				5146		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		10121				
		Сметная стоимость				136634				
124	23-010201-0219 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	1,2	3528,54	-	4234	-	180	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		149,61		180				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		149,61				180		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		294,25		353				
		Сметная стоимость				4767				
125	11-161201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	2	4303,22	-	8606	-	2758	2,36	5
				1900,27	-	3801	-	60,4	-	-
		сальник								
		Накладные расходы -		1378,89		2758				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1147,76				2296		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		231,12				462		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		454,57		909				
		Сметная стоимость				12273				
126	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	37	409,71	44,87	15159	1660	5057	0,21	8
				185,64	21,34	6869	790	55,3	0,03	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		136,68		5057				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		114,46				4235		

		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,22			822		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,71		1617			
		Сметная стоимость				21834			
127	21-110403-0520 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	34,1	3957,22	-	134941	-	5722	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		167,79		5722				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		167,79			5722			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		330,00		11253				
		Сметная стоимость				151916				
128	21-110403-0525 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 25 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 16381-77	6,6	7065,28	-	46631	-	1977	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		299,57		1977				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		299,57			1977			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		589,19		3889				
		Сметная стоимость				52497				
129	23-020401-0109 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	-Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	48	739,28	-	35485	-	1505	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		31,35		1505				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		31,35			1505			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		61,65		2959				
		Сметная стоимость				39949				
130	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
				11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	-
		насос								
		Накладные расходы -		7606,72		7607				

		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6718,37				6718		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		888,36				888		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1747,21		1747				
		Сметная стоимость				23587				
131	51-020106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	1	38850	-	38850	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1647,24		1647				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1647,24				1647		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3239,78		3240				
		Сметная стоимость				43737				
132	23-030103-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 32 мм ГОСТ 18698-79	20	1593,24	-	31865	-	1351	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		67,55		1351				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		67,55				1351		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		132,86		2657				
		Сметная стоимость				35873				
133	11-260101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука K-Flex	6	1256,62	77,18	7540	463	2272	0,6	4
				527,87	36,71	3167	220	55,3	0,04	-
		м2 изоли								
		Накладные расходы -		378,73		2272				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		312,21				1873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		66,52				399		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		130,83		785				
		Сметная стоимость				10597				
134	21-110403-2004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Рулонная изоляция из вспененного каучука самоклеящаяся температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 13 мм ГОСТ 16381-77	6,6	3738,82	-	24676	-	1046	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		158,53		1046				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		158,53				1046		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		311,79		2058				
		Сметная стоимость				27780				

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		7843538	273861			2154
		Тенге		1870762	96719			124
Стоимость оборудования -		Тенге		199001	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		8438	-	-		-
Сметная прибыль -		Тенге		16595	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге		224034	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге		138410	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		138410	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		5869	-	-		-
Сметная прибыль -		Тенге		11542	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге		155821	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -		Тенге		737468	-	-		-
Материалы -		Тенге		176017	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	171787	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		375307	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		132703	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	97309		-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	35394		-
Сметная прибыль -		Тенге		69614	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		939785	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		201
Сметная заработная плата -		Тенге		-	171787	-		-
Стоимость сантехнических работ -		Тенге		6768659	-	-		-
Материалы -		Тенге		3090092	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге		-	1795694	-		-
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		1720087	-	-		-
Сдача и испытание -		Тенге		714	-	-		-
Накладные расходы -		Тенге		1417577	-	-		-
в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге		-	-	1084599		-
в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге		-	-	332978		-
Сметная прибыль -		Тенге		654899	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8841135	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		2077
Сметная заработная плата -		Тенге		-	1795694	-		-

РАЗДЕЛ 5. ОТОПЛЕНИЕ

1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Радиаторы стальные. Установка кВт	85,86	783,83	55,52	67299	4767	30452	0,61	52
				483,94	26,6	41551	2283	60,4	0,03	3
		Накладные расходы -		354,67		30452				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		308,36				26476		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		46,31				3976		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		91,08		7820				
		Сметная стоимость				105571				
2	23-051001-0310 РСНБ РК 2015 в ценах III	-Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	477	1941,15	-	925929	-	39259	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

квартала 2017 года			секция						
	Накладные расходы -		82,30		39259				
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		82,30				39259		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		161,88		77215				
	Сметная стоимость				1042403				
3 11-180301-0101 РСНБ РК 2015	-Радиаторы чугунные. Установка	9,44	14068,67	103,8	132808	980	9254	0,7	7
	кВт		558,46	51,11	5272	482	60,4	0,06	1
	Накладные расходы -		980,30		9254				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		368,18				3476		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		612,12				5778		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1203,92		11365				
	Сметная стоимость				153427				
4 11-160301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	132	1018,41	11,57	134430	1527	27142	0,3	39
			253,53	4,47	33466	590	60,4	0,01	1
	м трубоп								
	Накладные расходы -		205,62		27142				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				20570		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		49,79				6572		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		97,92		12926				
	Сметная стоимость				174498				
5 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	1642	1118,98	11,57	1837358	18990	344636	0,3	488
			253,53	4,47	416303	7343	60,4	0,01	8
	м трубоп								
	Накладные расходы -		209,89		344636				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				255882		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,05				88753		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,31		174560				
	Сметная стоимость				2356553				
6 11-160301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	34	1122,86	11,57	38177	393	7142	0,3	10
			253,53	4,47	8620	152	60,4	0,01	-
	м трубоп								
	Накладные расходы -		210,05		7142				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				5298		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,22				1843		
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		106,63		3626				
	Сметная стоимость				48944				
7 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	45	1361,65	11,57	61274	520	9908	0,3	13
			253,53	4,47	11409	201	60,4	0,01	-
	м трубоп								
	Накладные расходы -		220,18		9908				
	в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				7013		
	в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		64,34				2895		

		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		126,55		5695				
		Сметная стоимость				76877				
8	11-160301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	64	1473,24	11,57	94287	740	14394	0,3	19
				253,53	4,47	16226	286	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		224,91		14394				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		155,84				9973		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		69,07				4421		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,85		8695				
		Сметная стоимость				117376				
9	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	60	1946,96	30,3	116818	1818	26832	0,66	39
				568,36	10,82	34102	649	60,4	0,01	1
		м трубоп								
		Накладные расходы -		447,21		26832				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		349,82				20989		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,38				5843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		191,53		11492				
		Сметная стоимость				155142				
10	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	1917	55,46	1,97	106320	3776	66883	0,05	96
				51,68	-	99070	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		34,89		66883				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		31,21				59838		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,68				7045		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,23		13856				
		Сметная стоимость				187060				
11	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	-Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	60	59,81	1,97	3589	118	2104	0,05	3
				51,68	-	3101	-	60,4	-	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		35,07		2104				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		31,21				1873		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,86				232		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,59		455				
		Сметная стоимость				6149				
12	23-041008-0428 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	120	7073,95	-	848874	-	35992	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

		Накладные расходы -		299,94		35992			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		299,94			35992		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		589,91		70789			
		Сметная стоимость				955656			
13	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Краны воздушные. Установка	143	123,6	-	17674	-	10824	0,12	18
				---	---	---	---	---	---	---
		комплект		111,89	-	16001	-	60,4	-	-
		Накладные расходы -		75,69		10824				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		67,58				9664		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8,11				1159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,94		2280				
		Сметная стоимость				30778				
14	23-040905-1814 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	143	227,55	-	32540	-	1380	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		шт.		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		9,65		1380				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		9,65				1380		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		18,98		2714				
		Сметная стоимость				36633				
15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	110,4	511,02	-	56417	-	2392	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		21,67		2392				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				2392		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		4705				
		Сметная стоимость				63514				

16	23-040902-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	122	10795,57	-	1317060	-	55843	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		457,73		55843				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		457,73				55843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		900,26		109832				
		Сметная стоимость				1482736				
17	23-040902-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	130	10994,06	-	1429228	-	60599	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		466,15		60599				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		466,15				60599		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		916,82		119186				
		Сметная стоимость				1609013				
18	23-040902-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	41	12594,97	-	516394	-	21895	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		534,03		21895				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		534,03				21895		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1050,32		43063				
		Сметная стоимость				581352				
19	23-040902-0505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	17760,84	-	71043	-	3012	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		753,06		3012				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		753,06				3012		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1481,11		5924				
		Сметная стоимость				79980				
20	23-040902-0507 РСНБ РК 2015	-Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из	2	23914,5	-	47829	-	2028	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	в ценах III квартала 2017 года	углеродистой стали, пропускной способностью 200 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005							
		шт.							
		Накладные расходы -		1013,97		2028			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1013,97			2028		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1994,28		3989			
		Сметная стоимость				53846			
21	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	10	12744,07	117,54	127441	1175	9660	0,77	8
				644,18	31,95	6442	320	60,4	0,04	-
		фильтр							
		Накладные расходы -		966,05		9660			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		408,38			4084		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		557,66			5577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1096,81		10968			
		Сметная стоимость				148070			
22	11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	143,7	595,03	0,68	85506	98	45303	0,65	93
				507,39	0,33	72913	48	54,8	-	-
		м2 окраш							
		Накладные расходы -		315,26		45303			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,8		278,23			39982		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		37,03			5321		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		72,82		10465			
		Сметная стоимость				141274			
23	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,1	62,73	1,05	1700	28	501	0,03	1
				27,85	0,17	755	5	54,2	-	-
		м2							
		Накладные расходы -		18,49		501			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19			412		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30			90		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		176			
		Сметная стоимость				2377			
24	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	27,1	62,22	0,83	1686	22	337	0,02	1
				17,15	0,17	465	5	54,2	-	-
		м2							
		Накладные расходы -		12,42		337			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		9,39			254		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,04			82		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5,97		162			
		Сметная стоимость				2185			
25	11-180601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный	2	15626,07	157,8	31252	316	8972	7,07	14
				6031,72	41,17	12063	82	60,4	0,04	-

		диаметр корпуса 108 мм. Установка							
		шт.							
		Накладные расходы -		4486,10		8972			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		3668,03			7336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		818,07			1636		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1608,97		3218			
		Сметная стоимость				43442			
26	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	41	934,9	-	38331	-	18666	1,03	42
				906,18	-	37154	-	44	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		455,27		18666			
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		398,72			16348		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,55			2318		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,21		4560			
		Сметная стоимость				61557			
27	23-051501-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Gном 0,6 м3/ч, монтажной длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B, установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss	41	92100,52	-	3776121	-	160108	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		3905,06		160108			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3905,06			160108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7680,45		314898			
		Сметная стоимость				4251127			
28	13-080104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	10	17262,77	4505,49	172628	45055	63964	13	130
				11097,45	1598,93	110975	15989	42,8	1,6	16
		шкаф							
		Накладные расходы -		6396,40		63964			
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8		5434,05			54340		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		962,35			9623		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1892,73		18927			
		Сметная стоимость				255519			
29	23-051313-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Шкаф коллекторный, модель VSU-4, высота от 720 мм до 810 мм, длина 830 мм, глубина от 110 мм до 160 мм, типа Watts	10	41311,43	-	413114	-	17516	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		1751,60		17516			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1751,60			17516		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3445,04		34450			
		Сметная стоимость				465080			
30	23-051313-0403 РСНБ	Группа коллекторная для систем отопления, модель	10	36651,58	-	366516	-	15540	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	HKV/A-4, со сливными кранами, на четыре ответвления, L 225 мм, типа Watts		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1554,03		15540				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1554,03				15540		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3056,45		30564				
		Сметная стоимость				412621				
31	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	281	409,71	44,87	115128	12609	38408	0,21	59
				185,64	21,34	52164	5997	55,3	0,03	7
		м трубоп								
		Накладные расходы -		136,68		38408				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		114,46				32163		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,22				6245		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		43,71		12283				
		Сметная стоимость				165819				
32	21-110403-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	88	185,22	-	16299	-	691	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		7,85		691				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		7,85				691		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		15,45		1359				
		Сметная стоимость				18349				
33	21-110403-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	70,4	281,52	-	19819	-	840	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Накладные расходы -		11,94		840				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11,94				840		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23,48		1653				
		Сметная стоимость				22312				
34	21-110403-	Гибкая трубчатая изоляция из	66	512,12	-	33800	-	1433	-	-

	0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м							
		Накладные расходы -		21,71		1433			
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	21,71				1433	
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	42,71		2819			
		Сметная стоимость				38052			
35	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	49,5	225,63	-	11169	-	474	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м							
		Накладные расходы -		9,57		474			
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	9,57				474	
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	18,82		931			
		Сметная стоимость				12574			
36	21-110403-0207 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	24,2	143	-	3461	-	147	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		м							
		Накладные расходы -		6,06		147			
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	6,06				147	
		СП от ПЗ+НР (Н30) -	8%	11,93		289			
		Сметная стоимость				3896			
37	21-110403-0216 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038	11	362,29	-	3985	-	169	-
				---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-

	2017 года	Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77							
		м							
		Накладные расходы -		15,36		169			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		15,36			169		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		30,21		332			
		Сметная стоимость				4486			
38	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	40	1545,75	78,55	61830	3142	32646	1,47	59
				1183,64	8,54	47346	341	60,4	0,01	-
		шт.							
		Накладные расходы -		816,15		32646			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		720,08			28803		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		96,07			3843		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		188,95		7558			
		Сметная стоимость				102034			
39	23-041009-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	40	53409,66	-	2136386	-	90583	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.							
		Накладные расходы -		2264,57		90583			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2264,57			90583		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		4453,94		178158			
		Сметная стоимость				2405126			
		Тепловой узел							
40	13-110203-0104 РСНБ РК 2015	-Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	3	2607,99	197,43	7824	592	3664	3	9
				2327,64	93,9	6983	282	44	0,11	-
		шт.							
		Накладные расходы -		1221,23		3664			
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		1065,48			3196		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		155,76			467		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		306,34		919			
		Сметная стоимость				12407			
41	23-051501-0911 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III	-Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 15 м3/ч, расход Gмакс 30 м3/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50, типа	2	285955,5	-	571911	-	24249	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

	квартала 2017 года	Danfoss								
		шт.								
		Накладные расходы -		12124,51		24249				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		12124,51				24249		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23846,40		47693				
		Сметная стоимость				643853				
42	23-070502-0219 РСНБ РК 2015 прим. в ценах III квартала 2017 года	Тепловычислители модели ТСР-033, Q 71 м3/ч, на два расходомера, DN 50, типа Взлет	1	311464,97	-	311465	-	13206	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
		Накладные расходы -		13206,11		13206				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13206,11				13206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		25973,69		25974				
		Сметная стоимость				350645				
43	11-181001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	2	19756,31	225,3	39513	451	2945	1,14	2
				942,46	65,73	1885	131	60,4	0,07	-
		фильтр								
		Накладные расходы -		1472,43		2945				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		608,94				1218		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		863,49				1727		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1698,30		3397				
		Сметная стоимость				45854				
44	11-180701-0107 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 219 мм. Установка	2	119782,29	958,93	239565	1918	22465	11,64	23
				9594,38	179,48	19189	359	60,4	0,18	-
		шт.								
		Накладные расходы -		11232,49		22465				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		5903,41				11807		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		5329,07				10658		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		10481,18		20962				
		Сметная стоимость				282992				
45	23-040501-0215 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	2	1258,19	-	2516	-	107	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		53,35		107				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		53,35				107		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		104,92		210				
		Сметная стоимость				2833				
46	23-040501-0213 РСНБ РК 2015 в ценах III	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	765,66	-	1531	-	65	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								

	квартала 2017 года								
		Накладные расходы -		32,46		65			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		32,46			65		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		63,85		128			
		Сметная стоимость				1724			
47	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	8	2802,47	212,52	22420	1700	11682	2,6	21
				2093,52	37,06	16748	296	60,4	0,04	-
		шт.								
		Накладные расходы -		1460,26		11682				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		1286,87			10295			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		173,39			1387			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		341,02		2728				
		Сметная стоимость				36830				
48	23-040902-1038 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	6	12826,81	-	76961	-	3263	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		543,86		3263				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		543,86			3263			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1069,65		6418				
		Сметная стоимость				86642				
49	23-041001-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 65 ГОСТ 11823-91	2	22688,89	-	45378	-	1924	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		962,01		1924				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		962,01			1924			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1892,07		3784				
		Сметная стоимость				51086				
50	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	4	1946,96	30,3	7788	121	1789	0,66	3
				568,36	10,82	2273	43	60,4	0,01	-
		м трубоп								
		Накладные расходы -		447,21		1789				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		349,82			1399			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,38			390			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		191,53		766				
		Сметная стоимость				10343				
51	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр	1	744,54	25,29	745	25	339	0,55	1
				479,12	9,25	479	9	60,4	0,01	-

	Изм. и доп. вып. 6	до 40 мм. Прокладка							
		м трубоп							
		Накладные расходы -		339,05		339			
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		294,98				295	
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		44,08				44	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		86,69		87			
		Сметная стоимость				1171			
52	11-181101-0102 РСНБ РК 2015	-Манометры с трехходовым краном. Установка	4	2284,72	-	9139	-	890	0,23	1
				199,36	-	797	-	60,4	-	-
	Изм. и доп. вып. 6	комплект								
		Накладные расходы -		222,39		890				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		120,41				482		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,98				408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		200,57		802				
		Сметная стоимость				10831				
53	11-181101-0104 РСНБ РК 2015	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	4	302,29	-	1209	-	722	0,32	1
				266,26	-	1065	-	60,4	-	-
	Изм. и доп. вып. 6	комплект								
		Накладные расходы -		180,46		722				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		160,82				643		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,64				79		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,62		154				
		Сметная стоимость				2085				
54	23-051501-0301 РСНБ РК 2015	-Термометры прямые в оправе	4	1288,28	-	5153	-	218	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	шт.								
		Накладные расходы -		54,62		218				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,62				218		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,43		430				
		Сметная стоимость				5801				
55	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5	511,02	-	2555	-	108	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	в ценах III квартала 2017 года	кг								
		Накладные расходы -		21,67		108				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		21,67				108		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		42,61		213				
		Сметная стоимость				2876				
56	13-110201-0101 РСНБ РК 2015	-Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	934,9	-	935	-	455	1,03	1
				906,18	-	906	-	44	-	-

		шт.								
		Накладные расходы -		455,27		455				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		398,72				399		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		56,55				57		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		111,21		111				
		Сметная стоимость				1501				
57	23-051401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Регулятор температуры электронный ECL 210B без дисплея и поворотной кнопки, ~230В, типа Danfoss	1	151166,41	-	151166	-	6409	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		6409,46		6409				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6409,46				6409		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		12606,07		12606				
		Сметная стоимость				170182				
58	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1563,7	96,5	1564	97	822	1,47	1
				1183,64	17,07	1184	17	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		822,28		822				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				725		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				97		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		191				
		Сметная стоимость				2577				
59	23-041005-1410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан регулирующий двухходовой VM 2 с наружной резьбой, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	196069,4	-	196069	-	8313	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8313,34		8313				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8313,34				8313		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16350,62		16351				
		Сметная стоимость				220733				
60	23-051207-2016 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Привод электрический AMV 33, напряжение питания 230 В, типа Danfoss	1	280050,57	-	280051	-	11874	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		11874,14		11874				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		11874,14				11874		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		23353,98		23354				
		Сметная стоимость				315279				
61	23-051401-	-Датчик погружной ESMU длиной	1	38862,13	-	38862	-	1648	-	-

	0705 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	100 мм (медь), типа Danfoss шт.		--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -	--- -
		Накладные расходы -		1647,75		1648				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		1647,75				1648		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		3240,79		3241				
		Сметная стоимость				43751				
62	23-051401-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss шт.	1	22911,32 --- -	- --- -	22911 --- -	- --- -	971 --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		971,44		971				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		971,44				971		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1910,62		1911				
		Сметная стоимость				25793				
63	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насос	1	14233,43 --- 11037,78	310,59 --- 85,35	14233 --- 11038	311 --- 85	7607 --- 60,4	13,39 --- 0,08	13 --- -
		Накладные расходы -		7606,72		7607				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6718,37				6718		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		888,36				888		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1747,21		1747				
		Сметная стоимость				23587				
64	51-020602-0122 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Насосы циркуляционные модели Stratos 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO шт.	1	141826 --- -	- --- -	141826 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		Накладные расходы -		6013,42		6013				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6013,42				6013		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		11827,15		11827				
		Сметная стоимость				159667				
65	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	2,3	62,73 --- 27,85	1,05 --- 0,17	144 --- 64	2 --- -	43 --- 54,2	0,03 --- -	- --- -
		Накладные расходы -		18,49		43				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		15,19				35		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,30				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		6,50		15				
		Сметная стоимость				201				
66	11-130301-1421 РСНБ	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска	2,3	78,13 ---	1,36 ---	180 ---	3 ---	25 ---	0,02 ---	- ---

	РК 2015	краской БТ-177 серебристой		12,88	0,26	30	1	54,2	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		10,74		25				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2		7,12				16		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		3,61				8		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		7,11		16				
		Сметная стоимость				221				
67	11-260101-0301 РСНБ РК 2015	-Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	0,11	61846,46	727,43	6803	80	1281	18,8	2
				15317,49	341,46	1685	38	55,3	0,4	-
		м3 изоля								
		Накладные расходы -		11648,85		1281				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		8659,40				953		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		2989,45				329		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		5879,62		647				
		Сметная стоимость				8731				
68	11-260301-0701 РСНБ РК 2015	-Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	4,4	390,01	10,58	1716	47	704	0,32	1
				244,86	4,01	1077	18	55,3	-	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		160,00		704				
		в т.ч. накладные первого уровня - 55,3		137,63				606		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		22,37				98		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		44,00		194				
		Сметная стоимость				2614				
69	21-100406-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	0,0051	314118,44	-	1602	-	68	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000 м2								
		Накладные расходы -		13318,62		68				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13318,62				68		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26194,96		134				
		Сметная стоимость				1804				
		Обвязка водоподогревателя								
70	13-060301-0501 РСНБ РК 2015	-Подогреватель пароводяной, производительность 50 т/ч. Монтаж оборудования	0,136	470356,31	12066,04	63968	1641	28080	553	75
				439635	1099,26	59790	149	40,6	1,1	-
		т								
		Накладные расходы -		206468,19		28080				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,6		178938,11				24336		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		27530,08				3744		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		54145,96		7364				
		Сметная стоимость				99412				
71	23-051101-0707 РСНБ	-Теплообменник пластинчатый сборный, модель S14-27а, для	1	320219,62	-	320220	-	13577	-	-

	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	горячего водоснабжения, подключение от тепловых сетей, Q 4 м3/ч, тип пластин TKTL81, T в греющем контуре T1 70°C/T2		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		13577,31		13577				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		13577,31				13577		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		26703,75		26704				
		Сметная стоимость				360501				
72	13-110201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	1	1401,19	-	1401	-	689	1,56	2
				1372,47	-	1372	-	44	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		688,90		689				
		в т.ч. накладные первого уровня - 44%		603,89				604		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		85,02				85		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		167,21		167				
		Сметная стоимость				2257				
73	23-041010-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Регулятор температуры AVTB 25 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°C до 60°C, присоединение Rp 1, Тмакс 130°C, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	1	203748,48	-	203748	-	8639	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		8638,94		8639				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		8638,94				8639		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		16990,99		16991				
		Сметная стоимость				229378				
74	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	7	1563,7	96,5	10946	676	5756	1,47	10
				1183,64	17,07	8286	120	60,4	0,02	-
		шт.								
		Накладные расходы -		822,28		5756				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		725,23				5077		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		97,05				679		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		190,88		1336				
		Сметная стоимость				18038				
75	23-041001-6601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	1	6609,93	-	6610	-	280	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		Накладные расходы -		280,26		280				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		280,26				280		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		551,22		551				

		Сметная стоимость				7441				
76	23-041001-6603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91 шт.	1	10225,11	-	10225	-	434	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		433,54		434				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		433,54				434		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		852,69		853				
		Сметная стоимость				11511				
77	23-040902-1037 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт.	3	9108,17	-	27325	-	1159	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		386,19		1159				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		386,19				1159		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		759,55		2279				
		Сметная стоимость				30762				
78	23-040902-1035 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	6564,17	-	13128	-	557	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		278,32		557				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		278,32				557		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		547,40		1095				
		Сметная стоимость				14779				
79	11-181001-0104 РСНБ РК 2015	-Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка фильтр	1	18019,35	169,7	18019	170	1279	0,94	1
				772,64	45,46	773	45	60,4	0,05	-
		Накладные расходы -		1279,11		1279				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		494,14				494		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		784,97				785		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1543,88		1544				
		Сметная стоимость				20842				
80	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка насос	1	14233,43	310,59	14233	311	7607	13,39	13
				11037,78	85,35	11038	85	60,4	0,08	-
		Накладные расходы -		7606,72		7607				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		6718,37				6718		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		888,36				888		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		1747,21		1747				

		Сметная стоимость				23587				
81	51-020602-0139 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-10 CAN PN 6/10, типа WILO шт.	1	160151 -	- -	160151 -	- -	- -	- -	- -
		Накладные расходы -		6790,40		6790				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		6790,40				6790		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		13355,31		13355				
		Сметная стоимость				180297				
82	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Манометры с трехходовым краном. Установка комплект	4	2284,72 199,36	- -	9139 797	- -	890 60,4	0,23 -	1 -
		Накладные расходы -		222,39		890				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		120,41				482		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		101,98				408		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		200,57		802				
		Сметная стоимость				10831				
83	11-181101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Термометры в оправе прямые или угловые. Установка комплект	3	302,29 266,26	- -	907 799	- -	541 60,4	0,32 -	1 -
		Накладные расходы -		180,46		541				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		160,82				482		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		19,64				59		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		38,62		116				
		Сметная стоимость				1564				
84	23-051501-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Термометры прямые в оправе шт.	3	1288,28 -	- -	3865 -	- -	164 -	- -	- -
		Накладные расходы -		54,62		164				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		54,62				164		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		107,43		322				
		Сметная стоимость				4351				
85	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка м трубоп	10	1464,26 479,12	25,29 9,25	14643 4791	253 93	3696 60,4	0,55 0,01	6 -
		Накладные расходы -		369,57		3696				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		294,98				2950		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		74,59				746		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		146,71		1467				

		Сметная стоимость				19806			
		ВЕНТИЛЯЦИЯ							
86	11-200301-0210 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	43	1184,52	22,06	50934	948	26584	1,12	48
				893,18	8,96	38407	385	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		618,22		26584				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		544,90				23431		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		73,33				3153		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		144,22		6201				
		Сметная стоимость				83719				
87	11-200301-0211 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	40	1274,03	22,06	50961	882	24881	1,12	45
				893,18	8,96	35727	359	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		622,02		24881				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		544,90				21796		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		77,12				3085		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		151,68		6067				
		Сметная стоимость				81909				
88	11-200101-0302 РСНБ РК 2015	-Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	1,5	3611,66	35,47	5417	53	1427	1,62	2
				1254,6	13,24	1882	20	60,4	0,01	-
		м2 повер								
		Накладные расходы -		951,38		1427				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		765,78				1149		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		185,60				278		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		365,04		548				
		Сметная стоимость				7392				
89	11-200301-0203 РСНБ РК 2015	-Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм /100х150, 150х150/. Установка	3	1077,58	43,87	3233	132	1841	1,12	3
				893,18	8,96	2680	27	60,4	0,01	-
		решетка								
		Накладные расходы -		613,69		1841				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,4		544,90				1635		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		68,79				206		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		135,30		406				
		Сметная стоимость				5480				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			18464330	106487			1479
			Тенге			1257141	37338			40
	Стоимость оборудования -		Тенге			301977	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			12804	-	-		-
	Сметная прибыль -		Тенге			25182	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			339963	-	-		-

Стоимость монтажных работ -	Тенге	596552	-	-	-
Материалы -	Тенге	20619	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	233600	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	311465	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	128724	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	99223	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	29501	-
Сметная прибыль -	Тенге	58022	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	783298	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	276
Сметная заработная плата -	Тенге	-	233600	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	302998	-	-	-
Материалы -	Тенге	70822	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	135262	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	90135	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	90423	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	74420	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	16003	-
Сметная прибыль -	Тенге	31474	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	424895	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	164
Сметная заработная плата -	Тенге	-	135262	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	17262803	-	-	-
Материалы -	Тенге	2388048	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	925616	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	13917636	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	7895	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1314720	-	-	-
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге	-	-	559072	-
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге	-	-	755648	-
Сметная прибыль -	Тенге	1486202	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	20063724	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1079
Сметная заработная плата -	Тенге	-	925616	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	168405871	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26975
Сметная заработная плата -	Тенге	-	5076181	-	-

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор_____Искаков Л. Д.

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286

Директор _____ Копишев Г. С.