Счет-фактура № 1 от 6 августа 2018 г.

Дата совершения оборота: 06.08.2018

Поставщик: Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 980240002283, Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0008600, от 10.10.2012

ИИК поставщика: KZ9194803KZT22030313, в банке АО "Евразийский банк", БИК EURIKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №11/23-1 от 23.11.17

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская обл., Актобе г., мкр.Батыс-2

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: 99 (Прочие)

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 980240002283, Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД" , Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060540003598, ТОО "Бабэк-Курылыс", Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "Бабэк-Курылыс"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060540003598, Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42

ИИК получателя: KZ248560000010032853, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Код ТНВЭД	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство наружных сетей канализации на объекте "Ледовый дворец" мкр.Батыс-2 г.Актобе	усл		1	4 464 286,00	4 464 286,00	12%	535 714,00	5 000 000,00		
Всего по счету:						**4 464 286,00**		**535 714,00**	**5 000 000,00**		

Руководитель: Круглик Д.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ТОО "Бабэк-Курылыс",Республика Казахстан, Актюбинская обл., Алгинский р-н, Алга г., Есет-батыра, дом № 22, к.42, тел.: 57 76 66 57 78 00**	**060540003598**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной отвественностью "ВЛАД",Республика Казахстан, Актюбинская, Актобе, Козенкова, дом № 39, к.1, тел.: 53-62-38**	**980240002283**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №11/23-1 от 23.11.17	

Номер документа	Дата составления
15	**06.08.2018**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
					количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Строительство наружных сетей канализации на объекте "Ледовый дворец" мкр.Батыс-2 г.Актобе			усл	1	4 464 286,00	4 464 286,00	535 714,00	5 000 000,00
				Итого	1	x	4 464 286,00	535 714,00	5 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Круглик Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.08.2018

М.П.

Заказчик: ТОО "Бабэк Курылыс"

Подрядчик: ТОО "ВЛАД"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту:"Подведение инженерно коммуникационных инфраструктур до границы здания (водоснабжение, водоотведение, (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, система телекоммуникации, дороги) и благоустройство объекта "Ледовый дворец" мкр.Батыс-2, г, Актобе,мкр. Батыс-2

Основание: Договор 11/23-1 от 23.11.17

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов		Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код	наименов.	код
		Доп.соглашение №1 Доп. соглашение №2 К договору	от 29.11.2017 год от 12.02.2018 г №169 от 31.08.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ						НДС 12%	Всего
	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за август 2018 года	из графика					
			СМР в базисных ценах 2001 года	СМР в текущих ценах 2018 г	Стоимость оборудования, мебели, инвент	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**4 464 285,71**						**535 714,29**	**5 000 000,00**
Акт №1. Локальная смета 6-1-3		**4 464 285,71**					**535 714,29**	**5 000 000,00**
Итого за август месяц		**4 464 285,71**					**535 714,29**	**5 000 000,00**

Итого к оплате: 5 000 000 (пять миллиона) тенге, в т.ч. НДС 12%:- 535 714,29 тенге

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Бабэк Курылыс"

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ВЛАД"

Форма 2-В

Заказчик **ТОО "Бабак Курылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "ВЛАД"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительно-монтажные работы: Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры до границы здания (водоснабжение, электроснабжение,**
(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт): 11/23-1 от 23.11.17

Акт приемки выполненных работ №1
за август месяц 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Локальная смета №6-3-1				
1	1	**11-010101-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэф. К затратам труда-1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	**м3 грунта**	**1170,0000**	**239,43**	**280133**
2	2	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**75,420**	**2468,45**	**186170**
3	3	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание из мелко просеянного грунта. Устройство.**	**м3 основания**	**117,000**	**1507,47**	**176374**
4	4	**11-010205-1201 РСНБ РК 2015**	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**1,805**	**1482,67**	**2676**
5	5	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**75,420**	**1180,32**	**89020**
6	6	**11-010203-0105 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунта 2**	**м2 спланированной площади**	**650,0000**	**167,11**	**108622**
7	7	**11-010205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1170,000**	**1180,32**	**1380974**
8	8	**11-010104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**20,952**	**18,25**	**382**
9	9	**41-310104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка**	**т**	**7,3270**	**219,53**	**1608**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,327	239,35	1754
11	11	11-230601-0106 РСНБ РК 2015	Колодцы сливные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,3340	45441,67	60619
12	12	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,5500	10762,30	5919
13	13	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,640	24653,87	15778
13	13	1123-1401-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка	м трубопровода	148,4	192,04	28499
15	15	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	9,78	54831,98	536257
16	16	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	8,77	45331,83	397560
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону колодцев	$м^2$ поверхности	72	1185,84	85380
19	19	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015	Горловина колодцев из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	0,24	44269,61	10625
20	20	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками под отмостку	$м^3$ подстилающего слоя	4,32	13253,46	57255
21	21	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Бетонная отмостка.Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	2,16	29772,19	64308
			Раздел: Насосная станция				
22	22	13-080301-0208 РСНБ РК 2015	Канализациооная насосная станция в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 502,0 м3/ч, Н 10,0 м вод.ст.	шт.	1,000	528706,59	528707
23	23	11-160401-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	12,000	8526,09	102313

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	11-161101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	12,000	139,30	1672
25	25	11-150403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,000	624,14	7490
26	26	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	37901,40	75803
28	28	11-160401-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20,000	2066,36	41327
29	29	11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,300	1004,52	301
30	30	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	12,000	2550,23	30603
31	31	11-160601-0101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка	шт.	12,000	2550,23	30603
			ИТОГО:				**4308732**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**19665**
			Сметная прибыль				**7711**
			Итого с временными		**1,5 %**	**64630,99**	**4373363**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,079 %**	**90922,23**	**4464286**
			НДС		**0,120**	**535714,29**	**5000000,00**
			Итого с НДС				**5 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
Директор
ТОО "Бабэк Курылыс"

_____ **Азизов Р.Х.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "ВЛАД"

_____ **Кругликов Д.А.**