Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр.Абылай хана, д.1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а

Наименование объекта Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Сарыарка 2А

Акт выполненных работ №1
за август 2020 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены									
		Наружные, внутренние стены, перегородки									
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**275,76**	**28097,36**	**2084,25**	**7748129**	**574753**	**5009195**	**2124260**	**10662180**
		НР - 93%; СП - 8%			**7848,06**	**435,05**	**2164181**	**119969**		**789791**	
2	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)**	**м3 кладки**	**10,2109091**	**27305,96**	**2382,00**	**278819**	**24322**	**208696**	**47317**	**352226**
		НР - 93%; СП - 8%			**4485,52**	**497,20**	**45801**	**5077**		**26091**	
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**203,1038182**	**26448,04**	**2382,00**	**5371698**	**483793**	**4008985**	**911310**	**6785649**
		НР - 93%; СП - 8%			**4327,44**	**497,20**	**878920**	**100983**		**502641**	
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**375,8072727**	**3872,69**	**244,75**	**1455384**	**91979**	**890489**	**457667**	**2066094**
		НР - 93%; СП - 8%			**1258,40**	**51,09**	**472916**	**19199**		**153044**	
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,1731328**	**247106,00**	--	**536994**	--	**536994**	--	**579954**
		СП - 8%			--	--	--	--		**42960**	

6	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75	м3	63,38304	13633,00	--	864101	--	864101	--	933229
		СП - 8%			--	--	--	--		69128	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				16255125	1174847	11518460	3540554	21379332
							3561818	245228	--	1583655	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				16255125				
	Материалы		Тенге				10117365				
	Всего заработная плата		Тенге					3807046			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1401095				
		Накладные расходы	Тенге				3540553				
		Сметная прибыль	Тенге				1583654				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				21379332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3590
		Сметная заработная плата	Тенге					3807046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				21379332				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3590
		Сметная заработная плата	Тенге					3807046			
		РАЗДЕЛ 2.=ПРОЕМЫ=									
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ									
7	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-1,ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов	27,91928	3472,98	166,34	96963	4644	52993	37297	145001
		НР - 90%; СП - 8%			1408,54	75,78	39326	2116		10741	
8	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	27,91928	23326,00	--	651245	--	651245	--	703345
		СП - 8%			--	--	--	--		52100	
9	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых	м2 проемов	61,05648	2900,96	166,98	177122	10195	93526	70282	267197
		НР - 90%; СП - 8%			1202,18	76,82	73401	4691		19792	
10	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99	м2	61,05648	20134,00	--	1229311	--	1229311	--	1327656
		СП - 8%			--	--	--	--		98345	
11	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створо к глухого остекления)	м2 проемов	92,4336	3415,72	168,68	315727	15591	153902	138079	490111
		НР - 90%; СП - 8%			1582,04	77,76	146234	7188		36305	

12	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	92,4336	21769,00	--	2012187	--	2012187	--	2173162
		СП - 8%			--	--	--	--		160975	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ									
13	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	120,2	1021,38	6,03	122769	724	95468	24231	158760
		НР - 90%; СП - 8%			221,10	2,88	26577	346		11760	
14	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	120,2	2426,00	--	291605	--	291605	--	314934
		СП - 8%			--	--	--	--		23328	
15	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	324	111,00	--	35964	--	35964	--	38841
		СП - 8%			--	--	--	--		2877	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
16	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,97216	2903,97	47,58	8631	141	1608	4787	14491
		НР - 69%; СП - 8%			2315,39	18,69	6882	56		1073	
17	С121-090402-0203 2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173 -2003	м2	2,4768	47325,00	--	117215	--	117215	--	126592
		СП - 8%			--	--	--	--		9377	
18	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бе тонных стенах	м2	9,072	2633,79	50,04	23894	454	3917	13596	40489
		НР - 69%; СП - 8%			2152,05	19,91	19523	181		2999	
19	С121-090402-0402 2109-0402-0402 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные двупольные, с замкн утой коробкой	м2	9,072	74702,00	--	677697	--	677697	--	731912
		СП - 8%			--	--	--	--		54216	
20	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в б етонных стенах	м2	129,276	2903,97	47,58	375413	6150	69938	208201	630304
		НР - 69%; СП - 8%			2315,39	18,69	299325	2416		46689	
21	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверныестальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	10,08	2633,79	50,04	26549	504	4352	15106	44988
		НР - 69%; СП - 8%			2152,05	19,91	21693	201		3332	
22	С121-090402-0101 2109-0402-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замк нутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	43,47	39231,00	--	1705372	--	1705372	--	1841801
		СП - 8%			--	--	--	--		136430	
23	С121-090402-0302 2109-0402-0302 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с зам кнутой коробкой	м2	9,072	43971,00	--	398905	--	398905	--	430817

		СП - 8%			--	--	--	--		31912	
24	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг /примечание 7/	шт.	2	9056,00	--	18112	--	18112	--	19561
		СП - 8%			--	--	--	--		1449	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Устан овка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	137,76	1684,65	74,56	232077	10271	76566	134697	396116
		НР - 90%; СП - 8%			1054,30	32,11	145240	4423		29342	
26	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П вну тренние СТ РК 943-92	м2	48,636	4293,00	--	208794	--	208794	--	225498
		СП - 8%			--	--	--	--		16704	
27	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П вну тренние СТ РК 943-92	м2	187,92	6433,00	--	1208889	--	1208889	--	1305601
		СП - 8%			--	--	--	--		96711	
28	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренни е СТ РК 943-92	м2	108,756	5239,00	--	569773	--	569773	--	615354
		СП - 8%			--	--	--	--		45582	
29	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	432	490,00	--	211680	--	211680	--	228614
		СП - 8%			--	--	--	--		16934	
30	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	74	3306,00	--	244644	--	244644	--	264216
		СП - 8%			--	--	--	--		19572	
31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и пере городках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	8,82	1684,65	74,56	14859	658	4902	8624	25361
		НР - 90%; СП - 8%			1054,30	32,11	9299	283		1879	
32	С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015 прим	Блоки дверные внутренние раздвижные ДР21-14	м2	8,82	24256,00	--	213938	--	213938	--	231053
		СП - 8%			--	--	--	--		17115	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ									
33	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка двер ных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	40,3656	3620,68	172,51	146151	6964	83002	53448	215567
		НР - 90%; СП - 8%			1391,90	79,32	56185	3202		15968	
34	С121-090202-1501 2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным зап олнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 309 70-2014	м2	40,3656	27412,00	--	1106502	--	1106502	--	1195022
		СП - 8%			--	--	--	--		88520	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12441988	56298	11542007	708348	14202364
							843684	25102	--	1052027	

		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8633878				
		Материалы	Тенге				560361				
		Всего заработная плата	Тенге					518509			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7528209				
		Накладные расходы	Тенге				466658				
		Сметная прибыль	Тенге				728043				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				9828579				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								479
		Сметная заработная плата	Тенге					518509			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3808110				
		Материалы	Тенге				79814				
		Всего заработная плата	Тенге					350276			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3373624				
		Накладные расходы	Тенге				241690				
		Сметная прибыль	Тенге				323984				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				4373785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата	Тенге					350276			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14202364				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								803
		Сметная заработная плата	Тенге					868785			
		РАЗДЕЛ 3.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ =									
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ									
35	**С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б16к муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**310**	**1078,00**	**--**	**334180**	**--**	**334180**	**--**	**360914**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26734**	
36	**С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**20**	**2069,00**	**--**	**41380**	**--**	**41380**	**--**	**44690**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3310**	
37	**С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/**	**шт.**	**20**	**1078,00**	**--**	**21560**	**--**	**21560**	**--**	**23285**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1725**	
38	**С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**20**	**4208,00**	**--**	**84160**	**--**	**84160**	**--**	**90893**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6733**	
39	**С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1**	**6047,00**	**--**	**6047**	**--**	**6047**	**--**	**6531**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**484**	
40	**С123-040905-2906 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 Прим.**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2**	**8437,00**	**--**	**16874**	**--**	**16874**	**--**	**18224**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1350**	

41	С123-040901-0507 2304-0901-0507 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	28929,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
42	С123-040901-0508 2304-0901-0508 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые Ич6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	42429,00	--	42429	--	42429	--	45823
		СП - 8%			--	--	--	--		3394	
43	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	100	540,59	26,27	54059	2627	2068	49595	111946
		НР - 98%; СП - 8%			493,64	12,43	49364	1243		8292	
44	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	100	10411,76	153,24	1041176	15324	932843	95719	1227847
		НР - 98%; СП - 8%			930,09	46,64	93009	4664		90952	
45	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	100	266,00	--	26600	--	26600	--	28728
		СП - 8%			--	--	--	--		2128	
46	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	Листы медные горячекатаные из меди марок Ml, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители эектрических по тенциалов из проволоки б-3мм- 100шт/	т	0,0052	2677599,00	--	13924	--	13924	--	15037
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
47	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.	400	23,00	--	9200	--	9200	--	9936
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
48	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80	85,00	--	6800	--	6800	--	7344
		СП - 8%			--	--	--	--		544	
49	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 25х20х25 СТ РКГОСТ Р 52134-2010	lira.	10	58,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
50	С123-020401-2501 2302-0401-2501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 20х20х20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	550	59,00	--	32450	--	32450	--	35046
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
51	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	900	13,00	--	11700	--	11700	--	12636
		СП - 8%			--	--	--	--		936	
52	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	800	11,00	--	8800	--	8800	--	9504
		СП - 8%			--	--	--	--		704	
53	С123-021104-0406 2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	7,05	4097,00	--	28884	--	28884	--	31195

		СП - 8%			--	--	--	--		2311	
54	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	240	537,00	--	128880	--	128880	--	139190
		СП - 8%			--	--	--	--		10310	
55	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	775	1328,97	15,74	1029953	12197	10118	987554	2178908
		НР - 98%; СП - 8%			1300,18	0,09	1007638	70		161401	
56	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	767,25	105,00	--	80561	--	80561	--	87006
		СП - 8%			--	--	--	--		6445	
57	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	275	1565,81	22,38	430598	6155	3315	412771	910839
		НР - 98%; СП - 8%			1531,38	0,24	421128	66		67470	
58	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25	352,00	--	95832	--	95832	--	103499
		СП - 8%			--	--	--	--		7667	
59	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	1435,09	18,93	107632	1420	952	103166	227662
		НР - 98%; СП - 8%			1403,47	0,15	105260	11		16864	
60	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25	205,00	--	15221	--	15221	--	16439
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
61	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18	1884,66	30,49	33924	549	373	32351	71577
		НР - 98%; СП - 8%			1833,43	0,54	33002	10		5302	
62	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82	897,00	--	15985	--	15985	--	17263
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
63	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	20	2063,97	549,93	41279	10999	414	32105	79255
		НР - 98%; СП - 8%			1493,28	144,72	29866	2894		5871	
64	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92	1381,00	--	26129	--	26129	--	28219
		СП - 8%			--	--	--	--		2090	
65	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26	1736,07	26,49	45138	689	448	43130	95329
		НР - 98%; СП - 8%			1692,34	0,36	44001	9		7061	

66	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74	562,00	--	14466	--	14466	--	15623
		СП - 8%			--	--	--	--		1157	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ									
67	Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	100	3975,09	46,12	397509	4612	7746	379066	838701
		НР - 98%; СП - 8%			3851,51	16,51	385151	1651		62126	
68	51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003	комплект	100	40220,00	--	4022000	--		--	4022000
					--	--	--	--	4022000	--	
69	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	225	23,00	--	5175	--	5175	--	5589
		СП - 8%			--	--	--	--		414	
70	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	525	13,00	--	6825	--	6825	--	7371
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
71	С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	265	11,00	--	2915	--	2915	--	3148
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
72	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	700	1328,97	15,74	930280	11017	9138	891984	1968046
		НР - 98%; СП - 8%			1300,18	0,09	910125	63		145781	
73	С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	693	105,00	--	72765	--	72765	--	78586
		СП - 8%			--	--	--	--		5821	
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ									
74	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	100	2742,82	85,00	274282	8500	23397	241542	557090
		НР - 98%; СП - 8%			2423,85	40,87	242385	4087		41266	
75	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100	957,00	--	95700	--	95700	--	103356
		СП - 8%			--	--	--	--		7656	
76	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	100	3435,96	169,01	343596	16901	54967	274306	667334
		НР - 98%; СП - 8%			2717,28	81,76	271728	8176		49432	
77	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар матуры ГОСТ 30493-96	комплект	100	16710,00	--	1671000	--	1671000	--	1804680
		СП - 8%			--	--	--	--		133680	

78	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	30	397,00	--	11910	--	11910	--	12863
		СП - 8%			--	--	--	--		953	
79	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	100	2345,22	63,98	234522	6398	34216	193060	461789
		НР - 98%; СП - 8%			1939,08	30,92	193908	3092		34207	
80	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	100	5312,00	--	531200	--	531200	--	573696
		СП - 8%			--	--	--	--		42496	
81	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100	957,00	--	95700	--	95700	--	103356
		СП - 8%			--	--	--	--		7656	
82	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	100	3006,59	335,83	300659	33583	24691	252786	597721
		НР - 98%; СП - 8%			2423,85	155,60	242385	15560		44276	
		БАЧОК РАЗРЫВА СТРУИ									
83	Е11-170701-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1	16447,90	1561,62	16448	1562	119	15002	33966
		НР - 98%; СП - 8%			14766,80	541,27	14767	541		2516	
84	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	0,2	10054,00	--	2011	--	2011	--	2172
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
85	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0245	226078,00	--	5539	--	5539	--	5982
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
86	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	ВОЗДУШНАЯ ТРУБА, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,1	328,00	--	33	--	33	--	35
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
87	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	996,00	--	199	--	199	--	215
		СП - 8%			--	--	--	--		16	
88	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	ПАТРУБОК, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2089,00	--	418	--	418	--	451
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
89	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/СИФОН РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ ДИА М. 80, ГОСТ 10704-19/	т	0,0092	341002,00	--	3137	--	3137	--	3388
		СП - 8%			--	--	--	--		251	
90	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12901300	132531	4703051	4004137	17936112
							4043716	42140	4022000	1030676	
		Стоимость оборудования	Тенге				4022000				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				4022000				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				19462				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19462				
		Сметная прибыль	Тенге				1557				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21019				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				8859838				
		Материалы	Тенге				1104809				
		Всего заработная плата	Тенге					4085856			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3578782				
		Сдача и испытание	Тенге				3155				
		Накладные расходы	Тенге				4004139				
		Сметная прибыль	Тенге				1029118				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				13893094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3325
		Сметная заработная плата	Тенге					4085856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				17936114				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3325
		Сметная заработная плата	Тенге					4085856			
		РАЗДЕЛ 4.=ОТОПЛЕНИЕ=									
91	Е11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт	455,25	18919,80	152,43	8613238	69394	8185034	384184	9717217
		НР - 98%; СП - 8%			788,16	72,96	358810	33215		719794	
92	Е11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/**	шт.	50	18895,37	214,44	944769	10722	494908	433404	1488426
		НР - 98%; СП - 8%			8782,79	62,19	439139	3110		110254	
93	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	100	540,59	26,27	54059	2627	2068	49595	111946
		НР - 98%; СП - 8%			493,64	12,43	49364	1243		8292	
94	С123-051501-1001 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Ghom 0,6 м3/ч, монтажно й длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B , установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, т ипа Danfoss**	niT.	100	41087,00	--	4108700	--	4108700	--	4437396
		СП - 8%			--	--	--	--		328696	
95	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.	10	2855,00	--	28550	--	28550	--	30834
		СП - 8%			--	--	--	--		2284	
96	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Краны воздушные. Установка**	комплект	300	277,18	--	83154	--	33504	48657	142356
		НР - 98%; СП - 8%			165,50	--	49650	--		10545	

97	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	100	1097,76	153,24	109776	15324	1443	95719	221935
		НР - 98%; СП - 8%			930,09	46,64	93009	4664		16440	
98	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553 -2010	шт.	95	9314,00	--	884830	--	884830	--	955616
		СП - 8%			--	--	--	--		70786	
99	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553- 2 010	шт.	5	9314,00	--	46570	--	46570	--	50296
		СП - 8%			--	--	--	--		3726	
100	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	100	7055,00	26,55	705500	2655	627022	75525	843506
		НР - 98%; СП - 8%			758,23	12,43	75823	1243		62482	
101	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны прохо дные на трубопроводах из стальных труб диаметром д о 25 мм. Установка	шт.	250	2068,34	91,72	517086	22930	74471	414337	1005936
		НР - 98%; СП - 8%			1678,74	12,43	419685	3108		74514	
102	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	190	11210,00	--	2129900	--	2129900	--	2300292
		СП - 8%			--	--	--	--		170392	
103	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп ускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10	11210,00	--	112100	--	112100	--	121068
		СП - 8%			--	--	--	--		8968	
104	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	50	12360,00	--	618000	--	618000	--	667440
		СП - 8%			--	--	--	--		49440	
105	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	320	468,24	0,53	149835	168	15884	131185	303502
		НР - 98%; СП - 8%			418,07	0,25	133783	80		22482	
106	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	320	7476,00	--	2392320	--	2392320	--	2583706
		СП - 8%			--	--	--	--		191386	
107	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/	шт.	320	5521,00	--	1766720	--	1766720	--	1908058
		СП - 8%			--	--	--	--		141338	

108	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении**	шт.	100	574,09	2,20	57409	220	7351	48894	114807
		НР - 98%; СП - 8%			498,38	0,55	49838	55		8504	
109	С123-041009-0604 2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	**Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	100	61556,00	--	6155600	--	6155600	--	6648048
		СП - 8%			--	--	--	--		492448	
110	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	35	1402,76	17,65	49097	618	35558	12889	66944
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	12921	231		4959	
111	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	20	1254,90	17,65	25098	353	17362	7365	35060
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	7383	132		2597	
112	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	м трубопровода	70	1812,03	17,65	126842	1236	99764	25777	164829
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	25842	461		12210	
113	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	30	1946,23	17,65	58387	530	46782	11047	74989
		НР - 98%; СП - 8%			369,17	6,59	11075	198		5555	
114	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	118	2178,48	32,25	257060	3806	198691	54952	336973
		НР - 98%; СП - 8%			462,40	12,80	54563	1511		24961	
115	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	м трубопровода	76	3903,32	66,78	296652	5076	221764	70094	396086
		НР - 98%; СП - 8%			918,58	22,53	69812	1713		29340	
116	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	273	80,78	1,19	22054	324	216	21084	46589
		НР - 98%; СП - 8%			78,81	--	21514	--		3451	
117	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	76	81,65	1,19	6205	90	126	5870	13041
		НР - 98%; СП - 8%			78,81	--	5989	--		966	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				30319511	136072	28305238	1890578	34786896
							1878200	50961	--	2576810	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				30319511				
	Материалы		Тенге				10061949				
	Всего заработная плата		Тенге					1929161			

	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				18243290				
	Сдача и испытание		Тенге				30176				
		Накладные расходы	Тенге				1890578				
		Сметная прибыль	Тенге				2576807				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34786896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1929161			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				34786896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1574
		Сметная заработная плата	Тенге					1929161			
		РАЗДЕЛ 5.=ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
118	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1**	**1232,53**	**87,99**	**1233**	**88**	**22**	**830**	**2228**
		НР - 72%; СП - 8%			**1123,17**	**30,19**	**1123**	**30**		**165**	
119	**С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однетарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1**	**шт.**	**1**	**48437,00**	**--**	**48437**	**--**	**48437**	**--**	**52312**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3875**	
120	**Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3**	**3249,21**	**426,42**	**9748**	**1279**	**1011**	**5676**	**16657**
		НР - 72%; СП - 8%			**2486,00**	**141,56**	**7458**	**425**		**1234**	
121	**С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3**	**3211,00**	**--**	**9633**	**--**	**9633**	**--**	**10404**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**771**	
122	**Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1**	**23968,74**	**3144,90**	**23969**	**3145**	**16951**	**3506**	**29673**
		НР - 72%; СП - 8%			**3873,00**	**996,27**	**3873**	**996**		**2198**	
123	**51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим**	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011. 1-2012**	**шт.**	**1**	**189295,00**	**--**	**189295**	**--**		**--**	**189295**
					--	**--**	**--**	**--**	**189295**	**--**	
		Щиты этажные									
124	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**100**	**1232,53**	**87,99**	**123253**	**8799**	**2137**	**83042**	**222798**
		НР - 72%; СП - 8%			**1123,17**	**30,19**	**112317**	**3019**		**16504**	
125	**С123-070501-1009 2307-0501-1009 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однетарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 T1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	**шт.**	**100**	**19411,00**	**--**	**1941100**	**--**	**1941100**	**--**	**2096388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**155288**	

126	С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/	шт.	75	3989,00	--	299175	--	299175	--	323109
		СП - 8%			--	--	--	--		23934	
127	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	25	5243,45	2545,48	131086	63637	2899	62650	209235
		НР - 72%; СП - 8%			2582,00	898,56	64550	22464		15499	
128	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛЗIР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	25	27814,00	--	695350	--	695350	--	750978
		СП - 8%			--	--	--	--		55628	
129	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	Прибор или аппарат. Установка	шт.	100	1300,99	--	130099	--	999	92952	240895
		НР - 72%; СП - 8%			1291,00	--	129100	--		17844	
130	С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	637,00	--	63700	--	63700	--	68796
		СП - 8%			--	--	--	--		5096	
		Щит квартирный 100шт									
131	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	492,00	--	49200	--	49200	--	53136
		СП - 8%			--	--	--	--		3936	
132	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IР 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	536,00	--	53600	--	53600	--	57888
		СП - 8%			--	--	--	--		4288	
133	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	200	3793,00	--	758600	--	758600	--	819288
		СП - 8%			--	--	--	--		60688	
134	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015 прим	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89/ шина силовая нулевая/	шт.	100	2574,00	--	257400	--	257400	--	277992
		СП - 8%			--	--	--	--		20592	
135	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1488,62	179,62	4466	539	54	2919	7976
		НР - 72%; СП - 8%			1291,00	60,38	3873	181		591	
136	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IР30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-9 3	шт.	3	11673,00	--	35019	--	35019	--	37821
		СП - 8%			--	--	--	--		2802	
137	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4036,48	1371,52	4036	1372	82	2208	6744
		НР - 72%; СП - 8%			2582,00	484,79	2582	485		500	

138	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 прим.	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	2942,00	--	2942	--	2942	--	3177
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
139	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015 прим	**Прибор или аппарат. Выключ атель автоматический модульный. Установка**	шт.	4	1300,99	--	5204	--	40	3718	9636
		НР - 72%; СП - 8%			1291,00	--	5164	--		714	
		Светильники									
140	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов ый**	шт.	260	1833,78	736,35	476784	191452	33587	271490	808136
		НР - 72%; СП - 8%			968,25	482,02	251745	125325		59862	
141	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014**	шт.	180	3435,00	--	618300	--	618300	--	667764
		СП - 8%			--	--	--	--		49464	
142	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен**	шт.	80	6314,00	--	505120	--	505120	--	545530
		СП - 8%			--	--	--	--		40410	
143	С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	**Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82**	шт.	3	3176,00	--	9528	--	9528	--	10290
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
144	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	5	1775,97	591,87	8880	2959	1015	4880	14861
		НР - 72%; СП - 8%			981,16	374,39	4906	1872		1101	
145	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	**Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	8	1775,97	591,87	14208	4735	1624	7808	23777
		НР - 72%; СП - 8%			981,16	374,39	7849	2995		1761	
146	С123-070106-1002 2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, сте пень защиты IP65 СТ РК 2595-2014**	шт.	8	10988,00	--	87904	--	87904	--	94936
		СП - 8%			--	--	--	--		7032	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6557268	278005	5495429	541679	7651720
							594540	157792	189295	552774	
	Стоимость оборудования		Тенге				189295				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				189295				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				6367973				
	Материалы		Тенге				60419				
	Всего заработная плата		Тенге					752332			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5435008				
		Накладные расходы	Тенге				541679				
		Сметная прибыль	Тенге				552772				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7462424				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					752332			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7651719				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					752332			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**95956424**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10921958				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1777753			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					521222			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						61564185		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4211295		
		- Накладные расходы	Тенге							10685296	
		- Сметная прибыль	Тенге							6795942	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Искаков Л. Д.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286

Директор _____ **Копишев С. Е.**