Заказчик (Генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью "К.Г.С. САудА"
БИН 040840004286, Акмолинская область, г.Кокшетау, пр.Абылай хана, д.1

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайргожа и К"
БИН 030340000977, Акмолинская область, г.Кокшетау, Ауельбекова, 179а

Наименование объекта - Строительство 9-ти этажного многоквартирного жилого дома по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, мкр. Поселок Аэропорта, участок №13/3, позиция №3

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2021 года

Составлен(а) В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020 ГОДА

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
		Наружные, внутренние стены, перегородки										
1	Е11-080201-1703 1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		287,25	30262,63	2134,30	8692941	613078	5575256	2458315	12043356
		НР - 93%; СП - 8%				8719,26	483,00	2504607	138742		892100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	102635 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,157	45,09825	16083,00				725315		
1.2	102868 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,273	78,41925	46267,00				3628223		
1.3	102897 С	**Кирпич керамический одинарный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,074	21,2565	57220,00				1216297		
2	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м (ветшахты)**	м3 кладки		10,6363636	30138,47	1592,56	320564	16939	232851	69600	421377
		НР - 93%; СП - 8%				6653,98	382,12	70774	4064		31213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	102642 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	2,552727	17955,00				45834		
2.2	102868 С	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-**	1000 шт.	0,38	4,041818	46267,00				187003		
3	Е11-080201-0107 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки		211,5664773	29348,10	1592,56	6209073	336932	4536547	1317288	8128470
		НР - 93%; СП - 8%				6312,88	382,12	1335594	80844		602109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	102635 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,24	50,775955	16083,00				816630		

3.2	102868 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М125, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,38	80,395261	46267,00				3719648		
4	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)		391,4659091	4515,29	110,22	1767581	43148	1016781	667963	2630388
		НР - 93%; СП - 8%				1807,70	27,05	707652	10588		194844	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	102634 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,023	9,003716	15031,00				135335		
4.2	102867 С	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-	1000 шт.	0,0504	19,729882	44674,00				881413		
5	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,26368	269675,00	--	610458	--	610458	--	659295
		СП - 8%				--	--	--	--		48837	
6	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ9573-2012 марки П 75	м3		66,024	16356,00	--	1079889	--	1079889	--	1166280
		СП - 8%				--	--	--	--		86391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18680506	1010097	13051782	4513166	25049166
								4618627	234239	--	1855494	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					18680506				
	Материалы		Тенге					11361436				
	Всего заработная плата		Тенге						4852866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1690346				
		Накладные расходы	Тенге					4513165				
		Сметная прибыль	Тенге					1855494				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					25049165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3973
		Сметная заработная плата	Тенге						4852866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					25049165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									3973
		Сметная заработная плата	Тенге						4852866			
		РАЗДЕЛ 2.=ПРОЕМЫ=										
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ										
7	Е11-100501-0103 1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	/ОК-1,ОК-5/ Проемы оконные площадью до 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2 проемов		30,1772	3743,24	176,50	112960	5326	60410	44787	170368
		НР - 90%; СП - 8%				1564,90	84,15	47224	2539		12620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	34,402008	1756,00				60410		
8	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2		30,1772	25249,00	--	761944	--	761944	--	822900
		СП - 8%				--	--	--	--		60956	
9	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-2, ОК-3, ОК-6/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухст ворчатых	м2 проемов		61,57	3128,45	177,30	192619	10916	99468	78738	293065
		НР - 90%; СП - 8%				1335,63	85,30	82235	5252		21709	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	56,6444	1756,00				99468		
10	С121-090201-0402 2109-0201-0402 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГО СТ 30674-99	м2	61,57		22136,00	--	1362914	--	1362914	--	1471947
		СП - 8%				--	--	--	--		109033	
11	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	/ОК-4/ Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из П ВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створо к глухого остекления)	м2 проемов	154,056		3692,80	179,14	568898	27597	270522	255672	890535
		НР - 90%; СП - 8%				1757,66	86,34	270779	13301		65966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	154,056	1756,00				270522		
12	С121-090201-0602 2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции с о стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	154,056		23777,00	--	3662990	--	3662990	--	3956029
		СП - 8%				--	--	--	--		293039	
		ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ										
13	Е11-100501-0403 1110-0501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	147,64		1087,41	6,39	160546	944	123349	33053	209087
		НР - 90%; СП - 8%				245,55	3,20	36253	472		15488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,453	66,88092	1756,00				117443		
14	С121-090205-0108 2109-0205-0108 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	147,64		2569,00	--	379287	--	379287	--	409630
		СП - 8%				--	--	--	--		30343	
15	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	432		111,00	--	47952	--	47952	--	51788
		СП - 8%				--	--	--	--		3836	
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ										
16	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	4,128		3186,59	49,86	13154	206	2329	7386	22184
		НР - 69%; СП - 8%				2572,42	20,75	10619	86		1643	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	135963 С	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	0,99072	1756,00				1740		
16.2	144766 С	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	1,73665	314,00				545		
17	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,376		40524,00	--	55761	--	55761	--	60222
		СП - 8%				--	--	--	--		4461	
18	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бе тонных стенах	м2	10,08		2893,04	52,50	29162	529	4532	16783	49621

		НР - 69%; СП - 8%				2390,95	22,11	24101	223		3676	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	1,8144	1756,00				3186		
18.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,3901	3,932208	314,00				1235		
19	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,04		44256,00	--	223050	--	223050	--	240894
		СП - 8%				--	--	--	--		17844	
20	Е11-090403-0402 1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	143,64		3186,59	49,86	457722	7162	81057	257014	771915
		НР - 69%; СП - 8%				2572,42	20,75	369503	2981		57179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	34,4736	1756,00				60536		
20.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,4207	60,429348	314,00				18975		
21	Е11-090403-0404 1109-0403-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверныестальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в бетонных стенах**	м2	6,72		2893,04	52,50	19441	353	3021	11189	33080
		НР - 69%; СП - 8%				2390,95	22,11	16067	149		2450	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,18	1,2096	1756,00				2124		
21.2	144766 С	**Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	0,3901	2,621472	314,00				823		
22	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	44,31		40524,00	--	1795618	--	1795618	--	1939268
		СП - 8%				--	--	--	--		143649	
23	С121-090402-0502 2109-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	10,08		44256,00	--	446100	--	446100	--	481789
		СП - 8%				--	--	--	--		35688	
24	С121-090404-0105 2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг**	шт.	8		9055,00	--	72440	--	72440	--	78235
		СП - 8%				--	--	--	--		5795	
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ										
25	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Устан овка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	138,6		1828,46	78,34	253425	10858	80220	150559	436303
		НР - 90%; СП - 8%				1171,34	35,65	162347	4941		32319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	135963 С	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	33,264	1756,00				58412		
26	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	49,44		4459,00	--	220453	--	220453	--	238089
		СП - 8%				--	--	--	--		17636	
27	С121-090102-0111 2109-0102-0111 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	208,8		6863,00	--	1432994	--	1432994	--	1547634
		СП - 8%				--	--	--	--		114640	
28	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	120,84		5643,00	--	681900	--	681900	--	736452

		СП - 8%				--	--	--	--		54552	
29	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**		**576**	**500,00**	--	**288000**	--	**288000**	--	**311040**
		СП - 8%				--	--	--	--		**23040**	
30	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	**Ручки раздельные ГОСТ 5087-80**	**пара**		**75**	**3306,00**	--	**247950**	--	**247950**	--	**267786**
		СП - 8%				--	--	--	--		**19836**	
31	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2 проемов**		**11,76**	**1828,46**	**78,34**	**21503**	**921**	**6807**	**12775**	**37020**
		НР - 90%; СП - 8%				**1171,34**	**35,65**	**13775**	**419**		**2742**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**2,8224**	**1756,00**				**4956**		
32	С121-090102-0804 2109-0102-0804 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние раздвижные ДР21-14**	**м2**		**11,76**	**24173,00**	--	**284274**	--	**284274**	--	**307016**
		СП - 8%				--	--	--	--		**22742**	
		ДВЕРИ БАЛКОННЫЕ										
33	Е11-100501-0301 1110-0501-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка двер ных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**		**41,228**	**3898,28**	**183,21**	**160718**	**7553**	**89410**	**60648**	**239075**
		НР - 90%; СП - 8%				**1546,41**	**88,07**	**63755**	**3631**		**17709**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	**135963 С**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**1,235**	**50,91658**	**1756,00**				**89410**		
34	С121-090202-1501 2109-0202-1501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей светлые, однопольные, со светопрозрачным зап олнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 309 70-2014**	**м2**		**41,228**	**30428,00**	--	**1254486**	--	**1254486**	--	**1354844**
		СП - 8%				--	--	--	--		**100359**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**15208262**	**72365**	**14039238**	**928604**	**17427816**
								1096658	**33995**	--	**1290950**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11559862**				
	Материалы		Тенге					**730185**				
	Всего заработная плата		Тенге						**706925**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**10089194**				
		Накладные расходы	Тенге					**636232**				
		Сметная прибыль	Тенге					**975688**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**13171782**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**588**
		Сметная заработная плата	Тенге						**706925**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**3648399**				
	Материалы		Тенге					**90940**				
	Всего заработная плата		Тенге						**423728**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**3128920**				
		Накладные расходы	Тенге					**292372**				
		Сметная прибыль	Тенге					**315262**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					**4256033**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**352**
		Сметная заработная плата	Тенге						**423728**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					17427816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									940
		Сметная заработная плата	Тенге						1130653			
		РАЗДЕЛ 3.=Кровля=										
		Кровля рулонная										
35	Е11-120101-1401 1112-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Покрытия.Утепление легким (ячеистым) бетоном /Разуклонка 20-170мм/**	м3 утеплителя		31,11915	31952,22	1482,09	994326	46121	838970	111954	1194782
		НР - 92%; СП - 8%				3510,21	400,20	109235	12454		88502	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	101840 С	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,04	32,363916	25503,00				825377		
36	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	м2 стяжки		327,57	634,66	103,40	207896	33869	97054	78883	309721
		НР - 92%; СП - 8%				234,98	26,77	76973	8770		22942	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	102635 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	5,011821	16083,00				80605		
37	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 /до толщ. 30 мм/**	м2 стяжки		327,57	282,04	22,92	92389	7508	80605	5806	106051
		НР - 92%; СП - 8%				13,05	6,21	4276	2034		7856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	102635 С	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0153	5,011821	16083,00				80605		
38	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	м2 кровли		327,57	1669,36	14,86	546832	4866	493301	46363	640651
		НР - 92%; СП - 8%				148,56	5,28	48665	1730		47456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	135646 С	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97**	м2	1,15	376,7055	521,00				196264		
38.2	135655 С	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97**	м2	1,15	376,7055	616,00				232051		
38.3	135815 С	**Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000**	кг	0,24	78,6168	446,00				35063		
38.4	146664 С	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,63	206,3691	145,00				29924		
39	Е11-120101-0213 1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять (исключать) к норме 1112-0101-0212**	м2 к ровли		327,57	719,83	7,03	235795	2301	211463	21028	277369
		НР - 92%; СП - 8%				67,26	2,52	22031	825		20546	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	135646 С	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97**	м2	1,15	376,7055	521,00				196264		
39.2	146664 С	**Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018**	кг	0,32	104,8224	145,00				15199		

40	Е11-120101-0408 1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых бит умно-полимерных материалов. Устройство с одним фар туком.	м примыканий		90	2380,62	28,44	214256	2560	163902	44560	279522
		НР - 92%; СП - 8%				531,04	7,13	47794	641		20705	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	135604 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	0,85	76,5	396,00				30294		
14.2	135611 С	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-3,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	0,65	58,5	476,00				27846		
14.3	135815 С	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	21,6	446,00				9634		
14.4	135870 С	Мастика тиоколовая строительного назначения ГОСТ 25621-	кг	0,067	6,03	2248,00				13555		
14.5	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,002	0,18	336689,00				60604		
41	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /Костыль/	т стальных элементов		0,018	78583,93	6770,31	1415	122	150	1379	3017
		НР - 118%; СП - 8%				63494,90	1421,40	1143	26		223	
42	С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 40 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 103-2006)	т.		0,018	296638,00	--	5339	--	5339	--	5767
		СП - 8%				--	--	--	--		427	
43	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. О грунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		1,1502	91,67	2,43	105	3	49	37	154
		НР - 69%; СП - 8%				46,23	0,28	53	--		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000104	429957,00				45		
44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		1,1502	77,63	1,72	89	2	56	22	120
		НР - 69%; СП - 8%				27,03	0,28	31	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000104	475344,00				49		
45	С121-100102-0206 2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м		90	609,00	--	54810	--	54810	--	59195
		СП - 8%				--	--	--	--		4385	
46	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (фартук) из листовой оцинкованной стали Т-0,8мм.Устройство	м2 покрытия		49,5	3085,77	14,14	152745	700	96473	51296	220364
		НР - 92%; СП - 8%				1122,66	3,73	55572	184		16323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0057	0,28215	336689,00				94997		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					2505998	98052	2042172	361328	3096713
								365772	26665	--	229385	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					2505998				
Материалы			Тенге					1982024				
Всего заработная плата			Тенге						392438			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					60149				

		Накладные расходы	Тенге					361327				
		Сметная прибыль	Тенге					229386				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					3096711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									364
		Сметная заработная плата	Тенге						392438			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					3096711				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									364
		Сметная заработная плата	Тенге						392438			
РАЗДЕЛ 4.=ВОДОСНАБЖЕНИЕ=												
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ										
47	**Е11-170801-0201 1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**		**100**	**4405,61**	**48,32**	**440561**	**4832**	**7746**	**421220**	**930724**
		НР - 98%; СП - 8%				**4279,83**	**18,34**	**427983**	**1834**		**68942**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	**147614 С**	**Лента ФУМ**	**кг**	**0,015**	**1,5**	**5164,00**				**7746**		
48	**51-040106-0118 5104-0106-0118 РСНБ РК 2015**	**Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление гидравлическое, установка вертикальная ГОСТ 52 084-2003**	**комплект**		**100**	**48138,00**	**--**	**4813800**	**--**		**--**	**4813800**
						--	**--**	**--**	**--**	**4813800**	**--**	
49	**С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**225**	**26,00**	**--**	**5850**	**--**	**5850**	**--**	**6318**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**468**	
50	**С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015**	**Отвод полипропиленовый PP-R 90°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**525**	**15,00**	**--**	**7875**	**--**	**7875**	**--**	**8505**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**630**	
51	**С123-020401-0101 2302-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**		**265**	**12,00**	**--**	**3180**	**--**	**3180**	**--**	**3434**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**254**	
52	**Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**		**700**	**1471,29**	**15,55**	**1029904**	**10883**	**8585**	**990296**	**2181817**
		НР - 98%; СП - 8%				**1443,48**	**0,10**	**1010436**	**70**		**161616**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
52.1	**181697 С**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	**шт.**	**0,96**	**672**	**8,00**				**5376**		
52.2	**287729 С**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,005**	**3,5**	**917,00**				**3210**		
53	**С123-010601-0102 2301-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**		**693**	**142,00**	**--**	**98406**	**--**	**98406**	**--**	**106278**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7872**	
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ ХОЛОДНОЕ										
54	**С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**310**	**1149,00**	**--**	**356190**	**--**	**356190**	**--**	**384685**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**28495**	
55	**С123-040702-0203 2304-0702-0203 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**		**20**	**2065,00**	**--**	**41300**	**--**	**41300**	**--**	**44604**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3304**	

56	С123-040702-0201 2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2 005/спускник/	шт.		20	1149,00	--	22980	--	22980	--	24818
		СП - 8%				--	--	--	--		1838	
57	С123-040905-2904 2304-0905-2904 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б2 7П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.		20	4383,00	--	87660	--	87660	--	94673
		СП - 8%				--	--	--	--		7013	
58	С123-040905-2905 2304-0905-2905 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	6731,00	--	6731	--	6731	--	7269
		СП - 8%				--	--	--	--		538	
59	С123-040905-2906 2304-0905-2906 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны шаровые муфтовые 11Б27 П, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.		2	8992,00	--	17984	--	17984	--	19423
		СП - 8%				--	--	--	--		1439	
60	С123-040901-0507 2304-0901-0507 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.		1	28929,00	--	28929	--	28929	--	31243
		СП - 8%				--	--	--	--		2314	
61	С123-040901-0508 2304-0901-0508 РСНБ РК 2015 Прим.	Краны проходные сальниковые муфтовые Ич6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 80 мм ГОСТ 21345-2005	шт.		1	42435,00	--	42435	--	42435	--	45830
		СП - 8%				--	--	--	--		3395	
62	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)		100	594,72	27,77	59472	2777	1878	55073	123709
		НР - 98%; СП - 8%				548,17	13,80	54817	1380		9164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	1	482,00				482		
62.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2	538,00				1076		
63	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 15 мм. Установка	фильтр		100	10519,27	158,01	1051927	15801	932843	106292	1250876
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	103283	5178		92658	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	257233 С	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 110°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	100	9314,00				931400		
64	С123-021104-3301 2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволок и PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.		100	264,00	--	26400	--	26400	--	28512
		СП - 8%				--	--	--	--		2112	
65	С121-050112-0101 2105-0112-0101 РСНБ РК 2015 прим	Листы медные горячекатаные из меди марок Ml, М2 и М3, толщиной от 3,0 мм д о 3,5 мм ГОСТ 1173-2006/уравнители эектрических по тенциалов из проволоки 6-3мм- 100шт/	т		0,0052	2677687,00	--	13924	--	13924	--	15038
		СП - 8%				--	--	--	--		1114	
66	С123-020401-2401 2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК Г ОСТ Р 52134-2010	шт.		400	26,00	--	10400	--	10400	--	11232

		СП - 8%				--	--	--	--		832	
67	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R первходной приварной под углом 90° DN 32х20х32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	80		70,00	--	5600	--	5600	--	6048
		СП - 8%				--	--	--	--		448	
68	С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	272,25		376,00	--	102366	--	102366	--	110555
		СП - 8%				--	--	--	--		8189	
69	Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 2 5 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75		1588,17	18,70	119113	1403	848	114537	252341
		НР - 98%; СП - 8%				1558,16	0,17	116862	13		18692	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	0,764	57,3	10,00				573		
69.2	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,004	0,3	917,00				275		
70	С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	74,25		221,00	--	16409	--	16409	--	17722
		СП - 8%				--	--	--	--		1313	
71	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 5 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	18		2088,42	30,14	37592	543	410	35917	79389
		НР - 98%; СП - 8%				2035,50	0,60	36639	11		5881	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	181701 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50	шт.	0,445	8,01	45,00				360		
72	С123-010601-0106 2301-0601-0106 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленОвые PP-R SDR 6-50х8,3 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	17,82		955,00	--	17018	--	17018	--	18380
		СП - 8%				--	--	--	--		1361	
73	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр д о 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубоп ровода	20		2244,58	566,25	44892	11325	407	35647	86981
		НР - 98%; СП - 8%				1657,98	160,72	33160	3214		6443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	145663 С	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0072	0,144	1230,00				177		
73.2	249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0467	0,934	175,00				163		
74	С123-010601-0107 2301-0601-0107 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-63х10,5 PN 20 не армированные СТ Р К ГОСТ Р 52134-2010	м	18,92		1533,00	--	29004	--	29004	--	31325
		СП - 8%				--	--	--	--		2320	
75	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 4 0 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	26		1921,13	26,17	49949	680	418	47884	105660
		НР - 98%; СП - 8%				1878,87	0,40	48851	10		7827	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	181700 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40	шт.	0,513	13,338	26,00				347		
76	С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	25,74		621,00	--	15985	--	15985	--	17263
		СП - 8%				--	--	--	--		1279	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					8603835	48243	1909761	1806866	10858452

								1832030	11711	4813800	447751	
		Стоимость оборудования	Тенге					4813800				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					4813800				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					13924				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					13924				
		Сметная прибыль	Тенге					1114				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					15038				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3776111				
		Материалы	Тенге					953135				
		Всего заработная плата	Тенге						1843741			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					942702				
		Сдача и испытание	Тенге					3468				
		Накладные расходы	Тенге					1806866				
		Сметная прибыль	Тенге					446638				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					6029615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1368
		Сметная заработная плата	Тенге						1843741			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					10858453				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1368
		Сметная заработная плата	Тенге						1843741			
		РАЗДЕЛ 5.=ОТОПЛЕНИЕ=										
77	E11-180301-0101 1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		455,25	20462,37	162,12	9315492	73805	8843223	426638	10521501
		НР - 98%; СП - 8%				875,27	81,01	398464	36880		779370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	261296 С	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-**	кВт	1	455,25	19252,00				8764473		
78	E11-180601-0101 1118-0601-0101 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка /Распределительный коллектор/**	шт.		50	19887,94	220,88	994397	11044	495813	481173	1593615
		НР - 98%; СП - 8%				9750,80	69,05	487540	3453		118046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
78.1	261718 С	**Гребенки пароводораспределительные с корпусом из стальных труб, Dн 108 мм, длиной 1 м и 4 патрубков, Dн 57**	комплект	1	50	9804,00				490200		
79	E11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)		100	594,72	27,77	59472	2777	1878	55073	123709
		НР - 98%; СП - 8%				548,17	13,80	54817	1380		9164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,01	1	482,00				482		
79.2	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,02	2	538,00				1076		
80	С123-051501-1001 2305-1501-1001 РСНБ РК 2015	**Теплосчетчик механический компактный M-Cal Compact, расход Ghom 0,6 м3/ч, монтажно й длиной 110 мм, присоединительным диаметром G3/4B , установка - подача, Т макс 90°С, PN 16, DN 15, т ипа Danfoss**	niT.		100	41087,00	--	4108700	--	4108700	--	4437396
		СП - 8%				--	--	--	--		328696	
81	С123-051207-0902 2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	**Воздухоудалитель автоматический типа Herz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15**	шт.		10	3259,00	--	32590	--	32590	--	35197
		СП - 8%				--	--	--	--		2607	

82	Е11-181101-0105 1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	комплект	300		293,57	--	88072	--	32934	54035	153476
		НР - 98%; СП - 8%				183,79	--	55138	--		11369	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	254404 С	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	300	91,00				27300		
83	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	100		1205,27	158,01	120527	15801	1443	106292	244964
		НР - 98%; СП - 8%				1032,83	51,78	103283	5178		18146	
84	С123-041013-1001 2304-1013-1001 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 1/2, Тмакс 11 0°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553 -2010	шт.	95		9314,00	--	884830	--	884830	--	955616
		СП - 8%				--	--	--	--		70786	
85	С123-041013-1002 2304-1013-1002 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый Y 222 с внутренней резьбой латунный, присоединение Rp 3/4, Тмакс 110 °С, PN 25, DN 20, типа Danfoss CT РК ГОСТ Р 50553- 2 010	шт.	5		9314,00	--	46570	--	46570	--	50296
		СП - 8%				--	--	--	--		3726	
86	Е11-170201-0101 1117-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт.	100		8089,43	28,03	808943	2803	721960	83849	964215
		НР - 98%; СП - 8%				841,80	13,80	84180	1380		71423	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
86.1	187914 С	Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, d=25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	100	7176,00				717600		
87	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны прохо дные на трубопроводах из стальных труб диаметром д о 25 мм. Установка	шт.	250		2255,48	92,17	563871	23043	74470	460411	1106225
		НР - 98%; СП - 8%				1865,43	13,80	466358	3450		81943	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87.1	144730 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,275	186918,00				51402		
87.2	187338 С	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,5	31711,00				15856		
88	С123-040902-0501 2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, про пускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	190		11211,00	--	2130090	--	2130090	--	2300497
		СП - 8%				--	--	--	--		170407	
89	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, проп ускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, D N 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	10		11212,00	--	112120	--	112120	--	121090
		СП - 8%				--	--	--	--		8970	
90	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	50		12362,00	--	618100	--	618100	--	667548
		СП - 8%				--	--	--	--		49448	
91	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	320		483,54	0,56	154734	178	6009	145662	324428

		НР - 98%; СП - 8%				464,21	0,28	148547	88		24032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	149395 С	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	3,2	482,00				1542		
91.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	6,4	538,00				3443		
92	С123-041008-0431 2304-1008-0431 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G дляоднотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15,типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	320		7854,00	--	2513280	--	2513280	--	2714342
		СП - 8%				--	--	--	--		201062	
93	С123-051207-1901 2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RA 2990 с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss/RA 2991/	шт.	320		5800,00	--	1856000	--	1856000	--	2004480
		СП - 8%				--	--	--	--		148480	
94	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	100		626,58	2,27	62658	227	7085	54299	126313
		НР - 98%; СП - 8%				553,46	0,61	55346	61		9357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	187490 С	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки,	кг	0,09	9	537,00				4833		
94.2	278579 С	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	2	538,00				1076		
95	С123-041009-0604 2304-1009-0604 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	100		64670,00	--	6467000	--	6467000	--	6984360
		СП - 8%				--	--	--	--		517360	
96	Е11-160301-0101 1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	35		1499,12	18,45	52469	646	37478	14309	72120
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	14345	256		5342	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96.1	157960 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	35	1063,00				37205		
97	Е11-160301-0103 1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	20		1322,25	18,45	26445	369	17879	8177	37391
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	8197	146		2770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
97.1	157962 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	1	20	886,00				17720		
98	Е11-160301-0104 1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70		1915,37	18,45	134076	1292	104094	28618	175710
		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	28690	512		13016	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
98.1	157963 С	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	70	1479,00				103530		
99	Е11-160301-0105 1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30		2047,56	18,45	61427	554	48577	12265	79587

		НР - 98%; СП - 8%				409,86	7,31	12296	219		5895	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
99.1	157964 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм**	м	1	30	1611,00				48330		
100	Е11-160301-0106 1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	118		2330,75	33,80	275029	3989	210464	61009	362920
		НР - 98%; СП - 8%				513,36	14,21	60576	1677		26883	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
100.1	157965 С	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм**	м	1	118	1771,00				208978		
101	Е11-160401-0204 1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварныхтруб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	76		4250,48	69,83	323037	5307	240204	77839	432945
		НР - 98%; СП - 8%				1020,08	25,02	77526	1901		32070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	278605 С	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 89, толщина стенки 3,5 мм**	м	1	76	3115,00				236740		
102	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячеводоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	273		89,43	1,19	24414	324	196	23416	51657
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	23894	--		3826	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0546	482,00				26		
102.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,01	2,73	29,00				79		
102.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,1365	538,00				73		
103	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	76		90,24	1,19	6858	90	116	6519	14447
		НР - 98%; СП - 8%				87,52	--	6652	--		1070	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	149395 С	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,0002	0,0152	482,00				7		
103.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,038	2,888	29,00				84		
103.3	278579 С	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,0005	0,038	538,00				20		
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ										
104	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	100		3004,29	90,34	300429	9034	22295	268165	614081
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	45,38	269100	4538		45487	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
104.1	127727 С	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	0,00036	0,036	216144,00				7781		
104.2	135925 С	**Замазка защитная**	кг	0,2	20	357,00				7140		
104.3	287729 С	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	кг	0,036	3,6	917,00				3301		
105	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100		1100,00	--	110000	--	110000	--	118800
		СП - 8%				--	--	--	--		8800	

106	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	100		3735,28	179,92	373528	17992	53838	304560	732335
		НР - 98%; СП - 8%				3016,98	90,78	301698	9078		54247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,4	40	357,00				14280		
106.2	135947 С	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,00008	0,008	1176843,00				9415		
106.3	147076 С	Каболка	т	0,0001	0,01	1358560,00				13586		
106.4	147640 С	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	8	1252,00				10016		
107	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом ар матуры ГОСТ 30493-96	комплект	100		18809,00	--	1880900	--	1880900	--	2031372
		СП - 8%				--	--	--	--		150472	
108	С123-021104-1501 2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	30		397,00	--	11910	--	11910	--	12863
		СП - 8%				--	--	--	--		953	
109	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	100		2555,49	68,13	255549	6813	33456	214339	507480
		НР - 98%; СП - 8%				2152,80	34,34	215280	3434		37591	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
109.1	135925 С	Замазка защитная	кг	0,2	20	357,00				7140		
109.2	147076 С	Каболка	т	0,00014	0,014	1358560,00				19020		
109.3	287729 С	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,036	3,6	917,00				3301		
110	С123-030102-1105 2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	100		5481,00	--	548100	--	548100	--	591948
		СП - 8%				--	--	--	--		43848	
111	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отво дом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	100		1100,00	--	110000	--	110000	--	118800
		СП - 8%				--	--	--	--		8800	
112	Е11-170101-0102 1117-0101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	100		3279,13	355,92	327913	35592	23221	280650	657248
		НР - 98%; СП - 8%				2691,00	172,77	269100	17277		48685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112.1	144572 С	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-	т	0,0002	0,02	182306,00				3646		
112.2	147076 С	Каболка	т	0,00007	0,007	1358560,00				9510		
112.3	249409 С	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	13	537,00				6981		
		БАЧОК РАЗРЫВА СТРУИ										
113	Е11-170701-0101 1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	1		18124,85	1626,05	18125	1626	111	16649	37556
		НР - 98%; СП - 8%				16388,20	600,96	16388	601		2782	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113.1	249132 С	Вода техническая	м3	2,52	2,52	29,00				73		
114	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10 705-80	м	0,2		10023,00	--	2005	--	2005	--	2165
		СП - 8%				--	--	--	--		160	

115	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)**	т	0,0245	263589,00	--	6458	--	6458	--	6975
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
116	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	**ВОЗДУШНАЯ ТРУБА, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,1	348,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
117	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**ПАТРУБОК, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	1036,00	--	207	--	207	--	224
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
118	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**ПАТРУБОК, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,2	2202,00	--	440	--	440	--	476
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
119	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/СИФОН РЕВИЗИЯ ДВУХОБОРОТНАЯ ДИА М. 80, ГОСТ 10704-19/**	т	0,0092	340191,00	--	3130	--	3130	--	3380
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
120	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	4	537,00	--	2148	--	2148	--	2320
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**35792078**	**213305**	**32421357**	**3183947**	**42094106**
							3157416	**91510**	--	**3118083**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6458**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**6458**				
		Сметная прибыль	Тенге				**517**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6975**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**35785620**				
	Материалы		Тенге				**10976745**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3248926**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**21438155**				
	Сдача и испытание		Тенге				**33352**				
		Накладные расходы	Тенге				**3183947**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3117565**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**42087133**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2382**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3248926**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**42094108**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2382**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3248926**			
		РАЗДЕЛ 6.=ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ=									
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
121	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	1	1329,63	82,05	1330	82	--	922	2432
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	1248	34		180	
122	С123-070501-1016 2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однетарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точн ости 1**	шт.	1	54502,00	--	54502	--	54502	--	58862

		СП - 8%			--	--	--	--		4360	
123	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	шт.	3	4049,12	405,92	12147	1218	2649	6301	19924
		НР - 72%; СП - 8%			2760,00	157,18	8280	472		1476	
124	С123-070503-0119 2307-0503-0119 РСНБ РК 2015	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 400/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001**	шт.	3	3160,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
125	Ц13-080304-0205 1308-0304-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на стене**	шт.	1	25472,37	2945,01	25472	2945	18225	3894	31716
		НР - 72%; СП - 8%			4302,00	1106,16	4302	1106		2349	
126	51-080401-0402 5108-0401-0402 РСНБ РК 2015 прим	**Вводно-распределительная панель ВРУ-1-22-55, ВРУ-1-23-55 количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011. 1-2012**	шт.	1	266268,00	--	266268	--		--	266268
					--	--	--	--	266268	--	
		Щиты этажные									
127	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	100	1329,63	82,05	132963	8205	--	92239	243218
		НР - 72%; СП - 8%			1247,58	33,52	124758	3352		18016	
128	С123-070501-1009 2307-0501-1009 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные трехфазные однетарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 Т1 RS, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1**	шт.	100	22853,00	--	2285300	--	2285300	--	2468124
		СП - 8%			--	--	--	--		182824	
129	С123-070222-0116 2307-0222-0116 РСНБ РК 2015	**Шина алюминиевая АД31Т, размерами 5 мм х 50 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89 / шина нулевая/**	шт.	75	4554,00	--	341550	--	341550	--	368874
		СП - 8%			--	--	--	--		27324	
130	Ц13-080304-0306 1308-0304-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка**	шт.	25	5483,95	2486,69	137099	62167	3232	69582	223215
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	997,64	71700	24941		16534	
131	С123-070201-0603 2307-0201-0603 РСНБ РК 2015	**Щиты этажные модели ЩЭ-4-1 36 УХЛЗIР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	25	28390,00	--	709750	--	709750	--	766530
		СП - 8%			--	--	--	--		56780	
132	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	100	1446,68	--	144668	--	1268	103248	267749
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	143400	--		19833	
133	С123-070204-0814 2307-0204-0814 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29IР 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-201 0**	шт.	100	633,00	--	63300	--	63300	--	68364
		СП - 8%			--	--	--	--		5064	
		Щит квартирный 100шт									
134	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29IР 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0**	шт.	100	519,00	--	51900	--	51900	--	56052
		СП - 8%			--	--	--	--		4152	

135	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29IP 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-201 0	шт.	100	562,00	--	56200	--	56200	--	60696
		СП - 8%			--	--	--	--		4496	
136	С123-070204-0302 2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1- 2010	шт.	200	3870,00	--	774000	--	774000	--	835920
		СП - 8%			--	--	--	--		61920	
137	С123-070222-0110 2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176-89/ шина силовая нулевая/	шт.	100	2433,00	--	243300	--	243300	--	262764
		СП - 8%			--	--	--	--		19464	
138	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.	3	1619,48	167,48	4858	502	54	3242	8749
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	67,04	4302	201		648	
139	С123-070203-0607 2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 1243 4-9 3	шт.	3	12838,00	--	38514	--	38514	--	41595
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
140	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	4324,03	1359,71	4324	1360	96	2452	7319
		НР - 72%; СП - 8%			2868,00	538,24	2868	538		542	
141	С123-070201-0119 2307-0201-0119 РСНБ РК 2015 прим.	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090,00	--	3090	--	3090	--	3337
		СП - 8%			--	--	--	--		247	
142	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Выключ атель автоматический модульный. Установка	шт.	4	1446,68	--	5787	--	51	4130	10710
		НР - 72%; СП - 8%			1434,00	--	5736	--		793	
		Светильники									
143	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	шт.	260	1967,30	784,41	511498	203947	27921	301543	878084
		НР - 72%; СП - 8%			1075,50	535,31	279630	139180		65043	
144	С123-070106-1401 2307-0106-1401 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные, тип ДПО 1301 LED, мощность 6х1 Вт, степень защиты IP 54 СТ РК 2595-2014	шт.	180	4131,00	--	743580	--	743580	--	803066
		СП - 8%			--	--	--	--		59486	
145	С123-070106-1101 2307-0106-1101 РСНБ РК 2015	Светильники светодиодные с датчиком движения, 220 В, IP20, мощностью 7 Вт, крепление на поверхность потолка и стен	шт.	80	6630,00	--	530400	--	530400	--	572832
		СП - 8%			--	--	--	--		42432	
146	С123-070101-2204 2307-0101-2204 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-220, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	3	1775,00	--	5325	--	5325	--	5751
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
147	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	5	1917,36	624,56	9587	3123	1015	5420	16208
		НР - 72%; СП - 8%			1089,84	415,78	5449	2079		1201	

148	Ц13-080305-0401 1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник люминисцентный с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	1917,36 1089,84	624,56 415,78	15339 8719	4997 3326	1623	8672 1921	25932
149	С123-070106-1002 2307-0106-1002 РСНБ РК 2015	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, сте пень защиты IP65 СТ РК 2595-2014** *СП - 8%*	шт.	8	11536,00 --	-- --	92288 --	-- --	92288	-- 7383	99671
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7273818 660391	288546 175229	6058613 266268	601645 608733	8484200
		Стоимость оборудования	Тенге				266268				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				266268				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				7007550				
		Материалы	Тенге				56134				
		Всего заработная плата	Тенге					835620			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6002479				
		Накладные расходы	Тенге				601646				
		Сметная прибыль	Тенге				608736				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				8217933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					835620			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8484201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								602
		Сметная заработная плата	Тенге					835620			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								107010453
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11730896				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1730608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					573347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69522923		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						5080068		
		- Накладные расходы	Тенге							11395556	
		- Сметная прибыль	Тенге							7550396	

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Кайргожа и К"
БИН 030340000977

Директор _____ **Искаков Л. Д.**

Принял (Генеральный подрядчик)
ТОО "К.Г.О. САудА"
БИН 040840004286

Директор _____ **Копишев С. Е.**