Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060140007675, Актюбинская область Байганинский район, село Карауылкелды, Д.Конаева, 35 А, 87134579048 (внут: 1009)

Подрядчик : ТОО "Элитстройсервис-Актобе", БИН 011240003461, Актюбинская область, г.Актобе, Гастелло,14, 8(7132)40-15-58

Наименование объекта : Расширения водопроводных сетей в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _август _2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	30.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	32,511,981.06	29,028,554.52	29,028,554.52	29,028,554.52					3,483,426.54	32,511,981.06
в том числе за отчётный месяц :		29,028,554.52		29,028,554.52					3,483,426.54	32,511,981.06
акт № 1		29,028,554.52		29,028,554.52					3,483,426.54	32,511,981.06

Всего к оплате: 32 511 981,06 (тридцать два миллиона пятьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят один) тенге, 06 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060140007675

Руководитель **Айсултан Ж.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе", БИН 011240003461

Директор **Умиров Ю.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром"

— Шагыр Е.К. аттестат №KZ61VJE00022864 от 17.02.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 30300, Актюбинская область Байганинский район, село Карауылкелды, Д.Конаева, 35 А, 87134579048 (внут: 1009)**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Элитстройсервис-Актобе", БИН 011240003461, Актюбинская область, г.Актобе, Гастелло,14, 8(7132)40-15-58**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширения водопроводных сетей в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 69 от 30.06.2023г.

Акт выполненных работ № 1

за август (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	220.5728		292.92	292.92	64610	64610	--	10793	81435
		НР - 72%; СП - 8%				--	67.96	--	14990		6033	
2	С3412-102-0203 412-102-0203 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км**	т·км	1091.83536		81.00	--	88439	--		--	95514
		СП - 8%				--	--	--	--		7075	
3	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	220.5728		33.26	29.47	7336	6500	33	1881	9954
		НР - 72%; СП - 8%				3.64	8.21	803	1811		737	
4	Е11-010101-0361 1101-0101-0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	18405.24288		292.92	292.92	5391264	5391263	--	900569	6795216
		НР - 72%; СП - 8%				--	67.96	--	1250820		503383	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	569.234316	2186.32	--	1244528	--	--	896060	2311837
		НР - 72%; СП - 8%			2186.32	--	1244528	--		171248	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								9293956
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 20 шт Д 2,0 м 1 шт									
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	30.06	36043.46	13236.18	1083466	397880	421142	598352	1816364
		НР - 99%; СП - 8%			14722.40	5383.92	442555	161841		134545	
10	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	18	27054.00	--	486972	--	486972	--	525930
		СП - 8%			--	--	--	--		38958	
11	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	36	26115.00	--	940140	--	940140	--	1015351
		СП - 8%			--	--	--	--		75211	
12	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	18	43057.00	--	775026	--	775026	--	837028
		СП - 8%			--	--	--	--		62002	
16	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	8116.00	--	146088	--	146088	--	157775
		СП - 8%			--	--	--	--		11687	
17	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	18	7311.00	--	131598	--	131598	--	142126
		СП - 8%			--	--	--	--		10528	
18	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	18	11382.00	--	204876	--	204876	--	221266
		СП - 8%			--	--	--	--		16390	
19	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	11	76624.00	--	842864	--	842864	--	910293
		СП - 8%			--	--	--	--		67429	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	341.88	2181.84	28.64	745927	9791	670132	128035	943879
		НР - 93%; СП - 8%			398.87	3.82	136366	1306		69917	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянки С1 СП - 8%	т	0.35136	994397.00 --	-- --	349391 --	-- --	349391	-- 27951	377343
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6947355
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
		СЕТЬ ВОДОПРОВОДА									
44	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	1.35	564148.57 298646.97	265501.60 78830.32	761601 403173	358427 106421	--	504498 101288	1367387
45	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	40	1720.25 1453.63	266.62 1.34	68810 58145	10665 54	--	57617 10114	136541
46	Е11-220801-0204 1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении НР - 99%; СП - 8%	шт.	48	1490.34 1361.97	128.37 0.38	71536 65375	6162 18	--	64739 10902	147177
47	С1241-214-0108 241-214-0108 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм СП - 8%	шт.	26	2452.00 --	-- --	63752 --	-- --	63752	-- 5100	68852
48	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	Фланец плоский PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм СП - 8%	шт.	26	4249.00 --	-- --	110474 --	-- --	110474	-- 8838	119312
49	С1241-215-0225 241-215-0225 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1" СП - 8%	шт.	10	1223.00 --	-- --	12230 --	-- --	12230	-- 978	13208
50	С1241-215-0226 241-215-0226 РСНБ РК 2022	Седло зажимное с усиливающим кольцом, PN 16 размерами 110x1 1/4" СП - 8%	шт.	4	1274.00 --	-- --	5096 --	-- --	5096	-- 408	5504
51	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм СП - 8%	м	1404	2542.00 --	-- --	3568968 --	-- --	3568968	-- 285517	3854485
52	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР - 99%; СП - 8%	задвижка или клапан	2	1695.42 1490.60	42.97 19.10	3391 2981	86 38	324	2989 510	6891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	10	2807.46 2371.40	128.90 57.31	28075 23714	1289 573	3686	24044 4170	56288
54	С1242-101-1202 242-101-1202 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50** *СП - 8%*	шт.	2	46063.00 --	-- --	92126 --	-- --	92126	-- 7370	99496
55	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100** *СП - 8%*	шт.	10	80407.00 --	-- --	804070 --	-- --	804070	-- 64326	868396
56	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Вантузы одинарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	2	92021.58 2844.75	85.94 38.21	184043 5690	171 76	178182	5708 15180	204931
57	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Гидранты пожарные. Установка** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт.	7	91004.86 2911.11	266.99 111.90	637034 20378	1869 783	614787	20949 52639	710622
58	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка(поз. 28-29)** *НР - 99%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т фасонных частей	0.2307	114070.95 67339.37	4511.65 2005.83	26316 15535	1041 463	9740	15838 3372	45526
59	С1241-515-0201 241-515-0201 РСНБ РК 2022	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм** *СП - 8%*	шт.	6	151884.00 --	-- --	911304 --	-- --	911304	-- 72904	984208
60	С1241-505-0407 241-505-0407 РСНБ РК 2022	**Тройник фланцевый ППТФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм** *СП - 8%*	шт.	1	186582.00 --	-- --	186582 --	-- --	186582	-- 14927	201509
61	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка** *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0.0368	1880798.90 713978.53	692387.24 214495.58	69213 26274	25479 7893	17460	33826 8243	111282
62	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка** *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	803.11 730.65	44.56 --	1606 1461	89 --	56	1447 244	3297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	9	1539.98	89.11	13860	802	728	12206	28152
		НР - 99%, СП - 8%			1369.96	--	12330	--		2085	
64	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	шт.	2	2226.00	--	4452	--	4452	--	4808
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
65	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	9	4249.00	--	38241	--	38241	--	41300
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
66	Е11-160901-0201 1116-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка**	узел	24	22915.01	402.32	549960	9655	303897	233987	846663
		НР - 98%, СП - 8%			9850.32	98.10	236408	2354		62716	
67	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2022	**Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С**	шт.	24	25295.00	--	607080	--	607080	--	655646
		СП - 8%			--	--	--	--		48566	
68	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	48	1100.00	--	52800	--	52800	--	57024
		СП - 8%			--	--	--	--		4224	
70	Е11-160603-0102 1116-0603-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	**Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб**	шт.	4	3329.39	7.96	13318	32	10729	2510	17094
		НР - 98%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			639.14	1.08	2557	4		1266	
71	С1242-207-3705 242-207-3705 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 40**	шт.	4	8477.00	--	33908	--	33908	--	36621
		СП - 8%			--	--	--	--		2713	
72	С1241-208-3010 241-208-3010 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° комбинированный с наружной резьбой размерами 32х3/4"**	шт.	21	632.00	--	13272	--	13272	--	14334
		СП - 8%			--	--	--	--		1062	
73	С1241-208-2505 241-208-2505 РСНБ РК 2022	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 50 мм**	шт.	10	261.00	--	2610	--	2610	--	2819
		СП - 8%			--	--	--	--		209	
74	С1241-209-0504 241-209-0504 РСНБ РК 2022	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний, PN 10 диаметром 32 мм**	шт.	17	876.00	--	14892	--	14892	--	16083
		СП - 8%			--	--	--	--		1191	
75	С1241-210-0802 241-210-0802 РСНБ РК 2022	**Переход (адаптер) полибутеновый РВ для напорных труб размерами 25х20 мм**	шт.	48	1367.00	--	65616	--	65616	--	70865

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5249	
76	С1241-211-0304 241-211-0304 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x1/2"	шт.	48	187.00	--	8976	--	8976	--	9694
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
77	С1241-211-0306 241-211-0306 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 25x1"	шт.	27	217.00	--	5859	--	5859	--	6328
		СП - 8%			--	--	--	--		469	
78	С1241-211-0314 241-211-0314 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой, PN 10 размерами 50x1 1/4"	шт.	6	752.00	--	4512	--	4512	--	4873
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								10817216
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27058527

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	27058526.87
Временные здания и сооружения 1,3%	351760.85
ИТОГО:	27410287.72
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	353592.71
ИТОГО:	27763880.43
Непредвиденные работы и затраты-2%	555276.49
ИТОГО:	28319156.92
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	30556370.31
С учетом конкурсной скидки К=0,950000089	29028554.52
НДС 12%	3483426.54
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	32511981.06

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ **Айсултан Ж.И.**

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ **Умиров Ю.Б.**

Авторский надзор: ТОО "Игілік Стройпроект"

_____ **Тойгожа Ж.Б.**

Технадзор: ТОО "ТранзитПром"

_____ **Шагыр Е.К.**