Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019
года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Закзчик : ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060140007675, Актюбинская область Байганинский район, село Карауылкелды, Д.Конаева, 35 А, 87134579048 (внут: 1009)

Подрядчик : ТОО "Элитстройсервис-Актобе", БИН 011240003461, Актюбинская область, г.Актобе, Гастелло,14, 8(7132)40-15-58

Наименование объекта : Расширения водопроводных сетей в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За _сентябрь _2023_года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		69	30.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	58 634 794,96	52 352 495,50	52 352 495,50	52 352 495,50					6 282 299,46	58 634 794,96
в том числе за отчётный месяц :		23 323 940,98		23 323 940,98					2 798 872,92	26 122 813,90
акт № 2		23 323 940,98		23 323 940,98					2 798 872,92	26 122 813,90

Всего к оплате: 26 122 813,90 (двадцать шесть миллионов сто двадцать две тысячи восемьсот тринадцать) тенге, 90 тиын

Место печати (при наличии)

Заказчик : ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", БИН 060140007675

Руководитель **Айсұлтан Ж.И.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе", БИН 011240003461

Директор **Умиров Ю.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "ТранзитПром"

Шагыр Е.К. аттестат №KZ61VJE00022864 от 17.02.2017г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178

Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 30300, Актюбинская область Байганинский**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Элитстройсервис-Актобе", БИН 011240003461, Актюбинская область, г.Актобе, Гастелло,14, 8(7132)40-15-58**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Расширения водопроводных сетей в с. Карауылкелды Байганинского района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 69 от 30.06.2023г.

Акт выполненных работ № 2

за сентябрь (месяц) 2023г.

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**569,234316**		**1129,70**	**--**	**643064**	**--**	**--**	**463004**	**1194555**
		НР - 72%; СП - 8%				**1129,70**	**--**	**643064**	**--**		**88487**	
7	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**$м^3$ грунта**	**18405,24288**		**31,32**	**31,32**	**576452**	**576453**	**--**	**115033**	**746885**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**8,68**	**--**	**159758**		**55400**	
8	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**$м^3$ уплотненного грунта**	**18405,24288**		**236,84**	**115,88**	**4359098**	**2132800**	**--**	**2267526**	**7156695**
		НР - 72%; СП - 8%				**120,96**	**50,15**	**2226298**	**923023**		**530071**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**									**9098135**
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ (В1) Д 1,5 м 20 шт Д 2,0 м 1 шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	22.03	36043.46	13236.18	794037	291593	421142	438513	1331154
		НР - 99%; СП - 8%			14722.40	5383.92	324334	118608		98604	
10	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	2	27054.00	--	54108	--	54108	--	58437
		СП - 8%			--	--	--	--		4329	
11	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	4	26115.00	--	104460	--	104460	--	112817
		СП - 8%			--	--	--	--		8357	
12	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	2	43057.00	--	86114	--	86114	--	93003
		СП - 8%			--	--	--	--		6889	
13	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	шт.	1	40998.00	--	40998	--	40998	--	44278
		СП - 8%			--	--	--	--		3280	
14	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	2	37991.00	--	75982	--	75982	--	82061
		СП - 8%			--	--	--	--		6079	
15	С1225-101-0614 225-101-0614 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	шт.	1	85503.00	--	85503	--	85503	--	92343
		СП - 8%			--	--	--	--		6840	
16	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	3	8116.00	--	24348	--	24348	--	26296
		СП - 8%			--	--	--	--		1948	
17	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	2	7311.00	--	14622	--	14622	--	15792
		СП - 8%			--	--	--	--		1170	
18	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9**	шт.	4	11382.00	--	45528	--	45528	--	49170
		СП - 8%			--	--	--	--		3642	
20	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	40.10728	2181.84	28.64	87508	1149	670132	15020	110730
		НР - 93%; СП - 8%			398.87	3.82	15998	153		8202	
21	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	**Стремянки С1**	т	0.05856	994397.00	--	58232	--	58232	--	62890
		СП - 8%			--	--	--	--		4659	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	Е11-130301-1411 1113-0301-1411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-785	$м^2$	15.412992	255.23	2.69	3934	41	3542	248	4516
		НР - 69%; СП - 8%			22.75	0.54	351	8		334	
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостки. Устройство	$м^3$	5.94	43165.27	1659.26	256402	9856	235811	11641	289486
		НР - 91%; СП - 8%			1807.19	346.34	10735	2057		21443	
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ (МК) Д 1,5 м 3 шт									
24	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	5.46	36043.46	13236.18	196797	72269	44144	108683	329918
		НР - 99%; СП - 8%			14722.40	5383.92	80384	29396		24438	
25	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	27054.00	--	81162	--	81162	--	87655
		СП - 8%			--	--	--	--		6493	
26	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	6	26115.00	--	156690	--	156690	--	169225
		СП - 8%			--	--	--	--		12535	
27	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	43057.00	--	129171	--	129171	--	139505
		СП - 8%			--	--	--	--		10334	
28	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	8116.00	--	24348	--	24348	--	26296
		СП - 8%			--	--	--	--		1948	
29	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	7311.00	--	21933	--	21933	--	23688
		СП - 8%			--	--	--	--		1755	
30	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	6	11382.00	--	68292	--	68292	--	73755
		СП - 8%			--	--	--	--		5463	
31	С1244-202-0108 244-202-0108 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	3	76624.00	--	229872	--	229872	--	248262
		СП - 8%			--	--	--	--		18390	
32	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	63.3024	2181.84	28.64	138116	1813	111054	23707	174769
		НР - 93%; СП - 8%			398.87	3.82	25249	242		12946	
33	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Отмостки. Устройство	$м^3$	1.62	43165.27	1659.26	69928	2688	64312	3175	78951

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1807.19	346.34	2928	561		5848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**3724997**
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД ХОЗЯИСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ									
		СЕТЬ ВОДОПРОВОДА									
34	**Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0.009**	**749059.78**	**155319.78**	**6742**	**1397**	**252**	**5571**	**13298**
		НР - 99%; СП - 8%			**565833.60**	**59378.97**	**5093**	**534**		**985**	
35	**Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка (гильзы)**	**км трубопровода**	**0.0168**	**1604015.68**	**713063.06**	**26947**	**11979**	**1730**	**17135**	**47609**
		НР - 99%; СП - 8%			**787975.68**	**242289.33**	**13238**	**4070**		**3527**	
36	**С1241-102-0177 241-102-0177 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**9.036**	**4695.00**	**--**	**42424**	**--**	**42424**	**--**	**45818**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3394**	
37	**С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм**	**м**	**16.8672**	**9643.00**	**--**	**162650**	**--**	**162650**	**--**	**175662**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13012**	
38	**Е11-220501-0410 1122-0501-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 27**	**Футляр из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0.029**	**22569272.76**	**1726780.98**	**654509**	**50077**	**590574**	**28206**	**737332**
		НР - 99%; СП - 8%			**477861.78**	**504574.27**	**13858**	**14633**		**54617**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	**154281 С**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм**	**м**	**1010 29.29**	**20163.00**				**590574**		
39	**Е11-221401-0212 1122-1401-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м**	**м продавливания**	**40**	**17234.22**	**11926.35**	**689369**	**477054**	**3484**	**470297**	**1252439**
		НР - 99%; СП - 8%			**5220.77**	**6655.41**	**208831**	**266216**		**92773**	
40	**Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Трубы ПЭ диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**69**	**1862.29**	**11.65**	**128498**	**804**	**16445**	**110358**	**257964**
		НР - 99%; СП - 8%			**1612.30**	**3.25**	**111249**	**224**		**19108**	
41	**Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,375**	**Концы футляра диаметром 800(300) мм. Заделка битумом и прядью**	**футляр**	**7**	**16209.36**	**2031.99**	**113466**	**14224**	**63064**	**36065**	**161493**
		НР - 99%; СП - 8%			**5168.35**	**35.82**	**36178**	**251**		**11962**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50(32) мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.531		869459.99	241197.72	461683	128076	182345	190342	704188
		НР - 99%; СП - 8%				284862.27	77218.89	151262	41003		52162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	154332 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	1010	536.31	340.00				182345		
43	Е11-220501-0422 1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.006		1070449.99	241197.72	6423	1447	3267	2151	9260
		НР - 99%; СП - 8%				284862.27	77218.89	1709	463		686	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
43.1	154267 С	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х3,0 мм	м	1010	6.06	539.00				3266		
44	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0.578		564148.57	265501.60	326078	153460	--	216000	585444
		НР - 99%; СП - 8%				298646.97	78830.32	172618	45564		43366	
51	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	612.97		2542.00	--	1558170	--	1558170	--	1682823
		СП - 8%				--	--	--	--		124654	
53	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2		2807.46	128.90	5615	258	3686	4809	11258
		НР - 99%; СП - 8%				2371.40	57.31	4743	115		834	
55	С1242-101-1205 242-101-1205 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2		80407.00	--	160814	--	160814	--	173679
		СП - 8%				--	--	--	--		12865	
69	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	фильтр	24		11119.49	220.29	266868	5287	229130	33397	324286
		НР - 98%; СП - 8%				1352.14	67.80	32451	1627		24021	
79	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	2.534		34721.92	22331.84	87985	56589	--	28570	125879
		НР - 61%; СП - 8%				12390.08	6092.83	31396	15439		9324	
80	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	2534		82.00	--	207788	--	207788	--	224411

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16623	
81	Е11-340201-0804 1134-0201-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка указателя на стене(поз. 30)	шт.	7	941.85	--	6593	--	--	5011	12532
		НР - 76%; СП - 8%			941.85	--	6593	--		928	
82	С1251-101-0401 251-101-0401 РСНБ РК 2022	Знак односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 1	$м^2$	0.28	21228.00	--	5944	--	5944	--	6420
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
83	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350(100) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	1.997	249275.40	225872.93	497803	451068	6550	110370	656827
		НР - 91%; СП - 8%			20122.78	40611.44	40185	81101		48654	
84	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350(50) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.006	120339.85	109042.10	722	655	9	160	953
		НР - 91%; СП - 8%			9714.44	19605.52	58	118		71	
85	Е11-250127-0501 1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопровод диаметром 350(32) мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.531	77361.33	70098.50	41079	37222	541	9108	54202
		НР - 91%; СП - 8%			6245.00	12603.55	3316	6692		4015	
86	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1.997	96269.37	--	192250	--	27748	162857	383516
		НР - 99%; СП - 8%			82374.77	--	164502	--		28409	
87	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.537	85863.20	--	46109	--	1874	43793	97094
		НР - 99%; СП - 8%			82374.77	--	44235	--		7192	
88	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,27	Концы футляра диаметром 800(200) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	56	11670.74	1463.03	653561	81929	363244	207734	930198
		НР - 99%; СП - 8%			3721.21	25.79	208388	1444		68904	
89	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,125	Концы футляра диаметром 800(100) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	30	5403.12	677.33	162094	20320	90091	51521	230704
		НР - 99%; СП - 8%			1722.78	11.94	51683	358		17089	
90	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30	111.45	3.15	3344	95	1432	1261	4973
		НР - 69%; СП - 8%			60.55	0.36	1817	11		368	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	30	187.20	4.57	5616	138	3355	1480	7664
		НР - 69%; СП - 8%			70.77	0.72	2123	22		568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**8917926**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**21741059**

ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:	**21741058.50**
Временные здания и сооружения 1,3%	**282633.76**
ИТОГО:	**22023692.26**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29%	**284105.63**
ИТОГО:	**22307797.89**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**414992.56**
ИТОГО:	**22722790.46**
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100%, К=1,079	**24517890.90**
С учетом конкурсной скидки К=0,950000089	**23323940.98**
НДС 12%	**2798872.92**
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ:	**26122813.90**

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

_____ Айсултан Ж.И.

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор: ТОО "Игілік Стройпроект"

_____ Тоғжова Ж.Б.

Технадзор : ТОО "ТранзитПром"

_____ Шагыр Е.К.