Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№76	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	169 000 000			150 892 857			18 107 143	169 000 000
в т.ч. за август 2023г.		169 000 000		150 892 857			18 107 143	169 000 000
Удержание аванса 30%	50 700 000	50 700 000		45 267 857			5 432 143	50 700 000
в т.ч. За август 2023г.		118 300 000		105 625 000			12 675 000	118 300 000

Итого к оплате за август 2023г: 118 300 000 (Сто восемнадцать миллионов триста тысяч) тенге

Заказчик
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Рахметов Т.Б.

Технический надзор
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Акмурзин Б.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Договор №80 от 11.07.2023г.

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения в с.Карабутак									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв (срезка растительного слоя толщ. 0,1м) НР=72 %**	**м3 грунта**	**240,3**	54,16	54,16	13015	13015	–	2597	16861
					–	15,01	–	3607	–	1249	
2	**1147-0112-0101**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=88 %**	**м2**	**2403**	55,22	2,44	132694	5863	–	113641	266042
					52,78	0,96	126830	2307	–	19707	
3	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в из резерва НР=72 %**	**м3 грунта**	**240,3**	54,16	54,16	13015	13015	–	2597	16861
					–	15,01	–	3607	–	1249	

4	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	9000,8	264,37	264,37	2379541	2379542	–	412165	3015043
					–	63,6	–	572451	–	223337	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	282	2853,33	–	804639	–	–	579340	1494697
					2853,33	–	804639	–	–	110718	
6	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	431,2	307,49	307,49	132590	132590	–	22965	167999
					–	73,97	–	31896	–	12444	
7	412-102-0205	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,650	т·км	711,48	55		39131		–	–	42261
					–		–		–	3130	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	431,2	40,74	35,91	17567	15484	164	4486	23817
					4,45	10	1919	4312	–	1764	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6750,6	37,42	37,42	252607	252607	–	50403	327251
					–	10,37	–	70004	–	24241	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2250,2	1240,76	–	2791958	–	–	2010210	5186341
					1240,76	–	2791958	–	–	384173	

11	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6750,6	236,84	115,88	1598812	782260	–	831669	2624920
					120,96	50,15	816553	338543	–	194439	
		Итого по разделу 1					13 182 093				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 541 899				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 594 376				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 026 727				
		- накладные расходы, тенге					4 030 073				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					976 451				
	Раздел 2 Колодцы водопроводные Ф1500 мм (3 шт)										
12	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,47	36221,17	13211,84	161909	59057	37043	88976	270956
					14722,4	5383,92	65809	24066	–	20071	
13	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	25917		77751		77751	–	83971
					–		–		–	6220	
14	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2	шт.	3	37770		113310		113310	–	122375
					–		–		–	9065	
15	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	6266		37596		37596	–	40604
					–		–		–	3008	
16	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7703		23109		23109	–	24958
					–		–		–	1849	
17	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	25406		76218		76218	–	82315
					–		–		–	6097	
18	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	3	25406		76218		76218	–	82315
					–		–		–	6097	

19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	55,71	1185,84	28,63	66063	1595	42247	20864	93881
					398,87	3,82	22221	213	–	6954	
		Итого по разделу 2					801 375				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					88 030				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					60 652				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					24 279				
		- накладные расходы, тенге					109 840				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					59 361				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные Ф2000 мм (4 шт)										
29	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,6	36221,17	13211,84	347723	126834	79555	191091	581919
					14722,4	5383,92	141335	51686	–	43105	
30	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	39549		158196		158196	–	170852
					–		–		–	12656	
31	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	37928		151712		151712	–	163849
					–		–		–	12137	
32	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	4	37928		151712		151712	–	163849
					–		–		–	12137	
33	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4	76969		307876		307876	–	332506
					–		–		–	24630	
34	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	6266		50128		50128	–	54138
					–		–		–	4010	

35	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7703		30812		30812	–	33277
					–		–		–	2465	
36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	74,28	1185,84	28,63	88084	2127	56330	27818	125174
					398,87	3,82	29628	284	–	9272	

Итого по разделу 3 **1 625 564**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 170 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 128 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 51 970
- накладные расходы, тенге 218 909
- сметная прибыль (8 %), тенге 120 412

Раздел 4 Колодцы водопроводные распределительные Ф1500 мм (13 шт)

46	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	19,37	36221,17	13211,84	701604	255913	160518	385565	1174143
					14722,4	5383,92	285173	104287	–	86974	
47	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	13	25917		336921		336921	–	363875
					–		–		–	26954	
48	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2	шт.	13	37770		491010		491010	–	530291
					–		–		–	39281	
49	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	13	25406		330278		330278	–	356700
					–		–		–	26422	
50	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	13	25406		330278		330278	–	356700
					–		–		–	26422	

51 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	26	6266		162916		162916	–	175949
				–		–		–	13033	
52 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	13	7703		100139		100139	–	108150
				–		–		–	8011	
53 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	241,41	1185,84	28,63	286274	6912	183071	90408	406817
				398,87	3,82	96291	922	–	30135	
	Итого по разделу 4					3 472 625				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					381 464				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					262 825				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					105 209				
	- накладные расходы, тенге					475 973				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					257 232				
Раздел 5 Колодцы водопроводные распределительные Ф2000 мм (4 шт)										
63 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,6	36221,17	13211,84	347723	126834	79555	191091	581919
				14722,4	5383,92	141335	51686	–	43105	
64 225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	39549		158196		158196	–	170852
				–		–		–	12656	
65 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	37928		151712		151712	–	163849
				–		–		–	12137	
66 225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	4	37928		151712		151712	–	163849
				–		–		–	12137	

67	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	4	76969		307876		307876	–	332506
					–		–		–	24630	
68	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	8	6266		50128		50128	–	54138
					–		–		–	4010	
69	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	7703		30812		30812	–	33277
					–		–		–	2465	
70	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	74,28	1185,84	28,63	88084	2127	56330	27818	125174
					398,87	3,82	29628	284	–	9272	

Итого по разделу 5 **1 625 564**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 170 963
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 128 961
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 51 970
- накладные расходы, тенге 218 909
- сметная прибыль (8 %), тенге 120 412

Раздел 6 Колодцы водопроводнае мокрые Ф1500 мм (5 шт)

80	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,36	36221,17	13211,84	302809	110451	69279	166408	506754
					14722,4	5383,92	123079	45010	–	37537	
81	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	25917		129585		129585	–	139952
					–		–		–	10367	
82	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	25406		127030		127030	–	137192
					–		–		–	10162	

83	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	5	25406		127030		127030	–	137192
					–		–		–	10162	
84	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	37770		188850		188850	–	203958
					–		–		–	15108	
85	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	5	6266		31330		31330	–	33836
					–		–		–	2506	
86	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	7703		38515		38515	–	41596
					–		–		–	3081	
87	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	5	11764		58820		58820	–	63526
					–		–		–	4706	
88	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	92,85	1185,84	28,63	110105	2658	70412	34773	156468
					398,87	3,82	37035	355	–	11590	
89	222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=5,000;	т	0,0854	1012960		86507		86507	–	93428
					–		–		–	6921	

Итого по разделу 6 **1 513 902**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 160 114
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 113 109
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 45 365
- накладные расходы, тенге 201 181
- сметная прибыль (8 %), тенге 112 140

Раздел 7 Трубопроводы водопровод В1

97	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 100 мм. Устройство НР=99 %	м3 основания	176,2	10720,34	217,87	1888924	38389	1586804	272757	2334615
					1496,77	66,86	263731	11781	–	172934	
98	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	1,264	816993,24	518346,28	1032679	655190	–	540511	1699045
					298646,96	133292,02	377490	168481	–	125855	
99	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х5,3 мм К=1.010:	м	1276,64	1369		1747720		1747720	–	1887538
					–		–		–	139818	
102	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,56	816993,24	518346,28	457516	290274	–	239467	752742
					298646,96	133292,02	167242	74644	–	55759	
103	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,0 мм К=1.010:	м	565,6	446		252258		252258	–	272439
					–		–		–	20181	
106	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,456	816993,24	518346,28	372549	236366	–	194994	612946
					298646,96	133292,02	136183	60781	–	45403	
107	241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,3 мм К=1.010:	м	460,56	162		74611		74611	–	80580
					–		–		–	5969	
110	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	31	2937,33	1864,4	91057	57796	–	49315	151602

				1072,93	533,94	33261	16552	–	11230	
111	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	13-	1064		13832		13832	–	14939
					–		–		–	1107	
112	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	8	3022		24176		24176	–	26110
					–		–		–	1934	
113	241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	10	3096		30960		30960	–	33437
					–		–		–	2477	
114	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР=99 %	шт.	4	1992,91	1265,92	7972	5064	–	4314	13269
					726,99	362,48	2908	1450	–	983	
115	241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1326		1326		1326	–	1432
					–		–		–	106	
116	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	1	2147		2147		2147	–	2319
					–		–		–	172	
117	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	2	1566		3132		3132	–	3383
					–		–		–	251	
118	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	22	1414		31108		31108	–	33597
					–		–		–	2489	

119	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	38	742		28196		28196	–	30452
					–		–		–	2256	
120	241-214-0203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	30	626		18780		18780	–	20282
					–		–		–	1502	
121	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	8	2807,46	128,9	22460	1031	2457	19235	45031
					2371,4	57,31	18971	458	–	3336	
122	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	8	37572		300576		300576	–	324622
					–		–		–	24046	
123	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	11	1695,42	42,97	18650	473	1780	16441	37898
					1490,6	19,1	16397	210	–	2807	
124	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	11	18557		204127		204127	–	220457
					–		–		–	16330	
127	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	16	2895		46320		46320	–	50026
					–		–		–	3706	

128	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм .	шт.	22	1484		32648		32648	–	35260
					–		–		–	2612	
129	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	60	1344		80640		80640	–	87091
					–		–		–	6451	
138	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	3	3121,59	85,94	9365	258	573	8563	19362
					2844,75	38,21	8534	115	–	1434	
139	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 50	шт.	3	88900		266700		266700	–	288036
					–		–		–	21336	
		Итого по разделу 7					9 078 510				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 024 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 284 841				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					334 472				
		- накладные расходы, тенге					1 345 597				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					672 484				

Раздел 9 Пожарный гидрант ПГ=1750 (2 шт.)

151	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР=99 %	шт.	2	3676,85	266,98	7354	534	998	5986	14407
					2911,11	111,9	5822	224	–	1067	
152	244-404-0106	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм	шт.	2	51761		103522		103522	–	111804
					–		–		–	8282	
153	241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм	шт.	2	187216		374432		374432	–	404387
					–		–		–	29955	

Итого по разделу 9	**530 598**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	534
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	224
- накладные расходы, тенге	5 986
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 304

Итого по смете №2-1-1	**31 830 231**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 543 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 574 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 640 216
- накладные расходы, тенге	6 606 468
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 357 796

Локальная смета № 2-2-1. Внутрипосилковые сети водоснабжения в с.Жароткель

Раздел 1 Земляные работы

1	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв (срезка растительного слоя толщ. 0,1м) НР=72 %**	**м3 грунта**	**1266**	54,16	54,16	68567	68567	–	13682	88829
					–	15,01	–	19003	–	6580	
2	**1147-0112-0101**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=88 %**	**м2**	**12662,65**	55,22	2,44	699232	30897	–	598832	1401909
					52,78	0,96	668335	12156	–	103845	
3	**1101-0104-0105**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в из резерва НР=72 %**	**м3 грунта**	**1266**	54,16	54,16	68567	68567	–	13682	88829
					–	15,01	–	19003	–	6580	

4	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	21280,8	264,37	264,37	5626005	5626005	–	974490	7128535
					–	63,6	–	1353459	–	528040	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	661,7	2853,33	–	1888048	–	–	1359395	3507238
					2853,33	–	1888048	–	–	259795	
6	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	661,7	307,49	307,49	203466	203466	–	35241	257804
					–	73,97	–	48946	–	19097	
7	412-102-0205	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,650;	т·км	1091,805	55		60049		–	–	64853
					–		–		–	4804	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	661,7	40,74	35,91	26958	23762	251	6885	36550
					4,45	10	2945	6617	–	2707	
9	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	15960,6	37,42	37,42	597246	597246	–	119168	773727
					–	10,37	–	165511	–	57313	
10	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	5320,2	1240,76	–	6601091	–	–	4752786	12262187
					1240,76	–	6601091	–	–	908310	

11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	15960,6	236,84	115,88	3780109	1849514	–	1966333	6206157
				120,96	50,15	1930594	800424	–	459715	
	Итого по разделу 1					31 816 618				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 091 013				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 468 024				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 425 119				
	- накладные расходы, тенге					9 840 494				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					2 356 786				
Раздел 2 Колодцы водопроводнае Ф1500 мм (19 шт)										
12 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонн ых и бетонных конструкций колодца	29,26	34348,08	13211,84	1005025	386578	187669	582428	1714449
				14722,4	5383,92	430777	157534	–	126996	
13 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	19	25917		492423		492423	–	531817
				–		–		–	39394	
14 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2	шт.	19	37770		717630		717630	–	775040
				–		–		–	57410	
15 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	38	6266		238108		238108	–	257157
				–		–		–	19049	
16 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	19	7703		146357		146357	–	158066
				–		–		–	11709	
17 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	19	25406		482714		482714	–	521331
				–		–		–	38617	
18 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	19	25406		482714		482714	–	521331
				–		–		–	38617	

19	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	335,4	1185,84	28,63	397731	9603	254347	125608	565206
					398,87	3,82	133781	1281	–	41867	
		Итого по разделу 2					**5 044 397**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					564 558				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					396 181				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					158 815				
		- накладные расходы, тенге					708 036				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					373 659				
	Раздел 3 Колодцы водопроводные Ф2000 мм (3 шт)										
30	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,96	34348,08	13211,84	273411	105166	51054	158446	466405
					14722,4	5383,92	117190	42856	–	34548	
31	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	39549		118647		118647	–	128139
					–		–		–	9492	
32	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	3	37928		113784		113784	–	122887
					–		–		–	9103	
33	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а	шт.	3	37928		113784		113784	–	122887
					–		–		–	9103	
34	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	3	76969		230907		230907	–	249380
					–		–		–	18473	
35	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	6266		37596		37596	–	40604
					–		–		–	3008	

36	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7703		23109		23109	–	24958
					–		–		–	1849	
37	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	60,7	1185,84	28,63	71980	1738	46031	22732	102289
					398,87	3,82	24211	232	–	7577	

Итого по разделу 3 **1 257 549**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 141 401
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 106 904
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 43 088
- накладные расходы, тенге 181 178
- сметная прибыль (8 %), тенге 93 153

Раздел 4 Колодцы водопроводные прямоугольные КП1 2500*2000 мм (1шт)

47	1122-1301-0303	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	8,08	69999,51	4139,24	565596	33445	410382	136753	758537
					15070,41	2025,36	121769	16365	–	56188	
48	261-101-0382	Плиты днищ П5 для сооружений водопровода, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,9	83788		75409		75409	–	81442
					–		–		–	6033	
49	261-101-0382	Плиты перекрытий колодцев П21 из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92	м3	0,82	83788		68706		68706	–	74202
					–		–		–	5496	
50	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7703		15406		15406	–	16638

				–		–		–	1232	
51	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	6266		25064		25064	–	27069
					–		–		–	2005	
52	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	58,93	1185,84	28,63	69882	1687	44689	22069	99307
					398,87	3,82	23505	225	–	7356	
		Итого по разделу 4					**1 057 195**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					145 274				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					35 132				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 590				
		- накладные расходы, тенге					158 822				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					78 310				
	Раздел 5 Колодцы водопроводные распределительные Ф1500 мм (31 шт)										
61	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	47,74	34348,08	13211,84	1639777	630733	306197	950276	2797257
					14722,4	5383,92	702847	257028	–	207204	
62	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	31	25917		803427		803427	–	867701
					–		–		–	64274	
63	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП15-2	шт.	31	37770		1170870		1170870	–	1264540
					–		–		–	93670	
64	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	62	6266		388492		388492	–	419571
					–		–		–	31079	
65	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	31	7703		238793		238793	–	257896

				–		–		–	19103	
66	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	31	25406		787586		787586	–	850593
					–		–		–	63007	
67	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9б	шт.	31	25406		787586		787586	–	850593
					–		–		–	63007	
68	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	575,67	1185,84	28,63	682653	16481	436554	215589	970101
					398,87	3,82	229617	2199	–	71859	

Итого по разделу 5 **8 278 252**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 932 464
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 647 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 259 227
- накладные расходы, тенге 1 165 865
- сметная прибыль (8 %), тенге 613 203

Раздел 6 Колодцы водопроводные мокрые Ф1500 мм (7 шт)

78	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	12,96	34348,08	13211,84	445151	171225	83123	257972	759373
					14722,4	5383,92	190802	69776	–	56250	
79	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	25917		181419		181419	–	195933
					–		–		–	14514	
80	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1	шт.	7	24378		170646		170646	–	184298
					–		–		–	13652	
81	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	14	6266		87724		87724	–	94742

82	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	7703		53921		53921	–	58235
					–		–		–	4314	
83	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	14	18965		265510		265510	–	286751
					–		–		–	21241	
84	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	7	25406		177842		177842	–	192069
					–		–		–	14227	
85	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	130	1185,84	28,63	154159	3722	98584	48686	219073
					398,87	3,82	51853	497	–	16228	
86	222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=7,000;	т	0,11956	1012960		121109		121109	–	130798
					–		–		–	9689	
87	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	7	9792		68544		68544	–	74028
					–		–		–	5484	
88	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	3,3	514,44	–	1698	–	–	1172	3100
					514,44	–	1698	–	–	230	
89	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	3,3	118,51	12,6	391	42	–	242	684
					105,91	–	350	–	–	51	

90	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	3,3	111,38	3,06	368	10	158	139	548
					60,57	0,36	200	1	–	41	
91	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	6,6	93,51	2,19	617	14	369	163	842
					35,39	0,36	234	2	–	62	
92	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	3,71	11658,58	1496,14	43253	5551	33456	5963	53153
					1144,59	583,83	4246	2166	–	3937	
93	1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	4,62	41286,83	1788,18	190745	8261	175316	8158	214815
					1551,52	388,94	7168	1797	–	15912	

Итого по разделу 6 **2 468 442**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 256 551
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 188 825
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 74 239
- накладные расходы, тенге 322 495
- сметная прибыль (8 %), тенге 182 850

Раздел 7 Трубопроводы водопровод В1

94	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 100 мм. Устройство НР=99 %	м3 основания	417,8	10720,34	217,87	4478958	91026	3762581	646752	5535767
					1496,77	66,86	625351	27934	–	410057	
95	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	2,983	816993,24	518346,28	2437091	1546227	–	1275589	4009694
					298646,96	133292,02	890864	397610	–	297014	

96	241-201-0812	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ.18599-2001 размерами 110x5,3 мм К=1.010:	м	3012,83	1369		4124564		4124564	–	4454529
					–		–		–	329965	
99	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,704	816993,24	518346,28	575163	364916	–	301044	946304
					298646,96	133292,02	210247	93838	–	70097	
100	241-201-0809	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,0 мм К=1.010:	м	711,04	446		317124		317124	–	342494
					–		–		–	25370	
103	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею НР=99 %	км трубопровода	0,558	816993,24	518346,28	455882	289237	–	238612	750054
					298646,96	133292,02	166645	74377	–	55560	
104	241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32x2,3 мм К=1.010:	м	533,925	162		86496		86496	–	93416
					–		–		–	6920	
107	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	62	2937,33	1864,4	182114	115593	–	98630	303204
					1072,93	533,94	66522	33104	–	22460	
108	241-209-0106	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	15	1064		15960		15960	–	17237
					–		–		–	1277	
109	241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	12	3022		36264		36264	–	39165
					–		–		–	2901	

110	241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	35	3096		108360		108360	–	117029
					–		–		–	8669	
111	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,переходы. Установка НР=99 %	шт.	15	1992,91	1265,92	29894	18989	–	16179	49759
					726,99	362,48	10905	5437	–	3686	
112	241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	9	2147		19323		19323	–	20869
					–		–		–	1546	
113	241-210-0122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63 мм	шт.	6	1566		9396		9396	–	10148
					–		–		–	752	
114	241-213-0206	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	523		1046		1046	–	1130
					–		–		–	84	
115	241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	54	1414		76356		76356	–	82464
					–		–		–	6108	
116	241-214-0206	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	70	742		51940		51940	–	56095
					–		–		–	4155	
117	241-214-0203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	47	626		29422		29422	–	31776
					–		–		–	2354	

118	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	16	2807,46	128,9	44919	2062	4915	38470	90060
					2371,4	57,31	37942	917	–	6671	
119	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	16	37572		601152		601152	–	649244
					–		–		–	48092	
120	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	14	1695,42	42,97	23736	602	2266	20924	48233
					1490,6	19,1	20868	267	–	3573	
121	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	14	18557		259798		259798	–	280582
					–		–		–	20784	
124	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	54	2895		156330		156330	–	168836
					–		–		–	12506	
125	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	70	1484		103880		103880	–	112190
					–		–		–	8310	
126	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	47	1344		63168		63168	–	68221
					–		–		–	5053	

132	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	90	2868,09	122,6	258128	11034	27330	216962	513097
					2441,82	18,07	219764	1626	–	38007	
133	242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	45	3043		136935		136935	–	147890
					–		–		–	10955	
134	242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100 °С, PN 10, марки 11ч38п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	45	1998		89910		89910	–	97103
					–		–		–	7193	
135	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	7	3121,59	85,94	21851	602	1336	19978	45175
					2844,75	38,21	19913	267	–	3346	
136	242-402-0101	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80 °С, PN 10/16 DN 50	шт.	7	88900		622300		622300	–	672084
					–		–		–	49784	
137	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	14	1484		20776		20776	–	22438
					–		–		–	1662	
138	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	7	18557		129899		129899	–	140291
					–		–		–	10392	

139	241-214-0205	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм**	**шт.**	**14**	761		10654		10654	–	11506
					–		–		–	852	
		Итого по разделу 7					**19 928 084**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 269 021				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 440 288				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					635 377				
		- накладные расходы, тенге					2 873 140				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 476 155				
	Раздел 8 Пожарный гидрант ПГ=1750 (11 шт)										
143	1122-1001-0103	**Гидранты пожарные. Установка НР=99 %**	**шт.**	**11**	3676,85	266,98	40445	2937	5486	32920	79234
					2911,11	111,9	32022	1231	–	5869	
144	244-404-0106	**Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1750 мм**	**шт.**	**11**	51761		569371		569371	–	614921
					–		–		–	45550	
145	241-515-0203	**Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 150 мм**	**шт.**	**11**	187216		2059376		2059376	–	2224126
					–		–		–	164750	
		Итого по разделу 8					**2 918 281**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					32 022				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 937				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 231				
		- накладные расходы, тенге					32 920				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					216 169				
		Итого по смете №2-2-1					**72 768 818**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					15 432 304				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 285 505				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 613 686				
		- накладные расходы, тенге					15 282 950				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					5 390 285				

Локальная смета № 2-3-1. Подводящие сети водоснабжения в с.Жароткель

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв (срезка растительного слоя толщ. 0,1м) НР=72 %	м3 грунта	233,1	54,16	54,16	12625	12625	–	2519	16356
					–	15,01	–	3499	–	1212	
2	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР=88 %	м2	2331	55,22	2,44	128718	5688	–	110236	258070
					52,78	0,96	123030	2238	–	19116	
3	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в из резерва НР=72 %	м3 грунта	233,1	54,16	54,16	12625	12625	–	2519	16356
					–	15,01	–	3499	–	1212	
4	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	8821	264,37	264,37	2332008	2332008	–	403932	2954815
					–	63,6	–	561016	–	218875	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	264,6	2853,33	–	754991	–	–	543594	1402472
					2853,33	–	754991	–	–	103887	
6	1101-0102-0386	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72 %	м3 грунта	411	307,49	307,49	126378	126378	–	21889	160128
					–	73,97	–	30402	–	11861	

7	412-102-0205	Перевозка лишнего грунта самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км К=1,650·	т·км	678,15	55		37298		–	–	40282
					–		–		–	2984	
8	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР=72 %	м3 грунта	411	40,74	35,91	16744	14759	156	4276	22702
					4,45	10	1829	4110	–	1682	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 100 мм. Устройство НР=99 %	м3 основания	171	10720,34	217,87	1833178	37256	1539975	264707	2265716
					1496,77	66,86	255948	11433	–	167831	
10	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	6615,8	37,42	37,42	247563	247563	–	49396	320716
					–	10,37	–	68606	–	23757	
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	2205,2	1240,76	–	2736124	–	–	1970009	5082624
					1240,76	–	2736124	–	–	376491	
12	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	6615,8	236,84	115,88	1566886	766639	–	815061	2572503
					120,96	50,15	800247	331782	–	190556	

Итого по разделу 1 **15 112 740**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 672 169
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 555 541
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 016 585
- накладные расходы, тенге 4 188 138
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 119 464

Раздел 2 Колодцы водоправодные мокрые Ф1500 мм (6 шт)

13 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,68	34348,08	13211,84	366837	141102	68500	212588	625779
				14722,4	5383,92	157235	57500	–	46354	
14 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	25917		155502		155502	–	167942
				–		–		–	12440	
15 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	12	18965		227580		227580	–	245786
				–		–		–	18206	
16 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	6	25406		152436		152436	–	164631
				–		–		–	12195	
17 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	37770		226620		226620	–	244750
				–		–		–	18130	
18 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	7703		46218		46218	–	49915
				–		–		–	3697	
19 225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	12	6266		75192		75192	–	81207
				–		–		–	6015	
20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2 поверхности	34,51	1185,84	28,63	40923	988	26170	12924	58155
				398,87	3,82	13765	132	–	4308	

Итого по разделу 2 **1 638 165**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 171 000
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 142 090
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 57 632
- накладные расходы, тенге 225 512

	- сметная прибыль (8 %), тенге					121 345				
	Раздел 3 Колодцы водоправодные Ф2000 мм (4 шт)									
30	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**8,36**	34348,08	13211,84	287150	110451	53620	166408	489843
					14722,4	5383,92	123079	45010	–	36285	
31	**225-101-0603**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**4**	39549		158196		158196	–	170852
					–		–		–	12656	
32	**225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**4**	37928		151712		151712	–	163849
					–		–		–	12137	
33	**225-101-0111**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9а**	**шт.**	**4**	37928		151712		151712	–	163849
					–		–		–	12137	
34	**225-101-0614**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2**	**шт.**	**2**	76969		153938		153938	–	166253
					–		–		–	12315	
35	**225-101-0613**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 2ПП20-1**	**шт.**	**2**	43539		87078		87078	–	94044
					–		–		–	6966	
36	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**8**	6266		50128		50128	–	54138
					–		–		–	4010	
37	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**4**	7703		30812		30812	–	33277
					–		–		–	2465	
38	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**23**	1185,84	28,63	27274	658	17442	8614	38759
					398,87	3,82	9174	88	–	2871	

		Итого по разделу 3				**1 374 864**				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				132 253				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				111 109				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				45 098				
		- накладные расходы, тенге				175 022				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				101 842				
	Раздел 4 Колодцы водопроводные прямоугольные бетонные КП1-КП5 2500*2000 мм (5 шт)									
48	**1122-1301-0303**	**Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР=99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**40,4**	69999,51	4139,24	2827980	167225	2051910	683763	3792682
					15070,41	2025,36	608845	81825	–	280939	
49	**261-101-0382**	**Плиты днищ П5 для сооружений водопровода, колодцев из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92**	**м3**	**5,4**	83788		452455		452455	–	488651
					–		–		–	36196	
50	**261-101-0382**	**Плиты перекрытий колодцев П21 из тяжелого бетона класса В22,5, СТ РК 937-92**	**м3**	**4,4**	83788		368667		368667	–	398160
					–		–		–	29493	
51	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**10**	7703		77030		77030	–	83192
					–		–		–	6162	
52	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**шт.**	**20**	6266		125320		125320	–	135346
					–		–		–	10026	
53	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**294,65**	1185,84	28,63	349408	8436	223445	110347	496535
					398,87	3,82	117527	1126	–	36780	

	Итого по разделу 4					**5 394 566**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					726 372				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					175 661				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					82 951				
	- накладные расходы, тенге					794 110				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					399 596				
Раздел 5 Тубопроводы водопровод В1										
62 1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР=99 %**	**км трубопровода**	**3,452**	816993,24	518346,28	2820261	1789331	–	1476142	4640115
				298646,96	133292,02	1030929	460124	–	343712	
63 241-201-0812	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x5,3 мм К=1.010:**	**м**	**3486,52**	1369		4773046		4773046	–	5154890
				–		–		–	381844	
66 1122-0501-0401	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею НР=99 %**	**км трубопровода**	**0,025**	816993,24	518346,28	20425	12959	–	10690	33604
				298646,96	133292,02	7466	3332	–	2489	
67 241-201-0809	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x3,0 мм К=1.010:**	**м**	**25,25**	446		11262		11262	–	12163
				–		–		–	901	
71 1122-0901-0103	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР=99 %**	**задвижка или клапан**	**18**	2807,46	128,9	50534	2320	5529	43280	101319
				2371,4	57,31	42685	1032	–	7505	

72	242-101-0603	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	18	37572		676296		676296	–	730400
					–		–		–	54104	
73	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	12	1695,42	42,97	20345	516	1942	17935	41342
					1490,6	19,1	17887	229	–	3062	
74	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	12	18557		222684		222684	–	240499
					–		–		–	17815	
75	1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка НР=99 %	шт.	4	3121,59	85,94	12486	344	764	11417	25815
					2844,75	38,21	11379	153	–	1912	
76	261-301-0254	Вантуз д.50 мм К=4,000;	т	0,112	449705		50367		50367	–	54396
					–		–		–	4029	
77	241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм К=4,000;	шт.	8	1484		11872		11872	–	12822
					–		–		–	950	
78	241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм К=4,000:	шт.	8	761		6088		6088	–	6575
					–		–		–	487	

79 242-101-0601	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**							
	К=4.000·	**шт.**	4	18557	74228	74228	–	80166
				–	–	–	5938	
	Итого по разделу 5				**11 134 106**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 110 346			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 805 470			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				464 870			
	- накладные расходы, тенге				1 559 464			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				824 748			
Раздел 6 Установка стального футляра д.377 мм методом ГНБ								
91 241-102-0247	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм**							
	К=1.004·	**м**	**305,216**	39495	12054506	12054506	–	13018866
				–	–	–	964360	
	Итого по разделу 6				**13 018 866**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				–			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				–			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				–			
	- накладные расходы, тенге				–			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				964 360			
	Итого по смете №2-3-1				**47 673 307**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 754 873			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				11 019 456			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 648 539			
	- накладные расходы, тенге				9 827 288			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				5 014 887			
	Итого по объекту:				**152 272 356**			
	Временные здания и сооружения 1,3%				1 979 541			
	ИТОГО				154 251 896			

Производство работ в зимнее время 0,67%	1 033 488
ИТОГО	155 285 384
Непредвиденные работы и затраты 2%	3 105 708
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	158 391 092
ИТОГО в текущих ценах 2022г. - 60% К=1,000	95 034 655
ИТОГО в текущих ценах 2023г. - 40% К=1,007	63 799 932
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	150 892 857
НДС 12%	18 107 143
Всего по объекту:	**169 000 000**

Заказчик
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Технический надзор
ТОО "ALKHARU GROUP"

Авторский надзор
ТОО "Актам-Инжиниринг"

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"