Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№76	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	238 510 650			212 955 938			25 554 713	238 510 650
в т.ч. за сентябрь 2023г.		69 510 650		62 063 080			7 447 570	69 510 650
Удержание аванса 30%	71 553 195	20 853 195		18 618 924			2 234 271	20 853 195
в т.ч. За сентябрь 2023г.		48 657 455		43 444 156			5 213 299	48 657 455

Итого к оплате за сентябрь 2023г: 69 510 650 (Шестьдесят девять миллионов пятьсот десять тысяч шестьсот пятьдесят) тенге

Заказчик
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Рахметов Т.Б.

Технический надзор
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Акмурзин Б.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Договор №80 от 11.07.2023г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-1. Внутрипоселковые сети водоснабжения в с.Карабутак

Раздел 2 Колодцы водопроводные Ф1500 мм (3 шт)

20	1108-0201-0101	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,08	56220,72	4402,41	4498	352	3408	762	5681
					9215,79	1023,93	737	82	–	421	
21	222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=3,000:	т	0,05124	1012960		51904		51904	–	56056
					–		–		–	4152	
22	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	3	9792		29376		29376	–	31726
					–		–		–	2350	
23	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	1,4	514,44	–	720	–	–	497	1314
					514,44	–	720	–	–	97	
24	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	1,4	118,51	12,6	166	18	–	102	289
					105,91	–	148	–	–	21	

25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,4	111,38	3,06	156	4	67	59	232
				60,57	0,36	85	1	–	17	
26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,8	93,51	2,19	262	6	157	69	357
				35,39	0,36	99	1	–	26	
27 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,59	11658,58	1496,14	18537	2379	14338	2556	22780
				1144,59	583,83	1820	928	–	1687	
28 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	1,98	41286,83	1788,18	81748	3541	75135	3496	92064
				1551,52	388,94	3072	770	–	6820	
	Итого по разделу 2					**210 499**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 681				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 300				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 782				
	- накладные расходы, тенге					7 541				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 591				
Раздел 3 Колодцы водопроводные Ф2000 мм (4 шт)										
37 1108-0201-0101	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,08	56220,72	4402,41	4498	352	3408	762	5681
				9215,79	1023,93	737	82	–	421	
38 222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=4.000:	т	0,06832	1012960		69205		69205	–	74741
				–		–		–	5536	
39 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	4	9792		39168		39168	–	42301

				–		–		–	3133	
40 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	1,88	514,44	–	967	–	–	667	1765
				514,44	–	967	–	–	131	
41 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	1,88	118,51	12,6	223	24	–	137	389
				105,91	–	199	–	–	29	
42 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,88	111,38	3,06	209	6	90	79	311
				60,57	0,36	114	1	–	23	
43 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	3,76	93,51	2,19	352	8	210	92	479
				35,39	0,36	133	1	–	35	
44 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,12	11658,58	1496,14	24716	3172	19118	3408	30374
				1144,59	583,83	2427	1238	–	2250	
45 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	2,64	41286,83	1788,18	108997	4721	100180	4662	122752
				1551,52	388,94	4096	1027	–	9093	

Итого по разделу 3	**278 793**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 349
- накладные расходы, тенге	9 807
- сметная прибыль (8 %), тенге	20 651

Раздел 4 Колодцы водопроводные распределительные Ф1500 мм (13 шт)

54	1108-0201-0101	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,48	56220,72	4402,41	26986	2113	20449	4571	34082
					9215,79	1023,93	4424	491	–	2525	
55	222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=13,000;	т	0,22204	1012960		224918		224918	–	242911
					–		–		–	17993	
56	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	13	9792		127296		127296	–	137480
					–		–		–	10184	
57	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	6,1	514,44	–	3138	–	–	2165	5727
					514,44	–	3138	–	–	424	
58	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	6,1	118,51	12,6	723	77	–	446	1263
					105,91	–	646	–	–	94	
59	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	6,1	111,38	3,06	679	19	291	256	1010
					60,57	0,36	369	2	–	75	
60	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	12,2	93,51	2,19	1141	27	682	301	1557
					35,39	0,36	432	4	–	115	
61	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	6,89	11658,58	1496,14	80328	10308	62133	11075	98715
					1144,59	583,83	7886	4023	–	7312	
62	1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	8,59	41286,83	1788,18	354654	15360	325966	15169	399409

				1551,52	388,94	13328	3341	–	29586	
	Итого по разделу 4					**922 154**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 223				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					27 904				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 861				
	- накладные расходы, тенге					33 983				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					68 308				
	Раздел 5 Колодцы водопроводные распределительные Ф2000 мм (4 шт)									
71	1108-0201-0101	**Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:**	**м3 кладки**	**0,08**	56220,72	4402,41	4498	352	3408	762	5681
					9215,79	1023,93	737	82	–	421	
72	222-504-0101	**Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=4,000:**	**т**	**0,06832**	1012960		69205		69205	–	74741
					–		–		–	5536	
73	244-201-0304	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С**	**комплект**	**4**	9792		39168		39168	–	42301
					–		–		–	3133	
74	1113-0601-0207	**Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %**	**м2**	**1,88**	514,44	–	967	–	–	667	1765
					514,44	–	967	–	–	131	
75	1113-0601-0209	**Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %**	**м2**	**1,88**	118,51	12,6	223	24	–	137	389
					105,91	–	199	–	–	29	
76	1113-0301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %**	**м2**	**1,88**	111,38	3,06	209	6	90	79	311
					60,57	0,36	114	1	–	23	

77 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	3,76	93,51	2,19	352	8	210	92	479
				35,39	0,36	133	1	–	35	
78 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,12	11658,58	1496,14	24716	3172	19118	3408	30374
				1144,59	583,83	2427	1238	–	2250	
79 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	2,64	41286,83	1788,18	108997	4721	100180	4662	122752
				1551,52	388,94	4096	1027	–	9093	

Итого по разделу 5 **278 793**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 8 673
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 8 283
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 349
- накладные расходы, тенге 9 807
- сметная прибыль (8 %), тенге 20 651

Раздел 6 Колодцы водопроводнае мокрые Ф1500 мм (5 шт)

90 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	5	9792		48960		48960	–	52877
				–		–		–	3917	
91 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	2,34	514,44	–	1204	–	–	831	2198
				514,44	–	1204	–	–	163	
92 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	2,34	118,51	12,6	277	29	–	171	484
				105,91	–	248	–	–	36	

93 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,34	111,38	3,06	261	7	112	99	389
				60,57	0,36	142	1	–	29	
94 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	4,68	93,51	2,19	438	10	262	116	598
				35,39	0,36	166	2	–	44	
95 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,65	11658,58	1496,14	30895	3965	23897	4259	37966
				1144,59	583,83	3033	1547	–	2812	
96 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	3,3	41286,83	1788,18	136247	5901	125226	5828	153441
				1551,52	388,94	5120	1284	–	11366	
	Итого по разделу 6					**247 953**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 913				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 912				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 834				
	- накладные расходы, тенге					11 304				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 367				
Раздел 7 Трубопроводы водопровод В1										
100 1116-1101-0102	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	1264	116,59	1,51	147370	1909	556	142007	312527
				114,64	–	144905	–	–	23150	
101 1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	1,264	40761,31	–	51522	–	9874	41233	100175
				32949,91	–	41649	–	–	7420	

104 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	560	116,59	1,51	65290	846	246	62914	138460
				114,64	–	64198	–	–	10256	
105 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,56	34916,61	–	19553	–	1101	18267	40846
				32949,91	–	18452	–	–	3026	
108 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	456	116,59	1,51	53165	689	201	51230	112747
				114,64	–	52276	–	–	8352	
109 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,456	34916,61	–	15922	–	897	14875	33261
				32949,91	–	15025	–	–	2464	
125 1122-0901-0101	Вентили обратные чугунные диаметром 32 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	30	1695,42	42,97	50863	1289	4856	44838	103357
				1490,6	19,1	44718	573	–	7656	
126 242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9р2ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	30	4919		147570		147570	–	159376
				–		–		–	11806	
130 1116-0401-0202	Коллектор стальной диаметром 57х3 мм, L=500 мм. Установка НР=98 %	м трубопровода	10,5	1122,8	65,58	11789	689	401	10689	24276
				1019,04	19,7	10700	207	–	1798	

131 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	10,5	1810		19005		19005	–	20525
				–		–		–	1520	
132 241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	430		860		860	–	929
				–		–		–	69	
133 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	30	777,79	40,65	23334	1220	585	21630	48561
				717,64	18,07	21529	542	–	3597	
134 244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15. Qn 1.5 м3/ч. Tmax 30 °С	шт.	30	25295		758850		758850	–	819558
				–		–		–	60708	
135 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=98 %	шт.	60	2868,09	122,6	172085	7356	18220	144641	342064
				2441,82	18,07	146509	1084	–	25338	
136 242-304-0601	Клапан обратный чугунный муфтовый для воды, Т до +225 °С, PN 16, марки16кч11р (п) ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	30	3043		91290		91290	–	98593
				–		–		–	7303	
137 242-201-0201	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100 °С, PN 10, марки 11ч38п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	1998		59940		59940	–	64735
				–		–		–	4795	
140 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	6	1484		8904		8904	–	9616

				–		–		–	712	
141	242-101-0601	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75 °С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	18557		55671		55671	–	60125
					–		–		–	4454	
142	241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	6	761		4566		4566	–	4931
					–		–		–	365	
143	242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	3	30110		90330		90330	–	97556
					–		–		–	7226	
144	241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	3	2775		8325		8325	–	8991
					–		–		–	666	
145	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99 %	км трубопровода	1,824	45298,06	12894,73	82624	23520	43221	25265	116520
					8707,35	5284	15882	9638	–	8631	

Итого по разделу 7	**2 717 729**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	575 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	37 518
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 044
- накладные расходы, тенге	577 589
- сметная прибыль (8 %), тенге	201 312

Раздел 8 Установка стального футляра Ф377 мм методом ГНБ

146	1122-1401-1202	Футляр из стальных труб диаметром 377 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп. НР=99 %	м	48	35272,45	15368,25	1693078	737676	832182	247786	2096133
					2567,08	2647,27	123220	127069	–	155269	
147	241-102-0247	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х8,0 мм К=1,004·	м	48,192	39495		1903343		1903343	–	2055610
					–		–		–	152267	
148	1122-0601-1009	Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %	км трубопровода	0,048	6830917,95	1404748,52	327884	67428	252003	29744	386238
					176103,72	449809,89	8453	21591	–	28610	
149	1122-1401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %	м трубы, уложенной в футляре	48	1862,28	11,64	89389	559	11440	76771	179453
					1612,3	3,25	77390	156	–	13293	
150	1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,471; ктрм1=0,471; кзпр1=0,471; кэкс1=0,471; кзпм1=0,471; кмат1=0,471·	футляр	2	20358,96	2552,18	40718	5104	22631	12942	57953
					6491,45	44,99	12983	90	–	4293	
		Итого по разделу 8					4 775 387				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	222 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	810 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	148 906
- накладные расходы, тенге	367 243
- сметная прибыль (8 %), тенге	353 732
Итого по смете №2-1-1	**9 431 308**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	862 052
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	908 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	178 125
- накладные расходы, тенге	1 017 274
- сметная прибыль (8 %), тенге	698 612

Локальная смета № 2-2-1. Внутрипосилковые сети водоснабжения в с.Жароткель

Раздел 2 Колодцы водопроводные Ф1500 мм (19 шт)

20 1108-0201-0101	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,54	56220,72	4402,41	30359	2377	23005	5143	38342
				9215,79	1023,93	4977	553	–	2840	
21 222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=19,000:	т	0,32452	1012960		328726		328726	–	355024
				–		–		–	26298	
22 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	5	9792		48960		48960	–	52877
				–		–		–	3917	
23 244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	14	12579		176106		176106	–	190194
				–		–		–	14088	
24 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	8,98	514,44	–	4620	–	–	3188	8433
				514,44	–	4620	–	–	625	
25 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	8,98	118,51	12,6	1064	113	–	656	1858

				105,91	–	951	–	–	138	
26 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	8,98	111,38	3,06	1000	27	429	377	1487
				60,57	0,36	544	3	–	110	
27 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	23,4	93,51	2,19	2188	51	1309	577	2986
				35,39	0,36	828	8	–	221	
28 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	10,07	11658,58	1496,14	117402	15066	90810	16187	144276
				1144,59	583,83	11526	5879	–	10687	
29 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	12,54	41286,83	1788,18	517737	22424	475857	22143	583070
				1551,52	388,94	19456	4877	–	43190	
	Итого по разделу 2					1 378 547				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					42 902				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					40 058				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 320				
	- накладные расходы, тенге					48 271				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					102 114				
Раздел 3 Колодцы водопроводные Ф2000 мм (3 шт)										
38 1108-0201-0101	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,12	56220,72	4402,41	6746	528	5112	1143	8520
				9215,79	1023,93	1106	123	–	631	
39 222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=3,000:	т	0,05124	1012960		51904		51904	–	56056
				–		–		–	4152	

40	244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	3	12579		37737		37737	–	40756
					–		–		–	3019	
41	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	1,4	514,44	–	720	–	–	497	1314
					514,44	–	720	–	–	97	
42	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	1,4	118,51	12,6	166	18	–	102	289
					105,91	–	148	–	–	21	
43	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,4	111,38	3,06	156	4	67	59	232
					60,57	0,36	85	1	–	17	
44	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	2,8	93,51	2,19	262	6	157	69	357
					35,39	0,36	99	1	–	26	
45	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,59	11658,58	1496,14	18537	2379	14338	2556	22780
					1144,59	583,83	1820	928	–	1687	
46	1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	1,59	41286,83	1788,18	65646	2843	60336	2807	73929
					1551,52	388,94	2467	618	–	5476	
		Итого по разделу 3					**204 233**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 445				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 778				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 671				
		- накладные расходы, тенге					7 233				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					15 126				
Раздел 4 Колодцы водопроводные прямоугольные КП1 2500*2000 мм (1шт)										
53 222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=2,000;	т	0,03416	1012960		34603		34603	–	37371
				–		–		–	2768	
54 244-201-0303	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Т	комплект	2	12579		25158		25158	–	27171
				–		–		–	2013	
55 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	0,9	514,44	–	463	–	–	319	845
				514,44	–	463	–	–	63	
56 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	0,9	118,51	12,6	107	11	–	66	187
				105,91	–	95	–	–	14	
57 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	0,9	111,38	3,06	100	3	43	38	149
				60,57	0,36	55	–	–	11	
58 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	1,8	93,51	2,19	168	4	101	45	230
				35,39	0,36	64	1	–	17	
59 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,53	11658,58	1496,14	6179	793	4779	852	7593
				1144,59	583,83	607	309	–	562	
60 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	0,66	41286,83	1788,18	27249	1180	25045	1166	30688

				1551,52	388,94	1024	257	–	2273	
	Итого по разделу 4					104 234				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 308				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 991				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					567				
	- накладные расходы, тенге					2 486				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 721				
	Раздел 5 Колодцы водопроводные распределительные Ф1500 мм (31 шт)									
69 1108-0201-0101	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,7	56220,72	4402,41	39355	3082	29822	6666	49703
				9215,79	1023,93	6451	717	–	3682	
70 222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=31.000;	т	0,52948	1012960		536342		536342	–	579249
				–		–		–	42907	
71 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	31	9792		303552		303552	–	327836
				–		–		–	24284	
72 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	14,4	514,44	–	7408	–	–	5112	13522
				514,44	–	7408	–	–	1002	
73 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	14,4	118,51	12,6	1707	181	–	1052	2980
				105,91	–	1525	–	–	221	
74 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	14,4	111,38	3,06	1604	44	688	605	2386
				60,57	0,36	872	5	–	177	

75 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	28,8	93,51	2,19	2693	63	1611	710	3675
				35,39	0,36	1019	10	–	272	
76 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	16,43	11658,58	1496,14	191550	24582	148163	26410	235397
				1144,59	583,83	18806	9592	–	17437	
77 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	20,46	41286,83	1788,18	844729	36586	776398	36129	951327
				1551,52	388,94	31744	7958	–	70469	
	Итого по разделу 5					2 166 075				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					67 825				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					64 538				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 282				
	- накладные расходы, тенге					76 684				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					160 451				
Раздел 7 Трубопроводы водопровод В1										
97 1116-1101-0102	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	2983	116,59	1,51	347788	4504	1313	335132	737554
				114,64	–	341971	–	–	54634	
98 1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	2,983	40761,31	–	121591	–	23301	97307	236410
				32949,91	–	98290	–	–	17512	
101 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	704	116,59	1,51	82079	1063	310	79093	174066
				114,64	–	80707	–	–	12894	

102 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,74	34916,61	–	25838	–	1455	24139	53975
				32949,91	–	24383	–	–	3998	
104 241-201-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,3 мм К=1.010:	м	29,655	162		4804		4804	–	5188
				–		–		–	384	
105 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	558	116,59	1,51	65057	843	246	62690	137967
				114,64	–	63969	–	–	10220	
106 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 32 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,558	34916,61	–	19483	–	1097	18202	40700
				32949,91	–	18386	–	–	3015	
122 1122-0901-0101	Вентили обратные чугунные диаметром 32 мм. Установка НР=99 %	задвижка или клапан	45	1695,42	42,97	76294	1934	7283	67258	155036
				1490,6	19,1	67077	860	–	11484	
123 242-301-0302	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50 °С, PN 16, марки 15ч9р2 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	45	4919		221355		221355	–	239063
				–		–		–	17708	
127 1116-0401-0202	Коллектор стальной диаметром 57х3 мм, L=500 мм. Установка НР=98 %	м трубопровода	21	1122,8	65,58	23579	1377	802	21378	48554
				1019,04	19,7	21400	414	–	3597	

128 241-102-0137	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м	21	1810		38010		38010	–	41051
				–		–		–	3041	
129 241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3.0 мм	шт.	84	430		36120		36120	–	39010
				–		–		–	2890	
130 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=98 %	счетчик (водомер)	45	777,79	40,65	35001	1829	878	32445	72842
				717,64	18,07	32294	813	–	5396	
131 244-301-0401	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30 °С	шт.	45	25295		1138275		1138275	–	1229337
				–		–		–	91062	
140 242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	шт.	7	30110		210770		210770	–	227632
				–		–		–	16862	
141 241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х50х110 мм	шт.	7	2775		19425		19425	–	20979
				–		–		–	1554	
142 1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99 %	км трубопровода	3,687	45298,06	12894,73	167014	47543	87367	51070	235531
				8707,35	5284	32104	19482	–	17447	
	Итого по разделу 7					3 694 895				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					780 581				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	59 093
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 569
- накладные расходы, тенге	788 714
- сметная прибыль (8 %), тенге	273 698
Итого по смете №2-2-1	**7 547 984**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	900 061
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	171 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 409
- накладные расходы, тенге	923 388
- сметная прибыль (8 %), тенге	559 110

Локальная смета № 2-3-1. Подводящие сети водоснабжения в с.Жароткель

Раздел 2 Колодцы водоправодные мокрые Ф1500 мм (6 шт)

21 1108-0201-0101	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,21	47822,09	4402,41	10043	925	7183	2000	13006
				9215,79	1023,93	1935	215	–	963	
22 222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=6,000:	т	0,10248	1012960		103808		103808	–	112113
				–		–		–	8305	
23 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	6	9792		58752		58752	–	63452
				–		–		–	4700	
24 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	2,81	514,44	–	1446	–	–	998	2640
				514,44	–	1446	–	–	196	
25 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	2,81	118,51	12,6	333	35	–	206	582
				105,91	–	298	–	–	43	
26 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	2,81	111,38	3,06	313	9	134	118	465

				60,57	0,36	170	1	–	34	
27 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	5,62	93,51	2,19	526	12	314	139	718
				35,39	0,36	199	2	–	53	
28 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	3,18	11658,58	1496,14	37074	4758	28677	5112	45561
				1144,59	583,83	3640	1857	–	3375	
29 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	3,96	41286,83	1788,18	163496	7081	150271	6992	184127
				1551,52	388,94	6144	1540	–	13639	
	Итого по разделу 2					**422 664**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					13 832				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 820				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 615				
	- накладные расходы, тенге					15 565				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					31 308				
Раздел 3 Колодцы водопроводные Ф2000 мм (4 шт)										
39 1108-0201-0101	Горловина из кирпича. Кладка НР=93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	0,105	47822,09	4402,41	5021	462	3591	1001	6504
				9215,79	1023,93	968	108	–	482	
40 222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=4,000;	т	0,06832	1012960		69205		69205	–	74741
				–		–		–	5536	
41 244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	4	9792		39168		39168	–	42301
				–		–		–	3133	
42 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	1,88	514,44	–	967	–	–	667	1765

				514,44	–	967	–	–	131	
43 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	1,88	118,51	12,6	223	24	–	137	389
				105,91	–	199	–	–	29	
44 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	1,88	111,38	3,06	209	6	90	79	311
				60,57	0,36	114	1	–	23	
45 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	3,76	93,51	2,19	352	8	210	92	479
				35,39	0,36	133	1	–	35	
46 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,12	11658,58	1496,14	24716	3172	19118	3408	30374
				1144,59	583,83	2427	1238	–	2250	
47 1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	2,64	41286,83	1788,18	108997	4721	100180	4662	122752
				1551,52	388,94	4096	1027	–	9093	
	Итого по разделу 3					**279 616**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 904				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					8 393				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 375				
	- накладные расходы, тенге					10 046				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					20 712				

Раздел 4 Колодцы водопроводные прямоугольные бетонные КП1-КП5 2500*2000 мм (5 шт)

54 222-504-0101	Лестница-стремянка С-2 для водопроводных колодцев К=10.000;	т	0,1708	1012960		173014		173014	–	186855
				–		–		–	13841	

55	244-201-0304	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип С	комплект	10	9792		97920		97920	–	105754
					–		–		–	7834	
56	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР=69 %	м2	4,46	514,44	–	2294	–	–	1583	4187
					514,44	–	2294	–	–	310	
57	1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР=69 %	м2	4,46	118,51	12,6	529	56	–	326	923
					105,91	–	472	–	–	68	
58	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69 %	м2	4,46	111,38	3,06	497	14	213	188	740
					60,57	0,36	270	2	–	55	
59	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=69 % К=2,000;	м2	8,92	93,51	2,19	834	20	499	220	1138
					35,39	0,36	316	3	–	84	
60	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР=93 %	м3 основания	2,65	11658,58	1496,14	30895	3965	23897	4259	37966
					1144,59	583,83	3033	1547	–	2812	
61	1106-0101-0114	Отмостка из бетона В 7,5. Устройство НР=91 %	м3	3,3	41286,83	1788,18	136247	5901	125226	5828	153441
					1551,52	388,94	5120	1284	–	11366	

Итого по разделу 4	**491 004**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	11 505
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 836
- накладные расходы, тенге	12 404

	- сметная прибыль (8 %), тенге					36 370				
Раздел 5 Тубопроводы водопровод В1										
64 1116-1101-0102	Трубопроводы систем водопровода диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	3452	116,59	1,51	402469	5213	1519	387822	853514
				114,64	–	395737	–	–	63223	
65 1122-0701-0203	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	3,452	40761,31	–	140708	–	26965	112606	273579
				32949,91	–	113743	–	–	20265	
68 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=98 %	м трубопровода	25	116,59	1,51	2915	38	11	2809	6182
				114,64	–	2866	–	–	458	
69 1122-0701-0201	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка без дезинфекции НР=99 %	км трубопровода	0,025	34916,61	–	873	–	49	816	1824
				32949,91	–	824	–	–	135	
70 1308-0201-3701	Опознавательный знак по трассе . Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	2526,6	–	10106	–	5497	3319	14499
				1152,38	–	4610	–	–	1074	
80 242-404-0106	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 К=4.000:	шт.	4	30110		120440		120440	–	130075
				–		–		–	9635	
81 241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм К=4.000:	шт.	4	2775		11100		11100	–	11988
				–		–		–	888	

82 241-214-0209	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	36	1414		50904		50904	–	54976
				–		–		–	4072	
83 241-214-0205	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	24	761		18264		18264	–	19725
				–		–		–	1461	
84 241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	36	2895		104220		104220	–	112558
				–		–		–	8338	
85 241-116-0207	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	24	1484		35616		35616	–	38465
				–		–		–	2849	
86 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР=99 %	шт.	22	2937,33	1864,4	64621	41017	–	34997	107587
				1072,93	533,94	23604	11747	–	7969	
87 241-209-0109	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	10	3022		30220		30220	–	32638
				–		–		–	2418	
88 241-209-0314	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x63x110 мм	шт.	12	3096		37152		37152	–	40124
				–		–		–	2972	
89 1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР=99 %	км трубопровода	3,452	45298,06	12894,73	156369	44513	81799	47815	220519
				8707,35	5284	30058	18240	–	16335	
	Итого по разделу 5					1 918 253				

	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					571 442				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					90 781				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					29 987				
	- накладные расходы, тенге					590 184				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					142 092				
	Раздел 6 Установка стального футляра д.377 мм методом ГНБ									
90 1122-1401-1202	**Футляр из стальных труб диаметром 377 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп. НР=99 %. К=2,000.**	м	304	35272,45	15368,25	10722825	4671948	5270484	1569310	13275506
				2567,08	2647,27	780392	804770	–	983371	
92 1122-0601-1009	**Трубопроводы стальные диаметром 377 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР=99 %**	км трубопровода	0,304	6830917,95	1404748,52	2076599	427044	1596020	188375	2446172
				176103,72	449809,89	53536	136742	–	181198	
93 1122-1401-0301	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР=99 %**	м трубы, уложенной в футляре	304	1862,28	11,64	566133	3539	72455	486216	1136537
				1612,3	3,25	490139	988	–	84188	
94 1122-1401-0401	**Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью НР=99 % ктрр1=0,471; ктрм1=0,471; кзпр1=0,471; кэкс1=0,471; кзпм1=0,471; кмат1=0,471;**	футляр	2	20358,96	2552,18	40718	5104	22631	12942	57953
				6491,45	44,99	12983	90	–	4293	
	Итого по разделу 6					**16 916 168**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 337 050				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 107 635
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	942 590
- накладные расходы, тенге	2 256 843
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 253 050
Итого по смете №2-3-1	**20 027 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 942 733
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 229 585
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	981 403
- накладные расходы, тенге	2 885 042
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 483 532

Локальная смета № 6-1-1. Водонапорная башня системы Рожновского емкостью 15 м3,Н=12.0 м диаметр опоры 1,22 м

Раздел 1 Водонапорная башня емкостью 15 м3, Н=12 м диаметр опоры 1,22 м

1	8115-0110-0101	**Водонапорная стальная башня заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 15 м3, Н=12,0 м, диаметр опоры 1,22 м, для районов с сейсмичностью 7-8 баллов НР=0**	**объект**	1	6266736,32	1179456,72	6266736	1179457	4443459	–	6266736
					611199,68	–	611200	–	32621	–	

Итого по разделу 1	**6 266 736**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	611 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 179 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 443 459
- оборудование, тенге	32 621
Итого по смете №6-1-1	**6 266 736**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	611 200
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 179 457
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 443 459
- оборудование, тенге	32 621

Локальная смета № 7-1-1. Ограждение насосной станции. Металлическое ограждение ОГ-1

Раздел 1 Демонтажные работы

1 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Разборка НР=118 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; какс1=0,8; кмат1=0;	м оград	405,5	1991,99	665,36	807752	269803	–	761000	1694252
				1326,63	263,79	537948	106967	–	125500	
	Итого по разделу 1					1 694 252				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					537 948				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					269 803				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					106 967				
	- накладные расходы, тенге					761 000				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					125 500				
Раздел 2 Ограждение ОГ-1										
2 8601-0602-0701	Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х 2,5 м НР=91 %	секция	161	84945	462	13676145	74382	11198677	2205269	17151927
				14926	126	2403086	20286	–	1270513	
3 8601-0605-0103	Ворота распашные, металлические, тип ПМ4В 4,5 х 1,8, с металлическими стойками НР=91 %	конструкция	1	241036	1583	241036	1583	203522	33198	296173
				35931	550	35931	550	–	21939	
4 8601-0605-0601	Калитка КМЛ4В из профильного оцинкованного листа, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м НР=91 %	конструкция	1	171425	1267	171425	1267	139526	28252	215651
				30632	414	30632	414	–	15974	
	Итого по разделу 2					17 663 751				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 469 649				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 232
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	21 250
- накладные расходы, тенге	2 266 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 308 426
Итого по смете №7-1-1	**19 358 003**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 007 597
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	347 035
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 217
- накладные расходы, тенге	3 027 719
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 433 926
Итого по объекту:	**62 631 736**
- оборудование, тенге	32 621
Временные здания и сооружения 1,3%	813 789
ИТОГО	63 445 525
Производство работ в зимнее время 0,67%	424 866
ИТОГО	63 870 391
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 276 755
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	65 147 146
ИТОГО в текущих ценах 2022г. - 60% К=1,000	39 088 288
ИТОГО в текущих ценах 2023г. - 40% К=1,007	26 241 271
С учетом конкурсной скидки	62 063 080
НДС 12%	7 447 570
Всего по объекту:	**69 510 650**

Заказчик
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Технический надзор
ТОО "ALKHARU GROUP"

Авторский надзор
ТОО "Актам-Инжиниринг"

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"