Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№76	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них				
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	247 985 047,86			221 415 221,30			26 569 826,56	247 985 047,86
в т.ч. за ноябрь 2023г.		9 474 397,86		8 459 283,80			1 015 114,06	9 474 397,86
Удержание аванса 30%	53 542 319,36	2 842 319,36		2 537 785,14			304 534,22	2 842 319,36
в т.ч. За ноябрь 2023г.		6 632 078,50		5 921 498,66			710 579,84	6 632 078,50

Итого к оплате за ноябрь 2023г: 9 474 397,86 (Девять миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи триста девяносто семь) тенге 86 тиын

Заказчик
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Рахметов Т.Б.

Технический надзор
ТОО "ALKHARU GROUP"

_____ Акмурзин Б.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Наименование объекта: Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения в с.Карабутак Айтекебийского района Актюбинской области
Договор №80 от 11.07.2023г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 3-1-1. Контрольно-пропускной пункт. Общестроительные работы раздел КР									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0431	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %**	м3 грунта	22	249,23	249,23	5483	5483	–	1486	7527
					–	93,84	–	2064	–	558	
2	1101-0205-0102	**Грунты 2 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % т.ч. п.3.179; ктрр1=1.2;**	м3 грунта	2,2	3501,81	–	7704	–	–	5547	14311
					3501,81	–	7704	–	–	1060	
3	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %**	м3 грунта	14,5	1240,76	–	17991	–	–	12954	33421
					1240,76	–	17991	–	–	2476	
4	1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта) НР=72 %**	м3 грунта	7,5	77,98	77,98	585	585	–	119	760

				–	21,97	–	165	–	56	
	Итого по разделу 1					**56 019**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					25 695				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 068				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 229				
	- накладные расходы, тенге					20 106				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 150				
Раздел 2 Фундаменты монолитные										
5 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**1,46**	43432,52	1659,27	63411	2423	58350	2861	71574
				1807,19	346,34	2638	506	–	5302	
6 1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=91 %**	**т**	**0,037**	21698,75	2049,97	803	76	–	691	1614
				19648,78	856,99	727	32	–	120	
7 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,037**	408502		15115		15115	–	16324
				–		–		–	1209	
8 1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные под стены. Устройство НР=91 %**	**м3**	**8,14**	47778,85	2023,4	388920	16470	335020	37285	460301
				4598,26	435,13	37430	3542	–	34096	
9 1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные под перегородки. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,39**	46753,7	2023,4	18234	789	15652	1786	21622
				4598,26	435,13	1793	170	–	1602	
10 1108-0101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %**	**м2 поверхности**	**47,04**	1185,84	28,63	55782	1347	35672	17617	79271
				398,87	3,82	18763	180	–	5872	

11 1115-0213-0103	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции НР=80 %	м2	22,2	4948,53	35,69	109857	792	27360	65521	189408
				3680,43	8,77	81706	195	–	14030	
12 234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	1,38	70894		97834		97834	–	105661
				–		–		–	7827	
13 1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике. Кладка НР=93 %	м2 стенки	17,16	4793,56	447,67	82257	7682	44109	28916	120067
				1775,46	36,46	30467	626	–	8894	
14 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,876	86370		75660		75660	–	81713
				–		–		–	6053	
	Итого по разделу 2					1 147 555				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					173 524				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					29 579				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 251				
	- накладные расходы, тенге					154 677				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					85 005				
Раздел 3 Стены										
15 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР=93 %	м2 поверхности	7,2	1415,32	17,19	10190	124	5667	4142	15479
				611,01	7,64	4399	55	–	1147	
16 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м3 кладки	20,98	23243,84	4402,41	487656	92363	201946	199791	742443

				9215,79	1023,93	193347	21482	–	54996	
17	214-403-0101	Сетка арматурная сварная СГ-1,из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03923	456152		17895		17895	–	19327
					–		–		–	1432
18	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02856	408502		11667		11667	–	12600
					–		–		–	933
19	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	8,3	86370		716871		716871	–	774221
					–		–		–	57350
20	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича . Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов НР=80 %	м2	55,12	5163,33	32,11	284603	1770	100537	146223	465292
					3307,26	8,77	182296	483	–	34466	
21	234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	3,31	70894		234659		234659	–	253432
					–		–		–	18773
22	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=80 %	м	6,78	2170,75	5,67	14718	38	10496	3355	19519
					616,96	1,55	4183	11	–	1446	
23	414-101-0602	Груз всякий на поддонах или в готовых пакетах. Разгрузка К=3.750;	т	34,58625	622		21513		21513	–	23234
					–		–		–	1721	

	Итого по разделу 3					**2 325 547**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					384 225				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					94 295				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 031				
	- накладные расходы, тенге					353 511				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					172 264				
Раздел 4 Покрытие										
24 1107-0504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР=118 %**	**шт. сборных конструкций**	**2**	6966,52	1356,72	13933	2713	8778	3518	18847
				1220,94	269,54	2442	539	–	1396	
25 222-203-0303	**Плита перекрытий многопустотная ПК59.12-4,5 под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	**м2**	**14,16**	8796		124551		124551	–	134515
				–		–		–	9964	
26 1106-0801-0107	**Монолитные участки УМ-1при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,32**	78946,43	4715,47	25263	1509	16345	7008	34853
				23154,38	911,55	7409	292	–	2582	
27 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	**т**	**0,0034**	408502		1389		1389	–	1500
				–		–		–	111	
28 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром о 12 мм**	**т**	**0,0226**	389901		8812		8812	–	9517
				–		–		–	705	

29	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР=118 %	шт. сборных конструкций	2	19310,23	9826,73	38620	19653	2004	24848	68545
					8481,58	2047,28	16963	4095	–	5077	
30	222-302-0201	Плиты балконов плоские сплошные СТ РК 961-93 толщиной 160 мм (КВ12.22-Б)	м3	0,86	160965		138430		138430	–	149504
					–		–		–	11074	
		Итого по разделу 4					**417 281**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					26 814				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 875				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 926				
		- накладные расходы, тенге					35 374				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					30 909				
	Раздел 5 Перегородки										
31	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	8,04	4689,6	405,38	37704	3259	11405	22117	64607
					2865,64	92,27	23040	742	–	4786	
32	214-403-0101	Сетка арматурная сварная С-1,из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00499	456152		2276		2276	–	2458
					–		–		–	182	
33	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,405	86370		34980		34980	–	37778
					–		–		–	2798	
		Итого по разделу 5					**104 843**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					23 040				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 259				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					742				
	- накладные расходы, тенге					22 117				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 766				
Раздел 6 Полы										
6.1 тип 1										
34 1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,929**	6753,69	2438,43	6274	2265	11	4626	11772
				4303,11	993,87	3998	923	–	872	
35 1111-0101-1201	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР=94 %**	**м2 пола**	**9,29**	1791,35	27,82	16642	258	10100	6004	24458
				676,33	11,2	6283	104	–	1812	
36 213-101-0101	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	**1000 шт.**	**0,047**	86370		4059		4059	–	4384
				–		–		–	325	
37 1111-0101-3901	**Плинтуса деревянные. Устройство НР=94 %**	**м плинтусов**	**11,52**	412,88	3,25	4756	37	3385	1270	6508
				115,76	1,45	1334	17	–	482	
38 1115-0403-0303	**Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**9,29**	968,8	4,97	9000	46	1747	5782	15965
				775,73	2,29	7207	21	–	1183	
6.2 тип 2										
39 1111-0101-0203	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,528**	6753,69	2438,43	3566	1287	6	2629	6691
				4303,11	993,87	2272	525	–	496	
40 1111-0101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %**	**м2 стяжки**	**5,28**	1247,44	32,8	6586	173	3966	2395	9699
				463,47	19,22	2447	101	–	718	

41	1111-0101-1104	Стяжки бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 НР=94 %	м2 стяжки	5,28	198,43	5,78	1048	31	988	43	1178
					5,57	3,18	29	17	–	87	
42	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	5,28	3711,64	128,23	19597	677	5394	12907	35104
					2561,77	38,81	13526	205	–	2600	
43	233-301-0110	Каменная крошка для напольных покрытий	кг	101,8	256		26061		26061	–	28146
					–		–		–	2085	
44	1111-0101-3903	Плинтуса из терраццевого раствора. Устройство НР=94 %	м плинтусов	6,48	803,96	1,63	5210	11	–	4892	10910
					802,33	0,72	5199	5	–	808	

Итого по разделу 6 **154 815**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 42 295
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 4 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 918
- накладные расходы, тенге 40 548
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 468

Раздел 7 Кровля

7.1 кровля здания

45	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	18	1297,89	37,76	23362	680	17520	4848	30467
					286,81	5,92	5163	107	–	2257	
46	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	18	1372,31	76,68	24702	1380	9673	12846	40552

				758,22	17,5	13648	315	–	3004	
47	234-101-0209	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225	м3	1,854	70894		131437		131437	–	141952
					–		–		–	10515	
48	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	18	1395,03	145,78	25111	2624	16631	6000	33600
					325,29	37,06	5855	667	–	2489	
49	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=12,500	м2 стяжки	225	47,26	2,15	10634	484	9878	368	11882
					1,21	0,57	272	128	–	880	
50	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство НР=92 %	м2 кровли	18	5053,49	186,73	90963	3361	78842	8467	107384
					486,65	24,59	8760	443	–	7954	
51	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	6,4	4363,19	75,39	27924	482	22638	4486	35003
					750,58	11,19	4804	72	–	2593	
52	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР=92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	53,5	244,15	0,43	13062	23	8846	3867	18283

				78,38	0,19	4193	10	–	1354	
53	1112-0101-0401	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм. Устройство без фартуков НР=92 %	м примыканий	18,8	2861,7	75,83	53800	1426	44613	7272	65958
					412,82	7,62	7761	143	–	4886	
	7.2 кровля козырьков										
54	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство. НР=92 %	м2 стяжки	7,92	1379,61	145,78	10927	1155	7196	2640	14652
					325,29	37,06	2576	294	–	1085	
55	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % К=2,500	м2 стяжки	19,8	46,24	2,15	916	43	849	32	1024
					1,21	0,57	24	11	–	76	
56	1112-0101-0201	Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике. Устройство. НР=92 %	м2 кровли	7,92	5053,49	186,73	40024	1479	34690	3725	47249
					486,65	24,59	3854	195	–	3500	
57	1112-0101-0402	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком НР=92 %	м примыканий	4,2	4363,19	75,39	18325	317	14856	2943	22969
					750,58	11,19	3152	47	–	1701	
		Итого по разделу 7					570 975				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					60 062				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 454				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 432				
	- накладные расходы, тенге					57 494				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					42 294				
Раздел 8 Окна										
58 1110-0501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=90 %**	**м2 проемов**	**9,36**	2948,96	241,87	27602	2264	12639	12424	43228
				1356,76	118,1	12699	1105	–	3202	
59 223-102-0204	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный с поворотными створками**	**м2**	**9,36**	38449		359883		359883	–	388674
				–		–		–	28791	
60 1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=90 %**	**м**	**5,36**	2187,72	14,74	11726	79	9814	1683	14482
				341,98	6,85	1833	37	–	1073	
61 223-501-0106	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм**	**м**	**5,36**	1975		10586		10586	–	11433
				–		–		–	847	
	Итого по разделу 8					**457 817**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 532				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 343				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 142				
	- накладные расходы, тенге					14 107				

	- сметная прибыль (8 %), тенге					33 913				
Раздел 9 Двери										
62 1110-0107-0101	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР=90 %**	**м2**	**4,2**	20874,3	817,31	87672	3433	77492	6839	102072
				1606,6	202,69	6748	851	–	7561	
63 1110-0107-0106	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=90 %**	**м2**	**1,68**	13806,14	118,62	23194	199	20272	2525	27777
				1620,62	49,35	2723	83	–	2058	
64 223-502-0201	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**6**	527		3162		3162	–	3415
				–		–		–	253	
65 223-502-0303	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4**	**шт.**	**3**	3390		10170		10170	–	10984
				–		–		–	814	
	Итого по разделу 9					**144 248**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 471				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 632				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					934				
	- накладные расходы, тенге					9 364				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					10 686				
Раздел 10 Внутренняя отделка										
66 1115-0405-0102	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,57**	441,4	3,91	6431	57	2713	2950	10131

				251,28	1,78	3661	26	–	750	
67 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,24	1842,28	102,79	101768	5678	24539	60944	175729
				1295,26	83,82	71550	4630	–	13017	
68 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	46,63	398,53	3,5	18583	163	7921	8460	29207
				225,17	1,6	10500	75	–	2164	
69 1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,61	492,36	2,28	4239	20	1621	2086	6831
				301,8	1,05	2598	9	–	506	
70 1115-0403-0104	Заполнения проемов дверных. Окраска простая масляными составами по дереву НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	9,24	639,84	1,88	5912	17	1175	3782	10470
				510,85	0,87	4720	8	–	776	

Итого по разделу 10	**232 368**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 029
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 748
- накладные расходы, тенге	78 222
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 213

Раздел 11 Наружная отделка

71 1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР=80 %	м2 поверхности облицовки	6,51	7385,47	36,69	48079	239	18784	23351	77144
				4463,39	20,3	29057	132	–	5714	
72 1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,12	5515,23	40,7	303999	2243	194598	86706	421961
				1944,08	22,2	107158	1224	–	31256	
73 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	55,12	282,14	2,09	15552	115	7089	6718	24052
				151,44	0,9	8347	50	–	1782	
74 1115-0201-0303	Откосы плоские при ширине более 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР=80 %	м откосов	10,4	1217,48	1,65	12662	17	2609	8029	22346
				964,96	–	10036	–	–	1655	
75 1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,88	894,15	7,49	6152	52	1139	3994	10958
				721,04	4,54	4961	31	–	812	
76 1115-0402-0203	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная НР=80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6,88	282,14	2,09	1941	14	885	838	3001
				151,44	0,9	1042	6	–	222	
	Итого по разделу 11					**559 462**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					160 601				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 680				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 443				
	- накладные расходы, тенге					129 636				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					41 441				
Раздел 12 Антисейсмический монолитный пояс										
77 1106-0701-0201	**Пояса в опалубке. Устройство НР=91 %**	м3	**1,36**	64699,32	7051,4	87991	9590	59047	19330	115907
				14230,76	1388,23	19354	1888	–	8586	
78 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,0293**	408502		11969		11969	–	12927
				–		–		–	958	
79 214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,01451**	389901		5657		5657	–	6110
				–		–		–	453	
	Итого по разделу 12					**134 944**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					19 354				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 590				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 888				
	- накладные расходы, тенге					19 330				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 997				
Раздел 13 Перемычки										
80 1106-0701-0109	**Перемычки. Устройство НР=91 %**	м3	**0,94**	86397,01	6507,33	81213	6117	55017	19375	108635
				21360,73	1289,55	20079	1212	–	8047	
81 214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	**0,014**	408502		5719		5719	–	6177
				–		–		–	458	

82	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0204	389901		7954		7954	–	8590
					–		–		–	636	
83	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР=118 %	шт. сборных конструкций	1	1100,27	363,97	1100	364	491	380	1598
					245,6	76,22	246	76	–	118	
84	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,01	123491		1235		1235	–	1334
					–		–		–	99	

Итого по разделу 13 **126 334**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 325
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 481
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 1 288
- накладные расходы, тенге 19 755
- сметная прибыль (8 %), тенге 9 358

Раздел 14 Отмостка бетонная

85	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	1,57	3852,01	2592,55	6048	4070	19	3370	10171
					1247,31	1061,4	1958	1666	–	753	
86	1106-0101-0114	Отмостка бетонная. Устройство НР=91 %	м3	1,38	41286,83	1788,18	56976	2468	52367	2437	64166
					1551,52	388,94	2141	537	–	4753	

Итого по разделу 14 **74 337**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 099
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 6 538
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 203
- накладные расходы, тенге 5 807
- сметная прибыль (8 %), тенге 5 506

Раздел 15 Крыльцо

87	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР=93 %	м3 основания	0,704	3852,01	2592,55	2712	1825	9	1511	4561
					1247,31	1061,4	878	747	–	338	
88	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91 %	м3	2,32	41286,83	1788,18	95785	4149	88037	4097	107873
					1551,52	388,94	3600	902	–	7991	
89	1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	6	3585,1	128,23	21511	769	5371	14668	39073
					2561,77	38,81	15371	233	–	2894	
90	233-301-0110	Каменная крошка для напольных покрытий	кг	115,2	256		29491		29491	–	31850
					–		–		–	2359	

Итого по разделу 15	**183 357**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 849
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 743
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 882
- накладные расходы, тенге	20 276
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 582

Итого по смете №3-1-1	**6 689 902**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 076 915
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	219 257
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55 057
- накладные расходы, тенге	980 324
в т.ч. зарплата, тенге	88 231
- сметная прибыль (8 %), тенге	495 552

Локальная смета № 3-1-2. Контрольно-пропускной пункт. Отопление и вентиляция

Раздел 1 Отопление

				19248,09	1050,67	1925	105	–	391
	Итого по разделу 2					**54 900**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					9 945			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					508			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					203			
	- накладные расходы, тенге					9 499			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					4 067			
	Итого по смете №3-1-2					**94 965**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 966			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					576			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					233			
	- накладные расходы, тенге					10 256			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					7 035			

Локальная смета № 3-1-3. Контрольно-пропускной пункт. Электроосвещение и электроснабжение

Раздел 1 Электроосвещение монтажные работы

1	1308-0305-0901	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями НР=72 %**	**шт.**	**1**	5096,72	115,6	5097	116	1119	2813	8543
					3862,08	45,15	3862	45	–	633	
2	247-201-0304	**Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	13649		13649		13649	–	14741
					–		–		–	1092	
3	1308-0303-0601	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %**	**шт.**	**5**	3642,62	31,96	18213	160	8900	6590	26787
					1830,6	–	9153	–	–	1984	
4	247-204-1828	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	8985		8985		8985	–	9704
					–		–		–	719	

5	247-204-0809	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "D" 1Р 6А 4.5 кА "D"	шт.	2	973		1946		1946	–	2102
					–		–		–	156	
6	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	1	1828,64	111,38	1829	111	37	1242	3317
					1680	45,15	1680	45	–	246	
7	247-301-0312	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 P, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1.0/2.0	шт.	1	30130		30130		30130	–	32540
					–		–		–	2410	
8	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	40	540,59	4,29	21624	172	573	15041	39598
					521,97	0,27	20879	11	–	2933	
9	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1.010:	м	40,4	122		4929		4929	–	5323
					–		–		–	394	
10	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	40	149,06	1,58	5962	63	595	3822	10567
					132,6	0,12	5304	5	–	783	
11	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66 К=1.030:	км	0,01545	472179		7295		7295	–	7879

				–		–		–	584	
12	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1 030·	км	0,0206	303475		6252		6252	–	6752
					–		–		–	500	
13	243-106-0701	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 К=1 030·	км	0,00515	416327		2144		2144	–	2316
					–		–		–	172	
14	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	2	788,38	5,6	1577	11	185	998	2781
					690,35	2,32	1381	5	–	206	
15	1121-0401-0201	Бра и плафоны до 2 ламп. Установка НР=72 %	шт.	2	2008,95	89,36	4018	179	2170	1254	5694
					834,7	36,65	1669	73	–	422	
16	247-102-0114	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт. СТ РК 2595-2014	шт.	2	18480		36960		36960	–	39917
					–		–		–	2957	
17	247-102-0320	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 15-МДД-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	2	5903		11806		11806	–	12750
					–		–		–	944	

18 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка, НР=72 %	шт.	5	485,31	0,47	2427	2	602	1313	4039
				364,35	0,21	1822	1	–	299	
19 247-212-0102	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А. IP20	шт.	2	448		896		896	–	968
				–		–		–	72	
20 247-212-0105	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А. IP20	шт.	1	470		470		470	–	508
				–		–		–	38	
21 247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А. IP20	шт.	2	459		918		918	–	991
				–		–		–	73	
22 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели Л48УХЛ3	шт.	5	42		210		210	–	227
				–		–		–	17	
23 243-905-0202	Коробка для разводки проводов типа У191	шт.	5	144		720		720	–	778
				–		–		–	58	

Итого по разделу 1	**238 822**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	45 750
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	814
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	185

	- накладные расходы, тенге					33 073				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					17 692				
	Раздел 2 Электроснабжение монтажные работы									
24	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР=72 %	м3 грунта	28,62	92,39	92,39	2644	2644	–	696	3607
					–	33,75	–	966	–	267	
25	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (разравнивание лишнего грунта) НР=72 %	м3 грунта	9,54	77,98	77,98	744	744	–	151	967
					–	21,97	–	210	–	72	
26	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	14,31	37,42	37,42	535	535	–	107	693
					–	10,37	–	148	–	51	
27	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,77	1240,76	–	4678	–	–	3368	8690
					1240,76	–	4678	–	–	644	
28	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	14,31	236,84	115,88	3389	1658	–	1763	5564
					120,96	50,15	1731	718	–	412	
29	1308-0201-0405	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной НР=72 %	м кабеля	159	7,44	0,84	1183	134	–	798	2139
					6,6	0,37	1049	59	–	158	
30	249-101-0501	Лента сигнальная ЛСЭ-150	м	159	40		6360		6360	–	6869

				–		–		–	509	
31	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР=72 %	м кабеля	159	320,14	208,62	50902	33171	–	23385	80230
					111,52	92,75	17732	14747	–	5943	
32	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,54	8187		78104		78104	–	84352
					–		–		–	6248	
33	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР=72 %	м кабеля	159	304,21	192,69	48369	30638	–	21708	75683
					111,52	78,1	17732	12418	–	5606	
34	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,795	86370		68664		68664	–	74157
					–		–		–	5493	
35	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР=72 %	м кабеля	184	451,6	194,91	83094	35863	9612	36057	128683
					204,45	67,72	37619	12460	–	9532	
36	1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР=72 %	м кабеля	10	888,56	483,91	8886	4839	1444	3283	13142
					260,22	195,78	2602	1958	–	973	
37	243-113-0905	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-1 К=1.020:	км	0,19788	954893		188954		188954	–	204070
					–		–		–	15116	
38	1121-0302-0103	Вводы кабельные из стальных труб наружным диаметром до 60 мм. Монтаж НР=72 %	ввод	1	2054,33	13,77	2054	14	728	945	3239

				1312,72	–	1313	–	–	240	
39	241-101-0118	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х2.5 мм К=1.030:	м	1,03	1255		1293		1293	–	1396
					–		–		–	103	
40	1308-0201-2401	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	4	27293,47	15510,14	109174	62041	2525	52476	174582
					11152,08	7068,83	44608	28275	–	12932	
41	243-903-2013	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4КВТпН 1-16-25	шт.	4	5644		22576		22576	–	24382
					–		–		–	1806	

Итого по разделу 2	**892 445**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 064
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	172 281
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	71 959
- накладные расходы, тенге	144 737
- сметная прибыль (8 %), тенге	66 105
Итого по смете №3-1-3	**1 131 267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	174 814
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	173 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	72 144
- накладные расходы, тенге	177 810
- сметная прибыль (8 %), тенге	83 797

Локальная смета № 3-1-4. Контрольно-пропускной пункт. Пожарная сигнализация

Раздел 1 Монтажные работы

1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР=61 %	шт.	1	45651,85	2,59	45652	3	416	27593	79105
					45233,64	–	45234	–	–	5860	
2	248-303-0203	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	24566		24566		24566	–	26531
					–		–		–	1965	
3	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	4068,21	–	8136	–	702	5353	14568
					3717,36	–	7435	–	–	1079	
4	290-001-0001 (пл)Прайс-лист	Аккумуляторная батарея кислотно-гелевый 12V 12Ah Varta Powersports AGM	шт	2	32589,29		65179		65179	–	70393
					–		–		–	5214	
5	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	1	1947,3	–	1947	–	16	1390	3604
					1931,04	–	1931	–	–	267	
6	248-306-0305	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353		20353		20353	–	21981
					–		–		–	1628	
7	1310-0701-0207	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж НР=61 %	шт.	4	1804,96	4,47	7220	18	53	4362	12509
					1787,34	0,19	7149	1	–	927	
8	248-302-0203	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	4	1737		6948		6948	–	7504
					–		–		–	556	

9	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования. НР=72 %	шт.	1	2352,99	445,52	2353	446	49	1469	4128
					1858,68	180,58	1859	181	–	306	
10	248-302-0501	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1153		1153		1153	–	1245
					–		–		–	92	
11	248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	4	149		596		596	–	644
					–		–		–	48	
12	1121-0101-0202	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	46	540,59	4,29	24867	197	659	17297	45537
					521,97	0,27	24011	12	–	3373	
13	241-207-0101	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм К=1.010:	м	46,46	122		5668		5668	–	6121
					–		–		–	453	
14	1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	35	130,47	1,46	4566	51	468	2915	8079
					115,63	0,07	4047	2	–	598	

15	1121-0201-0103	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР=72 %	м	11	149,06	1,58	1640	17	164	1051	2906
					132,6	0,12	1459	1	–	215	
16	1121-0301-0101	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР=72 %	м	4	511,39	3,23	2046	13	186	1331	3647
					461,66	0,44	1847	2	–	270	
17	243-303-0411	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5 К=1.030:	км	0,03605	39741		1433		1433	–	1548
					–		–		–	115	
18	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1.020:	км	0,0153	303475		4643		4643	–	5014
					–		–		–	371	

Итого по разделу 1	**315 064**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199
- накладные расходы, тенге	62 761
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 337
Итого по смете №3-1-4	**315 064**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 972
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	745
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	199
- накладные расходы, тенге	62 761
- сметная прибыль (8 %), тенге	23 337

Итого по объекту:	**8 231 198**
Временные здания и сооружения 1,3%	107 006
ИТОГО	8 338 204
Производство работ в зимнее время 0,67%	55 866
ИТОГО	8 394 070
Непредвиденные работы и затраты 2%	167 881
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	8 561 951
ИТОГО в текущих ценах 2022г. - 60% К=1,000	5 137 171
ИТОГО в текущих ценах 2023г. - 40% К=1,007	3 448 754
С учетом конкурсной	8 459 283,80
НДС 12%	1 015 114,06
Всего по объекту:	**9 474 397,86**

Заказчик
ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства"

Технический надзор
ТОО "ALKHARU GROUP"

Авторский надзор
ТОО "Актам-Инжиниринг"

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"