Заказчик: "КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1" "

Объект: «Капитальный ремонт стадиона в с. Тимирязево Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

Форма КС-3 Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№12	17.03.2023 г.				

Тенге

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость начала года по отчетный месяц включительно	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце		из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
			строительно-монтажные работы (в текущих ценах 2022 года)	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	**77 251 893**	**77 251 893**	**77 251 893**	**77 251 893**	-	-	-	-	**8 276 989**	**54 076 325**
в том числе:					-	-	-	-		
1.Затраты включаемые в стоимость строительных работ:	**77 251 893**	**77 251 893**	**77 251 893**	**77 251 893**	-	-	-	-	**8 276 989**	**54 076 325**
Строительно-монтажные работы	77 251 893	77 251 893	77 251 893	77 251 893						
Предоплата 30%	23 175 568	23 175 568								
Итого к оплате Подрядчику	**54 076 325**	**54 076 325**								**54 076 325**

М.П. **Заказчик** **Руководитель** **Майсатаев Е.Т.** **2023 год**

М.П. **Подрядчик** **Директор** **Абилов М.Т.** **2023 год**

Заказчик: "КГУ «Детско-юношеская спортивная школа Тимирязевского района» коммунального государственного учреждения «Управление физической культуры и спорта акимата Северо-Казахстанской области"
Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-ХХ1" "
Договор: №12 от "17" марта 2023 года
Объект: «Капитальный ремонт стадиона в с. Тимирязево Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

АКТ№1

выполненных работ за июнь 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы												
1	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции		1040	559,92	362,81	582317	377322	--	217130	863402
		НР - 72%; СП - 8%				197,11	92,86	204994	96574		63956	
2	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10К=0,5прим	**Демонтаж покрытия спортивного толщиной 12 мм.**	м2 покрытия		1320	764,64	26,11	1009325	34465	--	710614	1857534
		НР - 72%; СП - 8%				738,53	9,17	974860	12104		137595	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					1591642	411787	--	927744	2720936
								1179854	108678	--	201551	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					1591642				
	Всего заработная плата		тенге						1288532			
		Накладные расходы	тенге					927744				
		Сметная прибыль	тенге					201551				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					2720937				1036
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1288532			
		Сметная заработная плата	тенге					2720937				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге									1036
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1288532			
		Сметная заработная плата	тенге									
РАЗДЕЛ 2.Земляные работыЭлектроосвещение наружное.Земляные работы												
3	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		64,02	268,84	268,84	17211	17211	--	2305	21077
		НР - 72%; СП - 8%				--	50,00	--	3201		1561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,98	1871,10	--	3705	--	--	2667	6882
		НР - 72%; СП - 8%			1871,10	--	3705	--		510	
5	1101-0102-0386 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,01	312,68	312,68	10009	10009	--	1340	12257
		НР - 72%; СП - 8%			--	58,16	--	1862		908	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,99	2245,32	--	2223	--	--	1600	4129
		НР - 72%; СП - 8%			2245,32	--	2223	--		306	
7	411-102-0117 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	55,11	64,00	--	3527	--		--	3809
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	33	22,00	18,51	726	611	--	270	1076
		НР - 72%; СП - 8%			3,49	7,87	115	260		80	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,98	975,89	--	1932	--	--	1391	3589
		НР - 72%; СП - 8%			975,89	--	1932	--		266	
10	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	64,02	36,51	36,51	2337	2337	--	667	3245
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,48	--	927		240	
11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	66	175,61	80,46	11590	5311	--	6396	19425
		НР - 72%; СП - 8%			95,15	39,45	6280	2604		1439	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				53260	35479	--	16636	75489
							14255	8854	--	5592	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				53260				
	Всего заработная плата		тенге					23109			
	Транспортные расходы		тенге				3527				
		Накладные расходы	тенге				16636				
		Сметная прибыль	тенге				5592				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				75488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					23109			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				75488				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					23109			

РАЗДЕЛ 3. Электроосвещение наружное.Монтажные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ							
12	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	550	529,20	439,02	291060	241461	--	107819	430789
		НР - 72%, СП - 8%			90,18	182,09	49599	100150		31910	
13	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	33	1692,00	--	55836	--	55836	--	60303
		СП - 8%			--	--	--	--		4467	
14	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Лента маркировочная. Прокладка в траншее /ПРИМ./	км.	0,55	16498,28	6481,28	9074	3565	--	4552	14716
		НР - 72%, СП - 8%			10017,00	1477,47	5509	813		1090	
15	261-107-0489 РСНБ РК 2015	Лента бутиловая ПСУЛ(Лента маркирвочная "Электросети)	м	550	85,00	--	46750	--	46750	--	50490
		СП - 8%			--	--	--	--		3740	
16	1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	550	409,70	181,48	225335	99814	26323	95555	346561
		НР - 72%, СП - 8%			180,36	60,94	99198	33517		25671	
17	243-126-1436 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШнг(А)-LS 4х16 (ок)-1	км	0,561	724855,00	--	406644	--	406644	--	439175
		СП - 8%			--	--	--	--		32531	
18	1308-0201-2706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	9826,09	175,96	78609	1408	5057	52364	141451
		НР - 72%, СП - 8%			9018,00	72,98	72144	584		10478	
19	243-903-2501 РСНБ РК 2015	Муфта концевая для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86, типа типа GUST-01/4x25-70/750-L12	шт.	8	32993,00	--	263944	--	263944	--	285060
		СП - 8%			--	--	--	--		21116	
20	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	64	127,81	3,52	8180	225	1437	4761	13976
		НР - 72%, СП - 8%			101,85	1,46	6518	93		1035	
21	243-105-0303 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,06528	227653,00	--	14861	--	14861	--	16050
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
22	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	5193,70	44,98	20775	180	8955	8381	31488
		НР - 72%, СП - 8%			2910,00	--	11640	--		2332	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23	247-202-1201 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54**	**шт.**		4	7277,00	--	29108	--	29108	--	31437
		СП - 8%				--	--	--	--		2329	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					1450176	346653	858915	273432	1861496
								244608	135157	--	137888	
	Стоимость монтажных работ		тенге					940946				
	Материалы		тенге					41771				
	Всего заработная плата		тенге						379765			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					307913				
		Накладные расходы	тенге					273432				
		Сметная прибыль	тенге					97150				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге					1311528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
		Сметная заработная плата	тенге						379765			
	Стоимость общестроительных работ		тенге					509230				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге					453394				
	Местные материалы		тенге					55836				
		Сметная прибыль	тенге					40738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					549968				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1861496				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									242
		Сметная заработная плата	тенге						379765			
		РАЗДЕЛ 4.Генеральный план и благоустройство										
						Подготовительные работы						
24	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**		4649,73	27,75	27,75	129030	129030	--	39504	182017
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,80	--	54867		13483	
25	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**		4649,73	48,03	48,03	223327	223327	--	68396	315060
		НР - 72%; СП - 8%				--	20,43	--	94994		23338	
26	411-102-0117 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**		8137,0275	64,00	--	520770	--		--	562432
		СП - 8%				--	--	--	--		41662	
27	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		4649,73	298,85	288,13	1389572	1339727	--	242883	1763052
		НР - 72%; СП - 8%				10,72	61,83	49845	287493		130596	
28	211-201-0607 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**		0,5579676	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4649,73	18,05	15,19	83928	70629	--	31202	124340
		НР - 72%; СП - 8%			2,86	6,46	13298	30037		9210	
30	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4649,73	34,36	34,36	159765	159765	--	48911	225371
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,61	--	67933		16694	
31	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	4649,73	27,19	27,19	126426	126426	--	38734	178373
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,57	--	53797		13213	
32	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	4649,73	79,69	79,69	370537	370537	--	110980	520038
		НР - 72%; СП - 8%			--	33,15	--	154139		38521	
33	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	10495,91	1,16	1,16	12175	12175	--	3703	17148
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,49	--	5143		1270	
				Футбольное поле. Тип 1 (8059 м2)							
34	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1611,8	3806,15	1132,68	6134753	1825654	4050776	499814	7165332
		НР - 72%; СП - 8%			160,27	270,42	258323	435863		530765	
34.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22** **1966,396**	**2060,00**				**4050776**		
35	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	805,9	3479,00	--	2803726	--	2803726	--	3028024
		СП - 8%			--	--	--	--		224298	
36	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	402,95	3613,00	--	1455858	--	1455858	--	1572327
		СП - 8%			--	--	--	--		116469	
37	211-201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	402,95	3872,00	--	1560222	--	1560222	--	1685040
		СП - 8%			--	--	--	--		124818	
38	217-203-0306 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м	м2	16118	388,00	--	6253784	--	6253784	--	6754087
		СП - 8%			--	--	--	--		500303	
				Тартановое покрытие. Тип 2 (2623 м2)							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		311,1	3806,15	1132,68	1184093	352377	781856	96471	1383009
		НР - 72%; СП - 8%				160,27	270,42	49860	84128		102445	
39.7	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	379,542	2060,00				781857		
40	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		207,4	3479,00	--	721545	--	721545	--	779269
		СП - 8%				--	--	--	--		57724	
41	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		103,7	3613,00	--	374668	--	374668	--	404641
		СП - 8%				--	--	--	--		29973	
42	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2		1525	7980,00	--	12169500	--	12169500	--	13143060
		СП - 8%				--	--	--	--		973560	
43	261-105-0649 РСНБ РК 2015	Клей для изоляции из вспененного каучука двухкомпонентный марки К 425	кг		1571,4	9086,00	--	14277740	--	14277740	--	15419959
		СП - 8%				--	--	--	--		1142219	
44	233-102-0302 РСНБ РК 2015	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	Прыжки в длину (173,7 м2)								
		СП - 8%			173	7980,00	--	1380540	--	1380540	--	1490983
45	261-107-0720 РСНБ РК 2015	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг		58,81	1252,00	--	73630	--	73630	--	79520
		СП - 8%				--	--	--	--		5890	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					51405589	4609647	45903845	1180598	56793082
	Стоимость общестроительных работ		тенге					371326	1268394	--	4206894	
	Материалы		тенге					51405589				
	Всего заработная плата		тенге					4832633				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге						1639720			
	Местные материалы		тенге					34155194				
	Транспортные расходы		тенге					6916019				
		Накладные расходы	тенге					520770				
		Сметная прибыль	тенге					1180598				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					4206894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56793081				
		Сметная заработная плата	тенге									961
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						1639720			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					56793081				
		Сметная заработная плата	тенге									961
									1639720			

РАЗДЕЛ 5. Покрытие тротуаров и площадок. Тип 3 (429 м2)

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		42,9	3806,15	1132,68	163284	48592	107816	13303	190714
		НР - 72%; СП - 8%				160,27	270,42	6876	11601		14127	
46.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,22**	**52,338**	**2060,00**				**107816**		
47	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		42,9	3613,00	--	154998	--	154998	--	167398
		СП - 8%				--	--	--	--		12400	
						Асфальтобетонное покрытие Тип 4 (1958 м2)						
48	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		293,7	7985,73	1638,82	2345409	481321	1792211	136659	2680633
		НР - 72%; СП - 8%				244,73	401,52	71877	117926		198565	
48.8	**211-203-0104**	**Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 40-70 мм**	**м3**	**1,26**	**370,062**	**4843,00**				**1792210**		
49	211-201-0607 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3		195,8	3479,00	--	681188	--	681188	--	735683
		СП - 8%				--	--	--	--		54495	
50	211-201-0606 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3		97,9	3613,00	--	353713	--	353713	--	382010
		СП - 8%				--	--	--	--		28297	
						Камень бортовой БР 100.20.8 - 692 п.м. и БР 100.30.15 - 962 п.м.						
51	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня		692	1804,15	33,27	1248472	23022	628925	436319	1819574
		НР - 72%; СП - 8%				862,03	13,69	596525	9473		134783	
51.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,03354**	**23,20968**	**25139,00**				**583468**		
52	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		2,194	45598,00	--	100065	--	100065	--	108070
		СП - 8%				--	--	--	--		8005	
53	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3		41,366	45598,00	--	1886207	--	1886207	--	2037104
		СП - 8%				--	--	--	--		150897	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					6933336	552935	5705123	586281	8121186
								675278	139000	--	601569	
	Стоимость общестроительных работ		тенге					6933336				
	Материалы		тенге					2528950				
	Всего заработная плата		тенге						814278			
	Местные материалы		тенге					3176171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	тенге				586281				
		Сметная прибыль	тенге				601569				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				8121186				620
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					814278			
		Сметная заработная плата	тенге				8121186				620
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге								
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					814278			
		Сметная заработная плата	тенге								69572188
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**				**69 572 188**				
		ИТОГО ПО АКТУ:					834 866				
		Временные здания и сооружения (1,2 %)					**70 407 054**				
		Итого					774 478				
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,1 %)					**71 181 532**				
		Итого					1 423 631				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**72 605 162**				
		Итого в текущих ценах 2021г.					3 630 258				
		Тендерная скидка 5%					**68 974 904**				
		Итого с понижающим коэффициентом					8 276 989				
		НДС 12%					**77 251 893**				
		Итого к оплате									

Заказчик _____ **Майсатаев Е.Т.**

Авторский надзор _____ Генеков Р.Х.

Подрядчик _____ **Абилов М.Т.**

Технический надзор _____