Заказчик : ТОО "ЖАНСАТ"
Подрядчик : ТОО "Алтайстрой"
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения к дробильно-сортировочному комплексу по производству щебня и песка по улице Карбушева в городе Усть-Каменогорске

Справка № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		10	06.05.2015г.			ТОО "Алтайстрой"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце октябрь 2015 года (без НДС)	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Акт № 1	70 493 614	62 940 727	23 415 484	23 415 484		327 817	17 196 213		7 552 887	70 493 614
Всего к оплате										70 493 614

Заказчик:
Директор ТОО "ЖАНСАТ"
Г.К. Амиржанов

Технический надзор:
Директор ТОО "VOSTOK STD COMPANY"
А.Н. Снегирев

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"
Ю.Ф. Ермольчев

Заказчик : ТОО "ЖАНСАТ"
г.Усть-Каменогорск, ул. Мызы, 8
БИН 040840000696, ИИК KZ32 8562 2031 0353 4386, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик : ТОО "Алтайстрой"
г.Усть-Каменогорск, пр. К.Сатпаева, 1а
БИН 930840000011, ИИК KZ68 8560 0000 0004 3195, БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"
Договор: № 10 от 6 мая 2015г.
Наименование объекта: Строительство внутриквартальных сетей электроснабжения к дробильно-сортировочному комплексу по производству щебня и песка по улице Карбушева в городе Усть-Каменогорске

Акт №1
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 17.04.15)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Наружные сети электроснабжения								
1	Е1-12-13	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	22560	22,04	20,73	497222	467669	153402	0,00911	206
		м3 грунта		1,31	5,7	29554	128592	97	0,0198	447
2	Е1-27-1	Засыпка траншей и котлованов грунтом 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	15650	5,55	5,55	86858	86858	27325	–	–
		м3 грунта		–	1,8	–	28170	97	0,00691	108
3	Е29-206-1	Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой до 5 т	62,9	20439,87	128,54	1285668	8085	45208	2,54	160
		м3 сборных ж/бетонных конструкций		616,5	48,98	38778	3081	108	0,2392	15
4	Е7-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	22,87	2824,38	1856,11	64594	42449	45175	4,933	113
		м3 сборных железобетонных конструкций		812,93	597,97	18592	13676	140	2,3715	54
5	99-1-3(пл)	Плита железобетонная П1-8	1472	1048		1542656				
		шт								
6	Ц8-184-1	Кабель 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией	1089	301	116	327789	126324	191702	0,94	1024

	м (3 фазы)								
			165	20,3	179685	22107	95	0,119	130
7 99-1-1(пл)	Кабель ПвПнг2г-HF-1х1600гж/120 - 64/110 кВ	1089	12100		13176900				
	м								
8 Ц8-177-12	Муфта для силового кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ концевая	10	81890	37560	818900	375600	363375	174	1740
	шт								
			32400	5850	324000	58500	95	34,19	342
9 99-1-2(пл)	Муфта концевая внутренней установки типа PHVS-145	10	45908		459080				
	шт								
10 Ц8-177-13	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ соединительная	20	51269	24330	1025380	486600	425410	98	1960
	шт								
			19060	3330	381200	66600	95	19,462	389
11 Е22-46-7	Продавливание грунта стальными трубами диаметром 530 мм на длину до 10 м без разработки грунта (прокол)	54	8971,9	747,89	484483	40386	67777	2,83	153
	м продавливания								
			513	452,48	27702	24434	130	1,461	79
12 Е16-14-11	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм	54	1265,18	14,31	68320	773	14149	1,14	62
	м трубопровода								
			199,35	5,36	10765	289	128	0,0262	1
13 Ц8-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 160 мм2	95	61,9	3,3	5881	314	2112	0,14	13
	м								
			23	0,4	2185	38	95	0,002	–
	Всего прямые затраты				**19843731**	**1635058**			**5431**
					1012461	**345487**			**1565**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				17196213				
	Накладные расходы, тенге				1335635				
	- заработная плата, тенге				200345				
	- трудоемкость, чел-ч				668				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1270762				
	Всего				**22450128**				
	Временные здания и сооружения (4,3 %)				965356				
	- сметная заработная плата, тенге				136115				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	772
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	234155
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	93662
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**23743301**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года	**61706595**
- материалы, тенге	43970717
- сметная заработная плата, тенге	5170829
- нормативная трудоемкость, чел-ч	8436
Налог (2 %)	1234132
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**62940727**
НДС (12 %)	7552887
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**70493614**

Заказчик:
Директор ТОО "ЖАНСАТ"

_____ **Т.К. Амиржанов**

Технический надзор:
Директор ТОО "VOSTOK STD COMPANY"

_____ **А.Н. Снегирев**

Подрядчик:
Директор ТОО "Алтайстрой"

_____ **Ю.Ф. Ермольчев**