Ф- КС 3

Заказчик: **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

Генподрядчик: **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания Примника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находяшиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.**

Утверждена **приказом** Председателя гентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		64	**19.04.2023**				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (без НДС)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания Примника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области	79 441 467,42	70 929 881,63						8 511 585,79	79 441 467,42
	Итого по справке	**79 441 467,42**	**70 929 881,63**						**8 511 585,79**	**79 441 467,42**

Подрядчик *Директор ТОО "ХазарКурылысСервис" Тулеев К.Б.*

(должность, Ф. И.О., подпись)

Заказчик *Начальник УТО ДП МО подполковник полиции Куантқан С.С.*

(должность, Ф. И.О., подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Капитальный ремонт здания Примника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находящиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.**

(наименование, адрес)

ект : **Примник-распределитель**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 64 о государственных закупках от 19.04.2023 г.**

за май 2023 (месяц, год) на 2-1-1"Общестроительные работы"

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		Общестроительные работы Монтажный работы											
		Кровля											
	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемого покрытия**	**523,6**		**892,25**	**70,56**	**467185**	**36944**	**--**	**405747**	**942766**	
		НР - 92%; СП - 8%				**821,70**	**20,61**	**430240**	**10789**		**69835**		
	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 175**	**м3**	**118,64776**		**31254,00**	**--**	**3708217**	**--**	**3708217**	**--**	**4004874**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**296657**		
	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**523,6**		**141,96**	**16,97**	**74328**	**8887**	**--**	**62714**	**148005**	
		НР - 92%; СП - 8%				**124,98**	**5,21**	**65441**	**2727**		**10963**		
	2110-0401-1404 РСНБ РК 2015	**Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83**	**м2**	**575,96**		**99,00**	**--**	**57020**	**--**	**57020**	**--**	**61582**	
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4562**		
	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**523,6**		**773,67**	**139,19**	**405095**	**72882**	**147703**	**190776**	**643540**	
		НР - 92%; СП - 8%				**352,39**	**43,65**	**184510**	**22855**		**47670**		
	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 30мм)**	**м2 стяжки**	**523,6**		**248,72**	**30,98**	**130231**	**16221**	**103759**	**14308**	**156102**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	НР - 92%; СП - 8%			19,58	10,13	10251	5301		11563		
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,581196	23331,65	2009,65	13560	1168	18	11794	27383	
	НР - 91%; СП - 8%			21290,64	1009,40	12374	587		2028		
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,581196	298216,00	--	173322	--	173322	--	187188	
	СП - 8%			--	--	--	--		13866		
1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	157	22251,12	2353,13	3493426	369441	2506990	678132	4505283	
	НР - 92%; СП - 8%			3929,91	765,00	616995	120105		333725		
1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	523,6	773,67	139,19	405095	72882	147703	190776	643540	
	НР - 92%; СП - 8%			352,39	43,65	184510	22855		47670		
1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 30мм)	м2 стяжки	523,6	248,72	30,98	130231	16221	103759	14308	156102	
	НР - 92%; СП - 8%			19,58	10,13	10251	5301		11563		
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,581196	23331,65	2009,65	13560	1168	18	11794	27383	
	НР - 91%; СП - 8%			21290,64	1009,40	12374	587		2028		
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,581196	298216,00	--	173322	--	173322	--	187188	
	СП - 8%			--	--	--	--		13866		
1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	523,6	2288,07	20,53	1198036	10751	1070642	111460	1414255	
	НР - 92%; СП - 8%			222,77	8,61	116643	4509		104760		
1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	50,04	3662,39	19,04	183266	953	98019	77830	281983	
	НР - 92%; СП - 8%			1684,52	6,08	84294	304		20888		
1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,14	3662,39	19,04	48124	250	25739	20437	74046	
	НР - 92%; СП - 8%			1684,52	6,08	22135	80		5485		
1112-0101-0409 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками	м примыканий	109,6	4034,68	36,85	442201	4039	335478	95383	580590	
	НР - 92%; СП - 8%			936,90	9,05	102684	992		43007		
2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,33976	330395,00	--	112255	--	112255	--	121235	
	СП - 8%			--	--	--	--		8980		
2110-0102-0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	109,6	605,00	--	66308	--	66308	--	71613	
	СП - 8%			--	--	--	--		5305		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	Устройство бетонных парапедов	6,93	42769,02	6282,13	296389	43535	146013	107537	436240	
	НР - 91%; СП - 8%			15417,19	1635,08	106841	11331		32314		
2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,374682	227607,00	--	85280	--	85280	--	92103	
	СП - 8%			--	--	--	--		6822		
2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12012	236952,00	--	28463	--	28463	--	30740	
	СП - 8%			--	--	--	--		2277		
	ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ										
1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	68	512,67	16,06	34862	1092	1008	30523	70615	
	НР - 92%; СП - 8%			481,79	6,11	32762	415		5231		
2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	68	1513,00	--	102884	--	102884	--	111115	
	СП - 8%			--	--	--	--		8231		
2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	114	757,00	--	86298	--	86298	--	93202	
	СП - 8%			--	--	--	--		6904		
2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1833,00	--	10998	--	10998	--	11878	
	СП - 8%			--	--	--	--		880		
2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	6	955,00	--	5730	--	5730	--	6188	
	СП - 8%			--	--	--	--		458		
2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	4	785,00	--	3140	--	3140	--	3391	
	СП - 8%			--	--	--	--		251		
1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	24	2173,64	123,28	52167	2959	--	46202	106238	
	НР - 92%; СП - 8%			2050,36	42,11	49209	1011		7870		
2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	24	2005,00	--	48120	--	48120	--	51970	
	СП - 8%			--	--	--	--		3850		
2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	30	1010,00	--	30300	--	30300	--	32724	
	СП - 8%			--	--	--	--		2424		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	1839,00	--	11034	--	11034	--	11917	
	СП - 8%			--	--	--	--		883		
	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные "Армстронг". Устройство	м2	139,93	3193,62	208,34	446884	29153	130236	243134	745219	
	НР - 80%; СП - 8%			2054,56	117,37	287495	16423		55201		
ТОО "Kafa Electric"	Потолки подвесные "Армстронг"	м2	139,93	1265,89	--	177136	--	177136	--	191307	
	СП - 8%			--	--	--	--		14171		
1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	288,2	1124,08	6,58	323959	1896	80803	193603	558967	
	НР - 80%; СП - 8%			837,13	2,58	241260	744		41405		
1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	288,2	1118,89	7,04	322465	2029	56535	212038	577263	
	НР - 80%; СП - 8%			915,69	3,98	263901	1146		42760		
1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, (прогулочный двор). Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	88,9	1316,01	1,52	116993	135	11452	84386	217489	
	НР - 80%; СП - 8%			1185,67	0,86	105406	77		16110		
1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	218,33	2012,61	125,26	439414	27347	88220	277306	774058	
	НР - 80%; СП - 8%			1483,29	104,36	323847	22785		57338		
1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1402,7	1711,64	26,85	2400923	37656	317822	1648133	4372980	
	НР - 80%; СП - 8%			1458,22	10,50	2045445	14722		323924		
1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1081,01	870,52	6,64	941039	7178	146007	633527	1700532	
	НР - 80%; СП - 8%			728,81	3,75	787854	4056		125965		
1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке h=1800мм	м2 окрашиваемой поверхности	147,16	1099,34	4,72	161779	694	30006	105176	288312	
	НР - 80%; СП - 8%			890,72	2,66	131079	392		21356		
1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м2 поверхности облицовки	195,03	7626,67	45,82	1487429	8937	422987	848347	2522638	
	НР - 80%; СП - 8%			5412,02	25,27	1055505	4928		186862		
1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	118,2	4352,79	66,28	514499	7834	89624	337303	919946	
	НР - 80%; СП - 8%			3528,27	38,81	417041	4587		68144		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	47,52	4404,40	50,14	209297	2383	98552	87761	320822	
		НР - 80%; СП - 8%			2280,35	28,17	108362	1339		23765		
5	1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	126,66	285,71	0,99	36188	125	3750	23315	64263	
		НР - 72%; СП - 8%			255,12	0,54	32313	68		4760		
		ПЕРЕГОРОДКИ										
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом 100мм. Устройство	м2 покрытия	12,2	5727,00	421,75	69869	5145	54341	11733	88131	
		НР - 94%; СП - 8%			851,09	172,05	10383	2099		6528		
7	1108-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кладка перегородки из ракушечника толщ. 190мм . Кладка рядовая при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4,36	10693,19	3086,08	46622	13455	6237	28512	81145	
		НР - 93%; СП - 8%			6176,65	855,00	26930	3728		6011		
8	2103-0401-0204 РСНБ РК 2015	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника М35 ГОСТ 4001-2013	м3	4,2728	8333,00	--	35605	--	35605	--	38454	
		СП - 8%			--	--	--	--		2848		
9	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	2,72	2108,03	111,64	5734	304	2575	2736	9148	
		НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	2855	56		678		
10	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	2,72	1326,45	55,68	3608	151	1734	1649	5678	
		НР - 94%; СП - 8%			633,30	11,76	1723	32		421		
51	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты перегородки из бетона. кл.В15. Устройство	м3	7,34	28630,67	897,55	210149	6588	152966	48643	279496	
		НР - 91%; СП - 8%			6893,10	389,47	50595	2859		20703		
52	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0182	298216,00	--	5428	--	5428	--	5862	
		СП - 8%			--	--	--	--		434		
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8,4	1034,42	25,81	8689	217	4841	3412	13069	
		НР - 93%; СП - 8%			432,26	4,50	3631	38		968		
		ПОЛЫ										
54	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	68,5	3135,60	31,25	214788	2141	169585	41627	276929	
		НР - 94%; СП - 8%			628,64	17,84	43062	1222		20513		
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	68,5	883,67	42,56	60531	2916	20877	36074	104333	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	36738	1639		7728		
1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	68,5	2108,03	111,64	144400	7647	64855	68912	230377	
	НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	71898	1413		17065		
1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	м2 покрытия	37,46	3139,58	17,87	117609	669	101921	14478	142654	
	НР - 94%; СП - 8%			400,95	10,22	15019	383		10567		
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	37,46	864,92	42,56	32400	1594	10716	19727	56297	
	НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	20090	896		4170		
1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	37,46	2108,03	111,64	78967	4182	35467	37685	125984	
	НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	39318	772		9332		
1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	137,92	1802,90	238,49	248656	32893	63880	170369	452548	
	НР - 94%; СП - 8%			1101,24	212,88	151883	29361		33522		
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	137,92	864,92	42,56	119290	5870	39452	72632	207275	
	НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	73968	3300		15354		
1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	137,92	169,23	14,38	23340	1984	19528	2744	28171	
	НР - 94%; СП - 8%			13,26	7,91	1828	1091		2087		
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,4247936	23331,65	2009,65	9911	854	13	8620	20014	
	НР - 91%; СП - 8%			21290,64	1009,40	9044	429		1483		
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4247936	298216,00	--	126680	--	126680	--	136815	
	СП - 8%			--	--	--	--		10134		
1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	137,92	527,10	44,97	72698	6202	--	65805	149583	
	НР - 94%; СП - 8%			482,14	25,44	66496	3509		11080		
2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-86	м3	4,261728	23777,00	--	101331	--	101331	--	109438	
	СП - 8%			--	--	--	--		8106		
1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	137,92	2108,03	111,64	290740	15397	130581	138750	463849	
	НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	144762	2844		34359		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	137,92	1326,45	55,68	182944	7679	87921	83628	287898	
	НР - 94%; СП - 8%			633,30	11,76	87344	1622		21326		
1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	13,792	24811,65	7,20	342202	99	272341	65576	440400	
	НР - 94%; СП - 8%			5058,12	--	69762	--		32622		
1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	137,92	2863,50	210,88	394934	29084	307159	66322	498157	
	НР - 94%; СП - 8%			425,55	86,02	58691	11864		36900		
1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	184,8	4427,06	107,75	818121	19913	445433	341636	1252538	
	НР - 94%; СП - 8%			1908,95	57,73	352775	10668		92781		
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Прослойка из цем.-песч.раствора М150 толщ.20 мм	м2 стяжки	184,8	883,67	42,56	163302	7866	56325	97320	281471	
	НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	99111	4421		20850		
1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Прослойка из цем.-песч.раствора М150 .исключит 5 мм толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	184,8	-89,30	-7,19	-16503	-1329	-13949	-1839	-19809	
	НР - 94%; СП - 8%			-6,63	-3,96	-1225	-731		-1467		
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	184,8	883,67	42,56	163302	7866	56325	97320	281471	
	НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	99111	4421		20850		
1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	184,8	2108,03	111,64	389564	20631	174965	185912	621514	
	НР - 94%; СП - 8%			1049,61	20,62	193968	3811		46038		
1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	184,8	1326,45	55,68	245128	10290	117805	112054	385757	
	НР - 94%; СП - 8%			633,30	11,76	117033	2173		28575		
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	184,8	883,67	42,56	163302	7866	56325	97320	281471	
	НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	99111	4421		20850		
1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	184,8	178,60	14,38	33005	2658	27897	3677	39617	
	НР - 94%; СП - 8%			13,26	7,91	2450	1462		2935		
1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	88,9	864,92	42,56	76891	3784	25429	46817	133605	
	НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	47678	2127		9897		
1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/	м2	88,9	169,23	14,38	15044	1279	12586	1769	18158	
	НР - 94%; СП - 8%			13,26	7,91	1179	703		1345		
1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,273812	23331,65	2009,65	6388	550	8	5556	12901	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	НР - 91%; СП - 8%			21290,64	1009,40	5830	276		956		
2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,273812	298216,00	--	81655	--	81655	--	88188	
	СП - 8%			--	--	--	--		6532		
	Плинтус										
1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	116,16	322,49	3,17	37460	368	21585	14736	56373	
	НР - 94%; СП - 8%			133,50	1,47	15507	170		4176		
1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	177,26	505,80	2,40	89658	425	3937	80403	183666	
	НР - 94%; СП - 8%			481,19	1,35	85296	239		13605		
2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	8,863	2494,00	--	22104	--	22104	--	23873	
	СП - 8%			--	--	--	--		1768		
	ДВЕРЬ И ОКОННЫЕ БЛОКИ										
1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	25,62	2428,35	111,17	62214	2848	14367	41840	112378	
	НР - 90%; СП - 8%			1756,42	58,12	44999	1489		8324		
2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние	м2	18,48	4466,00	--	82532	--	82532	--	89134	
	СП - 8%			--	--	--	--		6603		
2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	2,94	5650,00	--	16611	--	16611	--	17940	
	СП - 8%			--	--	--	--		1329		
2109-0102-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДУ 21-10, ДУ 24-10 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	4,2	5909,00	--	24818	--	24818	--	26803	
	СП - 8%			--	--	--	--		1985		
1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	20	506,76	1,60	10135	32	7617	2253	13380	
	НР - 90%; СП - 8%			124,28	0,90	2486	18		991		
2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери деревянные	шт	26	557,00	--	14482	--	14482	--	15641	
	СП - 8%			--	--	--	--		1159		
2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	13	4645,00	--	60385	--	60385	--	65216	
	СП - 8%			--	--	--	--		4831		
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	141,96	117,30	3,13	16652	444	6364	6836	25368	
	НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	9844	64		1879		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	141,96	176,56	4,50	25065	638	12917	8030	35742	
	НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	11510	128		2648		
1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	22,88	4522,13	256,51	103466	5869	37294	57172	173489	
	НР - 90%; СП - 8%			2635,62	140,79	60303	3221		12851		
1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	6	3253,55	253,21	19521	1519	6944	10713	32653	
	НР - 90%; СП - 8%			1843,04	140,79	11058	845		2419		
2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	28,88	23784,00	--	686882	--	686882	--	741832	
	СП - 8%			--	--	--	--		54951		
1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	31,2	1341,10	7,28	41842	227	30157	10428	56452	
	НР - 90%; СП - 8%			367,23	4,13	11458	129		4182		
2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	31,2	2102,00	--	65582	--	65582	--	70829	
	СП - 8%			--	--	--	--		5247		
1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	12,32	168,16	0,40	2072	5	1021	965	3280	
	НР - 92%; СП - 8%			84,92	0,23	1046	3		243		
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,88	117,30	3,13	3388	90	1295	1391	5161	
	НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	2003	13		382		
1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,88	176,56	4,50	5099	130	2627	1634	7271	
	НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	2342	26		539		
1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Защитные панели отопительных приборов из металлоконструкции. Монтаж	т конструкций	1,46062	172666,18	2136,68	252200	3121	17188	160825	446066	
	НР - 69%; СП - 8%			158762,10	813,30	231891	1188		33042		
2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,46	540192,00	--	788680	--	788680	--	851775	
	СП - 8%			--	--	--	--		63094		
1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	27,1	117,30	3,13	3179	85	1215	1305	4843	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	1879	12		359		
06	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	27,1	176,56	4,50	4785	122	2466	1533	6823	
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	2197	24		505		
		ПАНДУС										
07	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Основания щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	14	5727,00	421,75	80178	5905	62358	13465	101134	
		НР - 94%; СП - 8%			851,09	172,05	11915	2409		7491		
08	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /пандусы из бетона В15/	м3	3,2	25051,80	2275,82	80166	7283	62956	10947	98401	
		НР - 91%; СП - 8%			3102,16	657,01	9927	2102		7289		
09	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,10527	298216,00	--	31393	--	31393	--	33905	
		СП - 8%			--	--	--	--		2511		
10	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. /ЗД-1 /. Установка	т	0,024	767120,54	1899,04	18411	46	15716	2432	22510	
		НР - 91%; СП - 8%			110388,50	954,75	2649	23		1667		
11	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	11	4208,06	107,75	46289	1185	24106	20335	71954	
		НР - 94%; СП - 8%			1908,95	57,73	20998	635		5330		
12	1110-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки лестничные. Ограждение перилами	м перил	19,3	570,57	61,18	11012	1181	479	8953	21562	
		НР - 90%; СП - 8%			484,55	30,86	9352	596		1597		
13	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	13,3	9971,00	--	132614	--	132614	--	143223	
		СП - 8%			--	--	--	--		10609		
14	2301-0201-0136 РСНБ РК 2015	Трубы для поручень, D 48 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	6	725,00	--	4350	--	4350	--	4698	
		СП - 8%			--	--	--	--		348		
15	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5,4	537,00	--	2900	--	2900	--	3132	
		СП - 8%			--	--	--	--		232		
16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,53946	165,09	3,60	89	2	49	27	125	
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	38	--		9		
17	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00122	1033575,54	1899,04	1261	2	799	419	1815	
		НР - 91%; СП - 8%			376843,50	954,75	460	1		134		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		КРЫЛЬЦО КР2 №1										
18	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6	2863,50	210,88	17181	1265	13363	2885	21672	
		НР - 94%; СП - 8%			425,55	86,02	2553	516		1605		
19	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,8	4208,06	107,75	28615	733	14901	12571	44481	
		НР - 94%; СП - 8%			1908,95	57,73	12981	393		3295		
20	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /пандусы из бетона В15/	м3	1,53	25051,80	2275,82	38329	3482	30101	5234	47048	
		НР - 91%; СП - 8%			3102,16	657,01	4746	1005		3485		
21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05946	298216,00	--	17732	--	17732	--	19150	
		СП - 8%			--	--	--	--		1419		
		Сан узел. Разделительных перегородки из металлопласта										
22	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Перегородки металопласта. Монтаж	м2	13,16	5019,74	137,29	66060	1807	1980	43418	118236	
		НР - 69%; СП - 8%			4732,02	49,44	62273	651		8758		
23	2109-0202-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Панели из металлопласта ГОСТ 30970-2002	м2	13,16	29341,00	--	386128	--	386128	--	417018	
		СП - 8%			--	--	--	--		30890		
24	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02304	799294,20	8712,74	18416	201	16020	2653	22754	
		НР - 118%; СП - 8%			95263,70	2317,50	2195	53		1685		
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА=										
25	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона с лесов	м2	467,04	5084,64	33,46	2374729	15627	589714	1419594	4097869	
		НР - 80%; СП - 8%			3788,51	10,93	1769388	5105		303546		
26	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки П 150	м3	37,3632	25994,00	--	971219	--	971219	--	1048917	
		СП - 8%			--	--	--	--		77698		
27	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	467,04	1646,78	50,62	769114	23640	154776	489450	1359249	
		НР - 80%; СП - 8%			1264,77	45,21	590698	21115		100685		
28	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	83,4	3822,70	50,60	318813	4220	128854	150436	506788	
		НР - 80%; СП - 8%			2227,09	27,64	185739	2305		37540		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	550,44	3140,36	54,18	1728579	29824	6034	1374085	3350878	
	НР - 80%; СП - 8%			3075,22	45,21	1692721	24885		248213		
ТОО Нур-Ас Актау	Жидкий Травертин 25кг	шт	550,44	7194,64	--	3960219	--	3960219	--	4277037	
	СП - 8%			--	--	--	--		316818		
1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	550,44	1052,99	2,80	579605	1540	154840	394405	1051931	
	НР - 93%; СП - 8%			768,88	1,58	423225	867		77921		
			ОТМОСТКА								
1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	111,2	2863,50	210,88	318421	23449	247651	53473	401646	
	НР - 94%; СП - 8%			425,55	86,02	47321	9566		29752		
1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	111,2	1273,18	4,09	141577	455	109559	34300	189947	
	НР - 108%; СП - 8%			283,84	1,77	31563	197		14070		
1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	111,2	776,30	--	86325	--	65985	21968	116956	
	НР - 108%; СП - 8%			182,92	--	20340	--		8663		
	ИТОГО:									56835386	

	Временные здания и сооружения			1,2%		682024,63					
	Итого с временными									57517410,63	
	Зимние удорожания			0,5775%		332163,05					
	Итого с зимними удорожаниями									57849573,68	
	Непредвиденные работы и затраты			2 %		1156991,47					
	Итого с непредвиденными работами и затратами									59006565,15	
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									61 959 017,65	
	Итого с понижающим коэффициентом на договорную сумму, к = 1,001071255									61 892 714,77	
	НДС			12 %		7 427 125,77					
	Итого с НДС									69 319 840,54	

Директор ТОО "ХазарКурылысСервис" Тулеев К.Б.

Начальник УТО ДП МО подполковник полиции Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

зчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

рядчик : **ТОО "ХазарКурылысСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ойка : **Капитальный ремонт здания Примника-распределителя УП г. Актау Департамента полиции Мангистауской области находящиеся по адресу Мангистауской области, г. Актау, 23 мкр.**

(наименование, адрес)

ект : **Примник-распределитель**

(наименование)

овор подряда (контракт) **№ 64 о государственных закупках от 19.04.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **май 2023** (месяц, год) на **1-1 "Демонтажные работы"**

п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	14
		Общестроительные работы(Демонтаж)											
	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах (наружных)**	**шт.**	**2**		**3299,97**	**161,92**	**6600**	**324**	**--**	**4642**	**12142**	
		НР - 72%; СП - 8%				**3138,05**	**85,75**	**6276**	**172**		**899**		
	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(внутренних)**	**шт.**	**10**		**3299,97**	**161,92**	**33000**	**1619**	**--**	**23211**	**60708**	
		НР - 72%; СП - 8%				**3138,05**	**85,75**	**31380**	**858**		**4497**		
	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Полотна дверные. Снятие**	**м2**	**24,15**		**570,32**	**--**	**13773**	**--**	**--**	**9917**	**25585**	
		НР - 72%; СП - 8%				**570,32**	**--**	**13773**	**--**		**1895**		
	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**21**		**2215,62**	**80,76**	**46528**	**1696**	**--**	**32944**	**85830**	
		НР - 72%; СП - 8%				**2134,86**	**43,98**	**44832**	**924**		**6358**		
	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крыльцо. Разборка**	**м3**	**10,18**		**5549,86**	**1388,90**	**56498**	**14139**	**--**	**33383**	**97071**	
		НР - 72%; СП - 8%				**4160,97**	**393,59**	**42359**	**4007**		**7190**		
	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**	**523,6**		**221,93**	**4,33**	**116201**	**2267**	**--**	**82033**	**214093**	
		НР - 72%; СП - 8%				**217,60**	**--**	**113934**	**--**		**15859**		
	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**523,6**		**401,07**	**106,90**	**209999**	**55973**	**--**	**123536**	**360218**	
		НР - 72%; СП - 8%				**294,17**	**33,52**	**154025**	**17553**		**26683**		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	523,6	401,07	106,90	209999	55973	--	123536	360218	
	НР - 72%; СП - 8%			294,17	33,52	154025	17553		26683		
1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Утепление керамзитом Демонтаж	м3 утеплителя	105	5087,82	1807,20	534221	189756	--	292431	892784	
	НР - 72%; СП - 8%			3280,62	587,52	344465	61690		66132		
1112-0101-1501 РСНБ РК 2015 К=0,8	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	523,6	285,79	26,43	149639	13839	--	99796	269389	
	НР - 72%; СП - 8%			259,36	5,36	135800	2805		19955		
1146-0401-0503 РСНБ РК 2015	Демонтаж ПВХ пластиковых перегородок прим.	м2	27,93	667,01	211,27	18629	5901	--	11652	32704	
	НР - 72%; СП - 8%			455,73	123,69	12729	3455		2423		
	ОТМОСТКА										
1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Разборка отмостки вокруг здания асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	м2 покрытия	111,2	240,09	3,14	26698	349	--	19079	49439	
	НР - 72%; СП - 8%			236,94	1,36	26348	151		3662		
1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Разборка отмостки вокруг здания асфальтобетонной смеси. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	111,2	152,70	--	16980	--	--	12226	31542	
	НР - 72%; СП - 8%			152,70	--	16980	--		2336		
1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	106	176,37	4,02	18695	426	--	13333	34591	
	НР - 72%; СП - 8%			172,35	2,35	18269	249		2562		
1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы деревянные. Разборка покрытия	м2	138	535,00	26,56	73830	3666	--	52063	135965	
	НР - 72%; СП - 8%			508,44	15,55	70164	2146		10071		
1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка лага 100х50 (пролетом лаг 1000мм)	м2	138	116,06	--	16017	--	--	11532	29752	
	НР - 72%; СП - 8%			116,06	--	16017	--		2204		
1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	138	215,78	--	29778	--	--	21440	55316	
	НР - 72%; СП - 8%			215,78	--	29778	--		4097		
1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	117	57,05	--	6675	--	--	4806	12399	
	НР - 72%; СП - 8%			57,05	--	6675	--		918		
1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	184,8	1308,01	44,48	241720	8220	--	171585	446369	
	НР - 72%; СП - 8%			1263,53	26,04	233500	4812		33064		
1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	177	216,08	--	38247	--	--	27538	71048	
	НР - 72%; СП - 8%			216,08	--	38247	--		5263		
1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие старой краски потолков	м2	304,5	337,44	--	102752	--	--	73981	190871	
	НР - 72%; СП - 8%			337,44	--	102752	--		14139		
1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие штукатурки внутренних стен	м2	218,33	337,44	--	73674	--	--	53045	136857	
	НР - 72%; СП - 8%			337,44	--	73674	--		10138		
1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Снятие окраска поверхности стен	м2	1382,84	388,89	--	537776	--	--	387199	998973	
	НР - 72%; СП - 8%			388,89	--	537776	--		73998		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
24	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	195,03	1223,41	77,70	238601	15154	--	166745	437774	
		НР - 72%; СП - 8%			1145,71	41,75	223447	8143		32428		
25	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурка фасада	м2	467,04	345,31	--	161275	--	--	116118	299584	
		НР - 72%; СП - 8%			345,31	--	161275	--		22191		
26	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Очистка цоколя	м2	83,4	345,31	--	28799	--	--	20735	53497	
		НР - 72%; СП - 8%			345,31	--	28799	--		3963		
27	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Снятие откосов	м	118,2	66,18	--	7823	--	--	5632	14531	
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	--	7823	--		1076		
28	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Снятие подвесного потолка прим.	м2	139,93	226,58	2,78	31706	389	--	22712	58771	
		НР - 72%; СП - 8%			223,80	1,63	31317	228		4353		
29	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	114,85	775,00	--	89009	--		--	96129	
		СП - 8%			--	--	--	--		7121		
30	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	114,85	532,00	--	61100	--		--	65988	
		СП - 8%			--	--	--	--		4888		
31	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	114,85	403,00	--	46285	--		--	49987	
		СП - 8%			--	--	--	--		3703		
		РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ(ДЕМОНТАЖ)										
		Система ГВС и ХВС										
32	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водонагреватель	комплект	1	6839,72	255,37	6840	255	--	4838	12612	
		НР - 72%; СП - 8%			6584,36	135,30	6584	135		934		
33	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	132,3	630,45	4,16	83409	550	4116	56867	151498	
		НР - 72%; СП - 8%			595,18	1,81	78743	239		11222		
34	1215-0101-0306 РСНБ РК 2015	Демонтаж душевых кранов	шт. арматуры	3	1044,80	3,71	3134	11	--	2253	5819	
		НР - 72%; СП - 8%			1041,10	2,17	3123	7		431		
35	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	4	1163,44	8,96	4654	36	--	3340	8633	
		НР - 72%; СП - 8%			1154,48	5,24	4618	21		640		
36	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж	прибор	6	935,74	8,03	5614	48	--	4028	10414	
		НР - 72%; СП - 8%			927,71	4,70	5566	28		771		
37	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1879,82	24,40	5639	73	--	4039	10452	
		НР - 72%; СП - 8%			1855,42	14,29	5566	43		774		
38	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Демонтаж	комплект	1	347,08	15,88	347	16	--	245	639	
		НР - 72%; СП - 8%			331,20	9,01	331	9		47		
39	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки металопласта. Разборка (демонтаж)	м2	13,16	3130,13	92,26	41193	1214	990	28387	75145	
		НР - 72%; СП - 8%			2962,66	33,23	38989	437		5566		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	16,5	1226,83	4,94	20243	82	--	14550	37577	
	НР - 72%; СП - 8%			1221,89	2,89	20161	48		2783		
1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	43,7	1524,81	9,88	66634	432	--	47848	123641	
	НР - 72%; СП - 8%			1514,93	5,79	66202	253		9159		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1									6116555	
	РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)										
1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	32	1765,39	69,19	56492	2214	--	40014	104227	
	НР - 72%; СП - 8%			1696,20	40,51	54278	1296		7720		
1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	200	630,45	4,16	126091	832	6223	85967	229022	
	НР - 72%; СП - 8%			595,18	1,81	119036	362		16965		
1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	36297,64	3264,30	36298	3264	--	24953	66150	
	НР - 72%; СП - 8%			33033,34	1623,16	33033	1623		4900		
1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Циркуляционный насос, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	9373,19	193,00	9373	193	--	6664	17320	
	НР - 72%; СП - 8%			9180,18	75,23	9180	75		1283		
1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	30	753,79	23,51	22614	705	--	15937	41635	
	НР - 72%; СП - 8%			730,28	7,56	21908	227		3084		
1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Демонтаж	м2 поверхности воздуховодов	108	821,61	19,20	88734	2073	--	63099	163980	
	НР - 72%; СП - 8%			802,42	9,04	86661	976		12147		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2									622334	
	РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДЕМОНТАЖ)										
1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	700	38,44	--	26905	--	--	19371	49978	
	НР - 72%; СП - 8%			38,44	--	26905	--		3702		
1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	70	88,37	--	6186	--	--	4454	11491	
	НР - 72%; СП - 8%			88,37	--	6186	--		851		
1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж	шт.	50	96,56	0,93	4828	46	--	3462	8954	
	НР - 72%; СП - 8%			95,63	0,54	4782	27		663		

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Демонтаж пожарный датчик дыма	шт.	30	1296,69	0,69	38901	21	--	27994	72246	
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	38880	--		5352		
	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щит для учета	шт.	1	1150,89	28,89	1151	29	--	817	2126	
		НР - 72%; СП - 8%			1122,00	13,12	1122	13		157		
	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж щит силовой	шкаф	1	9231,84	2211,84	9232	2212	--	5810	16245	
		НР - 72%; СП - 8%			7020,00	1049,28	7020	1049		1203		
	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щит освещения	шт.	1	1713,40	30,40	1713	30	--	1221	3169	
		НР - 72%; СП - 8%			1683,00	13,12	1683	13		235		
	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж ВРУ	шт.	1	46727,29	31607,29	46727	31607	--	19758	71804	
		НР - 72%; СП - 8%			15120,00	12321,80	15120	12322		5319		
	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	100	146,18	0,31	14618	31	--	10516	27145	
		НР - 72%; СП - 8%			145,87	0,18	14587	18		2011		
	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж прожектор ЖКУ	светильник	8	1847,23	884,84	14778	7079	--	8063	24668	
		НР - 72%; СП - 8%			962,39	437,40	7699	3499		1827		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3									287826	
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА СВЯЗИ (ДЕМОНТАЖ)										
8	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Шкаф телекоммуникационный 19"настенный . Демонтаж оборудования	шт.	1	2035,80	49,80	2036	50	--	1445	3760	
		НР - 72%; СП - 8%			1986,00	21,60	1986	22		279		
9	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Блок розетка 19, 6 розеток . Демонтаж	шт.	1	561,00	--	561	--	--	404	1042	
		НР - 72%; СП - 8%			561,00	--	561	--		77		
0	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Источник бесперебойного питания. Демонтаж оборудования	шт.	1	3492,56	0,56	3493	1	--	2514	6487	
		НР - 72%; СП - 8%			3492,00	--	3492	--		481		
1	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка компьютерные. Демонтаж оборудования	шт.	8	367,97	3,32	2944	27	--	2109	5457	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
		НР - 72%; СП - 8%			364,65	1,57	2917	13		404		
	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Коробка распределительная . Демонтаж оборудования	шт.	2	220,25	--	440	--	--	317	818	
		НР - 72%; СП - 8%			220,25	--	440	--		61		
	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке	шт.	9	191,85	1,11	1727	10	--	1239	3203	
		НР - 72%; СП - 8%			190,74	0,52	1717	5		237		
	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Демонтаж по стенам и потолкам	м	170	175,94	0,25	29910	42	--	21505	55529	
		НР - 72%; СП - 8%			175,69	--	29868	--		4113		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4									76296	
		РАЗДЕЛ 5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ)										
5	1310-0701-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Демонтаж оборудования	шт.	1	1706,10	0,56	1706	1	--	1228	3169	
		НР - 72%; СП - 8%			1705,54	--	1706	--		235		
6	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные. Демонтаж оборудования	шт	3	1144,51	0,07	3434	--	--	2472	6378	
		НР - 72%; СП - 8%			1144,44	--	3433	--		472		
7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, Демонтаж оборудования	шт.	10	1296,69	0,69	12967	7	--	9331	24082	
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	12960	--		1784		
8	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой. Демонтаж оборудования	шт.	17	648,26	0,26	11020	4	--	7932	20468	
		НР - 72%; СП - 8%			648,00	--	11016	--		1516		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Извещатель пожарный ручной. Демонтаж	шт.	4	1070,69	6,89	4283	28	--	3064	7934	
	НР - 72%; СП - 8%			1063,80	--	4255	--		588		
1310-0104-0206 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Кнопка и др. Демонтаж оборудования	шт.	12	1808,40	--	21701	--	--	15625	40311	
	НР - 72%; СП - 8%			1808,40	--	21701	--		2986		
1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Оповещатель, звуковой. Демонтаж оборудования	шт.	6	1296,69	0,69	7780	4	--	5599	14449	
	НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	7776	--		1070		
1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Демонтаж оборудования	шт.	2	1080,00	--	2160	--	--	1555	4012	
	НР - 72%; СП - 8%			1080,00	--	2160	--		297		
1310-0105-0401 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Кабель. Демонтаж Прокладка в кабельном канале	м	500	73,22	9,93	36610	4963	--	24069	65533	
	НР - 72%; СП - 8%			63,29	3,56	31647	1782		4854		
1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	400	87,33	0,68	34931	272	--	24967	64690	
	НР - 72%; СП - 8%			86,65	0,05	34659	18		4792		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5									251026	
	РАЗДЕЛ 6. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)										
1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Антивандальная камера с настенным/потолочным адаптером. Демонтаж	камера	18	1975,45	3,08	35558	56	--	25562	66009	
	НР - 72%; СП - 8%			1972,36	--	35503	--		4890		
1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уличная камера . Демонтаж	камера	12	1975,45	3,08	23705	37	--	17041	44006	
	НР - 72%; СП - 8%			1972,36	--	23668	--		3260		
1310-0103-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Рабочая станция. Демонтаж оборудования	станция	1	24313,99	2713,99	24314	2714	--	16229	43786	
	НР - 72%; СП - 8%			21600,00	939,60	21600	940		3243		
1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Источник бесперебойного питания. Демонтаж оборудования	шт.	1	3492,56	0,56	3493	1	--	2514	6487	
	НР - 72%; СП - 8%			3492,00	--	3492	--		481		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1310-0408-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	**Управляемый коммутатор 2 уровня . Демонтаж оборудования**	шт.	1	35532,00	--	35532	--	--	25583	66004	
	НР - 72%; СП - 8%			35532,00	--	35532	--		4889		
1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам**	м	500	175,94	0,25	87972	124	--	63250	163319	
	НР - 72%; СП - 8%			175,69	--	87847	--		12098		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6									389611	
	РАЗДЕЛ 7.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ (ДЕМОНТАЖ)										
1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции	33,144	4370,86	1709,20	144868	56650	--	83848	247013	
	НР - 72%; СП - 8%			2661,66	851,98	88218	28238		18297		
1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	44	1227,81	--	54024	--	--	38897	100355	
	НР - 72%; СП - 8%			1227,81	--	54024	--		7434		
4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	112,47	775,00	--	87164	--		--	94137	
	СП - 8%			--	--	--	--		6973		
4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	т	112,47	532,00	--	59834	--		--	64623	
	СП - 8%			--	--	--	--		4787		
4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	112,47	403,00	--	45325	--		--	48953	
	СП - 8%			--	--	--	--		3626		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7									555081	
	ИТОГО:									8298729	
	Временные здания и сооружения		**1,2%**		**99584,75**						
	Итого с временными									**8398313,75**	
	Зимние удорожания		**0,5775%**		**48500,26**						
	Итого с зимними удорожаниями									**8446814,01**	
	Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**168936,28**						
	Итого с непредвиденными работами и затратами									**8615750,29**	
	Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**9 046 847,97**	
	Итого с понижающим коэффициентом на договорную сумму, к = 1,001071255									**9 037 166,86**	
	НДС		**12 %**		**1 084 460,02**						
	Итого с НДС									**10 121 626,88**	

Директор ТОО "ХазарКурылысСервис" Тулеев К.Б.

Начальник УТО ДП МО подполковник полиции Куанткан С.С.

аммный комплекс АВС (редакция 2020.2.1)



Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.