Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма
Сноска.
Форма в редакции приказа
Министра индустрии и
инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53
(вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«03» октября 2023 года

Заказчик **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, 87282329287, 40000 БИН 220740008104, Область Жетісу, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) **от «29» сентября 2023 г., АО "Дорожно-строительное управление №13" Директор Грачев Михаил Владимирович, г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48, БИН 960640000189, 87273813771**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,
фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «29» сентября 2023 г., ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» Технический надзор Төреғали Айболат Қуандықұлы Аттестат от 16.09.2022года № KZ21VJE00076352, Республика Казахстан, Акмолинская область, Косшы Г.А., г. Косшы , ул. Алтын казык, дом 3а кв. 99, БИН 080340021473, 87273115318**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается)
от « » 2023г., ТОО «Казахский Промтранспроект» Авторский надзор Утеулиев Нұрсұлтан Сандибекович приказ от 01.03.2023года № 06-пр; г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова 2, нп3, БИН 931240000396, 8(727)2507798

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу), Уровень ответственности II (нормальный), технически сложный.**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: **область Жетiсу, Ескельдинский район, с.о.им. Бактыбая Жолбарысулы, Автомобильная дорога областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306»**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **Решение о предоставлении права на землепользование за № 349 от 19.11.2008 года Акимата Ескельдинского района.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля области "Жетiсу" от 27.06.2023 года № KZ03REA00339151**

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Казахский Промтранспроект» Государственная лицензия 12012349, 08.08.2012 года., ГЗ№55-19.04.2021 г.**

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ №47 от 10.03.2022 года

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **«27» июня 2023 год;**

окончание работ: **«27» сентябрь 2023 год;**

при продолжительности строительства,

месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**

фактически, месяц: **3 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,

объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Алматы - Усть-Каменогорск» - подъезд к с. Бактыбай км 2+306.	**м**	**12,900**		**12,900**	

Объект: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу).**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая длина моста	**м**	**12,900**	**12,900**
Габарит моста	**м**	**Г-8+2х1,5 м**	**Г-8+2х1,5 м**
Ширина полосы движения	**м**	**4,0**	**4,0**
Ширина проезжей части	**м**	**8,0**	**8,0**
Число полос движения	**шт**	**2**	**2**
Схема моста	**м**	**1х12,0**	**1х12,0**
Ширина полос безопасности	**м**	**2х1,0**	**2х1,0**
Тип дорожной одежды		**облегченный, нежесткого типа**	**облегченный, нежесткого типа**
Вид покрытия		**асфальтобетон**	**асфальтобетон**
Жилой дом имееть следующие показатели:			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мост запроектирован по схеме- 1х12 м. Полная длина моста по задним граням шкафных стенок – 12.9 м. Габарит Г-8+2х1,5 м. Мост расположен в плане на прямой и пересекает водоток под углом 90°. Пролетное строение запроектировано из сборных ж.б. предварительно-напряженных пустотных плит П12-А14К7 длиной 12 м. В поперечном сечении 12 плит. Бетонные поверхности пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми красками в два слоя. Опирание плит пролетных строений на опоры

осуществляется через резино-металлические опорные части типа РОЧ размерами 150х350х40мм. Поверху сборных плит пролетных строений устраивается плита усиления из монолитного железобетона толщиной 12см. По верху плиты усиления гидроизоляционный слой. По верху защитный слой 5см. По верху асфальтобетонное покрытие. Переходные плиты объединяются между собой по продольным стыкам монолитным бетоном.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **108 227,759** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **103 706,169** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочих работ и затрат _____ тысяч тенге; на технический надзор **3 360,08** тысяч тенге; на авторский надзор **1 161,51** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **105 859,75** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **101 674,169** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочих работ и затрат _____ тысяч тенге; на технический надзор **3 024,071** тысяч тенге; на авторский надзор **1 161,51** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,53** % и фактически применено **49,12** % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу) принять в эксплуатацию**

наименование объекта (комплекса) принять в эксплуатацию.

принять в эксплуатацию.

Заказчик

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Области Жетісу»
Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Руководитель отдела автомобильных дорог ГУ «УПТиАД Области Жетісу»
Досжанов А.М. 03.10.2023

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя м.п.

Технический надзор:

1. Аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Эксперт **Төреғали Айболат Куандыкулы Аттестат № KZ21VJE00076352 от 16.09.2022 года** 03.10.2023

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

2. Аккредитованная организация **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция»**
Директор Маратова Акжарқын Саламаткызы 03.10.2023

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1.Разработчик проекта **ТОО «Казахский Промтранспроект»**
Директор Аханов Арнур Раисович 03.10.2023г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Специалист авторского надзора: **Утеулиев Нұрсұлтан Сандибекович** 03.10.2023г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

2. Организация **ТОО «Казахский Промтранспроект»**

(Наименование организации)

3. аттестованный эксперт **не предусмотрен**

Фамилия, имя, отчество (при наличии эксперта), специализация аттестата, дата, подпись место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО "Дорожно-строительное управление №13"
Директор Грачев М.В.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись место печати (при наличии)

Приложение 6 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта (мосты)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Описание конструктивных элементов	Примечание
1		3	4	5	6
1	**Общая длина моста**	**м**	**12,900**	**Мост запроектирован по схеме- 1х12 м. Полная длина моста по задним граням шкафных стенок – 12.9 м. Габарит Г-8+2х1,5 м. Мост расположен в плане на прямой и пересекает водоток под углом 90º. Пролетное строение запроектировано из сборных ж.б. предварительно-напряженных пустотных плит П12-А14К7 длиной 12 м. В поперечном сечении 12 плит. Бетонные поверхности пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми красками в два слоя. Опирание плит пролетных строений на опоры осуществляется через резино-металлические опорные части типа РОЧ размерами 150х350х40мм. Поверху сборных плит пролетных строений устраивается плита усиления из монолитного железобетона толщиной 12см. По верху плиты усиления гидроизоляционный слой. По верху защитный слой 5см. По верху асфальтобетонное покрытие. Переходные плиты объединяются между собой по продольным стыкам монолитным бетоном.**	
	Габарит моста		**Г-8+2х1,5 м**	**Ширина проезжей части-8,0 м; Ширина полосы движения-3,0 м**	
	Схема моста		**1х12,0**		
	Ширина проезжей части	м	**8,0**	**Покрытие асфальтобетонное**	
	Число полос движения	шт	**2,0**		

Заказчик:
Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» **Тарибаев Г. Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя М.П. (при наличии)

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект» **Утегулиев Н.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата М.П. (при наличии)

ШАРУАШЫЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫН ЖЕТІСУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫНЫҢ ТІРКЕУ ЖӘНЕ ЖЕР КАДАСТРЫ ЕСКЕЛДІ АУДАНЫҚ БӨЛІМІ

00224949058 Тіркеу № 011123
24:264:111:103 Тіркеу күні 13:29
Тіркеу уақыты

Кылжымайтын мүлік объектісінің мекен-жайы
Ескелді

Тіркеуші Байсалова Байболатов Қолы Аты



Прошнуровано

Количество листов 76

Рахмешанов Б.И.

23 30 10

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказами Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 28.03.2023 № 183 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Декларация о соответствии

«29» сентября 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **АО "Дорожно-строительное управление №13" г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48, БИН 960640000189, 87273813771**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Грачева Михаила Владимировича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу)**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, БИН 220740008104, Область Жетiсу, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра, 26.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Стройсервис-Т»**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Казахский Промтранспроект» Государственная лицензия 12012349, 08.08.2012 года., ГЗ№55-19.04.2021 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» приказ № 47 от 10.03.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Алматы - Усть-Каменогорск» - подъезд к с. Бактыбай км 2+306.	**м**	**12,900**		**12,900**	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая длина моста	**м**	**12,900**	**12,900**
Габарит моста	**м**	**Г-8+2х1,5 м**	**Г-8+2х1,5 м**
Ширина полосы движения	**м**	**3,0**	**3,0**
Ширина проезжей части	**м**	**8,0**	**8,0**
Число полос движения	**шт**	**2**	**2**
Схема моста	**м**	**1х12,0**	**1х12,0**
Ширина полос безопасности	**м**	**2х1,0**	**2х1,0**
Тип дорожной одежды		**облегченный, нежесткого типа**	**облегченный, нежесткого типа**
Вид покрытия		**асфальтобетон**	**асфальтобетон**
Жилой дом имеет следующие показатели:			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Мост запроектирован по схеме- 1х12 м. Полная длина моста по задним граням шкафных стенок – 12.9 м. Габарит Г-8+2х1,5 м. Мост расположен в плане на прямой и пересекает водоток под углом 90⁰. Пролетное строение запроектировано из сборных ж.б. предварительно-напряженных пустотных плит П12-А14К7 длиной 12 м. В поперечном сечении 12 плит. Бетонные поверхности пролетного строения окрашиваются перхлорвиниловыми красками в два слоя. Опирание плит пролетных строений на опоры осуществляется через резино-металлические опорные части типа РОЧ размерами 150х350х40мм. Поверху сборных плит пролетных строений устраивается плита усиления из монолитного железобетона толщиной 12см. По верху плиты усиления гидроизоляционный слой. По верху защитный слой 5см. По верху асфальтобетонное покрытие. Переходные плиты объединяются между собой по продольным стыкам монолитным бетоном.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: «27» июня 2023 год;
окончание работ: «27» сентябрь 2023 год;

при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**
фактически, месяц: **3 месяца;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,53 %** и фактически применено **49,12 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Доч. Текели-Ескельдинского ЛТЦ

Карабулакский РЭС

Ескелді су құбыры

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор АО «Дорожно-строительное управление №13» **Грачев М. В.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя — МП (при наличии)

Субподрядчик:

Генеральный директор ТОО «Стройсервис-Т» **Серікұлы Т.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя — МП (при наличии)

Прошнуровано

Количество листов 4 (тем

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Сноска.
Форма с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного развития
РК от 08.02.2021 № 53
(вводится в действие по истечении десяти
календарных дней после дня его первого
официального опубликования).

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

« 29 » сентябрь 2023 года

Технический надзор **ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» Генеральный директор Маратова Ақжарқын Саламатқызы, Республика Казахстан, Акмолинская область, Косшы Г.А., г. Косшы , ул. Алтын казык, дом 3а кв. 99, БИН 080340021473**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **Технический надзор Төреғали Айболат Қуандықұлы Аттестат от 16.09.2022года № KZ21VJE00076352**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании:
Договор о государственных закупок работ № 17 от 09.03. 2023года

№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Алматы - Усть-Каменогорск» - подъезд к с. Бактыбай км 2+306, область Жетісу, Ескельдинский район, с.о.им. Бактыбая Жолбарысулы, с. Бактыбай**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является является **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, БИН 220740008104, Область Жетісу, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
подрядчиком (генеральным подрядчиком)
АО "Дорожно-строительное управление №13" г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48, Лицензия:3813771, 14.04.2006 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директора Грачев Михаил Владимирович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

субподрядными организациями **ТОО «Стройсервис-Т» КСЛ №II-0013**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Генерального директора Серікұлы Теміртас**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **«27» июня 2023год**;
окончание работ: **«27» сентябрь 2023год**;
при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5 месяцев;**
фактически, месяц: **3 месяца;**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **108 227,759** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **103 706,169** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочих работ и затрат _____ тысяч тенге; на технический надзор **3 360,08** тысяч тенге; на авторский надзор **1 161,51** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего **105 859,75** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **101 674,169** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;
прочих работ и затрат _____ тысяч тенге; на технический надзор **3 024,071** тысяч тенге; на авторский надзор **1 161,51** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Казахский Промтранспроект» Государственная лицензия 12012349, 08.08.2012 года., ГЗ№55-19.04.2021 г.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» приказ № 47 от 10.03.2022 года**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,53 %** и фактически применено **49,12 %** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО «Дирекция строящихся
предприятий «Стройинтеграция» **Маратова А.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «Стройинтеграция» **Төреғали А. Қ.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата МП (при наличии)

Прошнуровано

Количество листов 31 (тридцать один)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту
« 29 » сентябрь 2022 года

Авторский надзор **ТОО «Казахский Промтранспроект» Директор Аханов Арнур Раисович, г.Алматы, Бостандыкский район, Жандосова 2, нп3, БИН 931240000396,**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Авторского надзора ТОО «Казахский промтранспроект», Утеулиев Нұрсұлтан Сандибекович приказ от 01.03.2023года № 06-пр**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **Договор по авторскому надзору за строительством № №10 от 22.02.2023 года**
№ договора и дата

по объекту: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге «Алматы - Усть-Каменогорск» - подъезд к с. Бактыбай км 2+306, область Жетісу, Ескельдинский район, с.о.им. Бактыбая Жолбарысулы, с. Бактыбай**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, БИН 220740008104, Область Жетісу, г.Талдыкорган ул.Кабанбай батыра 26.**
имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
подрядчиком (генеральным подрядчиком)
АО "Дорожно-строительное управление №13" г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48, Лицензия:3813771, 14.04.2006 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Директора Грачев Михаил Владимирович**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
субподрядными организациями **ТОО «Стройсервис-Т» КСЛ №II-0013**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **Генерального директора Серікұлы Теміртас**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **«27» июня 2023год**;
окончание работ **«29» сентябрь 2023год**;

при продолжительности строительства,
месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяцев;**
фактически, месяц: **3 месяца;**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «Казахский Промтранспроект», 1930-4.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» приказ № 47 от 10.03.2022 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

Директор ТОО «Казахский Промтранспроект» **Аханов А. Р.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — МП (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору

ТОО «Казахский Промтранспроект» **Утеулиев Н. С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата — МП (при наличии)

Прошнуровано

Количество листов 2(два)

«ЕСКЕЛДІ АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

Жетісу облысы, Ескелді ауданы
040500, Қарабұлақ а., С.Оразбеков көшесі 31
Тел./факс 8(72836) 30003, БСН 120140002340
E-mail:Eskeldi-arh@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ЕСКЕЛЬДИНСКОГО РАЙОНА»

Область Жетісу, Ескельдинский район
040500, г.Карабулак, ул.С.Оразбекова 31
Тел./факс 8(72836) 30003, БИН 120140002340
E-mail:Eskeldi-arh@mail.ru

05.10.2023 №602

«Азаматтарға ариалған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Жетісу облысы бойынша филиалының Халыққа қызмет көрсету бойынша Ескелді ауданының бөлім басшысы
Е.Ибраимовка

04.10.2023 жылғы
002248454055 өтініш

«Ескелді ауданының құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сіне түскен Жетісу облысы, Ескелді ауданының, Бақтыбай ауылында орналаскан жер учаскесінде ««Облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу Бақтыбай ауылына кіреберіс (Алматы-Өскемен)- 2+306 км»» объектісі бойынша, тапсырыс беруші: «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-сі «Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242 заңының 75-1 бабының 2 тармағына сүйене отырып, құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларының талаптарына сәйкес келетіндігі және **пайдалануға қабылдау актісі 2023 жылдың қазан айының 05 күні № 11 есепке алынғаны жайлы хабарлаймыз.**

Бөлім басшысы **Е.Тауекелов**

А.Нүсербаев
+7 (72836) 3-00-03

«Отдел Панфиловского района по обслуживанию населения филиала некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по области Жетiсу

№ 002248453251
от 05.10.2023 года

ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Жетiсу» (*далее - Управление*) рассмотрев утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию с приложением к нему технических характеристик объекта, декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ утвержденному проекту **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу». по объекту** «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с.Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» км. 2+306» по адресу: область Жетiсу, Ескельдинский район сообщает следующее.

При проведения сверки, соответствует соблюдения заказчиком норм и требований, установленных законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности *(далее Закона)*.

Участники ввода в эксплуатацию и приемки построенных объектов несут установленную законами Республики Казахстан ответственность за несоблюдение требований статьи 79 Закона.

Государственный строительный инспектор области Жетiсу — **Д. Абдикеримов**

Тел.: 8 (7282) 24 51 86

Құрылыс саласындағы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы үлгілік шарт

Жетісу облысы №7 2023-02-16

Басшысы атынан әрекет ететін бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі Бұйрық негізінде әрекет ететін Дарибаев Галымжан Темиргалиевич бір тараптан және Директор атынан әрекет ететін бұдан әрі «Мердігер» деп аталатын "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы екінші тараптан Жарғысы негізінде әрекет ететін Грачев Михаил Владимирович, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталатындар 2015 жылғы 4 желтоқсандағы «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі - Заң) және 2023-02-07 № 8886128-ОК1 Ашық конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алудың қорытындылары негізінде осы жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартты (бұдан әрі - Шарт) жасасты және төмендегі туралы келісімге келді:

1 Ұғымдар мен айқындамалар

1.1 Осы Шартта төменде тізбеленген ұғымдар мынадай мағынаға ие:

1) Бас мердігер (бұдан әрі - Мердігер) - Тапсырыс берушімен жасалған Шартта оның контрагенті ретінде әрекет ететін заңды тұлға, сондай-ақ, консорциум (Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларында көзделген жағдайларда);

2) қосалқы мердігер - Шарт бойынша жұмыстардың бір бөлігін орындауға Мердігермен шарты және (немесе) келісімі бар тұлға немесе ұйым;

3) техникалық қадағалаушы - мердігерлік жұмыстарды Мердігердің Шарттың ережелеріне сәйкес орындауы жөніндегі бақылауды жүзеге асыруға Тапсырыс беруші тағайындаған және Мердігерге хабарланған тұлға;

4) объект - мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Мердігердің Шартта көзделген түрде салуға, қайта жаңартуға және Тапсырыс берушіге беруге тиіс деп анықтаған ғимарат, құрылым;

5) учаске - Объект құрылысын салуға немесе жұмыстарды жүргізуге бөлінген аумақ;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

6) уақытша құрылымдар - Объектінің құрылысын салу мен жөндеу үшін қажетті, тұрғызылатын, орнатылатын және Объектінің құрылысын салуды аяқтағаннан кейін Мердігер алып тастайтын барлық уақытша ғимараттар мен құрылымдар

1-1) бюджет қаражаты жеткілікті болған жағдайда Мердігерден жұмыстарды мерзімінен бұрын орындау және оларды тапсыруға дайын екендігі туралы хабарлама алған жағдайда, Шарт талаптарына сәйкес Жұмыстарды орындау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ішінде орындалған Жұмыстар үшін мерзімінен бұрын ақы алуға және түпкілікті төлем жасауға міндеттенеді.

2 Шарттың мәні

2.1 Мердігер осы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын оған қосымшаларда көрсетілген шарттарға, талаптарға сәйкес және баға бойынша жұмысты (жұмыстарды) орындауға міндеттенеді, ал Тапсырыс беруші орындалған Жұмысты (Жұмыстарды) қабылдауға және Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындаған кезде ол үшін осы Шарттың талаптарында ақы төлеуге міндетті:
ерекшелігі бойынша 025-053-421 Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы);

2.2 Жұмыстар - Жетісу облысында облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу Жобасы бойынша орындалады, онда Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар.
Бас жобалаушы - .

2.3 Төменде тізбеленген құжаттар және оларда айтылған шарттар осы Шартты құрады және оның ажырамас бөлігі болып саналады, атап айтқанда:

1) осы Шарт;

2) лоттардың тізбесі және жұмыстарды орындау шарты (1-қосымша);

3) техникалық ерекшелік (2-қосымша);

3 Шарттың сомасы және ақы төлеу шарттары

3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 101 769 920.00 (жүз бір миллион жеті жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз жиырма теңге нөл тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды

Ой құмар - Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 10 903 920.00 теңге (он миллион тоғыз жүз үш мың тоғыз жүз жиырма теңге нөл тиын)

3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, 053 Республикалық бюджеттен көлік және коммуникацияға берілетін субвенциялар есебінен кіші бағдарламасы, 421 Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 101 769 920.00 (жүз бір миллион жеті жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз жиырма теңге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.

3.3 Тапсырыс беруші Шарт күшіне енгеннен кейін Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, авансты қамтамасыз етуді енгізгеннен кейін 1-қосымшаға сәйкес мөлшерде 5 (бес) жұмыс күні ішінде аванстық төлемді жүргізеді.
Аралық төлемдер Тапсырыс беруші бұрын төленген авансты барабар ұстау, сондай-ақ Шарт сомасының 5 (бес) пайыз мөлшерінде кепілдік енгізу ескеріле отырып, Орындалған Жұмыстар актісіне Тараптар қол қойған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күннен кешіктірмей нұрыз аванс 30%- 30 530 976 теңге 00 тиын, сәуір - 9 521 801 теңге 38 тиын мамыр - 9 521 801 теңге 38 тиын маусым - 9 521 801 теңге 38 тиын шілде - 9 521 801 теңге 38 тиын тамыз - 9 521 801 теңге 38 тиын қыркүйек - 9 521 801 теңге 38 тиын қазан - 14 108 135 теңге 72 тиын, Мердігердің есеп шотына ақшалай қаражат аудару арқылы төлейді.
. Егер Жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде төлейді.
Егер Жұмыстарды бір қаржы жылының шеңберінде орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігерге жұмыстарды аяқтағаннан және Тапсырыс беруші Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіге қол қойғаннан кейін осы шарт сомасының қалған 5 (бес) пайызын күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде төлейді.

3.4 Орындалатын жұмыстардың көлемі Шартқа 1-қосымшада

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

айтылған.

3.5 Ақы төлеу алдындағы қажетті құжаттар:

1) аумақтық қазынашылық органында тіркелген Шарт;

2) орындалған Жұмыстардың актісі;

3) Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердегі жергілікті қамту үлесі бойынша есеп;

4) Мердігер Тапсырыс берушіге ұсынған орындалған жұмыстардың сипаттамасымен, жалпы сомасы көрсетіле отырып, электрондық шот-фактура;

4 Тараптардың міндеттемелері.

4.1 Мердігер:

1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге;

2) Шарт күшіне енген күннен бастап он жұмыс күні ішінде 3 053 097.60 теңгеге тең Шарттың жалпы сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 30 530 976.00 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай:
Мердігердің электрондық әмиянындағы ақша;
не:
Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 38-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
не:
шарттың орындалуын қамтамасыз ету (авансты қамтамасыз ету) мақсаттары үшін, «Өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2022 жылғы 23 ақпандағы № 206 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12599 болып тіркелген) бекітілген, өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандырудың үлгілік шартқа сәйкес жасалатын өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарты.
Азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыру шартын электрондық құжат нысанында не қағаз тасығыштта ұсынылады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Өнім беруші шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (аванстық қамтамасыз етуді) веб-порталда оның электрондық көшірмесін орналастыра отырып, қағаз тасығышта ұсынған кезде түпнұсқа тапсырыс берушіге шарттың орындалуын қамтамасыз етуді (аванстық қамтамасыз етуді) ұсынудың түпкілікті мерзіміне дейін ұсынылады.
Тапсырыс беруші сақтандыру шартын алу фактісін қағаз тасығышта өнім берушінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру шарттарын тіркеу журналында тіркейді.
Бұл ретте, Шарттың орындалуын қамтамасыз ету өнім беруші Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін;

3) Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындау кезінде орындалатын Жұмыстардың Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға сәйкес келуін қамтамасыз етуге;

4) Шарт бойынша жұмыстарды орындау мақсатында «Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің дерекқорын қалыптастыру және жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестиция және даму министрі міндетін атқарушының 2022 жылғы 26 мамырдағы № 286 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 28243 болып тіркелген) сәйкес қалыптастырылған тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің және оларды берушілердің (бар болса) дерекқорына енгізілген құрылыс материалдарын, жабдықтарды, бұйымдар мен конструкцияларды пайдалануға;

5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша келісімінсіз Тапсырыс беруші немесе Шарттың талаптарын орындау үшін Мердігер тартқан персоналды қоспағанда, оның атынан басқа тұлғалар ұсынған техникалық құжаттаманың мазмұнын ашпауға міндеттенеді. Көрсетілген ақпарат бұл персоналға құпия және міндеттемелерді орындауға қажетті шамада ұсынылуы тиіс;

6) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға;

7) Тапсырыс берушінің жазбаша талабы бойынша, оның ішінде мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы, шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға;

8) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді

9) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін, сондай-ақ осы Қағидаларға 45-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жұмыстардағы жергілікті қамту туралы есепті ресімдеуге және жіберуге;

10) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға;

11) Орындаушы жұмыстар орындалатын жолдарда көлік құралдарының қауіпсіз қозғалысын қамтамасыз ету сияқты кезек күттірмес шараларды бірінші атқаруға, шарт мерзімі өткенге дейін орындаушының шарт бойыша өзіне жүктелген міндеттерін орындамауы, немесе дұрыс орындамауы себебінен орын алған жол көлік оқиғаларына жауап беруге міндетті.

4.2 Мердігер:

1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге;

2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

4.3 Тапсырыс беруші:

1) егер жер учаскесін босатуға байланысты жұмыстар жобалау-сметалық құжаттамада көзделмеген болса, Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күнінен кешіктірмей жер учаскесінен Мердігерге жұмыстарды орындауға кірісуге, оларды жүргізуді және аяқтауды қамтамасыз етуге мүмкіндік бермейтін, инженерлік-техникалық қамтамасыз ету желілері ауысуға жататын өз бетінше салынған құрылыстардан, өзге де бұрыннан бар үйлерден, құрылыстардан, құрылыс жайлардан үйінділер мен қоқыстардан босатуға;

2) орындалған Жұмыстардың сәйкес келмеуін анықтаған кезде дереу жазбаша Мердігерді хабардар етуге;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

3) Жұмыстарды қабылдау кезінде веб-портал арқылы орындалған жұмыстар актісін бекітуге не Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларының 546-тармағында белгіленген мерзімде оның қабылданбауына дәлелді негіздемелерді көрсете отырып жұмысты қабылдаудан бас тартуға;

4) орындалған жұмыстар актісі бекітілгеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйелері арқылы электрондық нысанда Мердігер жазған шот-фактураны қабылдауға;

5) осы Шартта белгіленген тәртіппен және мерзімде ақы төлеуді жүргізуге міндеттенеді.

6) өндірістік жұмыстар басталғанға дейін Мердігерге Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 19 наурыздағы № 229 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10795 болып тіркелген) Тапсырыс берушінің (құрылыс салушының) қызметін ұйымдастырудың және функцияларын жүзеге асырудың қағидаларына сәйкес барлық қажетті құжаттарды беруге;

7) бюджет қаражаты жеткілікті болған жағдайда Мердігерден жұмыстарды мерзімінен бұрын орындау және оларды тапсыруға дайын екендігі туралы хабарлама алған жағдайда, Шарт талаптарына сәйкес Жұмыстарды орындау аяқталған күннен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде ішінде орындалған Жұмыстар үшін мерзімінен бұрын ақы алуға және түпкілікті төлем жасауға міндеттенеді.

4.4 Тапсырыс беруші:

1) орындалған Жұмыстардың сапасын тексеруге;

2) Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындаған жағдайда Тапсырыс беруші Шарттың талаптарына сәйкес жұмыстарды мерзімінен бұрын қабылдауға және оған ақы төлеуге құқылы. Жұмыстарды қабылдау мүмкіндігі болмаған жағдайда оны мерзімінен бұрын орындаудан бас тартуға жол беріледі.

5 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкестігін тексеру

5.1 Тапсырыс беруші немесе оның өкілдері техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада (Шартқа 2-қосымша)

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

көрсетілген талаптарға сәйкес келуі тұрғысында орындалған жұмыстарды бақылауды және тексеруді жүргізуі мүмкін. Бұл ретте осы тексерулер бойынша барлық шығыстарды Мердігер тартады. Тапсырыс беруші осы мақсаттар үшін анықталған өзінің өкілдері туралы Мердігерді жазбаша түрде уақтылы хабардар етуі тиіс.

5.2 Осы Шарт шеңберінде орындалатын жұмыстар техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келуі немесе олардан жоғары болуы тиіс.

5.3 Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап Егер орындалған Жұмыстардың нәтижелері тексеру кезінде Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелік және (немесе) жобалау-сметалық құжаттама талаптарына (Шартқа 2-қосымша) сәйкес келмейді деп танылса, Мердігер тексеру сәтінен бастап

5.4 Жұмыстардың техникалық ерекшелікке және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес келуін тексеру кезінде Тапсырыс берушінің инспекторларына Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір қосымша шығындарсыз сызбалар мен өндірістік ақпаратқа қол жеткізуді қоса алғанда, барлық құралдар беріледі және жәрдем көрсетілуге тиіс.

5.5 Жоғарыда көрсетілген тармақтың біреуі де Мердігерді Шарт бойынша басқа міндеттемелерден босатпайды.

6 Жұмыстарды тапсыру және қабылдап алу тәртібі

6.1 Жұмыс орындалды деп саналады Мердігердің Жұмыстарды осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға толық сәйкестікте Тапсырыс берушіге толық тапсырған жағдайда орындалды деп саналады.

6.2 Мердігер орындалған жұмыстарды қабылдап алу/тапсыру кезінде Тапсырыс берушіге мынадай құжаттарды ұсынады:

1) егер жұмыстар қазақстанда шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса, онда «Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сауда және интеграция министрінің 2021 жылғы 13 шілдедегі № 454-НҚ бұйрығымен бекітілген тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларға (Нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 23514 болып тіркелген) (бұдан әрі - Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидалары) сәйкес белгіленген тәртіппен берілген «СТ-KZ» Тауардың шығарылған елі туралы сертификатының түпнұсқасы немесе белгіленген үлгідегі көшірмесі, не уәкілетті ұйым растаған көшірмесі ұсынылады;

2) егер жұмыстар шетелде шығарылған материалдардан және жабдықтардан орындалған болса - Тауардың шығарылған елін, Еуразиялық экономикалық одақ тауарының немесе шетел тауарының мәртебесін айқындау, тауардың шығарылуы туралы сертификат беру және оның күшін жою, тауардың шығарылған елін айқындау жөніндегі сертификаттың нысанын белгілеу жөніндегі қағидаларында белгіленген тәртіппен шығарылған елдің тиісті органы берген тиісті Тауардың шығарылған елі туралы сертификаттың түпнұсқасы немесе көшірмесі. Осы тармақтың талаптары құны республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген мың еселенген айлық есептік көрсеткіштен асатын мемлекеттік сатып алу туралы шарттарға ғана қолданылады.

6.3 Мердігердің бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындаған және авторлық және техникалық қадағалаумен расталған жұмыстарды тапсыруы жұмыстарды орындау фактісі бойынша ай сайын, бірақ есепті айдың 25-күнінен кешіктірмей жүзеге асырылады және тараптар қол қоятын орындалған жұмыстар актісі мен орындалған жұмыстар мен шығындар құны туралы анықтама ресімделеді.

6.4 Орындаушы ай сайын 25-і күнге дейін жұмыстарды орындау актілерін Тапсырыс берушіге өткізу кезінде материалдардың сәйкестігі туралы сертификаттарды, сәйкестік туралы лабораториялық сараптамаларды, тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен жасалған жұмыстардың жасырын актілерін (қажет болған жағдайда) ұсынуға

Осы нұсқаны электронды қоғалы-кадекспектрорлық цифрлық қолтаңбаға ұқсылық Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

міндетті, сонымен қатар жұмыстарды орындау журналдарын жүргізуге.

7 Кепілдік. Сапа

7.1 Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдар мен жабдықтар Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді.
Осы талаптарға сәйкес келмейтін Жұмыстар, оның ішінде жеткіліксіз негізделген және рұқсатсыз өзгертілген жұмыс ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы Мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру ережелерін бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның ұйғарынды тозуы немесе бүлінуі себебінен залалды өтеу немесе түзету Мердігер беретін кепілдіктерге кірмейді.
Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Мердігер материалдар мен жабдықтар сапасының техникалық ерекшелікте және (немесе) жобалау-сметалық құжаттамада көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.
Мердігер Тапсырыс берушіге Шарт бойынша жұмыстарды орындау нәтижелері осы Шартқа қосымшаларда көрсетілген талаптарға, сондай-ақ техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкес келетініне, жұмыстар олардың сапасын техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес келмейтін деңгейге дейін төмендететін ақауларсыз орындалатынына кепілдік береді. Осы талаптарға сәйкес келмейтін, оның ішінде жеткілікті негізделмеген және санкцияланбаған өзгерістері бар жұмыстар ақаулы деп танылады.
Мердігер (қосалқы мердігер) жүзеге асырмаған пайдалану, түрлендіру қағидаларын бұзу, дұрыс ұстамау немесе жеткіліксіз техникалық қызмет көрсету себебінен, сондай-ақ жабдықты қалыпты пайдалану кезінде оның жол берілетін тозуы немесе бүлінуі (бар болса) себебінен залалды өтеу немесе ақауды түзету Мердігер беретін кепілдікке кірмейді.
Тапсырысшының талап етуі бойынша Мердігер жұмыстарды орындау нәтижелері сапасының техникалық ерекшелікте көрсетілген стандарттарға сәйкестігін куәландыратын құжаттарды ұсынады.

7.2 Мердігер Тапсырыс берушіге пайдалануға кепілдікті үш жыл мерзіміне береді.

7.3 Мердігер орындалған Жұмыстарды және Жұмыстарға байланысты

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

барлық материалдарды, жабдықтарды, ресурстарды және өзге де позицияларды жаңбырға, су тасқынына, аязға, өртке, ұрлауға және өзге де себептерге байланысты зиянның, зақымданудың, жойылудың барлық түрлерінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.
Мердігер өзінің жұмыстарын жүргізу кезінде жоба бойынша басқа жұмыстарды, сондай-ақ Тапсырыс берушіге тиесілі меншікті және оған тиесілі құрылыстарды қандай да бір зақымдану түрлерінен және жолды, ғимараттарды, материалдардың қоймаларын және жылжымалы және жылжымайтын мүліктің өзге де түрлерін қоса алғанда (бірақ, онымен шектеліп қоймай) басқа да себептерден қорғауды қамтамасыз етуге тиіс. Мердігер жоғарыда айтылғандарға байланысты шеккен барлық шығындар Тапсырыс берушінің тарапынан қосымша өтелуге жатпайды.

8 Тараптардың жауапкершілігі

8.1 Тараптар өз міндеттерін орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда осы Шарт шеңберінде барлық даулар мен келіспеушіліктер Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешіледі.

8.2 Секвестр және/немесе мемлекеттік кәсіпорынның, дауыс беретін акцияларының елу және одан да көп пайызы мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың тиісті бюджеттердің қолма-қол бақылау шотында/есеп шотында ақшаның жеткіліксіз болған жағдайларды қоспағанда, егер Тапсырыс беруші өзіне тиесілі қаражатты (оның ішінде аванс) Мердігерге Шартта көрсетілген мерзімдерде төлемесе, онда Тапсырыс беруші Мердігерге мерзімі өткен әрбір күн үшін тиесілі соманың 0,1% (нөл бүтін оннан бір) мөлшерінде ұсталған төлемдер бойынша тұрақсыздық айыбын (өсімпұл) төлейді. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (өсімпұл) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасынан 10%-нан аспауға тиіс.

8.3 Жұмыстарды орындау мерзімін өткізіп алған жағдайда Тапсырыс беруші Мердігер міндеттемелерін толық орындамаған жағдайда Мердігерден мерзімі өткен әрбір күн үшін шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады) немесе міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) жағдайда орындалмаған міндеттемелер сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) ұстап қалады (өндіріп алады). Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімақының) жалпы сомасы Шарттың жалпы сомасының 10 % артық болмауы тиіс.

8.4 Мердігер Жұмыстарды орындаудан бас тартқан немесе Шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бойынша Жұмыстарды орындау мерзімі өткен күннен бастап бір айдан астам мерзімде, бірақ Шарттың қолдануы аяқталу мерзімінен кешіктірмей Жұмыстарды орындау мерзімін кешіктірген жағдайда, Мердігерден мерзімін кешіктірген әр күн үшін Шарттың жалпы сомасынан 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) өндіре отырып, осы Шартты біржақты тәртіпте бұзуға құқығы бар.
Бұл ретте Тапсырыс беруші барлық орындалған (қабылданған) Жұмыстардың құны үшін төлем жүргізеді.

8.5 Тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімақы) төлеуосы Шартта көзделген міндеттерді орындаудан Тараптарды босатпайды.

8.6 Кез келген өзгеріс Шарт бойынша Жұмыстарды орындау үшін Мердігерге қажетті құнның немесе мерзімнің азаюына әкелетін болса, Шарттың сомасы немесе Жұмыстарды орындау кестесі, немесе екеуіне де сәйкес түрде түзетулер енгізіледі, ал Шартқа сәйкес түзетулер енгізіледі. Мердігердің түзетулерді жүргізу туралы барлық сұранымдары Мердігер Тапсырыс берушіден өзгерістер туралы тапсырма алған күннен 30 (отыз) күн ішінде ұсынылуы тиіс.

8.7 Мердігердің осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін Тапсырыс берушінің алдын-ала жазбаша келісімінсіз біреуге не толық, не ішінара беруіне рұқсат етілмейді

8.8 Қосалқы мердігерлерді (бірлесіп орындаушыларды) тартқан жағдайда Мердігер осы Шарт шеңберінде жасалған барлық қосалқы мердігерлік шарттардың көшірмелерін Тапсырыс берушіге ұсынады. Қосалқы мердігерлердің болуы Мердігерді Шарт бойынша материалдық немесе басқа жауапкершіліктен босатпайды.
Тапсырыс берушімен келісілмеген қосалқы мердігерлер тартылған жағдайда, сондай-ақ жұмыс көлемінің екіден бірінен көбін қосалқы мердігерге берген кезде тапсырыс беруші растайтын құжаттарды қоса бере отырып, бір жақты тәртіппен шартты бұзуға құқылы.
Жұмыстарды орындау үшін қосалқы мердігерлерге берілуі мүмкін жұмыстардың шекті көлемдері жиынтығында орындалатын жұмыстардың екіден бір көлемінен аспауға тиіс.
Бұл ретте қосалқы мердігерлерге өткізілетін мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау көлемдерін өзге қосалқы мердігерлерге беруге тыйым салынады.
Жұмыстарды орындайтын Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктеріне және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдарға мемлекеттік сатып алудың мәні болып табылатын жұмыстарды орындау бойынша қосалқы мердігерлерді тартуға жол берілмейді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

8.9 Тапсырыс беруші осы Шарт бойынша Мердігер өз міндеттемелерін орындамауына байланысты Шартты бұзған жағдайда оның орындалуын қамтамасыз ету соманы, сондай-ақ Заңның 26-бабына сәйкес Мердігер енгізген соманы (бар болса қайтармайды.

8.10 Тапсырыс беруші енгізілген Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді, сондай-ақ демпингке қарсы шаралар қабылданған жағдайда (бар болса) қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарт бойынша өз міндеттемелерін толық және тиісінше орындаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде, сондай-ақ Мердігер Шарттың қолданылу кезеңінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету тәсілін ауыстыруды ұсынған жағдайда Мердігерге қайтарады.

9 Шарттың қолданылу мерзімі және бұзылу талаптары

9.1 Шарт Тапсырыс беруші оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің аумақтық қазынашылық органында тіркегеннен кейін күннен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 жылға дейін қолданылады.

9.2 Мынадай оқиғалар өзінен кейін олардың ұлғаюы бөлігінде:

1) Тапсырыс беруші Объектінің барлық учаскелерін пайдалануға тыйым салады, ол өз кезегінде Жұмыстарды орындауды кешіктіруге әкеп соғады.

2) Тапсырыс беруші Шартта жоспарланбаған сынақтарды жүргізу үшін жұмыстарды тоқтатуға Мердігер нұсқау береді. Бұл ретте, егер бұл сынақтар ақауларды анықтамаса, онда Жұмыстарды өндіру тоқтатылған уақыт Жұмыстарды орындау мерзіміне қосылады;

3) Тапсырыс беруші дәлелдеу техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу және жобалау-сметалық (үлгілік жобалау-сметалық) құжаттама әзірлеу жөніндегі жұмыстарға бастапқы деректермен жобалауға Тапсырма беруді кідіртеді;

9.3 Егер басқа тарап Шарттың талаптарын Шартта көзделген қағидатты талаптардан айыратындай елеулі бұзушылық жасаған болса, Тапсырыс беруші немесе Мердігер Шартта көрсетілген мерзімге дейін Шартты бұза алады. Шарттың талаптарын елеулі бұзу өзіне мыналарды қамтиды, бірақ тізбеленгенмен шектеліп қалмайды:

1) егер Мердігер Жұмыстарды орындау мерзімін бірнеше рет бұзса, Тапсырыс беруші Шартты бұза алады;

2) Мердігер 2 күнге дейін Жұмыстарды тоқтата тұрады, бұл ретте

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

тоқтатуға Тапсырыс берушінің рұқсаты болмаса және егер Мердігер Тапсырыс берушіге жұмыстардың тоқтатыла тұру себептері туралы жазбаша хабарламаса, бұл ретте жұмыстардың тоқтатыла тұру себептерін Тапсырыс беруші Мердігерге байланысты емес деп келісілген болса.

3) Мердігер Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен Ақауларды жоймаса;

4) Тапсырыс беруші Мердігерге Жұмыстар барысын кідіртуге нұсқау берсе және осындай нұсқау 2 күн ішінде күшін жоймаса;

5) не Тапсырыс беруші, не Мердігер оның қайта ұйымдастырылуын немесе бірлесуін қоспағанда, банкротқа ұшыраса немесе қандай да бір себептермен таратылса;

6) Мердігер жобалау құжаттамасында және (немесе) шарттық құжаттамада көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағиадаларын, нұсқаулықтары мен ережелерін ескермейтін болса.

9.4 Шарт, оны одан әрі орындау орынсыз болған жағдайда тараптардың келісімі бойынша бұзылуы мүмкін.
Шарт жоғарыда көрсетілген жағдаяттар себебінен жойылған кезде, Мердігер Шарт бойынша бұзуға байланысты оны бұзу күніндегі іс жүзіндегі шығындар үшін ғана ақы талап етуге құқылы.

9.5 Мына фактілердің бірі анықталған жағдайда:

1) оның негізінде осы Шарт жасалған сатып алуға қатысты Заңның 6-бабында көзделген шектеулердің бұзылуы;

2) сатып алуды ұйымдастырушы Мердігерге Заңда көзделмеген жәрдемдерді көрсетсе;

3) Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін жұмыстар орындалған жағдайларды қоспағанда, Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді және (немесе) Заңның 26-бабына сәйкес соманы енгізбеу жолымен Шартты жасасудан жалтарса мемлекеттік сатып алу туралы Шарт кез келген кезеңде бұзылуы мүмкін.

9.6 Егер Шарт бұзылса Мердігер дереу жұмысты тоқтатады, Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және белгіленген тәртіппен оны Тапсырыс берушіге береді

9.7 Егер Мердігердің Шарт талаптарын едеуді бұзуы себебінен Шарт

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

бұзылатын болса, Объектідегі барлық материалдар мен Жабдық, сондай-ақ уақытша құрылымдар мен орындалған құрылыс жұмыстары Тапсырыс берушінің меншігі болып саналады және Шартты бұзуға байланысты қаржылық талқылаулар шешілгенге дейін оның билігінде болады.

10 Хабарлама

10.1 Бір тарап екінші тарапқа жолдайтын кез келген хабарлама Шартқа сәйкес төленген тапсырыс хатымен немесе телеграф, телекс, факс, телефакс бойынша не веб-портал арқылы жіберіледі.

10.2 Күндердің қайсысы кешірек болуына байланысты хабарлама жеткізілгеннен кейін немесе күшіне енудің көрсетілген күні (хабарламада көрсетілсе) күшіне енеді.

11 Форс-мажор

11.1 Егер дүлей апат, әскери іс-қимылдар, эпидемия, ірі ауқымды ереуілдер, тікелей немесе жанама түрде тыйым салатын, сондай-ақ осы Шарт бойынша тараптардың міндеттемелерін орындауға кедергі болатын заңнамалық және үкіметтік актілердің күшіне енуі жататын форс-мажорлық жағдаяттар туындаған жағдайда, өзіне алған міндеттемелерді орындау үшін жауапкершіліктен босатылады. Бұл ретте, тарап форс-мажор басталғаны туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға тиіс. Олай болмаған жағдайда бұл жағдаятқа сілтеме жасауға құқығы жоқ.

11.2 Форс-мажор жағдаяттары кезінде екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауына байланысты шығынға ұшыраған тарап осы оқиғалардың ауқымы туралы, сондай-ақ оның қызметіне тигізген әсері туралы құзыретті органдар мен ұйымдар растаған құжаттамалық дәлелдерді одан алуға құқығы бар.

11.3 Форс-мажор жағдайында Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұрғаны туралы хабарлайды. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Жұмыстардың тоқтатыла тұруын қамтамасыз етеді.

11.4 Егер форс-мажор жағдаяты Шарттың орындалуын бұзатын болса, Тапсырыс беруші Шарттың тоқтатыла тұруын куәландырады. Мердігер тоқтата тұру туралы хабарлама алғаннан кейін қысқа мерзімде Объектіні консервациялауды қамтамасыз етеді және жұмыстарды тоқтатады. Тапсырыс беруші Мердігерге Объектіні тоқтатқан күнге дейін орындалған жұмыстардың барлық көлемі үшін және Объектіні консервациялауға байланысты жұмыстар үшін ақы төлеуді жүргізеді.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

12 Даулы мәселелерді шешу

12.1 Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша немесе оған байланысты олардың арасында туындайтын барлық келіспеушіліктерді немесе дауларды тікелей келіссөздер процесінде реттеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға тиіс.

12.2 Егер келіссөздер процесінде Тапсырыс беруші мен Мердігер Шарт бойынша туындаған келіспеушіліктерді немесе дауларды шеше алмайтын болса, Тараптардың кез келгені бұл мәселені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес шешуді талап ете алады алады.

13 Өзге де шарттар

13.1 Салықтар мен бюджетке төленетін басқа да төлемдер Қазақстан Республикасының салық және кеден заңнамасына сәйкес төленуге жатады.

13.2 Шартқа енгізілетін кез келген өзгерістер мен толықтырулар Шарт жасасқан нысанда жасалады.

13.3 Мердігердің таңдауы үшін негіз болған сапаның өзгермеуі шарты мен басқа да шарттарда жасалған Шартқа өзгерістер енгізуге Заңның 45-бабының 2-тармағында көзделген жағдайларда жол беріледі.

13.4 Тараптардың біреуінің Шарт бойынша міндеттерін беруіне тек екінші Тараптың жазбаша келісімімен жол беріледі.

13.5 Шарт веб-портал арқылы жасалған бірдей заңды күшіне ие қазақ және орыс тілінде жасалды.

13.6 Шартпен реттелмеген бөлігінде Тараптар Қазақстан Республикасының заңнамасын басшылыққа алады.

14 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008104
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 32 92 88
Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

Мердігер (Өнім беруші ақша талабын (факторингті) басқаға беру арқылы қаржыландыру шартын жасасқан кезде қаражат алушы):
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН - бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК - банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК - жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН - жеке сәйкестендіру нөмірі;
ССН - салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі;
ТЕН - төлеушіні есепке алу нөмірі;
ҚҚС - қосылған құн салығы;
Т.А.Ә. - тегі аты әкесінің аты

2023-02-16 11:09:08
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

2023-02-16 12:32:41
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8886128-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-053-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56468257-ОК1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы)	Жұмыс	1	101 769 920.00	Маусым айынан 5 (бес) ай	Маусым айынан 5 (бес) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Бақтыбай Жолбарысұлы атын.а. (1)	30	101 769 920.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства

область Жетiсу №7 2023-02-16

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Подрядчик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2023-02-07 года № 8886128-ОК1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее - Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Понятия и определения

1.1 В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) генеральный Подрядчик (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

2) субподрядчик - лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

3) технадзор - лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

4) объект - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

5) участок - территория, отведенная для строительства Объекта или

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

производства работ;

6) временные сооружения - все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта

1-1) при наличии достаточных бюджетных средств досрочно принять и произвести окончательную оплату за выполненные Работы течении 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания выполнения работ, в соответствии с условиями Договора, в случае получения уведомления от Подрядчика о досрочном выполнении Работ и готовности их к сдаче.

2 Предмет Договора

2.1 Подрядчик обязуется выполнить Работу(ы) согласно условиям, требованиям и по ценам, указанным в приложениях к настоящему Договору (далее - Работа), являющихся неотъемлемой его частью, а Заказчик обязуется принять выполненную(ые) Работу(ы) и оплатить за нее на условиях настоящего Договора при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору:
по спецификe 025-053-421 «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу);

2.2 Работы выполняются по Проекту - Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения в области Жетiсу, который находится - подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района.
Генеральный проектировщик - .

2.3 Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1) настоящий Договор;

2) перечень лотов и условия выполнения работ (приложение 1);

3) техническая спецификация (приложение 2);

3 Сумма Договора и условия оплаты

3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением 1 к Договору и составляет 101 769 920.00 (сто один миллион семьсот шестьдесят девять

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тысяч девятьсот двадцать тенге ноль тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 10 903 920.00 тенге (десять миллионов девятьсот три тысячи девятьсот двадцать тенге ноль тиын) (далее - сумма Договора).

3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 025 Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме 053 За счет субвенций из республиканского бюджета на транспорт и коммуникации, по специфике 421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2023 год 101 769 920.00 (сто один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС.

3.3 Заказчик после вступления Договора в силу, в течение 5 (пяти) рабочих дней производит авансовый платеж в размере согласно приложению 1 после внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, обеспечения аванса.
Промежуточные платежи оплачиваются Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика март аванс 30%- 30 530 976 тенге 00 тиын апрель - 9 521 801 тенге 38 тиын, май- 9 521 801 тенге 38 тиын , июнь - 9 521 801 тенге 38 тиын, июль - 9 521 801 тенге 38 тиын,август - 9 521 801 тенге 38 тиын, сентябрь - 9 521 801 тенге 38 тиын, октябрь - 14 108 135 тенге 72 тиын, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта выполненных Работ, с учетом пропорционального удержания ранее оплаченного аванса, а также удержания гарантийного взноса в размере 5 (пять) процентов от суммы Договора.
В случае выполнения работ, связанных со строительством в рамках одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5 (пять) процентов от суммы настоящего договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
В случае если срок выполнения работ, связанных со строительством со сроком свыше одного финансового года, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся 5% от суммы Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней после завершения работ и подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

строительной деятельности, в последний год завершения строительства.

3.4 Объем выполняемых работ оговорен в приложении 1 к Договору.

3.5 Необходимые документы, предшествующие оплате:

1) зарегистрированный в территориальном органе казначейства Договор;

2) акт(ы) выполненых работ;

3) отчет о местном содержании в работах и услугах, по форме согласно приложению 45 к настоящим Правилам;

4) электронная счет-фактура с описанием, указанием общей суммы выполненных работ, представленная Подрядчиком Заказчику;

4 Обязательства Сторон

4.1 Подрядчик обязуется:

1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору.

2) в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от общей суммы Договора равную 3 053 097.60 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 30 530 976.00, что в общем составляет 33 584 073.60 (тридцать три миллиона пятьсот восемьдесят четыре тысячи семьдесят три тенге шестьдесят тиын) тенге в виде:
денег, находящихся в электронном кошельке Подрядчика;
либо:
банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 38 к Правилам.
либо:
договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, заключенного в соответствии с типовым договором страхования гражданско-правовой ответственности поставщика, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2022 года № 206 «Об утверждении типового договора страхования гражданско-правовой ответственности поставщика» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 26971), для целей обеспечения исполнения договора

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

(обеспечения аванса).
Договор страхования представляется в форме электронного документа либо на бумажном носителе.
При представлении потенциальным поставщиком обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса) на бумажном носителе, с размещением на веб-портале его электронной копии, оригинал представляется заказчику до окончательного срока представления обеспечения исполнения договора (обеспечения аванса).
Заказчик фиксирует факт получения договора страхования на бумажном носителе в журнале регистрации договоров страхования гражданско-правовой ответственности поставщика.
При этом обеспечение исполнения Договора может не вноситься поставщиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора;

3) при исполнении своих обязательств по Договору обеспечить соответствие выполняемых работ требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, являющихся неотъемлемой частью Договора;

4) в целях выполнения работ по Договору использовать строительные материалы, оборудования, изделия и конструкции, включенные в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков (при наличии), сформированных в соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 мая 2022 года № 286 «Об утверждении Правил формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 28243);

5) не раскрывать без предварительного письменного согласия Заказчика содержание технической документации, представленной Заказчиком или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для исполнения условий Договора. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для исполнения обязательств;

6) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора;

7) по письменному требованию Заказчика, в том числе посредством

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

веб-портала государственных закупок, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору;

8) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчиком условий Договора и/или иными неправомерными действиями;

9) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ, а также отчет о местном содержании в работах по форме согласно приложению 45 к настоящим Правилам;

10) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

11) Исполнитель первоочередном порядке обязан выполнять работы, обеспечивающие безопасное и бесперебойное движение транспортных средств на ремонтируемом участке автодороги и нести ответственность за дорожно-транспортные происшествия, возникшие по причине и в результате не соблюдение исполнителем правил и норм при проведении работ.

4.2 Подрядчик вправе:

1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору;

2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

4.3 Заказчик обязуется:

1) не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора Сторонами обеспечить освобождение земельного участка, предназначенного для строительства Объекта от самовольных построек, подлежащих переносу сетей инженерно-технического обеспечения, иных существующих зданий, строений, сооружений, от завалов и мусора, не позволяющих Подрядчику приступить к выполнению работ, обеспечению их ведения и завершения в установленный Договором срок, если работы связанные с освобождением земельного участка не предусмотрено в проектно-сметной документации;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2) при выявлении несоответствий выполненных Работ незамедлительно письменно уведомить Подрядчика;

3) при приемке Работ утвердить посредством веб-портала акт выполненных работ либо отказать в принятии работ с указанием аргументированных обоснований ее непринятия в сроки, установленные пунктом 546 Правил осуществления государственных закупок;

4) после утверждения акта выполненных работ принять счет-фактуру, выписанную Подрядчиком в электронной форме посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур;

5) произвести оплату в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

6) до начала производственных работ передать Подрядчику все необходимые документы в соответствии с Правилами организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика), утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2015 года № 229 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10795);

7) при наличии достаточных бюджетных средств досрочно принять и произвести окончательную оплату за выполненные Работы течении 30 (тридцати) календарных дней со дня окончания выполнения работ, в соответствии с условиями Договора, в случае получения уведомления от Подрядчика о досрочном выполнении Работ и готовности их к сдаче.

4.4 Заказчик вправе:

1) проверять качество выполненных Работ;

2) в случае досрочного выполнения Работ, Заказчик вправе досрочно принять работы и оплатить за нее в соответствии с условиями Договора. Отказ в досрочном выполнении Работ допускается в случаях отсутствия возможности его принятия.

5 Проверка Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.1 Заказчик или его представители могут проводить контроль и проверку выполненных работ на предмет соответствия требованиям,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору). При этом все расходы по этим проверкам несет Подрядчик. Заказчик должен в письменном виде своевременно уведомить Подрядчика о своих представителях, определенных для этих целей.

5.2 Работы, выполняемые в рамках настоящего Договора, должны соответствовать или быть выше стандартов, указанных в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации

5.3 Если результаты выполненных Работ при проверке будут признаны не соответствующими требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации (приложение 2 к Договору), Подрядчик принимает меры по устранению несоответствий требованиям технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в течение с момента проверки.

5.4 При проверке Работ на соответствие технической спецификации и (или) проектно-сметной документации инспекторам Заказчика должны быть предоставлены все необходимые средства и оказано содействие, включая доступ к чертежам и производственной информации, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

5.5 Ни один вышеуказанный пункт не освобождает Подрядчика от других обязательств по Договору.

6 Порядок сдачи и приемки работ

6.1 Работа считается выполненной при условии полной сдачи Подрядчиком Работ Заказчику в точном соответствии требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору.

6.2 Подрядчик при приемке/сдаче выполненных работ предоставляет Заказчику следующие документы:

1) если работы выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения, то предоставляется оригинал или копия установленного образца, либо заверенная уполномоченной организацией копия Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ», выданного в установленном порядке в соответствии с Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

происхождении товара и отмене его действия, установлении форм сертификата по определению страны происхождения товара, утвержденными приказом Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 454-НҚ (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 23514) (далее – Правила по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия);

2) если работы выполнены из материалов и оборудования иностранного происхождения – оригинал или копию соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны происхождения в порядке, установленном Правилами по определению страны происхождения товара, статуса товара Евразийского экономического союза или иностранного товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия.
Требования настоящего пункта не распространяются на договоры о государственных закупках, стоимость которых не превышает тысячекратный месячный расчетный показатель, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете.

6.3 Сдача выполненных Подрядчиком Работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией и подтвержденных авторским и техническим надзором осуществляется ежемесячно, но не позднее 25 числа отчетного месяца, по факту выполнения работ и оформляется подписываемой Сторонами Акт выполненных работ и Справка о стоимости выполненных работ и затрат.

6.4 Ежемесячно до 25 числа при сдаче актов выполненных работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику сертификаты соответствия на материалы, лабораторные заключения на соответствия, акты скрытых работ составленных с участием представителей заказчика (в случае необходимости), а также вести журналы производства работ.

7 Гарантии. Качество

7.1 Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, используемые при выполнении Работ по Договору, будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к Договору, а также, стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества материалов и оборудования стандартам, указанным в технической спецификации и (или) проектно-сметной документации.
Подрядчик гарантирует Заказчику, что результаты выполнения Работ по Договору будут соответствовать требованиям, указанным в приложениях к настоящему Договору, а также стандартам, указанным в технической спецификации, что Работы будут выполнены без дефектов, снижающих их качество до уровня, не соответствующего требованиям технической спецификации. Работы, не соответствующие этим требованиям, в том числе содержащие недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признаются дефектными.
В гарантию, предоставляемую Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (субподрядчиком), неправильного ¬содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования (при наличии) при его нормальной эксплуатации.
По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет документы, удостоверяющие соответствие качества результатов выполнения работ стандартам, указанным в технической спецификации.

7.2 Подрядчик предоставляет гарантию Заказчику на эксплуатацию сроком на три года.

7.3 Подрядчик обеспечивает защиту выполненных Работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с Работами (при их наличии), от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.
Подрядчик при производстве своих работ обеспечивает защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику, от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика.

8 Ответственность Сторон

8.1 В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Сторонами своих обязательств в рамках настоящего Договора все споры и разногласия разрешаются в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

8.2 За исключением случаев секвестра и/или недостаточности денег на контрольном счете наличности соответствующих бюджетов, если Заказчик не выплачивает Подрядчику причитающиеся ему средства (в том числе аванс) в сроки, указанные в Договоре, то Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку (пеню) по задержанным платежам в размере 0,1% (ноль целых один) от причитающейся суммы за каждый день просрочки. При этом общая сумма неустойки (пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора.

8.3 В случае просрочки сроков выполнения Работ, Заказчик удерживает (взыскивает) с Подрядчика неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки в случае полного неисполнения Подрядчиком обязательств либо удерживает (взыскивает) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки в случае ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств. При этом общая сумма неустойки (штрафа, пени) не должна превышать 10 % от общей суммы Договора

8.4 В случае отказа Подрядчика от выполнения Работ, или просрочки выполнения Работ на срок более одного месяца со дня истечения срока выполнения Работ по Договору, но не позднее срока окончания действия Договора, Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с взысканием с Подрядчика суммы неустойки (штрафа, пени) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый день просрочки.
При этом Заказчик производит оплату за стоимость всех выполненных (принятых) Работ.

8.5 Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

8.6 Если любое изменение ведет к уменьшению стоимости или сроков, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по Договору, то сумма Договора или график выполнения Работ, или и то и другое соответствующим образом корректируется, а в Договор вносятся соответствующие поправки. Все запросы Подрядчика на проведение корректировки должны быть предъявлены в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Подрядчиком распоряжения об изменениях от Заказчика.

8.7 Не допускается передача Исполнителем ни полностью, ни частично кому-либо своих обязательств по настоящему Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.8 В случае привлечения субподрядчиков (соисполнителей) Подрядчик предоставляет Заказчику копии всех субподрядных договоров, заключенных в рамках данного Договора. Наличие субподрядчиков не освобождает Подрядчика от материальной или другой ответственности по Договору.
В случае привлечения несогласованных с заказчиком субподрядчиков, а также при передаче субподрядчику более одной второй объема работ, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, с приложением подтверждающих документов.
Предельные объемы работ, которые могут быть переданы субподрядчикам для выполнения работ, не должны превышать в совокупности одной второй объема выполняемых работ.
При этом субподрядчикам запрещается передавать иным субподрядчикам объемы выполнения работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.
Выполняющим работы, общественным объединениям инвалидов Республики Казахстан и организациям, созданным общественными объединениями инвалидов Республики Казахстан, не допускается привлечение субподрядчиков по выполнению работ, являющихся предметом проводимых государственных закупок.

8.9 Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора, а также сумму в соответствии со статьей 26 Закона в случае его расторжения в связи с невыполнением Подрядчиком своих обязательств по данному Договору.

8.10 Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора, а также сумму обеспечения в случае принятия антидемпинговых мер (при наличии) Подрядчику в течение пяти рабочих дней со дня полного и надлежащего исполнения Подрядчику своих обязательств по Договору, а также в случае предоставления

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

поставщиком замены способа обеспечения исполнения Договора в период действия Договора.

9 Срок действия и условия расторжения Договора

9.1 Договор вступает в силу после его регистрации Заказчиком в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и действует по 2023-12-31 года.

9.2 Следующие события влекут за собой изменение сроков продолжительности работ в части их увеличения:

1) Заказчик запрещает пользоваться всеми участками Объекта, что в свою очередь влечет задержку выполнения работ;

2) Заказчик дает Подрядчику указание на остановку работ для проведения испытаний, не запланированных Договором. При этом, в случае если данные испытаний не выявили дефектов, то время остановки производства работ добавляются к сроку выполнения работ;

3) Заказчик задерживает предоставление Задания на проектирование с исходными данными на работы по разработке технико-экономического обоснования и разработке проектно-сметной (типовой проектно-сметной) документации;

9.3 Заказчик или Подрядчик могут расторгнуть Договор до срока, указанного в Договоре, если другой стороной совершено существенное нарушение условий Договора, которое лишает его принципиальных условий, предусмотренных Договором. Существенное нарушение условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным

1) Заказчик может расторгнуть Договор, если Подрядчик неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

2) Подрядчик приостанавливает работы сроком до 2 дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком и если Подрядчик письменно не уведомил Заказчика о причинах приостановления работ, при этом причины приостановления работ согласованы Заказчиком как не зависящие от Подрядчика.

3) Подрядчик не устраняет Дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) Заказчик дает Подрядчику указания задержать ход работ, и такое

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

указание не отменятся в течение 2 дней;

5) либо Заказчик, либо Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением его реорганизации или объединения;

6) Подрядчик пренебрегает правилами производства Работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и (или) договорной документации.

9.4 Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в случае нецелесообразности его дальнейшего исполнения.
Когда Договор аннулируется в силу вышеуказанного обстоятельства, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

9.5 Договор о государственных закупках расторгается на любом этапе в случае выявления одного из следующих фактов:

1) выявления нарушения ограничений, предусмотренных статьей 6 Закона в отношении закупки на основании которой заключен данный Договор;

2) оказания организатором государственных закупок содействия Подрядчику, не предусмотренного Законом;

3) уклонения от заключения Договора путем невнесения обеспечения исполнения договора и (или) суммы в соответствии со статьей 26 Закона (при наличии), за исключением случая выполнения работ до истечения срока внесения обеспечения исполнения договора.

9.6 Если Договор расторгается, Подрядчик немедленно прекращает Работы, обеспечивает консервацию Объекта и передает его Заказчику в установленном порядке.

9.7 Все материалы и Оборудование, находящиеся на Объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора Подрядчиком.

10 Уведомление

10.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

стороне в соответствии с Договором, высылается оплаченным заказным письмом или по телеграфу, телексу, факсу, телефаксу либо посредством веб-портала.

10.2 Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении) в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

11 Форс-мажор

11.1 В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему Договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна незамедлительно письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

11.2 Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

11.3 В случае форс-мажора Заказчик сообщает о приостановке Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает приостановление Работ.

11.4 Если форс-мажорное обстоятельство срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12 Решение спорных вопросов

12.1 Заказчик и Подрядчик должны предпринимать все необходимые меры для урегулирования, в процессе прямых переговоров всех разногласия или споров, возникающих между ними по Договору или в связи с ним.

12.2 Если в процессе переговоров Заказчик и Подрядчик не могут

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

урегулировать возникшие разногласия или спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения неурегулированного вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

13 Прочие условия

13.1 Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым и таможеным законодательствами Республики Казахстан.

13.2 Любые изменения и дополнения к Договору совершаются в той же форме, что и заключение Договора.

13.3 Внесение изменения в заключенный Договор при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора Подрядчика, допускается в случаях, предусмотренных в пункте 2 статьи 45 Закона.

13.4 Передача обязанностей одной из Сторон по Договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.

13.5 Договор составлен на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключен посредством веб-портала

13.6 В части, неурегулированной Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

14 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетiсу»
область Жетiсу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008104
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 32 92 88
Руководитель Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич

Подрядчик (Получатель средств при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга):
Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

Расшифровка аббревиатур:
БИН - бизнес-идентификационный номер;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика;
УНП – учетный номер плательщика;
НДС – налог на добавленную стоимость;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

2023-02-16 11:09:08
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
«Жетiсу облысының жолаушылар көлiгi және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттiк мекемесi

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»

2023-02-16 12:32:41
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8886128-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-053-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу)						
56468257-ОК1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу)	Работа	1	101 769 920.00	С июня 5 (пять) месяцев	С июня 5 (пять) месяцев	область Жетiсу, Ескельдинский район, с.им.Бактыбая Жолбарысулы (1)	30	101 769 920.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID17000645 №220740008104/230017/00

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17000645

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17000645

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-02-16 № 7 қосымша келісім

Жетісу облысы №1 2023-03-14

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич тұлғасындағы «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-16 № 7 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтінінде «
ерекшелігі бойынша **025-053-421** Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы);» - «
ерекшелігі бойынша **025-015-421** Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы);» сөздерімен ауыстырылсын

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 101 769 920.00 (жүз бір миллион жеті жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз жиырма тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008104
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 32 92 88
Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

2023-03-14 11:12:02
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2023-03-14 11:15:44
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8886128-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56468257-ОК1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы)	Жұмыс	1	101 769 920.00	Маусым айынан 5 (бес) ай	Маусым айынан 5 (бес) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Бақтыбай Жолбарысұлы атын.а. (1)	30	101 769 920.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 7 от 2023-02-16

область Жетiсу №1 2023-03-14

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 7 от 2023-02-16 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике **025-053-421** «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу);» заменить словами «
по специфике **025-015-421** «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу);»

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **025** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2023 год 101 769 920.00 (сто один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу»
область Жетісу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008104
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 32 92 88
Руководитель Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич

2023-03-14 11:12:02
Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич
«Жетісу облысының
жолаушылар көлігі
және автомобиль
жолдары
басқармасы»
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
«Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
области Жетісу»

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2023-03-14 11:15:44
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8886128-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу)						
56468257-ОК1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу)	Работа	1	101 769 920.00	С июня 5 (пять) месяцев	С июня 5 (пять) месяцев	область Жетiсу, Ескельдинский район, с.им.Бактыбая Жолбарысулы (1)	30	101 769 920.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID17258135 №220740008104/230017/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/17258135

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/17258135

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2023-02-16 № 7 қосымша келісім

Жетісу облысы №2 2023-08-18

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич тұлғасындағы «Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғысы негізінде әрекет ететін, Директор Грачев Михаил Владимирович тұлғасындағы "Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2023-02-16 № 7 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 101 674 169.46 (жүз бір миллион алты жүз жетпіс төрт мың жүз алпыс тоғыз теңге қырық алты тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "101 769 920.00 (жүз бір миллион жеті жүз алпыс тоғыз мың тоғыз жүз жиырма теңге нөл тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "101 674 169.46 (жүз бір миллион алты жүз жетпіс төрт мың жүз алпыс тоғыз теңге қырық алты тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 10 903 920.00 теңге (он миллион тоғыз жүз үш мың тоғыз жүз жиырма теңге нөл тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 10 893 661.01 теңге (он миллион сегіз жүз тоқсан үш мың алты жүз алпыс бір теңге бір тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
025 Облыстық автомобиль жолдарын және елді-мекендердің көшелерін күрделі және орташа жөндеу бюджеттік бағдарламасы, **015** Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, **421** Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу ерекшелігі бойынша - 101 674 169.46 (жүз бір миллион алты жүз жетпіс төрт мың жүз алпыс тоғыз теңге қырық алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

3) «Мемлекеттік сатып алу туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 04 желтоқсанындағы № 434-V Заңының 45 бабы, 2 тармағы, 3 тармақшасына сәйкес - осы қосымша келісімнің мәні қаржыландыру сомасына өзгертулер енгізуіне байланысты 16.02.2023 жылғы № 7 келісім шарттың 3 тармағы .2.3. тармақшасына өзгертулер енгізіп - 95 750.54 (тоқсан бес мың жеті жүз елу мың) теңге 54 тиынға азаюуына байланысты келесі редакцияда оқуы керек: шарттың жалпы сомасы (ҚҚС есебімен бірге) – 101 674 169.46 (жүз бір миллион алты жүз жетпіс төрт мың жүз алпыс тоғыз) теңге 46 тиын.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі
область Жетісу, г.Талдыкорган, КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БСН 220740008104
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ03070102KSN7001010
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 32 92 88
Басшысы Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

2023-08-18 09:54:56
Дарибаев Галымжан Темиргалиевич
«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

Өнім беруші:
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы
г.Алматы, Алатауский район, Каскеленская, 48
БСН/ЖСН 960640000189
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ1994806KZT22033002
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2023-08-18 09:55:24
Грачев Михаил Владимирович
"Жол-құрылыс басқармасы №13" акционерлік қоғамы

Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 8886128-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

56468257-ОК1	«Жетісу облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Алматы облысы Ескелді ауданындағы «Алматы - Өскемен» Бақтыбай ауылына кіреберіс 2+306 шақырымындағы облыстық маңызы бар автомобиль жолындағы көпірді күрделі жөндеу» (Жетісу облысы)	Жұмыс	1	101 674 169.46	Маусым айынан 5 (бес) ай	Маусым айынан 5 (бес) ай	Жетісу облысы, Ескелді ауданы, Бақтыбай Жолбарысұлы атын.а. (1)	30	101 674 169.46

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 7 от 2023-02-16

область Жетiсу №2 2023-08-18

Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу», именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич, действующий на основании Приказ, с одной стороны и Акционерное общество "Дорожно-строительное управление №13", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Грачев Михаил Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 7 от 2023-02-16 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 101 674 169.46 (сто один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять тенге сорок шесть тиын).
В тексте Договора цифры и слова "101 769 920.00 (сто один миллион семьсот шестьдесят девять тысяч девятьсот двадцать тенге ноль тиын)" заменить цифрами и словами "101 674 169.46 (сто один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять тенге сорок шесть тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 10 903 920.00 тенге (десять миллионов девятьсот три тысячи девятьсот двадцать тенге ноль тиын)" заменить словами "в том числе НДС 10 893 661.01 тенге (десять миллионов восемьсот девяносто три тысячи шестьсот шестьдесят один тенге один тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе **025** Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов, по подпрограмме **015** За счет средств местного бюджета, по специфике **421** Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств - на 2023 год 101 674 169.46 (сто один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять тенге сорок шесть тиын) в том числе НДС.»

3) В соответствии п.п. 3, п. 2, ст. 45 Закона Республики Казахстан от 04 декабря 2015 года № 434-V «О государственных закупках» - предметом данного дополнительного соглашения является внесение изменении в п.п. 2.3. п.3 договора № 7 от 16.02.2023 года в связи с уменьшением суммы на сумму – 95 750.54 (девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят)тенге 54 тиын и Общая сумма договора составляет (с учетом НДС) – 101 674 169.46 (сто один миллион

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

шестьсот семьдесят четыре тысячи сто шестьдесят девять) тенге 46 тиын

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
«Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу»
область Жетісу, г.Талдыкорган,
КАБАНБАЙ БАТЫРА, 26
БИН 220740008104
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ03070102KSN7001010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 32 92 88
Руководитель Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич

2023-08-18 09:54:56
Дарибаев Галымжан
Темиргалиевич
«Жетісу облысының
жолаушылар көлігі
және автомобиль
жолдары
басқармасы»
мемлекеттік
мекемесі

Государственное
учреждение
«Управление
пассажирского
транспорта и
автомобильных дорог
области Жетісу»

Поставщик:
Акционерное общество "Дорожно-
строительное управление №13"
г.Алматы, Алатауский район,
Каскеленская, 48
БИН/ИИН/ИНН/УНП 960640000189
БИК EURIKZKA
ИИК KZ1994806KZT22033002
АО "Евразийский Банк"
Тел.: 3813771
Директор Грачев Михаил Владимирович

2023-08-18 09:55:24
Грачев Михаил
Владимирович
"Жол-құрылыс
басқармасы №13"
акционерлік қоғамы

Акционерное общество
"Дорожно-строительное
управление №13"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 8886128-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
025-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу)						
56468257-ОК1	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетiсу»	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетiсу)	Работа	1	101 674 169.46	С июня 5 (пять) месяцев	С июня 5 (пять) месяцев	область Жетiсу, Ескельдинский район, с.им.Бактыбая Жолбарысулы (1)	30	101 674 169.46

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID18251529 №220740008104/230017/02

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/18251529

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/18251529

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20230630-94083053	1.1.	Номер учетной системы	00000000058
2.	Дата выписки 30.06.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	30.06.2023
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
Поставщик — 7.1 Доля участия
Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелевская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК EURIKZKA
13. ИИК KZ194806KZT22033002
15. Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 220740008104 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ГУ "Управление ПТ и АД области Жетісу
18. Адрес места нахождения
Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

1. ИИК KZ030070102KSN7001010
2. Код товара, работ, услуг 421120
23. Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	960640000189	26.1	ИИН/БИН	220740008104
25.2	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	ГУ "Управление ПТ и АД области Жетісу
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелевская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра,26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 7
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 16.02.2023
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер / 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32. Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000048
32.2 дата 30.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с.Бактыбай "Алматы - Усть-Каменогорск" км 2+306" Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)			работа	1	21 832 999,11	21 832 999,11	0	0	21 832 999,11	12%	2 619 959,89	24 452 959			1	
				Всего по счету				21 832 999,11			21 832 999,11		2 619 959,89	24 452 959				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

2O7Sg6cKmoM5VQMeBtatb4ezscO7hk2HJHN/36Eaqlr6mwk1S2rxSyawzVyLB2SC0lDGsx0lQr/PsJPie/EQjg==

ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ

ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» Ф 3

область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 года

к договору № 7 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед изм	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир суммы по выполнен работам	Выполнен. объем работ по настоящ акту	Сумма удерженного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			025 015 421							
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)	Тенге	**2023 год**	101 769 920,00	24 452 959,00	30 530 976,00		24 452 959,00	7 335 887,70	17 117 071,30
	Всего	Тенге		**101 769 920,00**	**24 452 959,00**	**30 530 976,00**	-	**24 452 959,00**	**7 335 887,70**	**17 117 071,30**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель

_____ Досжанов А.

Представитель заказчика

_____ Досжанов А.

Представитель технического надзора

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ Сорегали А.К.

Представитель авторского надзора

ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ Ахапов А.Р.

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ Ахапов М.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" Ф2
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)

А К Т выполненных работ
за ИЮНЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси трассы												
1-1-1 Восстановление и закрепление оси трассы												
1	1	**ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.2, стр.97**	**Восстановление оси моста II категории**	**км**	**0,3**	**29999,00**	--	**9000**	--	--	--	9000
2	2	**ТСЦИ РК 8.03-04-2020 тб.1601-0204-30, п.5, стр.97**	**Закрепление оси моста II категории**	**км**	**0,3**	**18169,00**	--	**5451**	--	--	--	5451
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**тенге**								14451
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**14451**				
РАЗДЕЛ 2.Разборка существующего моста												
1-1-2 Подготовка территории строительства												
1	1	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**8**	**3358,38**	**1354,23**	**26867**	**10834**	--	**15240**	45476
2	2	**1130-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Опоры мостов и труб. Разборка кладки железобетонной**	**м3 кладки**	**7,5**	**89975,54**	**43035,73**	**674817**	**322768**	**3379**	**368245**	1126507
3	3	**1130-0501-0101 РСНБ РК 2015 к=0,6 0,7**	**Перила сварные стальные. Демонтаж**	**т перил**	**0,25**	**68537,54**	**132,14**	**17134**	**33**	--	**12315**	31805
4	4	**1130-0103-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8**	**Опоры мостов сборные железобетонные стоечные под автомобильные дороги. Демонтаж**	**м3 сборных конструкций**	**21,6**	**14896,44**	**6782,04**	**321763**	**146492**	--	**155690**	815649
5	5	**1130-0109-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8**	**Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 9 м. Демонтаж**	**балка пролетного строения**	**12**	**27097,23**	**15253,71**	**325167**	**183045**	--	**139226**	801541
6	6	**414-104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**129**	**117,00**	--	**15093**	--		--	16300

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	412-102-0206 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км	т*км	774	43,00	--	33282	--			35945
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1414123	663172	3379	690716	2273226
								699197	260129	--	168387	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				1414123				
		Материалы		тенге				3378				
		Всего заработная плата		тенге					959326			
		Транспортные расходы		тенге				48375				
			Накладные расходы	тенге				690716				
			Сметная прибыль	тенге				168387				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				2273226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
			Сметная заработная плата	тенге					959326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				2273226				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								544
			Сметная заработная плата	тенге					959326			
2-1-1 Сооружение опор												
РАЗДЕЛ 3.Крайние опоры № 1 и 4												
1	1	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство	м3 бетона	4,25	52414,75	4007,45	2..2763	17032	187623	16728	258651
2	2	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	37	32981,41	3648,41	1220312	134991	939173	132137	1460644
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,352	24083,42	1460,12	128894	7815	1540	87859	234093
4	4	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	5,352	71051,20	--	380266	--	--	273792	706382
5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,927	346394,00	--	321107	--	321107		346796
6	6	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 14 до 32 мм	т	4,425	335138,00	--	1482986	--	1482986		1601625
7	7	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	9,3	41640,09	6102,31	387253	56751	279149	49148	471313
8	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,299	24083,42	1460,12	7201	437	86	4908	13078
9	9	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,299	71051,20	--	21244	--	--	15296	39463
10	10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	349485,00	--	15028	--	15028		16230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	346394,00	--	1732	--	1732	--	1871
12	12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,251	335138,00	--	84120	--	84120	--	90850
13	13	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и шкафные стенки из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	16,25	38510,66	3626,89	625798	58937	427848	118347	803677
14	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,74	24083,42	1460,12	41905	2541	501	28564	76106
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23	349485,00	--	80382	--	80382	--	86813
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69	346394,00	--	239012	--	239012	--	258133
17	17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82	335138,00	--	274813	--	274813	--	296798
18	18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	132,5	3856,74	146,88	511018	19462	369549	93111	652460
19	19	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	578,63	25,49	13019	573	6175	4732	19171
20	20	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	938,39	147,91	21114	3328	10138	6537	29863
21	21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	225	35,43	35,43	7972	7972	--	2564	11379
22	22	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	225	23,83	23,83	5362	5361	--	1725	7654
23	23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	175	19,77	19,77	3460	3459	--	1113	4938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	175	26,22	26,22	4588	4588	--	1475	6549
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				6101349	323247	4720962	838036	7494537
								10.7138	106800	--	555153	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6101349				
		Материалы		тенге				2221782				
		Всего заработная плата		тенге					1163938			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2499180				
			Накладные расходы	тенге				838036				
			Сметная прибыль	тенге				555153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7494538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
			Сметная заработная плата	тенге					1163938			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7494538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
			Сметная заработная плата	тенге					1163938			
РАЗДЕЛ 4.Наружные сети связи												
5-1-1 Наружные сети связи												
1	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	25	2025,10	--	50628	--	--	36452	94046
2	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	15	1056,56	--	15848	--	--	11411	29440
3	27	1134-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Опоры железобетонные угловые одностоечные без траверс для фидерных линий. Установка	м3 железобетонных конструкций	3	92865,21	49499,46	278596	148499	21381	123981	434783
4	28	225-204-0311 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5	шт.	3	78764,52	--	236294	--	236294	--	255197
5	29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	10504,05	1916,89	10504	1917	4540	3558	15187
6	30	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	2	7930,29	3189,54	15861	6379	--	8801	26635
7	31	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	61974,06	--	123948	--	123948	--	133864
8	32	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	15747,98	8095,48	2520	1295	66	1206	4024
9	33	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	34	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	--	76706	--	76706	--	82842
11	35	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	3,2	200,00	--	640	--	640	--	691
12	36	261-404-0519 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-98	кг	8	799,00	--	6392	--	6392	--	6903
13	37	261-404-0457 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	49941,00	--	3995	--	3995	--	4315
14	38	261-404-0557 РСНБ РК 2015	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	177,00	--	1416	--	1416	--	1529
15	39	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8	Кабели волоконно-оптические.Демонтаж	м кабеля	49	275,21	75,40	13485	3694	--	8156	23372
16	40	1134-0205-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12к=0,8	Провода диаметром до 5 мм.Демонтаж	км провода	0,12	24164,40	--	2900	--	--	2088	5387
17	41	1134-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0,8	Опоры железобетонные угловые одностоечные без траверс для фидерных линий.Демонтаж	м3 железобетонных конструкций	1	68590,63	39599,57	68591	39600	--	33061	109785
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4:	тенге								1227999
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				231562				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					201384			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					86097			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						475378		
			- Накладные расходы	тенге							228714	
			- Сметная прибыль	тенге							90961	
РАЗДЕЛ 5.Наружные сети Водоснабжения												
6-1-1 Наружные сети Водоснабжения												
1	1	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	472	346,69	346,69	163638	163637	--	23456	202061
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	32	2025,10	--	64803	--	--	46658	120378
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	68	1056,56	--	71846	--	--	51729	133461
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	13,2	2197,00	--	29000	--	29000	--	31320
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	374	19,77	19,77	7394	7394	--	2378	10883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	6	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	374	8,74	8,74	3269	3269	--	1050	4665
7	7	1101-0102-0338 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12	346,69	346,69	4160	4160	--	596	5137
8	8	412-102-0210 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	ткм	216	34,00	--	7344	--		--	7932
9	9	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,013	2322087,87	1026169,11	30187	13340	1494	14569	48337
10	10	241-102-0255 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	13,13	44160,00	--	579821	--	579821	--	626207
11	11	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	6370518,36	874405,95	82817	11367	64040	7785	97850
12	12	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18716,40	16928,65	18716	16929	--	2329	22728
13	13	1122-1401-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	32	14798,60	5882,80	473555	188249	252543	49747	565166
14	14	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,118	656844,83	208082,49	77508	24553	1591	42887	130027
15	15	241-201-0818 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 ГОСТ 18599-2001 размерами225х10,8 мм	м	151,5	5320,00	--	805980	--	805980	--	870458
16	16	1122-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,15	154251,67	--	23138	--	8408	10606	36443
17	17	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	3	9319,59	2871,73	27959	8615	1491	15003	46399
18	18	242-101-0505 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	8	67803,00	--	542424	--	542424	--	585818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	22	3132,67	230,25	68919	5066	2695	44292	122267
20	20	241-116-0313 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	22	7924,00	--	174328	--	174328	--	188274
21	21	241-214-0113 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	22	4524,00	--	99528	--	99528	--	107490
22	22	1122-1101-0105 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	6	23408,38	10265,05	140450	61590	37146	45510	200836
23	23	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	728931,62	262383,28	2187	787	3	1198	3656
24	24	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	3	12461,00	--	37383	--	37383	--	40374
25	25	217-504-0104 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,000018	2243595,00	--	40	--	40	--	43
26	26	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтахсухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	20,165	26307,73	10295,21	5. 9495	207603	70085	248582	841403
27	27	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5	18113,00	--	90565	--	90565	--	97810
28	28	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	26715,00	--	320580	--	320580	--	346226
29	29	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	7	25958,00	--	181706	--	181706	--	196242
30	30	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	7	23671,00	--	165697	--	165697	--	178953
31	31	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 маркиКО 6	шт.	7	4266,66	--	29867	--	29867	--	32256
32	32	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	7	3442,30	--	24096	--	24096	--	26024
33	33	225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	7	119719,03	--	838033	--	838033	--	905076
34	34	244-202-0107 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром , тип Т (С250)	комплект	7	44785,00	--	313495	--	313495	--	338575
35	35	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка (С1-4шт, С2-1шт, С6-2шт)	т	0,83636	887579,00	--	742336	--	742336	--	801723
36	36	222-519-0301 РСНБ РК 2015	Стальные соединительные элементы скобы (35,38кг на один колодец)	т	0,24766	701217,00	--	173663	--	173663	--	187556
37	37	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1587,50	968,57	9525	5811	--	4007	14615

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	38	241-208-1011 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45°до 60° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 200 мм	шт.	6	6146,00	--	36876	--	36876	--	39826
39	39	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1587,50	968,57	9525	5811	--	4007	14615
40	40	241-209-0207 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	6	11561,00	--	69366	--	69366	--	74915
41	41	1122-1501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	2	9217,13	1325,56	18434	2651	12596	3014	23164
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	тенге								8326863
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				645601				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					730832			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					214679			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						5706874		
			- Перевозка грузов	тенге				7344				
			- Накладные расходы	тенге							619403	
			- Сметная прибыль	тенге							616807	
8-1-1 Объездная дорога												
РАЗДЕЛ 6Дорожные знаки												
1	1	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установ ка	шт.	24	5707,90	866,50	136990	20796	11592	80906	235328
2	2	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норм ам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	1043,56	--	2087	--	207	1353	3716
3	3	251-101-0210 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со свет овозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 кругл ый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24 , 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4. 8, D=700 мм	шт	10	10952,00	--	109520	--	109520	--	118282
4	4	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со свето возвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треуго льный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19 , 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	4	10382,00	--	41528	--	41528	--	44850
5	5	251-101-0213 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со свето возвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадра тный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5. 19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5 .8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а , В=700 мм	шт.	2	11355,00	--	22710	--	22710	--	24527
6	6	251-101-0222 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со свето возвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоу гольный 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6 .17, 6.18, размером 1350 мм х 900 мм	шт.	2	33685,00	--	67370	--	67370	--	72760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со свето возвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоу гольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт.	2	26965,00	--	53930	--	53930	--	58244
8	8	251-101-0236 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со свето возвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоу гольный 5.32.1-5.32.3, размером 350 мм х 1350 мм	шт.	6	9830,00	--	58980	--	58980	--	63698
9	9	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для до рожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	24	6720,00	--	161280	--	161280	--	174182
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				654395	20796	527117	82259	795587
								106482	7768	--	58932	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				654395				
		Материалы		тенге				11800				
		Всего заработная плата		тенге					114250			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				515318				
			Накладные расходы	тенге				82259				
			Сметная прибыль	тенге				58932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				795586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	тенге					114250			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				795586				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	тенге					114250			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге				795586				20 132 663
												14 451
												20 118 212
			Временные здания и сооружения			3,28%		659 877				
			Итого с временными									20 778 089
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 792 540
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514									21 833 236
			Итого понижающий коэфицент к = 0,999989152118583									21 832 999
			НДС			12 %		2 619 960				
			Итого с учетом тендерной скидки									24 452 959

Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Ұлытау"

_____ **Тарибаев Т.Т.**

Технический надзор:

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Торегали А.Қ.**

Подрядчик:

Директор АО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ **Грачев М.В.**

Авторский надзор:

ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Утеулиев Н.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-960640000189-20230728-61210023	1.1.	**Номер учетной системы**	00000000075
2.	**Дата выписки** 28.07.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	28.07.2023
4.	Исправленный ☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный ☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы	4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007679
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13.	ИИК KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA	15.	Наименование банка АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 220740008104 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ГУ "Управление ПТ и АД области Жетісу
18. Адрес места нахождения
Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ030701O2KSN7001010	23.	Назначение платежа Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24.	БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.1	ИИН/БИН	960640000189	26.1	ИИН/БИН	220740008104
25.2	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	ГУ "Управление ПТ и АД области Жетісу
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер Z
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 16.02.2023
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг — 32.1 номер 00000000065 — 32.2 дата 28.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с.Бактыбай "Алматы - Усть-Каменогорск" км 2+306" Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)			работа	1	15 544 299,11	15 544 299,11	0	0	15 544 299,11	12%	1 865 315,89	17 409 615			1	
				Всего по счету				**15 544 299,11**			**15 544 299,11**		**1 865 315,89**	**17 409 615**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

34. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
2v98x/jZLLWOUZY7IpYmw1r78KhAJmTeCzB8HKvamVT7SSlvW5WrUmhfoinZS1wb
k91f+K4azJ85pcJWAvfeOg==
35. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
36. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** ГРАЧЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за июль 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 года

к договору № 7 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее зааактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)		025 015 421							
1		Тенге	**2023 год**	101 769 920,00	41 862 574,00	30 530 976,00	24 452 959,00	17 409 615,00	5 222 884,50	12 186 730,50
	Всего	Тенге		**101 769 920,00**	**41 862 574,00**	**30 530 976,00**	**24 452 959,00**	**17 409 615,00**	**5 222 884,50**	**12 186 730,50**

Заказчик:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель

_____ **Тарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика

_____ **Досжанов А.**

Представитель технического надзора

ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Төреғали А.Қ.**

Представитель авторского надзора

ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Утеулиев Н.**

Подрядчик:

Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" **Ф2**
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)

А К Т выполненных работ
за ИЮЛЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2-1-1 Сооружение опор												
РАЗДЕЛ 1.Крайние опоры № 1 и 4												
1	1	1130-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушки бетонные под фундаменты. Устройство	м3 бетона	4,25	52414,75	4007,45	222763	17032	187623	16728	258651
2	2	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	37	32981,41	3648,41	1220312	134991	939173	132137	1460644
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,352	24083,42	1460,12	128894	7815	1540	87859	234093
4	4	1130-0102-0301	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	5,352	71051,20	--	380266	--	--	273792	706382
5	5	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,927	346394,00	--	3. 1107	--	321107	--	346796
6	6	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014диаметром от 14 до 32 мм	т	4,425	335138,00	--	1482986	--	1482986	--	1601625
7	7	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки	м3 бетона в деле	9,3	41640,09	6102,31	387253	56751	279149	49148	471313
8	8	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,299	24083,42	1460,12	7201	437	86	4908	13078
9	9	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,299	71051,20	--	21244	--	--	15296	39463
10	10	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,043	349485,00	--	15028	--	15028	--	16230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,005	346394,00	--	1732	--	1732	--	1871
12	12	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,251	335138,00	--	84120	--	84120	--	90850
13	13	1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки подферменные и шкафные стенки из монолитного железобетона. Устройство на суше	м3 железобетона в деле	16,25	38510,66	3626,89	625798	58937	427848	118347	803677
14	14	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,74	24083,42	1460,12	41905	2541	501	28564	76106
15	15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,23	349485,00	--	80382	--	80382	--	86813
16	16	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,69	346394,00	--	239012	--	239012	--	258133
17	17	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,82	335138,00	--	274813	--	274813	--	296798
18	18	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная битумноймастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	132,5	3856,74	146,88	511018	19462	369549	93111	652460
19	19	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	578,63	25,49	13019	573	6175	4732	19171
20	20	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	22,5	938,39	147,91	21114	3328	10138	6537	29863
21	21	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	225	35,43	35,43	7972	7972	--	2564	11379
22	22	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	225	23,83	23,83	5362	5361	--	1725	7654
23	23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	175	19,77	19,77	3460	3459	--	1113	4938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 к=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	175	26,22	26,22	4588	4588	--	1475	6549
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				6101349	323247	4720962	838036	7494538
								1057138	106800	--	555153	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				6101349				
		Материалы		тенге				2221782				
		Всего заработная плата		тенге					1163938			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				2499180				
			Накладные расходы	тенге				838036				
			Сметная прибыль	тенге				555153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				7494538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
			Сметная заработная плата	тенге					1163938			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				7494538				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								745
			Сметная заработная плата	тенге					1163938			
			4-1-1 Наружные сети электроснабжения и электроосвещения									
			РАЗДЕЛ 2.Вынос сетей 10Кв									
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные. Установка	опора	7	8983,00	3975,87	62881	27831	4741	31346	101765
			НР - 72%; СП - 8%			4329,90	1889,45	30309	13226		7538	
2	2	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	7	85579,41	--	599056	--	599056	--	646980
			СП - 8%			--	--	--	--		47924	
3	3	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	7	2876,20	1515,75	20133	10610	--	10195	32754
			НР - 72%; СП - 8%			1360,45	662,35	9523	4636		2426	
4	4	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	7	5316,85	--	37218	--	37218	--	40195
			СП - 8%			--	--	--	--		2977	
			Стальные конструкции									
5	5	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	957,00	--	1914	--	1914	--	2067
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
6	6	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	7	7033,00	--	49231	--	49231	--	53169
			СП - 8%			--	--	--	--		3938	
7	7	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3. 407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	1072,00	--	6432	--	6432	--	6947
			СП - 8%			--	--	--	--		515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	252-207-3940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7139,00	--	7139	--	7139	--	7710
			СП - 8%			--	--	--	--		571	
9	9	252-207-3941 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	2449,00	--	9796	--	9796	--	10580
			СП - 8%			--	--	--	--		784	
10	10	252-207-3942 РСНБ РК 2015	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1072,00	--	2144	--	2144	--	2316
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
11	11	252-207-0530 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-5, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	14708,00	--	14708	--	14708	--	15885
			СП - 8%			--	--	--	--		1177	
12	12	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	25769,00	--	51538	--	51538	--	55661
			СП - 8%			--	--	--	--		4123	
13	13	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	8727,00	--	34908	--	34908	--	37701
			СП - 8%			--	--	--	--		2793	
14	14	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1492,00	--	4476	--	4476	--	4834
			СП - 8%			--	--	--	--		358	
15	15	252-207-0202 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-2 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1598,00	--	1598	--	1598	--	1726
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
			Линейная арматура									
16	16	252-207-2107 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО35	шт.	9	1365,00	--	12285	--	12285	--	13268
			СП - 8%			--	--	--	--		983	
17	17	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	3	49,00	--	147	--	147	--	159
			СП - 8%			--	--	--	--		12	
18	18	252-108-0704 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-9 (КП-24)	шт.	6	50,00	--	300	--	300	--	324
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
19	19	252-203-0201 РСНБ РК 2015	Зажим натяжной болтовой типа НБ-2-6	шт.	12	2930,00	--	35160	--	35160	--	37973
			СП - 8%			--	--	--	--		2813	
20	20	252-204-0805 РСНБ	Зажим соединительный плашечный типаПА-2-2	шт.	10	335,00	--	3350	--	3350	--	3618
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
21	21	252-201-0661 РСНБ РК 2015	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1трехлапчатое	шт.	14	588,00	--	8232	--	8232	--	8891
			СП - 8%			--	--	--	--		659	
22	22	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	7	397,00	--	2779	--	2779	--	3001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		222	
23	23	252-106-0106 РСНБ РК 2015	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3565,00	--	85560	--	85560	--	92405
			СП - 8%			--	--	--	--		6845	
24	24	252-201-0502 РСНБ РК 2015	Скоба типа СК-7-1А	шт.	1	644,00	--	644	--	644	--	696
			СП - 8%			--	--	--	--		52	
25	25	252-201-0110 РСНБ РК 2015	Серьга типа СРС-7-16А	шт.	1	812,00	--	812	--	812	--	877
			СП - 8%			--	--	--	--		65	
26	26	252-201-0203 РСНБ РК 2015	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	12	1253,00	--	15036	--	15036	--	16239
			СП - 8%			--	--	--	--		1203	
27	27	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типаШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	9	1915,00	--	17235	--	17235	--	18614
			СП - 8%			--	--	--	--		1379	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1084712	38441	1006439	41541	1216355
								39832	17862	--	90102	
		Стоимость монтажных работ		тенге				103242				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				103242				
			Сметная прибыль	тенге				8260				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				111502				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				981470				
		Материалы		тенге				4741				
		Всего заработная плата		тенге					57694			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				299400				
		Местные материалы		тенге				599056				
			Накладные расходы	тенге				41541				
			Сметная прибыль	тенге				81842				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				1104853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	тенге					57694			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1216355				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	тенге					57694			
			РАЗДЕЛ 3.Строительство ВЛИ-0,4кВ									
			Подвеска провода									
28	28	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0005	127556,09	59798,73	64	29	2	32	104
			НР - 72%; СП - 8%			65522,70	22989,51	33	11		8	
29	29	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0015	661811,00	--	993	--	993	--	1072
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
			Стальные конструкции									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	252-207-2341 РСНБ РК 2015	Крюк типа М16 SH80 петля	шт.	2	3367,00	--	6734	--	6734	--	7273
			СП - 8%			--	--	--	--		539	
31	31	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1072,00	--	3216	--	3216	--	3473
			СП - 8%			--	--	--	--		257	
32	32	252-207-3926 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	23964,00	--	71892	--	71892	--	77643
			СП - 8%			--	--	--	--		5751	
			Линейная арматура									
33	33	252-207-0803 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	2	185,00	--	370	--	370	--	400
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
34	34	252-207-1802 РСНБ РК 2015	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	3	574,00	--	1722	--	1722	--	1860
			СП - 8%			--	--	--	--		138	
35	35	252-207-2401 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	1	4214,00	--	4214	--	4214	--	4551
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
36	36	252-207-1018 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	3	1048,00	--	3144	--	3144	--	3396
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
37	37	252-207-2613 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	4	2158,00	--	8632	--	8632	--	9323
			СП - 8%			--	--	--	--		691	
38	38	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	3	2158,00	--	6474	--	6474	--	6992
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
39	39	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	3	3082,00	--	9246	--	9246	--	9986
			СП - 8%			--	--	--	--		740	
40	40	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 сбарашком	шт.	3	4362,00	--	13086	--	13086	--	14133
			СП - 8%			--	--	--	--		1047	
41	41	252-207-1132 РСНБ РК 2015	Зажим анкерный типа SO234S	шт.	2	8253,00	--	16506	--	16506	--	17826
			СП - 8%			--	--	--	--		1320	
42	42	252-207-2310 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.01 сквозной	шт.	3	3921,00	--	11763	--	11763	--	12704
			СП - 8%			--	--	--	--		941	
43	43	252-207-2320 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT29.10 сквозной	шт.	1	2385,00	--	2385	--	2385	--	2576
			СП - 8%			--	--	--	--		191	
			Подвеска провода									
44	44	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,14	127556,09	59798,73	17858	8372	313	8922	28922
			НР - 72%; СП - 8%			65522,70	22989,51	9173	3219		2142	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	**45**	**243-604-0108 РСНБ РК 2015**	**Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2**	**км**	**0,42**	**343244,00**	**--**	**144162**	**--**	**144162**	**--**	**155695**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11533**	
46	**46**	**1133-0204-0201 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,14**	**127556,09**	**59798,73**	**17858**	**8372**	**313**	**8922**	**28922**
			НР - 72%; СП - 8%			**65522,70**	**22989,51**	**9173**	**3219**		**2142**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**433281**	**16773**	**398129**	**17876**	**487250**
								18379	**6449**	**--**	**36093**	
		Стоимость монтажных работ		тенге				**238117**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**238117**				
			Сметная прибыль	тенге				**19049**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				**257166**				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**195164**				
		Материалы		тенге				**627**				
		Всего заработная плата		тенге					**24828**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**159384**				
			Накладные расходы	тенге				**17876**				
			Сметная прибыль	тенге				**17044**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**230084**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	тенге					**24828**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**487250**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**16**
			Сметная заработная плата	тенге					**24828**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2-3:	**тенге**								**1703605**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				**58211**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					**55214**			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					**24311**			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						**1404567**		
			- Накладные расходы	тенге							**59417**	
			- Сметная прибыль	тенге							**126195**	
5-1-1 Наружные сети связи												
РАЗДЕЛ 4.Наружные сети связи												
1	**1**	**1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**27**	**408,16**	**408,16**	**11020**	**11020**	**--**	**1629**	**13661**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**83,79**	**--**	**2262**		**1012**	
2	**2**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**23**	**2025,10**	**--**	**46577**	**--**	**--**	**33536**	**86522**
			НР - 72%; СП - 8%			**2025,10**	**--**	**46577**	**--**		**6409**	
3	**3**	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**5**	**1056,56**	**--**	**5283**	**--**	**--**	**3804**	**9814**
			НР - 72%; СП - 8%			**1056,56**	**--**	**5283**	**--**		**727**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	5,5	2197,00	--	12084	--	12084	--	13051
			СП - 8%			--	--	--	--		967	
5	5	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20	19,77	19,77	395	396	--	127	564
			НР - 72%; СП - 8%			--	8,83	--	177		42	
6	6	1122-1401-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	18716,40	16928,65	18716	16929	--	2329	22728
			НР - 72%; СП - 8%			1787,75	1446,64	1788	1447		1684	
7	7	1122-1401-1104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтальногонаправленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	17	33379,75	11347,17	567456	192902	341351	50608	667509
			НР - 72%; СП - 8%			1953,13	2181,54	33203	37086		49445	
8	8	241-201-0624 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	17	20469,00	--	347973	--	347973	--	375811
			СП - 8%			--	--	--	--		27838	
9	9	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,044	181455,08	--	7984	--	160	5633	14707
			НР - 72%; СП - 8%			177821,00	--	7824	--		1089	
10	10	241-204-0201 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 10 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 110/90 ГОСТ Р 54475-2011	м	47	1246,00	--	58562	--	58562	--	63247
			СП - 8%			--	--	--	--		4685	
11	11	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические.Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	44	344,95	94,26	15178	4147	42	9155	26279
			НР - 72%; СП - 8%			249,76	39,21	10989	1725		1947	
12	12	Прайс-лист	Оптический кабельОК48	м	44	406,18	--	17872	--	17872	--	19302
			СП - 8%			--	--	--	--		1430	
13	13	1310-0904-0908 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	3	94767,20	61301,60	284302	183904	--	98292	413201
			НР - 72%; СП - 8%			33465,60	12039,80	100397	36119		30607	
14	14	1310-0904-1008 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 48. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	3	166271,12	117467,12	498813	352402	--	155250	706388
			НР - 72%; СП - 8%			48804,00	23070,86	146412	69213		52325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	15	1310-0904-0508 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 48	муфта	3	406127,34	320114,04	1218382	960342	15414	364218	1709208
			НР - 72%; СП - 8%			80875,20	87744,11	242626	263232		126608	
16	16	Прайс-лист	Оптическая муфта ОК48	м	3	21274,29	--	63823	--	63823	--	68929
			СП - 8%			--	--	--	--		5106	
17	17	Прайс-лист	Датчик обнаружения воды	шт	6	31875,00	--	191250	--	191250	--	206550
			СП - 8%			--	--	--	--		15300	
18	18	261-404-0557 РСНБ РК 2015	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	177,00	--	354	--	354	--	382
			СП - 8%			--	--	--	--		28	
19	19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Прокладка сигнальной ленты ЛСО-50. Прокладка опознавательнойленты, применен коэффициент к затратам труда-0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,025	32750,72	21908,42	819	547	--	291	1199
			НР - 72%; СП - 8%			10842,30	5332,46	271	133		89	
20	20	Прайс-лист	Детекционная лента с двумя проводниками диам=0,5мм	м	25	63,75	--	1594	--	1594	--	1722
			СП - 8%			--	--	--	--		128	
21	21	1134-0205-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Провода диаметром до 5 мм.Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 28	км провода	0,102	36752,66	--	3749	--	668	2218	6445
			НР - 72%; СП - 8%			30205,50	--	3081	--		477	
22	22	243-301-0228 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке с гидрофобным заполнением, марки ТППэпЗ 100х2х0,4	км	0,12	1646147,00	--	197538	--	197538	--	213341
			СП - 8%			--	--	--	--		15803	
23	23	1310-0902-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта прямая на кабеле со свинцовой оболочкой, емкость до 100х2. Монтаж в колодцах	шт.	2	23963,54	4810,53	47927	9621	2894	28378	82410
			НР - 72%; СП - 8%			17706,00	2001,21	35412	4002		6104	
24	24	243-903-0129 РСНБ РК 2015	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ССК 100(20/33)-1-эп	шт.	2	13367,00	--	26734	--	26734	--	28873
			СП - 8%			--	--	--	--		2139	
25	25	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	4	10243,45	1173,30	40974	4693	26289	8600	53540
			НР - 72%; СП - 8%			2498,00	488,10	9992	1952		3966	
26	26	1124-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Маркер. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	4	12043,50	367,77	48174	1471	45100	1715	53880
			НР - 72%; СП - 8%			400,73	194,59	1603	778		3991	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	29	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1	10504,05	1916,89	10504	1917	4540	3558	15187
			НР - 72%; СП - 8%			4046,76	894,85	4047	895		1125	
28	30	1134-0201-0604 РСНБ РК 2015	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в заводских условиях. Устройство	колодец	2	7930,29	3189,54	15861	6379	--	8801	26635
			НР - 72%; СП - 8%			4740,75	1371,16	9482	2742		1973	
29	31	225-201-0103 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 2-10	шт.	2	61974,06	--	123948	--	123948	--	133864
			СП - 8%			--	--	--	--		9916	
30	32	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,16	15747,98	8095,48	2520	1295	66	1206	4024
			НР - 72%; СП - 8%			7241,64	3227,47	1159	516		298	
31	33	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
32	34	244-202-0105 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	38353,00	--	76706	--	76706	--	82842
			СП - 8%			--	--	--	--		6136	
33	35	261-107-0594 РСНБ РК 2015	Ерши металлические	кг	3,2	200,00	--	640	--	640	--	691
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
34	36	261-404-0519 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев длиной 1300 мм типа ККП-130 ГОСТ Р 51177-98	кг	8	799,00	--	6392	--	6392	--	6903
			СП - 8%			--	--	--	--		511	
35	37	261-404-0457 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-3 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,08	49941,00	--	3995	--	3995	--	4315
			СП - 8%			--	--	--	--		320	
36	38	261-404-0557 РСНБ РК 2015	Болт крюковой КС-107 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	177,00	--	1416	--	1416	--	1529
			СП - 8%			--	--	--	--		113	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								5135252
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				660146				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1747965			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					422279			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1567404		
			- Накладные расходы	тенге							779348	
			- Сметная прибыль	тенге							380389	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								14 333 395
			Временные здания и сооружения			3,28%		470 135				
			Итого с временными									14 803 530
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с непредвиденными работами и затратами									14 803 530
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514									15 544 468
			Итого понижающий коэфицент к = 0,999989152118583									15 544 299
			НДС			**12 %**		**1 865 316**				
			Итого с учетом тендерной скидки									17 409 615

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Тарибаев Г.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ **Грачев М.В.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Төрегали А.К.**

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Утеулиев Н.**

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1.	Регистрационный номер	ESF-960640000189-20230829-91443521		1.1.	Номер учетной системы	00000000088	
2.	Дата выписки	29.08.2023	2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3.	Дата совершения оборота	29.08.2023	
4.	Исправленный	☐	4.1 Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1 Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3 Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 960640000189 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик — 7.1 Доля участия

Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"

8. Адрес места нахождения

Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелеңская, дом № 48

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1. серия 09001 — 9.2. номер 0007679

9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17	13. ИИК	KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA	15. Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 220740008104 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель — 17.1 Доля участия

ГУ "Управление ПТ и АД области Жетісу

18. Адрес места нахождения

Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26

18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК KZ03070102KSN7001010	23. Назначение платежа	Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг 421120	24. БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель	26.	Грузополучатель
25.	ИИН/БИН 960640000189	26.1	ИИН/БИН 220740008104
25.	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2 Наименование ГУ "Управление ПТ и АД области Жетісу
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскелеңская, дом № 48	26.3 Адрес доставки Область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
			26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 v Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер 7

27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 16.02.2023

28. Условия оплаты по договору

29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата

31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)

31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг

32.1 номер 00000000075

32.2 дата 29.08.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с.Бактыбай "Алматы - Усть-Каменогорск" км 2+306" Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)			работа	1	22 668 976,79	22 668 976,79	0	0	22 668 976,79	12%	2 720 277,21	25 389 254			1	
				Всего по счету				22 668 976,79			22 668 976,79		2 720 277,21	25 389 254				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой

KtRCWq1ICimW7evEDvgpKHJX7yDbjCzI5Hs3pQePZSCONfQHAeiKgKlMREuYb5UE
OUJ6Ju+wC21m1F3sMkZtgA==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Сакенова Динара Хасеновна

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу» **Ф-3**

область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за август 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 года, № 2 от 18.08.2023 года

к договору № 7 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			025 015 421							
1	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)	Тенге	**2023 год**	101 674 169,46	67 251 828,00	30 530 976,00	41 862 574,00	25 389 254,00	7 616 776,20	17 772 477,80
	Всего	Тенге		**101 674 169,46**	**67 251 828,00**	**30 530 976,00**	**41 862 574,00**	**25 389 254,00**	**7 616 776,20**	**17 772 477,80**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

Руководитель

Парибаев Г.Г.

Представитель заказчика

Досжанов А.

Представитель технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А.К.

Представитель авторского надзора
ТОО «Казахский Промтранспроект»

Утеулиев Н.

ТОО "Казахский Промтранспроект" АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР

(қолтаңба/подпись) "__" ____ 20__ ж./г. (күні/дата)

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу" **Ф2**
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского

А К Т выполненных работ
за АВГУСТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
РАЗДЕЛ 1. 2-1-2 Пролетные строения												
					Пролетные строения							
1	**1**	**1130-0107-0201 РСНБ РК 2015**	**Части опорные из полимерныхматериалов, резины и фторопласта. Установка**	**опорная часть**	**30**	**1430,79**	**--**	**42924**	**--**	**14569**	**20416**	**68407**
			НР - 72%; СП - 8%			**945,18**	**--**	**28355**	**--**		**5067**	
2	**2**	**Прайс-лист**	**РОЧ 15х35х4**	**шт**	**30**	**15937,50**	**--**	**478125**	**--**	**478125**	**--**	**516375**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**38250**	
3	**3**	**1130-0109-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Строения пролетные плитные железобетонные длиной до 15 м. Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами**	**балка пролетного строения**	**12**	**64097,02**	**23373,94**	**769164**	**280488**	**311023**	**174032**	**1018652**
			НР - 72%; СП - 8%			**14804,40**	**5338,23**	**177653**	**64059**		**75456**	
4	**4**	**226-102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плита мостовая пустотная ГОСТ13015-2012 марки П12-А14-К7**	**шт.**	**12**	**795984,03**	**--**	**9551808**	**--**	**9551808**	**--**	**10315953**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**764145**	
5	**5**	**1130-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Бетонирование продольных швов и монолитная накаладная плита В35 F200 W8. Устройство на суше**	**м3 железобетона в деле**	**24,2**	**38913,56**	**3626,89**	**941708**	**87771**	**646915**	**176246**	**1207390**
			НР - 72%; СП - 8%			**8554,64**	**1560,49**	**207022**	**37764**		**89436**	
6	**6**	**214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,672**	**346394,00**	**--**	**232777**	**--**	**232777**	**--**	**251399**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18622**	
7	**7**	**214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6-8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,275**	**349485,00**	**--**	**96108**	**--**	**96108**	**--**	**103797**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		7689	
8	8	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детализакладныевесом до 20 кг. Установка**	т	0,044	959844,75	1500,75	42233	66	38352	2769	48602
			НР - 72%; СП - 8%			86710,00	690,27	3815	30		3600	
9	9	261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,044	108313,00	--	4766	--	4766	--	5147
			СП - 8%			--	--	--	--		381	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**12159613**	**368325**	**11374443**	**373463**	**13535722**
								416845	**101853**	--	**1002646**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**12159613**				
		Материалы		тенге				**1010859**				
		Всего заработная плата		тенге					**518698**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**811776**				
		Местные материалы		тенге				**9551808**				
			Накладные расходы	тенге				**373463**				
			Сметная прибыль	тенге				**1002646**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**13535722**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
			Сметная заработная плата	тенге					**518698**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				**13535722**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								289
			Сметная заработная плата	тенге					**518698**			
РАЗДЕЛ 2. 2-1-3 Мостовое полотно												
					Мостовое полотно							
10	8	226-103-0153 РСНБ РК 2015	**Блок тротуарный ГОСТ 13015-2012 марки Т150.15-ТАП-1**	**шт.**	**8**	**172040,85**	**--**	**1376327**	**--**	**1376327**	**--**	**1486433**
			СП - 8%			--	--	--	--		**110106**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**1376327**	**--**	**1376327**	**--**	**1486433**
								--	--	--	**110106**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**1376327**				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**1376327**				
			Сметная прибыль	тенге				**110106**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**1486433**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**1486433**				
РАЗДЕЛ 3. 2-1-4 Сопряжение моста с насыпью												
					Устройство сопряжения с насыпью							
11	7	1130-0111-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Плиты переходные сборные длиной до 5 м. Укладка**	**м3 железобетонных конструкций**	**13,6**	**25855,39**	**2756,85**	**351633**	**37493**	**205016**	**88142**	**474957**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			**8023,82**	**977,59**	**109124**	**13295**		**35182**	
12	**8**	**226-102-0406 РСНБ РК 2015**	**Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П400.98.25**	**шт.**	**16**	**111671,64**	**--**	**1786746**	**--**	**1786746**	**--**	**1929686**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**142940**	
13	**9**	**1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты монолитные. Устройство**	**м3 бетона в деле**	**2**	**35180,53**	**3648,41**	**70361**	**7297**	**55164**	**7143**	**83704**
			НР - 72%; СП - 8%			**3949,95**	**1010,13**	**7900**	**2020**		**6200**	
14	**10**	**1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные.Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,2**	**71387,20**	**--**	**14277**	**--**	**67**	**10231**	**26469**
			НР - 72%; СП - 8%			**71051,20**	**--**	**14210**	**--**		**1961**	
15	**11**	**214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,2**	**335138,00**	**--**	**67028**	**--**	**67028**	**--**	**72390**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5362**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				**2290045**	**44790**	**2114021**	**105516**	**2587206**
								131234	**15315**	**--**	**191645**	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				**2290045**				
		Материалы		тенге				**260247**				
		Всего заработная плата		тенге					**146549**			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				**67028**				
		Местные материалы		тенге				**1786746**				
			Накладные расходы	тенге				**105516**				
			Сметная прибыль	тенге				**191645**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				**2587206**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	тенге					**146549**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				**2587206**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	тенге					**146549**			
РАЗДЕЛ 4. 2-1-5 Укрепительные работы												
					Укрепительные работы							
16	**1**	**1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**168**	**35,43**	**35,43**	**5952**	**5952**	**--**	**1915**	**8496**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**15,83**	**--**	**2659**		**629**	
17	**2**	**1101-0102-0344 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкойна автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**168**	**319,30**	**319,30**	**53642**	**53643**	**--**	**7028**	**65523**
			НР - 72%; СП - 8%			**--**	**58,10**	**--**	**9761**		**4854**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	3	412-102-0205 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1510	47,00	--	70970	--		--	76648
			СП - 8%			--	--	--	--		5678	
19	4	1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	60	5171,45	221,69	310287	13301	151602	109639	453520
			НР - 72%; СП - 8%			2423,06	114,87	145384	6892		33594	
20	5	1127-0403-1202 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	1358,1	50,67	0,99	68815	1344	41	49028	127271
			НР - 72%; СП - 8%			49,65	0,49	67430	665		9427	
21	6	217-203-0306 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5кН/м	м2	400	388,00	--	155200	--	155200	--	167616
			СП - 8%			--	--	--	--		12416	
22	7	217-203-0702 РСНБ РК 2015	Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014 трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 400 г/м2	м2	958,1	995,00	--	953310	--	953310	--	1029575
			СП - 8%			--	--	--	--		76265	
23	8	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	Наброска или призма каменная. Устройство	м3 камня (в деле)	92	11121,24	3,81	1023154	351	688537	240780	1365048
			НР - 72%; СП - 8%			3633,33	1,63	334266	150		101115	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**				2641330	74591	1948690	408390	3293697
								547080	20127	--	243978	
		Стоимость общестроительных работ		тенге				2641330				
		Материалы		тенге				840180				
		Всего заработная плата		тенге					567207			
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				1108510				
		Транспортные расходы		тенге				70970				
			Накладные расходы	тенге				408390				
			Сметная прибыль	тенге				243978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				3293698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
			Сметная заработная плата	тенге					567207			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				3293698				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
			Сметная заработная плата	тенге					567207			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								20903059
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				1095159				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					487706			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					137295			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						16813481		
			- Перевозка грузов	тенге				70970				
			- Накладные расходы	тенге							887369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Сметная прибыль	тенге							1548375	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	тенге								20 903 059
			Временные здания и сооружения			**3,28%**		**685 620**				
			Итого с временными									21 588 679
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									21 588 679
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514									22 669 223
			Итого понижающий коэфицент к = 0,999989152118583									22 668 977
			НДС			**12 %**		**2 720 277**				
			Итого с учетом тендерной скидки									25 389 254

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"

_____ **Ларибаев Г.Т.**

Подрядчик:
Директор АО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ **Грачев М.В.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Горегали А.К.**

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»

_____ **Утеулиев Н.**

"Казахский Промтранспроект" ЖШС
ТОО "Казахский Промтранспроект"
АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ / АВТОРСКИЙ НАДЗОР
_____ "___" _____ 20___ж./г.
(қолтаңба/подпись) (күні/дата)

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1.	**Регистрационный номер**	ESF-960640000189-20230928-54537011		1.1.	**Номер учетной системы**	00000000109	
2.	**Дата выписки**	28.09.2023	2.1	Дата выписки на бумажном носителе	3.	**Дата совершения оборота**	28.09.2023	
4.	Исправленный	☐	4.1	Дата выписки	5.	Дополнительный	☐	5.1	Дата выписки
4.2	Номер учетной системы		4.3	Регистрационный номер	5.2	Номер учетной системы		5.3	Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6.	ИИН/БИН 960640000189	6.0	БИН структурного подразделения юридического лица
6.1	БИН реорганизованного лица		
7.	Поставщик	7.1	Доля участия
	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"		
8.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48		
9.	Свидетельство плательщика НДС:		
9.1.	серия 09001	9.2.	номер 0007679
9.3.	Структурное подразделение юридического лица - нерезидента	☐	
11.	Дополнительные сведения		

10. Категория поставщика

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Экспедитор	D	☐	Лизингодатель
E	☐	Участник СРП	10.1. количество		
F	☐	Участник договора о совместной деятельности			
G	☐	Экспортер	H	☐	Международный перевозчик
I	☐	Доверитель			

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12.	КБе 17		13.	ИИК	KZ1994806KZT22033002
14.	БИК EURIKZKA		15.	Наименование банка	АО "Евразийский Банк"

Раздел C. Реквизиты получателя

16.	ИИН/БИН 220740008104	16.0	БИН структурного подразделения юридического лица
16.1	БИН реорганизованного лица		
17.	Получатель	17.1	Доля участия
	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»		
18.	Адрес места нахождения		
	Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26		
18.1.	Код страны KZ	- (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)	
19.	Дополнительные сведения		

20. Категория получателя

A	☐	Комитент	B	☐	Комиссионер
C	☐	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	☐	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	☐	Нерезидент
G	☐	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	☐	Доверитель	I	☐	Розничная реализация
			J	☐	Физическое лицо

Раздел C1. Реквизиты Государственного учреждения

21.	ИИК	KZ030070102KSN7000010	23.	Назначение платежа	Работы по ремонту автомобильной дороги
22.	Код товара, работ, услуг	421120	24.	БИК	KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25.	Грузоотправитель		26.	Грузополучатель	
25.*	ИИН/БИН	960640000189	26.1	ИИН/БИН	220740008104
25.2	Наименование	Акционерное Общество "Дорожно-строительное управление -13"	26.2	Наименование	Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»
25.3	Адрес отправки	Республика Казахстан, город Алматы, улица Каскеленская, дом № 48	26.3	Адрес доставки	Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, Кабанбай батыра, дом № 26
			26.4	Код страны	KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1	v	Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг	27.3	номер	7	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности	30.1 номер
27.2	☐	Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг	27.4	дата	16.02.2023		30.2 дата
28.	Условия оплаты по договору					31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)	
29.	Способ отправления 99	-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа водный; трубопровод и т.д.)				31.1 Условия поставки XXX	(3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32	Документ, подтверждающий поставку товаров работ, услуг	32.1	номер	00000000094
		32.2	дата	28.09.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 код валюты KZT | 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с.Бактыбай "Алматы - Усть-Каменогорск" км 2+306" Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)			работа	1	30 734 233,45	30 734 233,45	0	0	30 734 233,45	12%	3 688 108,01	34 422 341,46			1	
				Всего по счету				**30 734 233,45**			**30 734 233,45**		**3 688 108,01**	**34 422 341,46**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44.	**ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**	3yUXBwL+a4t7CUCeXvtBrw4wkwyx4f8X9jjNEoRvsBNl3mVSuBHi1Ua/cBNWg5gb e2B1DQ+yNZzNAKKhq/1QNQ==
45.	**ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**	
46.	**Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**	Сакенова Динара Хасеновна

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу»

область Жетісу, г.Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26 БИН 220740008104

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

Справка о стоимости выполненных работ за сентябрь 2023 год

Дополнительное соглашение № 1 от 14.03.2023 года, № 2 от 18.08.2023 года

к договору № 7 от 16.02.2023 года

Наименование бюджетной программы: 025 015 421

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору по годам	Всего по договору общая сумма по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма удержанного аванса	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)		025 015 421							
1		Тенге	**2023 год**	101 674 169,46	101 674 169,46	30 530 976,00	67 251 828,00	34 422 341,46	10 355 427,60	24 066 913,86
	Всего	Тенге		**101 674 169,46**	**101 674 169,46**	**30 530 976,00**	**67 251 828,00**	**34 422 341,46**	**10 355 427,60**	**24 066 913,86**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Руководитель

Дарбаев Г.Т.

Представитель заказчика

Досжанов А.

Представитель технического надзора
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Торегали А.К.

Представитель авторского надзора
ТОО «Казахский Промтранспроект»

Утегулиев Н.

Подрядчик:
Директор АО "ДСУ-13"

Грачев М.В.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу"
Подрядчик: АО "Дорожно-строительное управление №13"

Ф2

Наименование объекта: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения подъезд к с. Бактыбай «Алматы - Усть-Каменогорск» -км 2+306» Ескельдинского района Алматинской области (Область Жетісу)

А К Т выполненных работ
за СЕНТЯБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СМЕТА 2-1-2 НА Пролетные строения										
			Пролетные строения										
1	10	1130-0506-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Строения мостов пролетные ж/б. Окраска перхлорвиниловыми красками	м2 окрашиваемой поверхности	160		578,63	25,49	92581	4078	43906	33646	136326
2	11	1130-0506-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Подмости для окраски. Устройство	м2 окрашиваемой поверхности	160		938,39	147,91	150142	23666	72094	46483	212355
			СМЕТА 2-1-3 Мостовое полотно										
3	1	1130-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция битумная проезжей части мостов. Устройство	м2 изолируемой поверхности	172		15595,39	1478,64	2682407	254326	1693318	608042	3553685
4	2	234-304-2501 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 6 мм м2	м2	196,08		36872,00	--	7229862	--	7229862	--	7808251
5	3	214-105-0104 РСНБ РК 2015	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 1,5 до 3 мм	т	0,085		689260,00	--	58587	--	58587	--	63274
6	4	212-101-1107 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 F200, W8	м3	4		21311,00	--	85244	--	85244	--	92064
7	5	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,27		71051,20	--	19184	--	--	13812	35636
8	6	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,27		441876,00	--	119307	--	119307	--	128852
9	7	1130-0114-0101 РСНБ РК 2015	Тротуары. Устройство	м3 сборных конструкций	5,44		24656,70	1689,13	134132	9189	57856	50871	199803
10	9	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04		2196,75	2196,75	88	88	--	32	130

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	10	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	100	1656,77	211,95	165677	21195	141742	4050	183305
12	11	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	100	1425,30	0,17	142530	17	140585	1388	155432
13	12	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Вырубка асфальтобетона и железобетона защитного слоя для устройства деформационного шва	м3	0,1	3358,38	1354,23	336	135	--	191	569
14	13	1130-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных перил	т	0,4	98090,09	220,24	39236	89	58	28149	72775
15	14	222-525-0301 РСНБ РК 2015	Металлические сварные перила	т	0,4	852187,00	--	340875	--	340875	--	368145
16	15	ССЦ РК 8.04-08-2020 таб.7 п.10	Доплата за оцинкование	тенге	0,4	121375,00	--	48550	--	--	--	48550
17	16	1130-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ограждения металлические барьерные типа 11МО. Устройство на металлических стойках. Шаг стоек 1 м	м	26,8	614,09	19,84	16458	532	--	11605	30308
18	17	251-102-0109 РСНБ РК 2015	Стойка мостовая СМ-4 из двутавра N12, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	24	40692,00	--	976608	--	976608	--	1054737
19	18	251-102-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	24	2257,00	--	54168	--	54168	--	58501
20	19	251-102-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	8	45541,00	--	364328	--	364328	--	393474
21	20	251-102-0217 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая СБУ толщиной 4 мм	шт.	4	14538,00	--	58152	--	58152	--	62804
22	21	251-102-0601 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х45 мм сувеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,000271	1258159,00	--	341	--	341	--	368
23	22	251-102-0602 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,000095	1258159,00	--	120	--	120	--	130
24	23	251-102-0604 РСНБ РК 2015	Болт дорожный М16х30 ГОСТ1759.0-87	т	0,000102	1517624,00	--	155	--	155	--	167
25	24	251-102-0605 РСНБ РК 2015	Гайка М16 ГОСТ1759.0-87	т	0,000076	2244410,00	--	171	--	171	--	185
26	25	251-102-0606 РСНБ РК 2015	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,000011	1534436,00	--	17	--	17	--	18
27	26	251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	12	1093,00	--	13116	--	13116	--	14165
28	27	1127-0901-0501 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75м. Устройство механизированным способом. Шаг стоек1 м	м	96	1143,38	460,35	109764	44194	--	53691	176531

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	28	251-102-0105 РСНБ РК 2015	Стойка дорожная СД-6 из швеллера N16, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	60	19879,00	--	1192740	--	1192740	--	1288159
30	29	251-102-0207 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-1 толщиной 4 мм, длиной 4320 мм	шт.	24	45541,00	--	1092984	--	1092984	--	1180423
31	30	251-102-0214 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая левая СБУЛ толщиной 4 мм, длиной 4 м	шт.	2	48330,00	--	96660	--	96660	--	104393
32	31	251-102-0215 РСНБ РК 2015	Секция балки ГОСТ 26804-2012 угловая правая СБУП толщиной 4 мм, длиной 4 м	шт.	2	48330,00	--	96660	--	96660	--	104393
33	32	251-102-0305 РСНБ РК 2015	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	60	2257,00	--	135420	--	135420	--	146254
34	33	251-102-0401 РСНБ РК 2015	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки А ГОСТ 26804-2012	шт.	24	1093,00	--	26232	--	26232	--	28331
35	34	1130-0508-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. Устройство	м шва	25	72102,05	1940,74	1802551	48518	1502846	190256	2152231
			СМЕТА 2-1-4 НА Сопряжение моста с насыпью									
			Устройство сопряжения с насыпью									
36	1	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	302	19,77	19,77	5971	5971	--	1920	8522
37	2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	368,44	4308,00	--	1587240	--	1587240	--	1714219
38	3	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	302	73,32	73,32	22143	22143	--	6967	31439
39	4	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=6	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	302	42,28	42,28	12769	12768	--	3170	17214
40	5	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый.Поливводой	м3 уплотненного грунта	302	96,45	82,01	29128	24767	846	6847	38853
41	6	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м3 подушки	84,8	10838,12	253,08	919073	21462	686840	159762	1165142
42	12	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Гидроизоляция обмазочная двухслойная битумной мастикой опор мостов и труб. Устройство	м2 изолируемой поверхности	128	3856,74	146,88	493663	18801	356998	89949	630301
			Устройство проезжей части									
43	13	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см (20см). Устройство	м2	40	4526,49	170,24	181060	6810	171936	2518	198265

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	14	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2покрытия	64	1566,54	200,54	100259	12834	85671	2625	111115
45	15	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20к=12	(+ до толщины10см)	м2 покрытия	64	1972,31	0,24	126228	15	124362	1333	137765
46	16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	64	1656,77	211,95	106033	13564	90715	2592	117315
47	17	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=10	(+до толщины9 см)	м2 покрытия	64	1781,63	0,22	114024	14	112468	1111	124345
48	18	1127-0801-0105 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из щебня, толщиной 10 см. Устройство	м2 покрытия полосы	32	1611,99	571,01	51584	18272	26162	9509	65981
49	19	1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	Полосы укрепительные шириной 0,5 и 0,75 м из асфальтобетона, толщиной 5 см. Устройство	м2	32	2401,75	249,18	76856	7974	64947	4776	88163
			СМЕТА 2-1-5 НА Укрепительные работы									
50	5	1127-0403-1202 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство	м2 поверхности	1358,1	-50,67	-0,99	-68815	-1344	-41	-49028	-127271
51	6	217-203-0306 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5кН/м	м2	400	-388,00	--	-155200	--	-155200	--	-167616
52	7	217-203-0702 РСНБ РК 2015	Мат геосинтетический противоэрозийный ГОСТ 33069-2014 трехмерный структурный из композиции сеток разных размеров, удельным весом 400 г/м2	м2	958,1	-995,00	--	-953310	--	-953310	--	-1029575
			СМЕТА 2-1-5 НА Укрепительные работы(ДОБАВИТЬ)									
53		1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	105	4596,67	200,96	482650	21101	307189	114916	645371
54		1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	0,2300848	71387,20	--	16425	--	77	13732	32570
55		214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6до 12 мм	т	0,2300848	349485,00	--	80411	--	80411	--	86844
56		1101-0204-0903 РСНБ РК 2015	Упоры монолитные. Устройство при укреплении откосов земляного полотна бетонными плитами	м упора	36	9837,12	31,59	354136	1137	232661	86842	476256
			СМЕТА 2-2-1 НА Подходы к мосту									
			Подготовительные работы									
57	1	1127-0302-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	257	165,47	158,87	42526	40830	8	3993	50241

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	24	152,00	--	3648	--		--	3940
			Дорожная одежда									
59	3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	73	6582,04	1150,80	480489	84008	383814	24510	545399
60	4	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания из щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	416	211,67	156,68	88055	65179	121	30860	128428
61	5	Калькуляция на приготовление №1	Щебеночно-песчаная смесь ЩПС С4	м3	62	6607,00	--	409634	--	409634	--	442405
62	6	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,24	146496,66	2196,75	35159	528	34631	195	38182
63	7	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	375	1640,72	211,95	615270	79481	525514	15188	680894
64	8	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 к=6	(+ до толщины 7 см)	м2 покрытия	375	1056,98	0,13	396368	49	390897	3904	432294
			Обочины									
65	9	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	34	257,03	257,03	8739	8739	--	944	10458
66	10	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше20 до 30 км	т·км	1249,5	26,00	--	32487	--		--	35086
67	11	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление разобранным асфальтобетоном толщиной 7 см	м2 покрытия обочин	210	216,58	176,85	45482	37139	29	14207	64464
68		211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	17,93	4308,00	--	77242	--	77242	--	83421
69	12	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	21,15	257,03	257,03	5436	5436	--	587	6505
70	13	412-102-0201 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1км	т·км	33,84	152,00	--	5144	--		--	5555
			Обстановка дороги									
71	14	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,1887	44585,32	10845,62	8413	2046	5703	935	10096

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	15	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2	5707,90	866,50	11416	1733	966	6742	19611
73	16	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	2	1043,56	--	2087	--	207	1353	3716
74	17	251-101-0403 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3(1550х712)	м2	2,2072	33922,00	--	74873	--	74873	--	80863
75	18	251-101-0310 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24,3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	2	15452,00	--	30904	--	30904	--	33376
76	19	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014	шт.	6	6720,00	--	40320	--	40320	--	43546
77	20	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Распределение вручную	м3 грунта	5,16	2025,10	--	10450	--	--	7524	19412
78	21	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство подушек песчаных под фундаменты	м3	1,02	4497,24	1102,12	4587	1124	2469	1081	6121
79	22	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6	3946,94	2202,12	23682	13212	--	11544	38044
80	23	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15(ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,1	50345,00	--	105724	--	105724	--	114182
81	24	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Омоноличивание бетоном В15F100W4	м3	0,47	24355,42	1084,86	11447	510	8461	1932	14450
82	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,08	1056,56	--	4311	--	--	3104	8008
83	26	1101-0203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	7,3	10,88	10,88	79	79	--	25	112
84	27	1101-0102-0356 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3	м3 грунта	43,8	257,03	257,03	11258	11258	--	1217	13473
85	28	412-102-0217 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*к	1609,65	26,00	--	41851	--		--	45199
86	29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Распределение вручную	м3 грунта	43,8	2025,10	--	88699	--	--	63864	164768

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	30	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	43,8	186,35	83,32	8162	3650	--	4596	13779
88	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	43,8	96,45	82,01	4225	3592	123	993	5635
89	32	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Планировка верха и откосов берм из грунтов 2 группы вручную	м2 спланированной площади	29,2	136,20	--	3977	--	--	2863	7388
			СМЕТА 4-1-1 НА Наружные сети электроснабжения и электроосвещения									
			Вынос сетей 10Кв									
90	48	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)одностоечные. Установка	опора	2	8983,00	3975,87	17966	7952	1354	8956	29076
91	49	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2	85579,41	--	171159	--	171159	--	184852
			Стальные конструкции									
92	50	252-207-0528 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	20269,00	--	40538	--	40538	--	43781
93	51	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
			Линейная арматура									
94	52	252-207-2107 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная типа СО35	шт.	12	1365,00	--	16380	--	16380	--	17690
95	53	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	12	49,00	--	588	--	588	--	635
96	54	252-204-0805 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-2	шт.	12	335,00	--	4020	--	4020	--	4342
97	55	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типаПС-2-1	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
98	56	252-102-0225 РСНБ РК 2015	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г (без колпачка)	шт.	12	1915,00	--	22980	--	22980	--	24818
			Строительство ВЛИ-0,4кВ									
			Подвеска провода									
99	57	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 вненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,0003333	127556,09	59798,73	43	20	1	21	69
100	58	243-602-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медныйгибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	661811,00	--	662	--	662	--	715
			Линейная арматура									
101	59	252-207-2615 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	2	2158,00	--	4316	--	4316	--	4661
102	60	252-207-1014 РСНБ РК 2015	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3082,00	--	6164	--	6164	--	6657
103	61	252-202-0511 РСНБ РК 2015	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	2	4362,00	--	8724	--	8724	--	9422
104	62	252-207-2318 РСНБ РК 2015	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	2	3459,00	--	6918	--	6918	--	7471

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Подвеска провода									
105	63	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,075	127556,09	59798,73	9567	4485	168	4780	15494
106	64	243-604-0108 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 70/11 мм2	км	0,225	343244,00	--	77230	--	77230	--	83408
107	65	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,075	127556,09	59798,73	9567	4485	168	4780	15494
108	66	243-701-0410 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцие й из светостабилизированного сшитого полиэтилена,с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х25+1х35-0,6/1,0	км	0,075	664013,00	--	49801	--	49801	--	53785
109	67	1133-0207-0101 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	2	2315,42	197,10	4631	394	39	3163	8417
110	68	247-103-0225 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Волна Мини LED-80-ШБ/У50(У60), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	2	94282,00	--	188564	--	188564	--	203649
			Демонтажные работы									
111	69	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 к=0,8	Опоры железобетонныеВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж	опора	7	6644,62	3180,70	46512	22265	--	25076	77316
112	70	1133-0204-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж	км линии	0,1866667	100257,14	47838,98	18715	8930	--	9517	30490
			СМЕТА 8-1 НА Объездная дорога									
			Разборка после окончания строительства									
113		1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18к=0,6 0,7	Знаки дорожные на металлических стойках. Демонтаж	шт.	24	3570,78	519,90	85699	12478	--	56075	153116
114		1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11к=0,6 0,7	Щитки дополнител ьные. Демонтаж	шт.	2	657,85	--	1316	--	--	947	2444
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								28370877
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									155560
			- Зарплата рабочих строителей	тенге				2202778				28215317
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					1011918			
			- в том числе зарплата машинистов	тенге					318432			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге						21157866		
			- Перевозка грузов	тенге				83130				
			- Накладные расходы	тенге							1817233	
			- Сметная прибыль	тенге							2097951	
			Временные здания и сооружения		3,28%		925 462					

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**29 296 339,40**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**0**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**29 296 339,40**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,0500514									**30 762 662,20**	
			Итого понижающий коэфицент к = 0,9999									**30 761 634,51**	
			НДС			**12 %**		**3 691 396**					
			Итого с учетом тендерной скидки									**34 453 030,65**	
			Минусуем сумму ранее ошибочно нарученных % временных на объездную дорогу									**-30 689,19**	
			Итого с учетом тендерной скидки									**34 422 341,46**	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог области Жетісу" область Жетісу, г.Талдыкорган

_____ **Дарибаев Г.Г.**

Подрядчик:
Директор АО "Дорожно-строительное управление №13"

_____ **Грачев М.В.**

Представитель заказчика:

_____ **Досжанов А.**

Авторский надзор:
ТОО «Казахский Промтранспроект»

БИН 931240000306
ТОО "КАЗАХСКИЙ ПРОМТРАНСПРОЕКТ"
050040, РК, г. Алматы, ул. Жандосова, дом 2/2

_____ **Утеулиев Н.**

Технический надзор:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

_____ **Торегали А.К.**