Приложение 1
к приказу Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» декабря 2020 г.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры города Нур-Султан", в лице руководителя Сапарбаева Жансултана Бердибековича, г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 11.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименованиеулицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **от 05 декабря 2020 года Товарищество с ограниченной ответственностью «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича г. Нур-Султан район Сарыарка ул. Коктал 41.**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: **от 05 декабря 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Ирмаст-А» в лице руководителя Жунусова Айдара Амантаевича г. Нур-Султан район Алматы пр. Абылай хана д.49/3 кв.1, эксперт Карпеев Дулат Сабырханович, аттестат № KZ59VJE00035316 от 20.02.2018 года,**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается): **от 5 декабря 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛПРО» в лице директора Ахметова Айдына Мукитовича г. Нур-Султан п. Пригородный ул. 23 д. 5/1, эксперт Аскаров Мурат Акимович атестат №249 от 24.08.2016 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство улиц в границах улиц: Е10, Е30, Е15 и Е25».**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **г. Нур-Султан, район «Есиль»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от 15. 08.2014 года №197-1339 постановление акимата города Астаны**

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: **KZ23REA00205998 от 31.12.2020г. ГУ «Управление контроля и качества городской среды города Нур-Султан»**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации) **Товарищество с ограниченной ответственностью «ИНТЕЛПРО», № 476 от 07.04.2015г.**

(наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **РГП «Госэкспертиза» № 01-0312/15 от 17.07.2015 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июнь 2019 года**;

(месяц, год)

окончание работ: **ноябрь 2020 года**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: ____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **20**;

фактически, месяц: **13** .

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели*(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):*

Мощность, производительность и так далее	**Ед. измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорожное покрытие	$м^2$	57 592,7		56 963	
Тротуары	$м^2$	26 961,5		26 242,5	
Газон	$м^2$	50 154,6		48 936,6	
Водопровод:					
п/э 100 SDR17 S8 труба диам. 225х13,4 мм	м	2 448		2 435	
п/э 100 SDR17 S8 труба диам. 160х19.5 мм	м	344		344	
Бытовая канализация:					
труба Корсис DN/OD 250 P SN8	м	1 311		1 209,8	
труба Корсис DN/OD 340 P SN8	м	1 851		1 836,6	
Ливневая канализация:					
п/э труба диам. 250 мм	м	1 564		1 390,7	
п/э труба диам. 340 мм	м	2 338		2 338	

п/э труба диам. 430 мм	м	863		856,6	
Телефонная канализация:					
п/э труба	км	4,894		18,038	
ККС-3	шт.	69		65	
ККС-2	шт.	11		9	
Освещение					
опора ОГК 10	шт.	118		117	
ШРОУУО 250 А	шт.	3		3	
Теплотрасса					
труба диам. 273х7/400 мм	м	216		216	
труба диам. 219х6/355 мм	м	50,6		50,6	
труба диам. 159х4,5/250 мм	м	75,4		75,4	
труба диам. 133х4,5 мм	м	31,6		31,6	
труба диам. 89х3,5/180 мм	м	25,5		25,5	
Перспективные переходы электроснабжения:					
п/э труба диам. 110 мм	м	11 610		11 610	
устройство ж/б колодцев	шт.	33		25	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Верхний слой покрытия: горячий плотный м/з асфальтобетон, тип Б, толщиной 5 см., подгрунтовка слоя битумной эмульсией расходом 0,4 л/м^2., нижний слой покрытия: горячий пористый к/з асфальтобетон толщиной 7 см., подгрунтовка слоя битумной эмульсией расходом 0,9 л/м^2., верхний слой основания: щебеночно-песчаная смесь С6 толщиной 27 см., разделяющая прослойка из геотекстиля плотностью 300 г/м^2., дополнительный слой: песок средней крупности толщиной 30 см. Кромки проезжей части укреплены бортовым камнем БР 100.30.15 на бетонном основании и подготовке щебня.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскимиэксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметнойдокументации):

всего **2 769 855, 262** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 313 441, 445** тысяч тенге, прочих затрат **447 308, 652** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **9 105, 165** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **2 591 968,3241** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **2 439 527,8049**тысяч тенге;

прочих затрат **143 335,35421** тысяч тенге;

оборудования, инструмента и инвентаря **9 105,165** тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: «**Строительство улиц в границах улиц: Е10, Е30, Е15 и Е25**»

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно – транспортной инфраструктуры города Нур-Султан" в лице руководителя Сапарбаева Жансултана Бердибековича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии))

Технический надзор:**ТОО «Ирмаст-А» лице руководителя Жунусова Айдара Амантаевича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии))

Авторский надзор: **ТОО «ИНТЕЛПРО» в лице директора Ахметова Айдына Мукитовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии))

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича**

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии))

	Приложение 10 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	4,587		
2	Ширина проезжей части	м	7		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	-		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт.	2		
11	Дорожные знаки	шт.	557		
12	Элементы освещения уличное парковое	шт.	253 205	светильник	
13	Зеленые насаждения	$м^2$	48 936,6	газон	
14	Дорожное покрытие	$м^2$	56 963	м/з а/б	
15	Электроосвещение уличное парковое	опора	117 205	уличное освещение	

Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» в лице руководителя Сапарбаева Жансултана Бердибековича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор ТОО «Интелпро» в лице директора Ахметова Айдына Мухитовича

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.