Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш" Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт актового зала и прилегающих помещений ГУ "СОШ №5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

Договор подряда (контракт) № 28 от 27.02.2023г.

СПРАВКА № 1 от 03.07.2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		28	27.02.2023г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	28 790 062,12	25 705 412,61							3 084 649,51	28 790 062,12
за месяц	28 790 062,12	25 705 412,61							3 084 649,51	28 790 062,12
удержание аванса 30%	8 637 018,64	7 711 623,78							925 394,85	8 637 018,64
удержание 5 %	1 439 503,11	1 285 270,63							154 232,48	1 439 503,11
К оплате:	18 713 540,38	16 708 518,19							2 005 022,18	18 713 540,38

Заказчик
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Руководитель_____ Каукенов А. А.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор_____ Исласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт_____ Табаев А. Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

7сш5аз
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт актового зала и прилегающих помещений ГУ "СОШ №5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 28 от 27.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 03.07.2023г.

за июль 2023г.

на Ремонтные работы, Отопление и вентиляция, Электроснабжение, Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	12,46	1056,42	165,89	13163	2067	–	8742	23657
					890,53	83,87	11096	1045	–	1752	
2	3 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	3	788,33	31	2365	93	–	1670	4358
					757,33	15,67	2272	47	–	323	
3	4 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	м2	1,68	1598,81	35,71	2686	60	–	1909	4963
					1563,1	14,88	2626	25	–	368	
4	5 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	127,4	34,19	–	4356	–	–	3136	8091
					34,19	–	4356	–	–	599	
5	6 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	229,9	106,09	2,78	24390	640	–	17333	45061
					103,31	1,41	23750	324	–	3338	

6	7	1110-0111-0301									
		Зрительные кресла. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	изделие	230	525,65	77,67	120900	17865	–	80487	217498
					447,98	38,06	103035	8753	–	16111	
7	8	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	10,7	97		1038		–	–	1121
						–		–	–	83	
8	9	4102-0101-1015									
		Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	10,7	468		5008		–	–	5409
						–		–	–	401	
	Раздел 2 Проемы										
	2.1 Окна										
9	12	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР = 72 %	м2 проемов	7	2490,57	206	17434	1442	7526	6593	25949
						1209,43	98,71	8466	691	–	1922	

10	13 2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	7	14631		102417		102417	–	110610
					–		–		–	8193	
	2.2 Двери										
11	18 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,68	3198,81	59,52	5374	100	897	3181	9239
					2605,36	24,4	4377	41	–	684	
12	19 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,68	40527		68085		68085	–	73532
					–		–		–	5447	
13	20 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	9,24	1912,01	94,81	17667	876	5122	8680	28455

				1262,88	41,88	11669	387	–	2108	
14	21 2109-0102-0102									
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,72	5643		37921		37921	–	40955
					–		–		–	3034	
15	22 2109-0102-0104										
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	2,52	4157		10476		10476	–	11314
					–		–		–	838	
16	23 1110-0107-0107										
		Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	3,22	1609,94	131,99	5184	425	1293	2636	8446
					1076,4	60,56	3466	195	–	626	

17	24 2109-0102-0106									
		Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,22	5377		17314		17314	–	18699
					–		–		–	1385	
18	25 1115-0201-0301										
		Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	5,1	626,47	0,98	3195	5	760	1750	5341
					476,47	–	2430	–	–	396	
19	26 1115-0405-0101										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	5,1	303,33	2,94	1547	15	586	687	2413
					185,49	1,57	946	8	–	179	

20	27	1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	31,4	470,51	1,34	14774	42	11925	2035	18154
						89,39	0,64	2807	20	–	1345	
21	28	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	12	397		4764		4764	–	5145
						–		–		–	381	
22	29	2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	4538		27228		27228	–	29406
						–		–		–	2178	
		Раздел 3 Полы										
		3.1 Тип 1										
23	30	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	361,9	3751,59	26,2	1357700	9482	1184625	121131	1597137
						452,04	12,84	163593	4645	–	118306	
24	31	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	122,3	276,55	2,75	33822	336	21740	8550	45762
						96,04	1,05	11746	129	–	3390	
		3.2 Тип 2										

25	32	1111-0101-2702									
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	11,4	3523,95	91,23	40173	1040	23485	11607	55922
					1372,63	41,49	15648	473	–	4142	
26	33	1111-0101-3904									
		Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	13,2	374,92	2,05	4949	27	354	3298	8907
					346,06	0,98	4568	13	–	660	
27	34	2206-0301-0659									
		Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	0,924	1677		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
	3.3 Тип 3										
28	36	1111-0101-3601									
		Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	27,3	3751,58	26,19	102418	715	89362	9138	120480
					452,05	12,82	12341	350	–	8924	
29	37	1111-0101-4003									
		Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 72 %	м плинтусов	15,2	276,51	2,7	4203	41	2702	1063	5687

						96,05	1,05	1460	16	–	421	
		Раздел 4 Отделочные работы										
		4.1 Потолок										
30	38	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	140,6	889,17	5,8	125018	816	39531	61151	201063
						602,21	1,86	84671	261	–	14894	
31	39	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	140,6	336,36	3,3	47292	464	17720	21119	73884
						207,03	1,59	29108	224	–	5473	
32	40	1115-0108-1401	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР = 72 %	м2	229,6	5041,43	175,27	1157512	40243	777885	258314	1529092
						1478,15	84,43	339384	19386	–	113266	
		4.2 Стены										

33	41	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	485,4	1202,32	9,06	583604	4397	207229	268842	920642
						766,33	2,91	371978	1414	–	68196	
	Раздел 5 Прочие											
34	43	1110-0111-0301	Зрительные кресла. Установка НР = 72 %	изделие	180	990,86	129,46	178355	23303	20659	104982	306004
						746,63	63,42	134393	11416	–	22667	
35	44	2910-1000-1002(пл)	Зрительные кресла	шт	180	41422		7455960		7455960	–	8052437
						–		–		–	596477	
36	45	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,298	36456,38	1281,88	10864	382	2409	5938	18146
						27090,6	583,89	8073	174	–	1344	
37	46	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,298	58061		17302		17302	–	18686
						–		–		–	1384	

38	47 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка реечным полотном НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	46,8	1005,36	16,6	47051	777	641	33123	86588
					975,06	7,93	45633	371	–	6414	
39	48 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	648	229		148392		148392	–	160263
					–		–		–	11871	
40	49 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,215	65994		14189		14189	–	15324
					–		–		–	1135	
41	50 1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 72 %	м шва	320,4	453,86	3,36	145416	1078	2146	102752	268021
					443,8	1,62	142192	519	–	19853	
42	51 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,8	850,7	4,22	33858	168	8254	18373	56409
					639,1	2,06	25436	82	–	4178	

43	52	5810-1000-1005(пл)(об)	Интерактивная доска диагональ 94 мм	шт	1	263406		263406		–	–	263406
						–		–		263406	–	
		Итого						**14 503 350**				
		в том числе										
		- зарплата рабочих-строителей, тенге						1 571 520				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						106 899				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						51 009				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						10 332 449				
		- оборудование, тенге						263 406				
		- перевозка грузов, тенге						6 046				
		- накладные расходы, тенге						1 168 220				
		в т.ч. зарплата, тенге						105 140				
		- сметная прибыль (8 %), тенге						1 054 810				
		Локальная смета 2-1-2 Отопление и вентиляция										
		Раздел 1 Демонтажные работы										
44	1	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	130	390,77	3,04	50800	395	4040	33484	91027
						356,65	1,08	46365	141	–	6743	
45	2	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	56	1064,39	48	59606	2688	–	41960	109691
						1016,39	24,29	56918	1360	–	8125	
46	3	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	2,7	97		262		–	–	283
						–		–		–	21	

47	4 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,7	468		1264		–	–	1365
					–		–		–	101	

Раздел 2 Отопление

48	5 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	35	1523,63	17,97	53327	629	39236	9865	68247
					384,63	6,86	13462	240	–	5055	
49	6 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	130	1634,82	17,96	212527	2335	160192	36642	269103
					384,62	6,86	50000	892	–	19934	
50	8 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	32	274,5	–	8784	–	3427	3857	13652
					167,41	–	5357	–	–	1011	

51	9 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	32	271,19	0,53	8678	17	258	6056	15913
					262,59	0,25	8403	8	–	1179	
52	10 2305-1207-0103	Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6 °С до 28 °С	шт.	32	6283		201056		201056	–	217140
					–		–		–	16084	
53	11 2304-1008-0207	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 20 ГОСТ 30815-2002	шт.	32	8534		273088		273088	–	294935
					–		–		–	21847	
54	12 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	818		19632		19632	–	21203
					–		–		–	1571	
55	13 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	1259		30216		30216	–	32633
					–		–		–	2417	

	Итого						**1 135 192**			
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						180 505			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге						6 064			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						2 641			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге						731 145			
	- перевозка грузов, тенге						1 526			
	- накладные расходы, тенге						131 864			
	в т.ч. зарплата, тенге						11 868			
	- сметная прибыль (8 %), тенге						84 088			

Локальная смета 2-1-3 Пожарная сигнализация

56	1 1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 %	луч	1	2369	–	2369	–	82	1647	4337
					2287	–	2287	–	–	321	
57	2 5800-0000-0001(пл)(об)	Прибор Сигнал-4	шт	1	113929		113929		–	–	113929
					–		–		113929	–	
58	3 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
					–		–		–	177	
59	4 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	

60	5 1310-0203-0104	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	3	3729,33	–	11188	–	3029	5874	18427
					2719,67	–	8159	–	–	1365	
61	6 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1635		4905		4905	–	5297
					–		–		–	392	
62	7 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	16	2626,5	1,94	42024	31	553	29837	77610
					2590	–	41440	–	–	5749	
63	8 2900-1000-0001(пл)	Извещатель пожарный дымовой ДИП 212-45	шт	16	3393		54288		54288	–	58631
					–		–		–	4343	
64	9 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	3	1349		4047		4047	–	4371
					–		–		–	324	

65	10 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	161		644		644	–	696
					–		–		–	52	
66	11 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	451,5	32	903	64	112	539	1557
					363,5	10,5	727	21	–	115	
67	12 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2	53		106		106	–	114
					–		–		–	8	
68	13 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	205	230,99	2,17	47353	444	4331	30672	84267
					207,7	0,11	42578	22	–	6242	
69	14 2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	200	44		8800		8800	–	9504
					–		–		–	704	
70	15 2306-1710-0109	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	5	192		960		960	–	1037
					–		–		–	77	

71	16 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	225	46,85	0,8	10542	180	1897	6146	18023
					37,62	0,32	8465	71	–	1335	
72	17 2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,06	58305		3498		3498	–	3778
					–		–		–	280	
73	18 2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,145	44127		6398		6398	–	6910
					–		–		–	512	
74	19 2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01	64347		643		643	–	694
					–		–		–	51	
75	20 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	177803		1778		1778	–	1920

					–		–		–	142	
76	21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2631	21	2631	21	1335	918	3833
					1275	–	1275	–	–	284	
77	22 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
78	23 2307-0201-1002	Бокс под автомат КМПн	шт.	1	970		970		970	–	1048
					–		–		–	78	
79	24 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48		96		96	–	104
					–		–		–	8	
80	25 2113-0207-0252	Дюбели универсальные полипропиленовые	кг	1	77		77		77	–	83
					–		–		–	6	
81	26 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	3	996	441,67	2988	1325	–	1606	4962

					554,33	189,33	1663	568	–	368	
82	27 1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР = 72 %	пара	7	294,86	56,86	2064	398	–	1323	3658
					238	24,57	1666	172	–	271	

Итого **449 460**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 108 260
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 2 463
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 854
- материалы, изделия и конструкции, тенге 121 392
- оборудование, тенге 113 929
- накладные расходы, тенге 78 562
  - в т.ч. зарплата, тенге 7 071
- сметная прибыль (8 %), тенге 24 854

Локальная смета 2-1-4 Электроснабжение

Раздел 1 Низковольтное оборудование

83	1 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4083	1311	4083	1311	82	2301	6895
					2690	506	2690	506	–	511	
84	2 2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780		5780		5780	–	6242
					–		–		–	462	

85	3 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	10	2633,2	21,7	26332	217	13365	9180	38353
					1275	–	12750	–	–	2841	
86	4 2307-0204-0748										
		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1434		1434		1434	–	1549
					–		–		–	115	
87	5 2307-0204-0747										
		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1396		1396		1396	–	1508
					–		–		–	112	
88	6 2307-0204-0711										
		Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	479		2395		2395	–	2587
					–		–		–	192	

89	7 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479		479		479	–	517
					–		–		–	38	
90	8 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3856		7712		7712	–	8329
					–		–		–	617	
	Раздел 2 Светотехническое оборудование										
91	9 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампового. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	45	1894,31	750,38	85244	33767	6083	48961	144941
					1008,76	502,4	45394	22608	–	10736	
92	10 2900-0214-0001(пл)	Светильник со светодиодным модулем OPL/S ECO LED 1200 4000к	шт	23	64018		1472414		1472414	–	1590207
					–		–		–	117793	

93	11	2900-0214-0002(пл)	Светильник со светодиодным модулем OPL/S ECO LED 300 4000к	шт	6	37054		222324		222324	–	240110
						–		–		–	17786	
94	12	2900-0214-0003(пл)	Светильник со светодиодным модулем OPL/S ECO LED 600 4000к	шт	13	52500		682500		682500	–	737100
						–		–		–	54600	
95	13	2900-0214-0006(пл)	Светильник со светодиодным модулем ASM/S LED 1200 SCHOOL 4000к	шт	2	62500		125000		125000	–	135000
						–		–		–	10000	
96	14	2900-0214-0004(пл)	Светильник со светодиодным модулем CD LED	шт	1	20357		20357		20357	–	21986
						–		–		–	1629	
97	15	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1304,75	131,5	5219	526	281	3278	9177
						1103	35,25	4412	141	–	680	
98	16	2900-0214-0005(пл)	Световой указатель Выход ССА 1001	шт	4	5982		23928		23928	–	25842
						–		–		–	1914	

Раздел 3 Электроустановочные изделия

99	17 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	13	220,08	0,15	2861	2	438	1744	4973
					186,23	0,08	2421	1	–	368	
100	18 2307-0218-1501										
		Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	285		3705		3705	–	4001
					–		–		–	296	
101	19 1121-0202-0202										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	1	176	–	176	–	9	120	320
					167	–	167	–	–	24	

102	20 2307-0218-1601									
		Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	235		235		235	–	254
					–		–		–	19	
103	21 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	15	220,13	0,2	3302	3	506	2012	5739
					186,2	0,07	2793	1	–	425	
104	22 2307-0220-0504										
		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15	393		5895		5895	–	6367
					–		–		–	472	

105	23 2404-0207-3973	Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	15	41		615		615	–	664
					–		–		–	49	
106	24 2307-0202-0712	Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	28	15		420		420	–	454
					–		–		–	34	
	Раздел 4 Провода и кабели										
107	25 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	465	353,56	2,4	164406	1116	69992	67491	250449
					200,64	0,94	93298	439	–	18552	
108	26 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,07	153811		10767		10767	–	11628
					–		–		–	861	

109	27	2306-0145-0503								
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,24	206744		49619		49619	–	53589
					–		–		–	3970	
110	28	2306-0145-0504								
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	321249		41762		41762	–	45103
					–		–		–	3341	
111	29	2306-0146-0903								
		Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1064099		26602		26602	–	28730
					–		–		–	2128	
	Раздел 5 Материалы										
112	30	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	75	231	2,17	17325	163	1585	11221	30830
						207,69	0,11	15577	8	–	2284	

113	31	2306-1710-0105	Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм x 10 мм	м	75	62		4650		4650	–	5022
						–		–		–	372	

Раздел 6 Демонтажные работы

114	32	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	3	58	0,67	174	2	–	125	323
						57,33	0,33	172	1	–	24	
115	33	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	21	173,29	1,71	3639	36	–	2607	6746
						171,57	0,86	3603	18	–	500	
116	34	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	10	53	–	530	–	–	382	985
						53	–	530	–	–	73	
117	35	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	281	2	281	2	–	202	522
						279	1	279	1	–	39	
118	36	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	170	23,04	–	3916	–	–	2820	7275
						23,04	–	3916	–	–	539	

119	37 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	10	995,8	441,5	9958	4415	–	5354	16537
					554,3	189,3	5543	1893	–	1225	
120	38 1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 72 %	шт.	56	768,45	329,95	43033	18477	–	23617	71982
					438,5	147,25	24556	8246	–	5332	
121	39 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 72 %	м борозд	380	281,06	117,82	106804	44772	–	59048	179120
					163,24	52,58	62032	19979	–	13268	
122	40 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,19269	97		19		–	–	21
					–		–		–	2	
123	41 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,19269	468		90		–	–	97
					–		–		–	7	
	Итого						**3 702 074**				
	в том числе										
	- зарплата рабочих-строителей, тенге						280 133				

	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					104 809				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					53 842				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 802 330				
	- перевозка грузов, тенге					109				
	- накладные расходы, тенге					240 463				
	в т.ч. зарплата, тенге					21 642				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					274 230				
	Раздел 2 Добавить									
	2.1 Полы									
124	1 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство полов НР = 72 %	м2 покрытия	331,18	608,5	43,53	201523	14416	5722	135675	364174
					547,69	21,3	181385	7053	–	26976	
125	2 2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм К=1,027;	м2	340,12186	1168		397262		397262	–	429043
					–		–		–	31781	
126	3 1111-0101-3504	Покрытия из плит древесностружечных. Устройство сцены НР = 72 %	м2 покрытия	27,3	608,5	43,52	16612	1188	472	11184	30020
					547,69	21,32	14952	582	–	2224	
127	4 2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм К=1,027;	м2	28,0371	1168		32747		32747	–	35367
					–		–		–	2620	

128	5 1111-0101-3601	Покрытия из винилового ламината. Устройство на клее НР = 72 %	м2 покрытия	75	1651,2	26,2	123840	1965	87972	25104	160860
					452,04	12,84	33903	963	–	11916	
129	6 2206-0104-0102	Виниловое покрытие гетерогенное (виниловый ламинат) толщиной 2,5 мм, класс 33 К=1,020;	м2	76,5	10044		768366		768366	–	829835
					–		–		–	61469	
130	7 1111-0101-4901	Профиль накладной (обрамление уголком). Устройство НР = 72 %	м	106,8	216	0,53	23069	57	–	16569	42809
					215,47	–	23012	–	–	3171	
131	8 2206-0401-0301	Порог (уголок) обрамляющий из алюминия ГОСТ 8617-81	м	106,8	668		71342		71342	–	77049
					–		–		–	5707	
	2.2 Внутренняя отделка										
132	9 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	485,4	453,5	3,63	220128	1763	67627	109145	355615

					310,54	1,76	150738	852	–	26342	
133	10 1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	361,9	1219,97	6,06	441507	2192	116476	233203	728687
					892,07	2,91	322839	1054	–	53977	
	2.3 Прочее										
134	11 1134-0108-0305	Каркасы акустических конструкций стен из деревянных брусков. Устройство амфитеатра НР = 72 %	м2 площади	46,95	14406,52	100,04	676386	4697	263033	295956	1050129
					8704,07	50,99	408656	2394	–	77787	
135	12 2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 50 мм до 100 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	2,03	53008		107606		107606	–	116214
					–		–		–	8608	

136	13 1134-0108-0704	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 9 мм - амфитеатр НР = 72 %	м2 поверхности	46,95	2463,83	47,37	115677	2224	58647	40084	168222
					1167,33	18,45	54806	866	–	12461	
	2.4 Отопление										
137	14 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	63,2	1195,06	19,27	75528	1218	27606	33927	118211
					738,99	6,6	46704	417	–	8756	
138	15 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	395	2287		903365		903365	–	975634
					–		–		–	72269	

Итого	**5 481 869**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 236 995
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 181
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 908 243
- накладные расходы, тенге	900 847
в т.ч. зарплата, тенге	81 076
- сметная прибыль (8 %), тенге	406 064

Итого по акту	**25 271 945**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 377 413
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	249 955
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122 527
- материалы, изделия и конструкции, тенге	16 895 559
- оборудование, тенге	377 335
- перевозка грузов, тенге	7 681
- накладные расходы, тенге	2 519 956
в т.ч. зарплата, тенге	226 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 844 046
Всего	**25 271 945**
Непредвиденные расходы и затраты 2%	**497 892**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**25 769 837**
Итого в текущихи прогнозных ценах 2021г. (Иинф = 1,050)	**27 058 329**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	**25 705 412,61**
НДС (12 %)	3 084 649,51
Итого	**28 790 062,12**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Корпорация "Ер Алаш"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Икласов Р. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каукенов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Табаев А. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО НИПиО"Апогей"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аркенова Ф. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП