Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш" Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок ГУ "СОШ №5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

Договор подряда (контракт) № 27 от 27.02.2023г.

СПРАВКА № 1 от 03.07.2023г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль 2023 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		27	27.02.2023г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общестроительные работы	23 158 102,72	20 676 877,43							2 481 225,29	23 158 102,72
за месяц	23 158 102,72	20 676 877,43							2 481 225,29	23 158 102,72
удержание аванса 30%	6 947 430,82	6 203 063,23							744 367,59	6 947 430,82
удержание 5 %	1 157 905,14	1 033 843,87							124 061,26	1 157 905,14
К оплате:	15 052 766,77	13 439 970,33							1 612 796,44	15 052 766,77

Заказчик
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Руководитель_____ Каукенов А. А.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор_____ Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

Эксперт_____ Габаев А.Т.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

7сш5сз
Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт спортивного зала и раздевалок ГУ "СОШ №5 города Павлодара" по ул. Лермонтова 129, г. Павлодар

(наименование, адрес)

Объект : Общестроительные работы

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 27 от 27.02.2023г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 03.07.2023г.

за июль 2023г.

на Ремонтные работы, Отопление и вентиляция, Электроснабжение, Дополнительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета 2-1-1 Ремонтные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1 1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	14,42	1056,45	165,88	15234	2392	–	10117	27379
					890,57	83,91	12842	1210	–	2028	
2	3 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	269,5	323,18	18,43	87098	4967	–	60943	159884
					304,75	9,32	82131	2512	–	11843	
3	4 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	31,2	788,27	30,87	24594	963	–	17365	45316
					757,4	15,61	23631	487	–	3357	
4	5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	156,6	741,63	55,1	116140	8629	–	80230	212080
					686,53	25,03	107511	3920	–	15710	
5	6 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0,5;	м2	1,89	1598,41	35,45	3021	67	–	2147	5581
					1562,96	14,81	2954	28	–	413	

6	7 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	86,6	34,19	–	2961	–	–	2132	5500
					34,19	–	2961	–	–	407	
7	8 1207-0101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка НР = 72 %	м	51,5	129,51	–	6670	–	–	4802	12390
					129,51	–	6670	–	–	918	
8	9 8601-0209-0102	Стойка баскетбольная - демонтаж НР = 0 ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	комплект	2	9192	1229	18384	2458	–	12904	33791
					7963	363	15926	726	–	2503	
9	10 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14,2	97		1377		–	–	1487
					–		–		–	110	
10	11 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	14,2	468		6646		–	–	7178
					–		–		–	532	

Раздел 2 Проемы

2.1 Окна

11	16 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	4,1	3801,22	6,1	15585	25	14477	788	17683
					264,15	2,93	1083	12	–	1310	
	2.2 Двери										
12	20 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	1,89	3198,41	59,26	6045	112	1009	3578	10393
					2605,29	24,34	4924	46	–	770	
13	21 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	1,89	40527		76596		76596	–	82724
					–		–		–	6128	
14	22 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	7,98	1912,28	94,86	15260	757	4425	7497	24578
					1262,91	41,85	10078	334	–	1821	

15	23 2109-0102-0102									
	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	7,98	5643		45031		45031	–	48633
				–		–		–	3602	
16	24 1110-0107-0107									
	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 72 %	м2	6,44	1609,63	131,68	10366	848	2586	5270	16887
				1076,4	60,25	6932	388	–	1251	
17	25 2109-0102-0106									
	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	6,44	5377		34628		34628	–	37398
				–		–		–	2770	

18	26 1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	8,4	626,67	0,95	5264	8	1253	2882	8798
					476,55	–	4003	–	–	652	
19	27 1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,4	303,45	2,98	2549	25	966	1130	3973
					185,48	1,43	1558	12	–	294	
20	28 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление НР = 72 %	м коробок	35,8	470,47	1,34	16843	48	13595	2321	20697
					89,39	0,64	3200	23	–	1533	
21	29 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	18	397		7146		7146	–	7718
					–		–		–	572	

22	30 2109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	7	4538		31766		31766	–	34307
					–		–		–	2541	
	Раздел 3 Полы										
	3.1 Тип 1										
23	36 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	69,1	276,57	2,76	19111	191	12283	6307	27451
					96,05	1,06	6637	73	–	2033	
24	37 2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	181,733	9		1636		1636	–	1767
					–		–		–	131	
	3.2 Тип 2										
25	38 1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 72 %	м2 покрытия	16,1	3751,61	26,21	60401	422	52701	5388	71052
					452,05	12,8	7278	206	–	5263	
26	39 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 %	м плинтусов	17,5	276,57	2,74	4840	48	3111	1597	6952

				96,06	1,03	1681	18	–	515	
27	40 2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	46,025	9		414		414	–	447
					–		–		–	33	
	3.3 Тип 3										
28	41 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	40,7	3524	91,3	143427	3716	83846	41439	199655
					1372,6	41,5	55865	1689	–	14789	
29	42 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	53,4	374,85	2,02	20017	108	1431	13342	36028
					346,03	0,97	18478	52	–	2669	
30	43 2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,738	1677		6269		6269	–	6771
					–		–		–	502	
	3.4 Тип 4										

31	44	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	5,8	1600	106,21	9280	616	4285	3215	13495
						755	14,83	4379	86	–	1000	
32	45	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 72 %	м2 покрытия	5,8	3524,14	91,38	20440	530	11949	5905	28453
						1372,59	41,55	7961	241	–	2108	
33	46	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 72 %	м плинтусов	15,4	374,87	2,01	5773	31	413	3848	10391
						346,04	0,97	5329	15	–	770	
34	47	2206-0301-0659	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,078	1677		1808		1808	–	1953
						–		–		–	145	

Раздел 4 Отделочные работы

4.1 Потолок

35	48	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	493,8	889,17	5,8	439073	2866	138836	214768	706148
						602,21	1,86	297371	918	–	52307	
36	49	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	493,8	505,61	3,63	249672	1794	75280	124894	404531
						349,53	1,75	172598	866	–	29965	
	4.2 Стены											
37	50	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	523,6	1202,31	9,06	629531	4743	223537	289999	993092
						766,33	2,91	401251	1526	–	73562	

38	51 1115-0405-0111										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами за один раз НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	523,6	354,25	0,94	185483	492	42956	102439	310956
					271,27	0,46	142035	241	–	23034	
39	52 1115-0405-0112										
		Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионным и составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	523,6	171,72	0,39	89914	204	15108	53785	155195
					142,48	0,19	74602	99	–	11496	
40	53 1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32,6	1368,19	37,55	44603	1224	13715	22121	72062
					909,94	32,52	29664	1060	–	5338	
41	54 1115-0107-0101										
		Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 72 %	м2 поверхности облицовки	32,6	4878,62	24,51	159043	799	67443	65653	242672

						2785,31	11,78	90801	384	–	17976	
		Раздел 6 Прочие										
42	58	2910-1000-1001(пл)	Щит баскетбольный	к-т	2	63393		126786		126786	–	136929
						–		–		–	10143	
43	59	2910-1000-1002(пл)	Шведская стенка	шт	1	62500		62500		62500	–	67500
						–		–		–	5000	
44	60	2910-1000-1003(пл)	Скамья 3000*230*300	шт	8	25893		207144		207144	–	223716
						–		–		–	16572	
45	61	2910-1000-1004(пл)	Скамья 3000*300*1800 с вешалкой	шт	8	46429		371432		371432	–	401147
						–		–		–	29715	
46	62	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,37	36451,35	1281,08	13487	474	2989	7373	22529
						27091,89	583,78	10024	216	–	1669	
47	63	2107-0201-0107	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,37	58061		21483		21483	–	23202
						–		–		–	1719	

48	64 1110-0102-0603	Стены каркасные. Обшивка реечным полотном НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	44,85	1005,35	16,61	45090	745	614	31743	82980
					975,05	7,94	43731	356	–	6147	
49	65 2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	770	229		176330		176330	–	190436
					–		–		–	14106	
50	66 2107-0203-0102	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,27	65994		17818		17818	–	19243
					–		–		–	1425	
51	67 1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР = 72 %	м шва	258,2	453,86	3,37	117186	869	1729	82804	215989
					443,8	1,62	114588	418	–	15999	
52	68 2910-1000-1005(пл)	Оградительные сетки для окон	м2	205,2	607		124556		124556	–	134520
					–		–		–	9964	

53	69 2306-1710-2670	Болт анкерный с гайкой М8х65 для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей	1000 шт.	0,056	46852		2624		2624	–	2834
					–		–		–	210	

Итого **5 634 471**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 770 677
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 41 171
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 18 162
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 106 504
- перевозка грузов, тенге 8 023
- накладные расходы, тенге 1 290 726
- сметная прибыль (8 %), тенге 417 370

Локальная смета 2-1-2 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Демонтажные работы

54	1 1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	240	390,76	3,03	93783	728	7459	61816	168047
					356,65	1,08	85596	260	–	12448	
55	2 1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР = 72 %	м трубопроводов	40	672,2	5,2	26888	208	2140	17722	48179
					613,5	1,85	24540	74	–	3569	

56	3 1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	43	1064,4	48	45769	2064	–	32219	84227
					1016,4	24,28	43705	1044	–	6239	
	Раздел 2 Отопление										
57	4 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	38	2823,03	39	107275	1482	78055	27709	145783
					729,95	14,11	27738	536	–	10799	
58	5 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	35	1523,63	17,97	53327	629	39236	13428	72095
					384,63	6,86	13462	240	–	5340	
59	6 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	60	1634,85	17,97	98091	1078	73936	23019	130799
					384,62	6,87	23077	412	–	9689	

60	7 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	180	2005,68	17,97	361023	3234	288558	69057	464486
					384,62	6,86	69231	1235	–	34406	
61	9 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	13	274,54	–	3569	–	1393	2132	6157
					167,38	–	2176	–	–	456	
62	10 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	20	271,25	0,55	5425	11	162	5152	11423
					262,6	0,25	5252	5	–	846	
63	11 2305-1207-0103	Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6 °С до 28 °С	шт.	20	6283		125660		125660	–	135713
					–		–		–	10053	
64	12 2304-1008-0206	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	20	7265		145300		145300	–	156924

					–	–	–	11624	
65	13 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	818	8180	8180	–	8834
					–	–	–	654	
66	14 2304-0905-0902	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	1259	10072	10072	–	10878
					–	–	–	806	
67	15 2304-0905-0206	Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	18	674	12132	12132	–	13103
					–	–	–	971	
68	16 2304-0902-1518	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	9014	36056	36056	–	38940
					–	–	–	2884	

69	17 2304-0902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10360		20720		20720	–	22378
					–		–		–	1658	
70	21 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	2,3	65967,83	1744,35	151726	4012	90485	44943	212403
					24882,17	828,7	57229	1906	–	15734	

Итого **1 730 369**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 352 006
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 5 712
- материалы, изделия и конструкции, тенге 939 544
- накладные расходы, тенге 297 197
- сметная прибыль (8 %), тенге 128 176

Локальная смета 2-1-3 Пожарная сигнализация

71	1 1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 %	луч	1	2369	–	2369	–	82	1647	4337

					2287	–	2287	–	–	321	
72	2 5800-0000-0001(пл)(об)	Прибор Сигнал-4	шт	1	113929		113929		–	–	113929
					–		–		113929	–	
73	3 2308-0306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218		2218		2218	–	2395
					–		–		–	177	
74	4 2308-0306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116		19116		19116	–	20645
					–		–		–	1529	
75	5 1310-0203-0104	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект	3	3729,33	–	11188	–	3029	5874	18427
					2719,67	–	8159	–	–	1365	
76	6 2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	3	1635		4905		4905	–	5297
					–		–		–	392	

77	7 1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	18	2626,5	1,94	47277	35	622	33566	87310
					2590	–	46620	–	–	6467	
78	8 2900-1000-0001(пл)	Извещатель пожарный дымовой ДИП 212-45	шт	18	3393		61074		61074	–	65960
					–		–		–	4886	
79	9 2308-0302-0604	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	4	1349		5396		5396	–	5828
					–		–		–	432	
80	10 2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	4	161		644		644	–	696
					–		–		–	52	
81	11 1308-0206-1902	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	2	451,5	32	903	64	112	539	1557
					363,5	10,5	727	21	–	115	

82	12 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2	53		106		106	–	114
					–		–		–	8	
83	13 1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	245	230,99	2,16	56592	530	5176	36657	100709
					207,7	0,11	50886	27	–	7460	
84	14 2306-1710-0101	Канал кабельный из ПВХ размерами 12 мм х 12 мм	м	240	44		10560		10560	–	11405
					–		–		–	845	
85	15 2306-1710-0109	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 40 мм	м	5	192		960		960	–	1037
					–		–		–	77	
86	16 1308-0206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах НР = 72 %	м	260	46,85	0,8	12181	208	2192	7101	20825
					37,62	0,32	9781	82	–	1543	
87	17 2306-0408-0513	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 6х0,5	км	0,65	58305		37898		37898	–	40930
					–		–		–	3032	

88	18	2306-0408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,175	44127		7722		7722	–	8340
						–		–		–	618	
89	19	2306-1623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,01	64347		643		643	–	694
						–		–		–	51	
90	20	2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	177803		1778		1778	–	1920
						–		–		–	142	
91	21	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2631	21	2631	21	1335	918	3833
						1275	–	1275	–	–	284	

92	22 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1509		1509		1509	–	1630
					–		–		–	121	
93	23 2307-0201-1002	Бокс под автомат КМПн	шт.	1	970		970		970	–	1048
					–		–		–	78	
94	24 2404-0207-3968	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2	48		96		96	–	104
					–		–		–	8	
95	25 2113-0207-0252	Дюбели универсальные полипропиленовые	кг	1	77		77		77	–	83
					–		–		–	6	
96	26 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	5	995,8	441,6	4979	2208	–	2677	8268
					554,2	189,4	2771	947	–	612	
97	27 1310-0902-0835	Кабели емкостью до 50х2. Отборка и вырезка запасных пар в действующих с прозвонкой НР = 72 %	пара	8	294,88	56,88	2359	455	–	1513	4182
					238	24,63	1904	197	–	310	

Итого **531 503**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	124 410
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 274
- материалы, изделия и конструкции, тенге	168 220
- оборудование, тенге	113 929
- накладные расходы, тенге	90 492
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 931

Локальная смета 2-1-4 Электроснабжение

Раздел 1 Низковольтное оборудование

98	1 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4083	1311	4083	1311	82	2301	6895
					2690	506	2690	506	–	511	
99	2 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
					–		–		–	401	
100	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	9	2633,22	21,67	23699	195	12029	8262	34518
					1275	–	11475	–	–	2557	

101	4 2307-0204-0748	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1434	1434	1434	–	1549
					–	–	–	115	
102	5 2307-0204-0747	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1396	1396	1396	–	1508
					–	–	–	112	
103	6 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	479	1916	1916	–	2069
					–	–	–	153	
104	7 2307-0204-0711	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	479	479	479	–	517
					–	–	–	38	
105	8 2307-0204-0301	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3856	3856	3856	–	4164

						–		–		–	308	
		Раздел 2 Светотехническое оборудование										
106	9	1308-0305-0306										
			Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов ый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	30	1894,37	750,37	56831	22511	4057	32640	96629
						1008,77	502,37	30263	15071	–	7158	
107	10	2900-0214-0001(пл)	Светильник со светодиодным модулем OL LED 80 4000к	шт	12	64018		768216		768216	–	829673
						–		–		–	61457	
108	11	2900-0214-0002(пл)	Светильник со светодиодным модулем OPL/S ECO LED 300 4000к	шт	3	37054		111162		111162	–	120055
						–		–		–	8893	
109	12	2900-0214-0003(пл)	Светильник со светодиодным модулем OPL/S ECO LED 600 4000к	шт	3	52500		157500		157500	–	170100
						–		–		–	12600	
110	13	2900-0214-0004(пл)	Светильник со светодиодным модулем CD LED	шт	12	20357		244284		244284	–	263827
						–		–		–	19543	

111	14	1308-0305-0310									
		Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	1304,33	131	3913	393	211	2459	6882
					1103	35,33	3309	106	–	510	
112	15	2900-0214-0005(пл)									
		Световой указатель Выход ССА 1001	шт	3	5982		17946		17946	–	19382
					–		–		–	1436	
		Раздел 3 Электроустановочные изделия									
113	16	1121-0202-0201									
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	13	220,08	0,15	2861	2	438	1744	4973
					186,23	0,08	2421	1	–	368	
114	17	2307-0218-1501									
		Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	13	285		3705		3705	–	4001
					–		–		–	296	

115	18 1121-0202-0202									
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	2	177	–	354	–	19	241	643
					167,5	–	335	–	–	48	
116	19 2307-0218-1601										
		Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	235		470		470	–	508
					–		–		–	38	
117	20 1121-0202-0201										
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	5	220	0,2	1100	1	168	670	1912
					186,2	–	931	–	–	142	

118	21 2307-0220-0504							
		Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	5	393	1965	1965	–	2122
					–	–	–	157	
119	22 2404-0207-3973								
		Разветвительная коробка УК-2 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	41	820	820	–	886
					–	–	–	66	
120	23 2307-0202-0712								
		Кольцо монтажное типа КМ-2, диаметром 70 мм, глубиной 37 мм	шт.	18	15	270	270	–	292
					–	–	–	22	

Раздел 4 Провода и кабели

121	24 1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	460	353,56	2,4	162637	1103	69240	66764	247753
					200,64	0,94	92294	434	–	18352	
122	25 2306-0145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	153811		11536		11536	–	12459
					–		–		–	923	
123	26 2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,285	206744		58922		58922	–	63636
					–		–		–	4714	

124	27	2306-0145-0504									
			Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,075	321249		24094		24094	–	26022
						–		–		–	1928	
125	28	2306-0146-0903										
			Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,025	1064099		26602		26602	–	28730
						–		–		–	2128	
	Раздел 5 Материалы											
126	29	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	75	231	2,17	17325	163	1585	11221	30830
						207,69	0,11	15577	8	–	2284	
127	30	2306-1710-0105										
			Канал кабельный из ПВХ размерами 20 мм х 10 мм	м	75	62		4650		4650	–	5022
						–		–		–	372	
	Раздел 6 Демонтажные работы											

128	31	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	8	58	0,63	464	5	–	333	861
						57,38	0,38	459	3	–	64	
129	32	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %	шт.	23	173,26	1,7	3985	39	–	2856	7388
						171,57	0,87	3946	20	–	547	
130	33	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	11	53	–	583	–	–	420	1083
						53	–	583	–	–	80	
131	34	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	281	2	281	2	–	202	522
						279	1	279	1	–	39	
132	35	1217-0101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	190	23,04	–	4377	–	–	3151	8130
						23,04	–	4377	–	–	602	
133	36	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 84 %	шт.	15	995,8	441,53	14937	6623	–	9369	26250
						554,27	189,33	8314	2840	–	1944	
134	37	1146-0302-0301	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 130x130 мм НР = 84 %	шт.	38	768,45	329,95	29201	12538	–	18697	51730

					438,5	147,24	16663	5595	–	3832	
135	38 1146-0302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 НР = 84 %	м борозд	320	281,07	117,82	89941	37703	–	58013	159790
					163,24	52,58	52238	16825	–	11836	
136	39 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	0,19269	97		19		–	–	21
					–		–		–	2	
137	40 4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	0,19269	468		90		–	–	97
					–		–		–	7	

Итого	**2 248 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	246 154
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	41 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 534 070
- перевозка грузов, тенге	109
- накладные расходы, тенге	219 343
- сметная прибыль (8 %), тенге	19 742
	166 583

Раздел 2 Добавить

2.1 Проемы

138	1 1204-0101-0302	Окна. Разборка подшивки чистой из фанеры НР = 72 %	м2 подшивки	55,64	136,07	1,92	7571	107	–	5413	14023
					134,15	0,97	7464	54	–	1039	
139	2 1146-0401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка НР = 72 %	м2	55,64	1646,42	165,87	91607	9229	–	62673	166622
					1480,55	83,9	82378	4668	–	12342	
140	3 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 72 % К=0,200;	м3 кладки	11,128	10113,41	3284,06	112542	36545	23393	43582	168614
					4727,17	712,26	52604	7926	–	12490	
141	4 2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007 К=0,920;	м3	10,23776	18307		187423		187423	–	202417
					–		–		–	14994	
142	5 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	55,64	1573,11	23,71	87528	1319	27843	42326	140242

				1048,99	7,55	58366	420	–	10388	
143	6 1134-0108-0308	Каркасы люков потолков из деревянных брусков. Устройство НР = 72 %	м2 площади	1,28	5470,31	26,56	7002	34	2529	3208	11027
				3467,97	13,28	4439	17	–	817	
144	7 1134-0108-0714	Люки в потолках. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм НР = 72 %	м2 поверхности	1,28	2843,75	47,66	3640	61	1600	1442	5489
				1546,09	18,75	1979	24	–	407	
145	8 2107-0509-0406	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 9 мм	м2	1,28	1168		1495		1495	–	1615
				–		–		–	120	
146	9 1109-0601-0101	Конструкции люков. Монтаж НР = 72 %	т конструкций	0,076	109921,05	5789,47	8354	440	136	5727	15207
				102342,11	2315,79	7778	176	–	1126	
147	10 2106-0405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 - люк	т	0,076	502067		38157		38157	–	41210

						–		–		–	3053
148	11	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 72 %	м откосов	33,6	626,58	0,89	21053	30	5011	11529	35189
						476,55	–	16012	–	–	2607	
		2.2 Полы. Тип 1										
149	12	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство основания под линолеум НР = 72 %	м3 подстилающего слоя	45	26912,22	9	1211050	405	1022376	135554	1454332
						4183,76	–	188269	–	–	107728	
150	13	1111-0101-1507	Покрытия бетонные и металлоцементные. Шлифовка НР = 72 %	м2 покрытия	285,6	1038,6	91,34	296625	26087	856	201128	537573
						944,26	33,83	269682	9662	–	39820	
151	14	1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 72 %	м2 покрытия	269,5	359,52	28,18	96890	7594	–	66695	176672
						331,34	12,38	89296	3336	–	13087	
152	15	2900-0008-0001(пл)	Линолеум спортивный, толщ. 6 мм К=1,020;	м2	274,89	9354		2571321		2571321	–	2777027
						–		–		–	205706	

153	16	2900-0008-0002(пл)	Сварочный шнур для горячей сварки швов (стыков) 4мм*100м	рулон	2	34014		68028		68028	–	73470
						–		–		–	5442	
154	17	2900-0008-0003(пл)	Клей Homakoll 248 ведро 14 кг	шт	7	34864		244048		244048	–	263572
						–		–		–	19524	
		2.3 Отделочные работы										
155	18	1115-0405-0107	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами под концепцию "Замануи мектеп" НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	208	2556,93	7,53	531842	1567	336672	139940	725525
						930,78	3,64	193603	758	–	53743	
156	19	1108-0701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	269,5	1219,96	6,06	328780	1632	86736	173662	542637
						892,07	2,91	240412	785	–	40195	
		2.4 Прочие										
157	20	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,024	36458,33	1291,67	875	31	194	478	1461
						27083,33	583,33	650	14	–	108	

158	21	2107-0201-0107									
		Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,024	58061		1393		1393	–	1504
					–		–		–	111	
159	22	1110-0102-0603									
		Стены каркасные. Обшивка реечным полотном НР = 72 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	28,54	1005,36	16,61	28693	474	391	20199	52803
					975,05	7,92	27828	226	–	3911	
160	23	2108-0104-0113	Рейка полнотелая из древесно-полимерного композита шириной 40 мм, толщиной 4,6 мм	м	490	229		112210		112210	–	121187
					–		–		–	8977	
161	24	2910-1000-1001(пл)	Щит баскетбольный	к-т	4	40000		160000		160000	–	172800
					–		–		–	12800	
162	25	2910-1000-1002(пл)	Шведская стенка	шт	1	62500		62500		62500	–	67500
					–		–		–	5000	
		2.5 Отопление и вентиляция									
163	26	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР = 72 %	кВт	91,2	1094,81	15,42	99847	1406	39836	42541	153779
					642,6	5,26	58605	480	–	11391	

164	27 2305-1001-0309	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	570	2287		1303590		1303590	–	1407877
					–		–		–	104287	
165	28 1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР = 72 %	шт.	13	271,23	0,54	3526	7	105	2460	6465
					262,62	0,23	3414	3	–	479	
166	29 2305-1207-0103	Головка термостатическая типа Herz, Стандарт, М28х1,5 диапазон регулирования от 6 °С до 28 °С	шт.	13	6283		81679		81679	–	88213
					–		–		–	6534	
167	30 2304-1008-0206	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-E, для однотрубных систем отопления, проходной, Т 120 °С, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	13	7265		94445		94445	–	102001
					–		–		–	7556	

2.6 Электроснабжение

168	31 1308-0305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампов ый. Монтаж с креплением винтами или болтами НР = 72 %	шт.	9	1894,33	750,44	17049	6754	1216	9793	28989
					1008,78	502,44	9079	4522	–	2147	
169	32 2900-0214-0001(пл)	Светильник со светодиодным модулем OL LED 80 4000к	шт	9	64018		576162		576162	–	622255
					–		–		–	46093	

Итого	**10 179 297**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 311 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 722
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	33 071
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 051 345
- накладные расходы, тенге	968 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	754 022
Итого по акту	**20 324 488**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 805 105
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	234 449
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 629
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 799 683
- оборудование, тенге	113 929
- перевозка грузов, тенге	8 132
- накладные расходы, тенге	2 866 108
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 350 241

Всего	**20 324 488**
Непредвиденные расходы и затраты 2%	**404 211**
Итого в текущих ценах с 01.01.20 г.	**20 728 699**
Итого в текущихи прогнозных ценах 2021г. (Иинф = 1,050)	**21 765 134**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,95	**20 676 877,43**
НДС (12 %)	2 481 225,29
Итого	**23 158 102,72**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Корпорация "Ер Алаш"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Икласов Р. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Каукенов А. А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Управление капитальным строительством-ПВ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Эксперт Табаев А. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО НИПиЭ"Апогей"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Директор Аркенова Ф. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП