Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 04 2022 года

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства» г. Атырау, в лице руководителя Мусакаева Батыржана Амангельдиевича

фамилия, имя, отчество (при его наличии) для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц,, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: Декларации о соответствии от «28» апреля 2022 года АО «Алматыинжстрой», РК, город Алматы, ул. Коммунальная, 12, в лице представителя Ли Анатолия Адряновича (генеральная доверенность №1/1 от 05.01.2022 года)

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от "30" апреля 2022 года

дата подписания заключения,

выданного ТОО «Технадзор №1» , №KZ36VWC00003730 от 20.01.2021 года, в лице директора Абдешева Мырзабека Тлеккабыловича и эксперта по осуществлению технического надзора Акнурова Нурлана Айтмухамбетовича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

аттестаты эксперта № KZ43VJE00037932 от 18.05.2018 года, № KZ70VJE00037931 от 18.05.2018 года, № KZ87VJE00026470 от 23.05.2018 года

№ и дата получения аттестатов экспертов технического надзора,

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от "30" апреля 2022 года,

дата подписания заключения

выданного ТОО «МассивСтройКомпани», Кенжалыева Нуркена Дуйсеновича, аттестаты: KZ26VJE00044155 от 30.01.2019 года, KZ96VJE00044156 от 30.01.2019 года

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство поливочного водопровода города Атырау»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу город Атырау,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "14" сентября 2015 года №1409; по адресу: РК., Атырауская область, г. Атырау

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» №KZ18REA00081249 от 25.12.2017 года

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО «Астанаинжпроект» ГСЛ 14015145 от 08.10.2014 года проект №8-2015- РП

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

ГУ «Городской отдел строительства» г. Атырау, № приказа 101 от 17.10.2017 года, заключение филиала РГП «Госэкспертиза» по Западному региону № 15-0058/17 от 03.03.2017 года

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: декабрь 2017 года;

месяц, год

окончание работ: апрель 2022 года

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 26; фактически, месяц: 53.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Поливочный водопровод	м3/сут	308		318	
Протяженность магистральных т/проводов (d110 SDR 17 + d50 SDR 13,6)	м	115417		119161	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	75 469		75 389	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	39 948		43 772	
в том числе по участкам:					
участок №2, по пр.Бейбарыс от аэропорта до мкр.Алмагуль					
Протяженность магистральных т/проводов	м	19 957		20 705	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	12 292		11 777	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	7 665		8 928	
Резервуар ж/б №4 V= 200м3	шт	1		1	
Резервуар ж/б №5 V= 100м3	шт	1		1	
Резервуар ж/б №6 V= 200м3	шт	1		1	
Насос 15SV 04 F040 T (N=4kW, Q=16m3/h, H=46m)	шт	3		3	
Насос 15SV 05 F040 T (N=4kW, Q=16m3/h, H=57m)	шт	5		5	
Насос 15SV 07 F055 T (N=5,5kW, Q=16m3/h, H=81m)	шт	3		3	
Насос дренажный (DOC 7, Q=8m3/h, H=8,2m)	шт	6		6	
КТПН63/10-0,4 №2002006	шт	1		1	
Кабель	м				
участок №3, по ул.Владимирского					
Протяженность магистральных т/проводов	м	9 537		6 505	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	7 709		6505	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	1 828		-	
Резервуар ж/б №7 V= 100м3	шт	1		1	
Насос 15SV 04 F040 T (N=4kW, Q=16m3/h, H=46m)	шт	3		3	

Насос дренажный (DOC 7, Q=8m3/h, H=8,2m)	шт	2		2	
участок №4, по пр.Тайманова					
Протяженность магистральных т/проводов	м	9271		8663	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	5818		5560	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	3453		3103	
участок №5 от кольцевой в районе Жилгородок по пр.Азаттык до моста п.Балыкшы					
Протяженность магистральных т/проводов	м	14142		13227	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	7707		7488	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	6435		5739	
Резервуар ж/б №8 V= 100м3	шт	1		1	
Насос 15SV 07 F055 T (N=5,5kW, Q=16m3/h, H=81m)	шт	3		3	
Насос дренажный (DOC 7, Q=8m3/h, H=8,2m)	шт	2		2	
КТПН40/10-0,4 №2002002	шт	1		1	
Кабель	м				
участок №6 по ул.Махамбета, ул.Баймуханова, ул.Амандосова до объездного моста					
Протяженность магистральных т/проводов	м	21 422		19806	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	13 209		12 400	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	8 213		7 406	
участок №7 по объездной дороге от моста до кольцевой пр.Тайманова					
Протяженность магистральных т/проводов	м	9697		9296	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	5425		5157	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	4272		4139	
Резервуар ж/б №9 V= 200м3	шт	1		1	
Насос 15SV 04 F040 T (N=4kW, Q=16m3/h, H=46m)	шт	1		1	
Насос 15SV 06 F055 T (N=5,5kW, Q=16m3/h, H=70m)	шт	3		3	
Насос дренажный (DOC 7, Q=8m3/h, H=8,2m)	шт	2		2	
участок №8, от кольцевой пр.Тайманова до моста					
Протяженность магистральных т/проводов	м	6 479		7053	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	6 411		6 430	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	68		623	
участок №9, мкр. Нурсая					
Протяженность магистральных т/проводов	м	15 895		17104	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	9 300		8 960	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	6 595		8 144	
Резервуар ж/б №10 V=100м3	шт	1		1	
Насос 15SV 05 F040 T (N=4kW, Q=16m3/h, H=57m)	шт	2		2	

Насосы дренажный (DOC 7, Q=8m3/h, H=8,2m)	шт	2		2	
участок №10, по ул. Курмангазы					
Протяженность магистральных т/проводов	м	9017		6936	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	7598		6318	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	1419		618	
Замененные участки согласно протокола намерения:					
по ул.Ауэзова					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		1 698	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		1 698	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		-	
Малый парк Балыкшы					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		2 025	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		1 125	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		900	
Школа 17					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		205	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		-	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		205	
Поселок Геолог трасса А-27					
Протяженность магистральных т/проводов	м			565	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		0	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		565	
Мкр.Самал					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		1 759	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		1 306	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		453	
Плодовый сад №2 (малый Парк победы)					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		949	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		199	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		750	
Парк Балыкшы					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		399	

в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		-	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		399	
по ул.З.Гумарова,6					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		118	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		-	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		118	
по ул.Валиханова,9а					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		165	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		-	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		165	
по ул.Бейбитшилик					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		438	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		242	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		196	
по улицам Бергалиева, Тайманова (северная промзона А-28)					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		929	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		-	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		929	
Парк Нурсая (около школы №37)					
Протяженность магистральных т/проводов	м	-		616	
в т.ч. труба d.110 SDR 17	м	-		224	
в т.ч. труба d.50 SDR 13,6	м	-		392	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

Поливочный водопровод мощностью 318 м3/сут, протяженностью 119,161 км

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Демонтаж и монтаж (восстановление) тротуаров из брусчатки и асфальтобетонных дорог;
- Земляные работы: разработка траншей, устройство песчаного основания под трубопроводы, устройство защитного песчаного слоя над трубопроводами, обратная засыпка траншей;

- Прокладка водопроводной линии: гильзы из стальных труб d159 х 5,0мм L=16 056м, d89 х 4,0мм L=5 504м, трубы из п/э труб d110мм SDR 17 L=75 389м, d50мм SDR 13,6 L=43 772м, d32мм L=125м, d20мм SDR 9 L=61 479м, трубы с компенсированными капельницами 2,2л/час d16мм L=104 033м, кабелегон из п/э труб d50мм L=41177м;
- Прокладка кабелей: ВВГ2х2,5мм и ВВГ2х4мм L= 39 470м в кабелегоне траншеи водопровода;
- Монтаж: на участке №2 КТПН63/10-0,4 №2002006, на участке №5 КТПН40/10-0,4 №2002002, 5 ж/б опор СВ105 и 3 ж/б опор СВ95, воздушного силового бронированного кабеля АВБбШв 4х16 и 4х50 L= 363м, СИП 4 х 25 L= 460м;
- Устройство ж/б монолитных резервуаров объемом V=100м3 - 4 штуки, объемом V=200м3 – 3 штуки, состоящих из двух секций, одна из которых предназначена для установки насосного оборудования: 15SV 04 F040 T (N=4kW, Q=16m3/h, H=46m) – 7 штук, 15SV 05 F040 T (N=4kW, Q=16m3/h, H=57m) – 7 штук, 15SV 06 F055 T (N=5,5kW, Q=16m3/h, H=70m)) – 3 штуки, 15SV 07 F055 T (N=5,5kW, Q=16m3/h, H=81m) – 6 штук, дренажные (DOC 7, Q=8m3/h, H=8,2m)) – 14 штук;
- Устройство водопроводных 16 колодцев Dк=1500мм из сборных ж/б элементов, из них мокрых колодцев – 7штук, колодцев с задвижкой – 9штук.

Орошение зеленых насаждений основных центральных улиц города Атырау осуществляется из магистрального водопровода от резервуаров №№4,5,6,7,8,9,10 путем подключения разводящих сетей к магистральным трубопроводам в указанных точках подключения. Каждая система полива включает в себя следующее оборудование: подземная система полива, компьютерный блок управления, датчик погоды, насосная станция, шкаф управления, ж/б резервуары V=100м3-200м3. В зонах полива сгруппированы трубопроводы, включение зон полива регулируется контроллерами и в автоматическом режиме производится после подачи сигнала от пульта управления на насосы. Для управления электрооборудованием системы автоматического полива зеленых насаждений предусмотрена установка в техническом помещении шкафа управления. Комплект автоматики шкафа управления обеспечивает защиту электрооборудования от тепловых перегрузок, дифференциальную защиту.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 1 653 097, 54 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 398 465,18 тысяч тенге, оборудование, инструмента и инвентаря 29 411, 96 тысяч тенге, прочие затраты 225 220,40 тысяч тенге.

8.Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 653 097,54 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 398 465,18 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 35 465, 46 тысяч тенге, прочие затраты 219 166,90 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 67,05 % и фактически применено 67,05 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: <u>« Строительство поливочного водопровода города Атырау »</u>
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик:
Руководитель
ГУ «Городской отдел строительства» _____ **Мусакаев Б.А.**

Технический надзор:

ТОО «Технадзор №1» _____ **Акнуров Н. А.**

Авторский надзор:

ТОО «МассивСтройКомпани» _____ **Кенжалыев Н.Д.**

Подрядчик (генеральный подрядчик):

АО «Алматыинжстрой» _____ **Ли А.А.**