Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области", БИН 070540003470,Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116, Тел.: 50-79-20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"", БИН 991040004544, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: «Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО «Фирма «Родник», ЗКО»

(наименование, адрес)

Объект: «Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО «Фирма «Родник», ЗКО»

(наименование)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №50 от 05.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3
за декабрь месяц 2020 года
«Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО «Фирма «Родник», ЗКО»

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2020 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ЛС № 4-1 на электроснабжение												
			КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВ										
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	22,2		1657,04	--	36786	--	--	26486	68334
			НР - 72% СП - 8%				1657,04	--	36786	--		5062	
2	2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	22,2		786,77	--	17466	--	--	12576	32445
			НР - 72% СП - 8%				786,77	--	17466	--		2403	
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	22,2		160,21	75,97	3557	1686	--	1905	5898
			НР - 72% СП - 8%				84,24	34,94	1870	776		437	
4	4	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	130		348,60	155,51	45318	20217	6068	18241	68644
			НР - 72% СП - 8%				146,41	48,48	19033	6302		5085	
5	5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	130		483,45	403,59	62849	52467	--	22570	92253
			НР - 72% СП - 8%				79,86	161,28	10382	20966		6834	
6	6	2306-0137-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	км	0,13		345933,00	--	44971	--	44971	--	48569
			СП - 8%				--	--	--	--		3598	
7	7	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4		22097,14	16717,26	88389	66869	224	32333	130379
			НР - 72% СП - 8%				5324,00	5902,61	21296	23610		9658	
8	8	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	**Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86**	шт.	4		9975,00	--	39900	--	39900	--	43092
			СП - 8%				--	--	--	--		3192	

9	9	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР - 76%; СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,024	1260538,62	--	30253	--	25658	3492	36445
						191450,00	--	4595	--		2700	
10	10	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,065	28302,24	19431,84	1840	1263	--	525	2553
						8870,40	4362,07	577	284		189	
11	11	ТПРАЙС лист	Лента ЛСЭ-300 СП - 8%	м	65	74,68	--	4854	--	4854	--	5242
						--	--	--	--		388	
			КОНТУР НАРУЖНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ КНС									
12	12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	м	12	629,46	23,37	7553	280	5107	1621	9908
						180,46	7,11	2166	85		734	
13	13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	3359,49	158,44	10078	475	6896	2047	13095
						902,30	45,25	2707	136		970	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		Тенге								556857
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				116877				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					143258			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					52158			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						133678		
		- Накладные расходы		Тенге							121796	
		- Сметная прибыль		Тенге							41250	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛС № 6-1 Наружные газопроводы									
14	19	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (ФУТЛЯР). Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,01394	552692,91	195847,73	7705	2730	11	5699	14475
						356070,00	56849,39	4964	792		1072	
15	20	2301-0502-0820 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 225x20,5 (ФУТЛЯР) СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 СП - 8%	м	14,0794	10032,00	--	141245	--	141245	--	152544
						--	--	--	--		11300	
16	30	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР - 108%; СП - 8%	шт.	2	1794,99	865,32	3590	1731	459	2293	6353
						700,16	361,19	1400	722		471	
17	31	2404-0207-1601 РСНБ РК 2015	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017 СП - 8%	шт.	2	5315,00	--	10630	--	10630	--	11480
						--	--	--	--		850	
			ОПОЗНОВАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК 4 ШТ									
18	32	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,296	2609,60	--	3382	--	--	2435	6282
						2609,60	--	3382	--		465	
19	33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	1,296	38087,11	1153,64	49361	1495	40792	6752	60602
						5458,60	266,43	7074	345		4489	
20	34	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка НР - 103%; СП - 8%	шт.	4	4849,21	812,95	19397	3252	1886	16544	38816
						3564,80	264,76	14259	1059		2875	

21	35	2401-0201-0127 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм х 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 СП - 8%	шт.	4	13283,00	--	53132	--	53132	--	57383
						--	--	--	--		4251	
22	36	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т СП - 8%	т	0,08332	553070,00	--	46082	--	46082	--	49768
						--	--	--	--		3687	
23	37	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза СП - 8%	тн	0,08332	18434,00	--	1536	--	1536	--	1659
						--	--	--	--		123	
			ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ МЕТОДОМ ГНБ									
24	38	1122-1401-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп НР - 99% СП - 8%	м	128	2895,64	2279,22	370641	291740	1453	162051	575308
						605,06	673,75	77448	86240		42615	
25	39	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ СП - 8%	т	0,34335	46004,00	--	15795	--	15795	--	17059
						--	--	--	--		1264	
26	40	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин СП - 8%	т	0,00763	484114,00	--	3694	--	3694	--	3989
						--	--	--	--		296	
			ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 100									
27	41	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	0,001	1443415,09	714470,93	1443	714	60	916	2548
						668680,00	256819,16	669	257		189	
28	42	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР - 99% СП - 8%	км трубопровода	1	3035485,49	239615,49	3035485	239615	2437528	395858	3705851
						358342,00	41514,14	358342	41514		274507	
29	43	2301-0201-0231 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	1,004	7556,00	--	7586	--	7586	--	8193
						--	--	--	--		607	
30	44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99% СП - 8%	шт.	1	1428,32	921,99	1428	922	--	751	2354
						506,32	252,46	506	252		174	
31	45	2302-0304-2217 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x75, PN 16 СП - 8%	шт.	1	7489,00	--	7489	--	7489	--	8088
						--	--	--	--		599	
32	46	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки из бетона В15. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	0,23	33745,23	1097,59	7761	252	7220	314	8721
						1258,20	241,31	289	56		646	
33	47	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,00108	228166,00	--	246	--	246	--	266
						--	--	--	--		20	
34	48	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,273	Концы футляра диаметром 219 мм. Заделка битумом и прядью НР - 90% СП - 8%	футляр	1	8622,08	884,22	8622	884	5116	2614	12135
						2621,89	18,17	2622	18		899	
			ГРПШ									
35	83	1308-0208-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 63х63х6 мм. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	10	6655,68	273,79	66557	2738	50929	9979	82659
						1289,00	96,96	12890	970		6123	

36	84	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	м	22	629,46	23,37	13848	514	9364	2971	18165
						180,46	7,11	3970	156		1346	
37	85	1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР - 72% СП - 8%	шт.	2	2474,47	109,92	4949	220	2924	1337	6788
						902,30	25,86	1805	52		503	
38	86	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство НР - 98% СП - 8%	установка	1	27266,94	980,54	27267	981	12096	14220	44805
						14190,40	319,41	14190	319		3319	
39	87	1119-0401-0102 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления газа, диаметр до 100 мм. Установка НР - 98% СП - 8%	регулятор	1	16630,21	614,22	16630	614	6137	9864	28614
						9878,96	186,34	9879	186		2120	
40	88	прайс лист	ГРПШ-15-2ВУ1-С	шт	1	2841280,36	--	2841280	--		--	2841280
						--	--	--	--	2841280	--	
41	89	прайс лист	Измерительно-вычислительный комплекс КИ-СТГ-ТС-2-Ф-100/650	шт	1	1057630,36	--	1057630	--		--	1057630
						--	--	--	--	1057630	--	
			УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ 5 ШТ									
42	94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	5	2391,72	125,94	11959	630	11105	407	13355
						44,72	30,67	224	153		989	
43	95	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108% СП - 8%	м2 покрытия	5	555,43	0,04	2777	--	2776	1	3001
						0,24	--	1	--		222	
44	96	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки из бетона В12,5. Устройство НР - 91% СП - 8%	м3	0,205	29624,43	1097,59	6073	225	5590	280	6861
						1258,20	241,31	258	49		508	
45	97	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР - 91% СП - 8%	т	0,0105	15118,46	1399,10	159	15	--	136	319
						13688,00	596,98	144	6		24	
46	98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0105	233333,00	--	2450	--	2450	--	2646
						--	--	--	--		196	
47	99	2303-0101-0501 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	5	5334,00	--	26670	--	26670	--	28804
						--	--	--	--		2134	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								8878802
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				514316				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					549273			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					133149			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2912001		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						3898910		
			- Накладные расходы	Тенге							635422	
			- Сметная прибыль	Тенге							368883	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 6-2 Наружные сети водоснабжения										
48	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72% СП - 8%	м3 грунта	169,43	786,77	--	133302	--	--	95977	247621
						786,77	--	133302	--		18342	
49	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3156,39	30,09	30,09	94985	94985	--	24985	129568

			НР - 72% СП - 8%			--	10,99	--	34701		9598	
50	7	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,588	64926,86	--	38177	--	4443	33397	77300
			НР - 99% СП - 8%			57371,00	--	33734	--		5726	
51	10	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1238,78	27,29	1239	27	174	1041	2462
			НР - 99% СП - 8%			1038,40	13,31	1038	13		182	
52	11	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2013,99	81,87	4028	164	654	3257	7867
			НР - 99% СП - 8%			1604,80	39,93	3210	80		583	
53	12	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	69531,00	--	69531	--	69531	--	75093
			СП - 8%			--	--	--	--		5562	
54	13	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	87961,00	--	175922	--	175922	--	189996
			СП - 8%			--	--	--	--		14074	
55	14	2304-0105-0902 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 40 до DN 50	шт.	1	6174,00	--	6174	--	6174	--	6668
			СП - 8%			--	--	--	--		494	
56	15	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80	шт.	2	6175,00	--	12350	--	12350	--	13338
			СП - 8%			--	--	--	--		988	
57	16	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	2021,00	--	16168	--	16168	--	17461
			СП - 8%			--	--	--	--		1293	
58	17	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	3	1561,00	--	4683	--	4683	--	5058
			СП - 8%			--	--	--	--		375	
59	18	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2280,00	--	4560	--	4560	--	4925
			СП - 8%			--	--	--	--		365	
60	19	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	46173,86	54,58	46174	55	44138	1988	52015
			НР - 99% СП - 8%			1981,26	26,62	1981	27		3853	
61	20	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1428,32	921,99	17140	11064	--	9014	28246
			НР - 99% СП - 8%			506,32	252,46	6076	3029		2092	
62	21	2302-0304-3657 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 315х75, PN 16	шт.	1	14474,00	--	14474	--	14474	--	15632
			СП - 8%			--	--	--	--		1158	
63	22	2302-0304-3610 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75х50, PN 16	шт.	1	6237,00	--	6237	--	6237	--	6736
			СП - 8%			--	--	--	--		499	
64	23	2302-0304-3610 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 75х25, PN 16	шт.	1	6237,00	--	6237	--	6237	--	6736
			СП - 8%			--	--	--	--		499	
65	24	2302-0303-1904 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	3	1045,00	--	3135	--	3135	--	3386
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
66	25	2302-0303-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	1	631,00	--	631	--	631	--	681
			СП - 8%			--	--	--	--		50	
67	26	2302-0302-8208 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16	шт.	4	958,00	--	3832	--	3832	--	4139
			СП - 8%			--	--	--	--		307	

68	27	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СП - 8%	шт.	1	704,00	--	704	--	704	--	760
						--	--	--	--		56	
		ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ										
69	34	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР - 98% СП - 8%	счетчик (водомер)	1	574,44	27,29	574	27	19	531	1194
						528,49	13,31	528	13		88	
70	35	ТПРАЙС лист	Счетчик с дистанционным съемом показания СКВ-50 СП - 8%	шт	1	52934,36	--	52934	--	52934	--	57169
						--	--	--	--		4235	
71	36	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка НР - 98% СП - 8%	фильтр	1	1777,30	306,06	1777	306	22	1521	3562
						1448,56	103,79	1449	104		264	
72	37	2304-1013-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 65, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010 СП - 8%	шт.	1	28633,00	--	28633	--	28633	--	30924
						--	--	--	--		2291	
73	38	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	2	2021,00	--	4042	--	4042	--	4365
						--	--	--	--		323	
74	39	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР - 99% СП - 8%	задвижка или клапан	3	2013,99	81,87	6042	246	982	4885	11801
						1604,80	39,93	4814	120		874	
75	40	2304-0102-1103 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 65, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	3	87961,00	--	263883	--	263883	--	284994
						--	--	--	--		21111	
76	41	2304-0105-0903 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 65 до DN 80 СП - 8%	шт.	3	6175,00	--	18525	--	18525	--	20007
						--	--	--	--		1482	
77	42	2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 33259-2015 СП - 8%	шт.	6	2021,00	--	12126	--	12126	--	13096
						--	--	--	--		970	
78	43	2302-0101-1018 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) СП - 8%	шт.	2	526,00	--	1052	--	1052	--	1136
						--	--	--	--		84	
79	44	2304-0501-0105 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005 СП - 8%	шт.	1	2778,00	--	2778	--	2778	--	3000
						--	--	--	--		222	
80	45	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка НР - 98% СП - 8%	комплект	1	2859,95	--	2860	--	2427	425	3547
						433,29	--	433	--		263	
81	46	2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) СП - 8%	шт.	4	1009,00	--	4036	--	4036	--	4359
						--	--	--	--		323	
82	47	2302-0101-0612 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) СП - 8%	шт.	2	1483,00	--	2966	--	2966	--	3203
						--	--	--	--		237	
83	48	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99% СП - 8%	шт.	2	1428,32	921,99	2857	1844	--	1502	4708
						506,32	252,46	1013	505		349	

84	49	2302-0304-2213 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 75x50, PN 16	шт.	2	5600,00	--	11200	--	11200	--	12096
			СН - 8%			--	--	--	--		896	
85	50	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	0,2	1724,92	20,71	345	4	251	90	469
			НР - 98%; СП - 8%			448,55	8,25	90	2		35	
86	51	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,25	2896,96	20,71	724	5	607	112	903
			НР - 98%; СП - 8%			448,55	8,25	112	2		67	
87	52	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	0,28	3310,97	36,22	927	10	756	162	1176
			НР - 98%; СП - 8%			576,32	14,77	161	4		87	
88	53	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	4413,52	48,07	11034	120	9187	1741	13796
			НР - 98%; СП - 8%			690,98	19,47	1727	49		1022	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								1371193
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				189669				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					108858			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					38648			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						790473		
		- Накладные расходы		Тенге							180628	
		- Сметная прибыль		Тенге							101570	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 6-3 Наружные сети канализации										
		РАЗДЕЛ 1.НК1										
89	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	5093,78	30,09	30,09	153287	153287	--	40320	209096
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,99	--	56000		15489	
90	11	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1238,78	27,29	4955	109	692	4165	9849
			НР - 99%; СП - 8%			1038,40	13,31	4154	53		730	
91	12	1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2689,09	136,45	2689	136	335	2262	5347
			НР - 99%; СП - 8%			2218,40	66,55	2218	67		396	
92	13	2304-0102-1102 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	4	69531,00	--	278124	--	278124	--	300374
			СП - 8%			--	--	--	--		22250	
93	14	2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	154148,00	--	154148	--	154148	--	166480
			СП - 8%			--	--	--	--		12332	
94	15	2304-0105-0901 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 25 до DN 50	шт.	4	3430,00	--	13720	--	13720	--	14818
			СП - 8%			--	--	--	--		1098	
95	16	2304-0105-0905 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 125 до DN 150	шт.	1	10291,00	--	10291	--	10291	--	11114
			СП - 8%			--	--	--	--		823	
96	17	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	46173,86	54,58	92348	109	88276	3976	104029
			НР - 99%; СП - 8%			1981,26	26,62	3963	53		7706	
97	18	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	26	1428,32	921,99	37136	23972	--	19531	61201

			НР - 99% СП - 8%			506,32	252,46	13164	6564		4533		
98	19	2302-0304-3630 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16	шт.	4	6237,00	--	24948	--	24948	--	26944	
			СП - 8%			--	--	--	--		1996		
99	20	2302-0302-8212 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	2	2995,00	--	5990	--	5990	--	6469	
			СП - 8%			--	--	--	--		479		
100	21	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	6	704,00	--	4224	--	4224	--	4562	
			СП - 8%			--	--	--	--		338		
101	22	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1561,00	--	9366	--	9366	--	10115	
			СП - 8%			--	--	--	--		749		
102	23	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	3898,00	--	7796	--	7796	--	8420	
			СП - 8%			--	--	--	--		624		
103	24	2302-0302-2612 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 140, PN 16	шт.	6	4590,00	--	27540	--	27540	--	29743	
			СП - 8%			--	--	--	--		2203		
		ГАСИТЕЛЬНЫЙ КОЛОДЕЦ ДИАМ. 1500 ММ, 1 ШТ											
104	57	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,775	36382,27	7159,18	64579	12708	30912	25866	97680	
			НР - 99% СП - 8%			11808,07	2911,39	20959	5168		7236		
105	58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28074,00	--	28074	--	28074	--	30320	
			СП - 8%			--	--	--	--		2246		
106	59	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	23325,00	--	46650	--	46650	--	50382	
			СП - 8%			--	--	--	--		3732		
107	60	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	15497,00	--	15497	--	15497	--	16737	
			СП - 8%			--	--	--	--		1240		
108	61	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22550,00	--	22550	--	22550	--	24354	
			СП - 8%			--	--	--	--		1804		
109	62	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	3847,00	--	11541	--	11541	--	12464	
			СП - 8%			--	--	--	--		923		
110	63	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21720,00	--	21720	--	21720	--	23458	
			СП - 8%			--	--	--	--		1738		
111	64	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостки бетонные. Устройство	м3	0,55	25771,30	1186,34	14174	652	12928	676	16039	
			НР - 91% СП - 8%			1080,58	270,99	594	149		1188		
112	65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3	32329,47	1097,59	9699	329	8993	409	10917	
			НР - 91% СП - 8%			1258,20	241,31	377	72		809		
113	66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00887	233333,00	--	2070	--	2070	--	2235	
			СП - 8%			--	--	--	--		166		
114	67	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	19,5	347,00	--	6767	--	6767	--	7308	
			СП - 8%			--	--	--	--		541		
		КНС											

115	68	прайс лист	КНС (диаметр 1,6 м, высота 5,5 м) насос flyght NP 3102 SA 20-2702, 3,86 кВт. Произв. Q-22,3 м3, H-30,2 м	шт	1	10436250,00	--	10436250	--		--	10436250
						--	--	--	--	10436250	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11506132	191303	833152	97205	11696703
								45430	68126	10436250	93369	
			Стоимость оборудования	Тенге				10436250				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				10436250				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				512015				
			Материалы	Тенге				142134				
			Всего заработная плата	Тенге					113556			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8836				
			Местные материалы	Тенге				124312				
			Накладные расходы	Тенге				97205				
			Сметная прибыль	Тенге				48738				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				657958				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					113556			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				557867				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				557867				
			Сметная прибыль	Тенге				44629				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				602496				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11696704				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								82
			Сметная заработная плата	Тенге					113556			
			РАЗДЕЛ 2.К1									
116	69	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	161,45	195,35	187,94	31540	30342	--	4577	39006
						7,42	31,96	1198	5159		2889	
117	70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,19	1988,45	--	8332	--	--	5999	15477
						1988,45	--	8332	--		1146	
118	71	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,52	786,77	--	2769	--	--	1994	5144
						786,77	--	2769	--		381	
119	72	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	155,5	30,09	30,09	4679	4679	--	1231	6383
						--	10,99	--	1710		473	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47320	35022	--	13801	66010
								12299	6869	--	4889	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				47320				
			Всего заработная плата	Тенге					19168			
			Накладные расходы	Тенге				13801				
			Сметная прибыль	Тенге				4890				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				66011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					19168			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				66011				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					19168			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11762713
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57729				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226325			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					74995			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						833152		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						10436250		
			- Накладные расходы	Тенге							111006	
			- Сметная прибыль	Тенге							98258	

ИТОГО	22 569 565
в т.ч. Строительно-монтажных работ	8 234 405
в т.ч. Оборудование	14 335 160
в т.ч. Прочие затраты	0
Временные здания и сооружения 1,3.0,8 %	85 638
итого	22 655 203
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3.0,9%	247 105
Итого	22 902 308
Непредвиденные работы и затраты - 2%	171 343
Итого:	23 073 651
Снижение до суммы по договору к=0,1	2 307 219,00
Итого:	20 766 432,00
Снижение суммы по договору - протокол № 1	3 833 787,12
Итого	16 932 644,88
НДС-12 %	2 031 917,38
Всего	18 964 562,26

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

_____

Технический надзор:
ТОО «ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД»
Жанғазиев Т._____

Подрядчик:

Директор ТОО "Уральскстройинвест"

Безьянов А.К._____

Авторский надзор:
ТОО "Актау жобалау"
Ахметов Б.Г._____