Форма 2-В

Заказчик: Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области", БИН 070540003470,Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Х.ЧУРИНА, 116, Тел.: 50-79-20

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Уральскстройинвест"", БИН 991040004544, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Район ТЭЦ, 2 , Тел.: 8(7112) 23-93-69

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка: «Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО «Фирма «Родник», ЗКО»

(наименование, адрес)

Объект: «Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО «Фирма «Родник», ЗКО»

(наименование)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №50 от 05.10.2020г.

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1
за ноябрь месяц 2020 года

«Газоснабжение, водоснабжение, водоотведение для объекта промышленной теплицы р-н Байтерек, с. Мичуринское, уч. кв. 106, уч. 2257, в районе ТОО «Фирма «Родник», ЗКО»

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС 6-1 Наружные газопроводы										
1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	719,1		275,95	270,43	198436	194469	--	23434	239620
						5,52	39,74	3968	28579		17750	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,95		1988,45	--	45635	--	--	32857	84771
						1988,45	--	45635	--		6279	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	489,82		786,77	--	385373	--	--	277469	715869
		НР - 72% СП - 8%				786,77	--	385373	--		53027	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	260,1		30,09	30,09	7827	7827	--	2059	10677
		НР - 72% СП - 8%				--	10,99	--	2859		791	
5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,75		471236,78	150806,34	353428	113105	9687	260695	663253
						307515,00	43589,54	230636	32692		49130	
6	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается потиция: Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,75		-818549,39	-239192,83	-613912	-179395	-40317	-450605	-1149678
						-525600,00	-81275,23	-394200	-60956		-85161	
7	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,75		1082225,98	392761,39	811669	294571	33108	593507	1517591
						645320,00	154016,59	483990	115512		112414	
8	2301-0502-0817 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	757,5		5079,00	--	3847343	--	3847343	--	4155130
						--	--	--	--		307787	
9	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0075		782717,91	255841,95	5870	1919	97	4625	11335

		[illegible]			513920,00	109001,46	3854	818		840	
10	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 [illegible]	м	7,53	2657,00 –	– –	20007 –	– –	20007	– 1601	21608
11	1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием [illegible]	км трубопровода	0,005	1082225,95 645320,00	392761,39 154016,59	5411 3227	1964 770	220	3957 749	10117
12	2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80 [illegible]	м	5,02	4451,00 –	– –	22344 –	– –	22344	– 1788	24132
13	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз [illegible]	м2	5,03	181,55 89,15	4,82 0,53	913 448	24 3	441	311 98	1322
14	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями НФ-115 [illegible]	м2	5,03	77,44 26,05	1,71 0,27	390 131	9 1	250	91 38	519
15	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее [illegible]	км	0,75	28302,24 8870,40	19431,84 4362,07	21227 6653	14574 3272	–	6054 2182	29463
16	прайс лист	Сигнальная лента "ОПАСНО ГАЗ" с детекцией [illegible]	м	750	30,96 –	– –	23223 –	– –	23223	– 1858	25081
17	1339-0201-0507 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 114 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное [illegible]	стык	2	1166,70 1075,90	34,68 –	2333 2152	69 –	112	1313 292	3938
18	1339-0201-0512 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 194 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное [illegible]	стык	10	3241,10 3074,00	81,60 –	32411 30740	816 –	855	18751 4093	55255
21	1122-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм (ФУТЛЯР). Укладка с пневматическим испытанием [illegible]	км трубопровода	0,01	782717,91 513920,00	255841,95 109001,46	7827 5139	2558 1090	130	6167 1120	15114
22	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм (ФУТЛЯР). Укладка с пневматическим испытанием [illegible]	км трубопровода	0,005	1595634,02 794240,00	740579,06 268458,41	7978 3971	3703 1342	304	5260 1059	14298
23	1122-0301-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм (ФУТЛЯР). Укладка с пневматическим испытанием [illegible]	км трубопровода	0,005	2187295,82 1064340,00	1054468,94 370340,06	10936 5322	5272 1852	342	7102 1443	19481
24	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм (ФУТЛЯР) ГОСТ 10705-80 [illegible]	м	10,04	3313,00 –	– –	33263 –	– –	33263	– 2661	35924
25	2301-0201-0239 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм (ФУТЛЯР) ГОСТ 10705-80 [illegible]	м	5,02	18269,00 –	– –	91710 –	– –	91710	– 7337	99047
26	2301-0201-0253 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 8,0 мм (ФУТЛЯР) ГОСТ 10705-80 [illegible]	м	5,02	27179,00 –	– –	136439 –	– –	136439	– 10915	147354
27	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,135	Концы футляра диаметром 108 мм. Заделка битумом и прядью [illegible]	футляр	2	4263,67 1296,54	437,25 8,98	8527 2593	875 18	5059	2585 889	12001
28	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	10769,71	1104,46	10770	1104	6391	3265	15157

		[illegible]			3274,96	22,69	3275	23		1123	
29	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,471	Концы футляра диаметром 377 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	14875,46	1525,52	14875	1526	8826	4509	20936
		[illegible]			4523,47	31,35	4523	31		1551	
		ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 150, 2 ШТ									
49	1122-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	1595634,02	740579,06	3191	1481	122	2104	5719
		[illegible]			794240,00	268458,41	1588	537		424	
50	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение несьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	3738227,88	277682,96	7476	555	6088	920	9068
		[illegible]			416347,00	48173,37	833	96		672	
51	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,008	10627,00	--	21339	--	21339	--	23046
		[illegible]			--	--	--	--		1707	
52	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	1428,32	921,99	5713	3688	--	3005	9415
		[illegible]			506,32	252,46	2025	1010		697	
53	2302-0304-2229 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 160x160, PN 16	шт.	2	21368,00	--	42736	--	42736	--	46155
		[illegible]			--	--	--	--		3419	
54	2302-0303-1909 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16	шт.	2	5073,00	--	10146	--	10146	--	10958
		[illegible]			--	--	--	--		812	
55	2302-0101-0234 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	4548,00	--	9096	--	9096	--	9824
		[illegible]			--	--	--	--		728	
56	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки из бетона В15. Устройство	м3	0,03	33745,23	1097,59	1012	33	941	41	1138
		[illegible]			1258,20	241,31	38	7		84	
57	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00216	228166,00	--	493	--	493	--	532
		[illegible]			--	--	--	--		39	
58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,341	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	10769,71	1104,46	21539	2209	12780	6529	30314
		[illegible]			3274,96	22,69	6550	45		2246	
		ГРПШ									
59	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площадн. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	40,4	1,52	1,52	62	62	--	16	84
		[illegible]			--	0,56	--	22		6	
60	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,4	50,08	50,08	771	771	--	203	1052
		[illegible]			--	18,30	--	282		78	
61	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	15,4	214,27	214,27	3300	3300	--	868	4501
		[illegible]			--	78,28	--	1205		333	

62	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,8	50,08	50,08	992	992	–	261	1353
					–	18,30	–	362		100	
63	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	19,8	214,27	214,27	4242	4242	–	1116	5787
					–	78,28	–	1550		429	
64	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	40,4	1629,09	248,11	65815	10024	54428	4605	76054
					33,73	71,82	1363	2901		5634	
65	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	40,2	461,19	49,29	18540	1982	16558	635	20709
					–	14,64	–	588		1534	
66	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,1776	11611,18	1737,08	13673	2046	10604	1761	16669
					868,70	739,54	1023	871		1235	
67	1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	12,9536	35006,49	638,01	453460	8265	387801	54943	549076
					4430,70	230,35	57394	2984		40672	
68	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,39936	267675,00	–	106899	–	106899	–	115451
					–	–	–	–		8552	
69	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02	898233,89	1321,89	17965	26	13096	4417	24173
					242154,00	564,66	4843	11		1791	
70	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02	108292,00	–	2166	–	2166	–	2339
					–	–	–	–		173	
71	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,72	2609,60	–	12317	–	–	8868	22881
					2609,60	–	12317	–		1695	
72	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	4,72	38512,45	1153,64	181779	5445	150569	24590	222878
					5458,60	266,43	25765	1258		16510	
73	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж стоек	т	0,11088	27004,00	12644,74	2994	1402	808	809	4107
					7067,76	3502,81	784	388		304	
74	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,11088	553070,00	–	61324	–	61324	–	66230
					–	–	–	–		4906	
75	т.ч. т6.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,11088	18434,00	–	2044	–	2044	–	2207
					–	–	–	–		164	
76	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж ограждений	т	0,41328	105284,17	1547,72	43512	640	689	29244	78576
					102070,00	481,01	42183	199		5820	
77	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,41328	540085,00	–	223206	–	223206	–	241063
					–	–	–	–		17857	
78	т.ч. т6.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,41328	18434,00	–	7618	–	7618	–	8228
					–	–	–	–		609	

79	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	862,46	29,93	1725	60	83	1877	3890
					790,94	4,53	1582	9		288	
80	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка калитки	т	0,45636	540085,00	–	246473	–	246473	–	266191
					–	–	–	–		19718	
81	т.ч. п6.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,45636	18434,00	–	8413	–	8413	–	9086
					–	–	–	–		673	
82	2105-0307-1020 РСНБ РК 2015	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69	кг	10,506	641,00	–	6734	–	6734	–	7273
					–	–	–	–		539	
86	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27266,94	980,54	27267	981	12096	14220	44805
					14190,40	319,41	14190	319		3319	
89	прайс лист	ГРПШ-15-2ПУ1	шт	1	2214653,57	–	2214654	–		–	2214654
					–	–	–	–	2214654	–	
		УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ 5 ШТ									
91	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	5	7478,47	2138,87	37392	10694	9039	21351	63442
					3531,86	781,38	17659	3907		4699	
92	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,4	15382,97	1725,64	83068	9318	55869	20524	111879
					3311,28	732,05	17881	3953		8287	
93	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,1	5786,20	993,16	579	99	174	325	976
					3055,78	399,30	306	40		72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				121039	20112	5680266	1006638	11131098
							35846	7900	2214654	660479	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				121039				
		Материалы	Тенге				65081				
		Всего заработная плата	Тенге					43746			
		Накладные расходы	Тенге				42199				
		Сметная прибыль	Тенге				13059				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					43746			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				176297				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					43746			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11131098
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1035754				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					533304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					150453			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5680266		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2214654		
		- Накладные расходы	Тенге							1006638	
		- Сметная прибыль	Тенге							660479	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 6-2 Наружные сети водоснабжения										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ИТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3270,73		195,35	187,94	638952	614687	–	92724	790210
						7,42	31,96	24265	104519		58534	

2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	36,28	1988,45	--	72141	--	--	51941	134009
					1988,45	--	72141	--		9927	
5	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	км трубопровода	0,588	313140,44	84161,72	184127	49487	1286	145852	356377
					226793,00	23759,95	133354	13971		26398	
6	2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	593,88	770,00	--	457288	--	457288	--	493871
					--	--	--	--		36583	
8	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	0,5595	28302,24	19431,84	15835	10872	--	4516	21979
					8870,40	4362,07	4963	2441		1628	
9	прайс лист	Сигнальная лента "ВНИМАНИЕ ВОДОПРОВОД" с детекцией	м	559,5	91,07	--	50954	--	50954	--	55031
					--	--	--	--		4076	
28	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,001	572450,91	195847,73	572	196	20	409	1060
					356070,00	56849,39	356	57		78	
29	2301-0501-1517 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая (ФУТЛЯР) ГОСТ 18599-2001	м	1,01	6443,00	--	6507	--	6507	--	7028
					--	--	--	--		521	
30	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,30555	115425,83	1547,72	35268	473	3608	21621	61440
					102070,00	481,01	31187	147		4551	
31	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2964	350235,00	--	103810	--	103810	--	112114
					--	--	--	--		8305	
32	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00915	264340,00	--	2419	--	2419	--	2612
					--	--	--	--		193	
33	т.ч. п6.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	т	0,30555	18434,00	--	5633	--	5633	--	6083
					--	--	--	--		451	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ. 1500 ММ, 3 ШТ									
54	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6	32,99	32,99	198	198	--	56	274
					--	12,95	--	78		20	
55	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	16,5	1,11	1,11	18	18	--	5	25
					--	0,44	--	7		2	
56	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,54	3525,24	1021,58	1904	552	922	605	2709
					797,16	406,79	430	220		201	
57	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,57	24409,56	9256,75	135961	51560	27253	77256	230274
					10259,88	3750,16	57148	20888		17057	
58	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПП15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	28074,00	--	84222	--	84222	--	90960
					--	--	--	--		6738	

59	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	23325,00	--	209925	--	209925	--	226719
					--	--	--	--		16794	
60	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020- 2016	шт.	3	22550,00	--	67650	--	67650	--	73062
					--	--	--	--		5412	
61	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,12	54636,00	--	6556	--	6556	--	7081
					--	--	--	--		525	
62	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3882,00	--	3882	--	3882	--	4193
					--	--	--	--		311	
63	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	21720,00	--	65160	--	65160	--	70373
					--	--	--	--		5213	
64	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостки бетонные. Устройство	м3	1,65	25771,30	1186,34	42523	1957	38783	2029	48116
					1080,58	270,99	1783	447		3564	
65	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор из бетона. Устройство	м3	0,488	27317,19	1097,59	13331	536	12181	666	15116
					1258,20	241,31	614	118		1120	
66	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ПИТАСП" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	60,237	195,35	187,94	11768	11321	--	1708	14553
					7,42	31,96	447	1925		1078	
67	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,863	1988,45	--	3704	--	--	2667	6881
					1988,45	--	3704	--		510	
68	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,863	786,77	--	1466	--	--	1055	2723
					786,77	--	1466	--		202	
69	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	62,1	30,09	30,09	1869	1869	--	492	2549
					--	10,99	--	683		189	
70	1122-1401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 273 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	63	6325,38	5522,51	398499	347918	962	113092	552518
					787,60	1025,64	49619	64615		40927	
71	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,300375	46004,00	--	13818	--	13818	--	14924
					--	--	--	--		1105	
72	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,006675	484114,00	--	3231	--	3231	--	3490
					--	--	--	--		259	
73	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,063	1289375,68	553061,46	81231	34843	5825	51460	143306
					643860,00	181211,36	40563	11416		10615	
74	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	63,252	10627,00	--	672179	--	672179	--	725953
					--	--	--	--		53774	
75	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,063	3738227,88	277682,96	235508	17494	191784	28972	285639
					416347,00	48173,37	26230	3035		21158	

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4563252
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					448270				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1143981			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						224566			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							2035858		
		- Накладные расходы	Тенге								597126	
		- Сметная прибыль	Тенге								338019	
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛС № 6-3 Наружные сети канализации										
		НК1										
1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "ЮТАСИ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12838,6		195,35	187,94	2508079	2412833	--	363970	3101812
		НР - 72% СП - 8%				7,42	31,96	95246	410268		229764	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	294,2		1988,45	--	585001	--	--	421201	1086699
		НР - 72% СП - 8%				1988,45	--	585001	--		80496	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, приямки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	895,7		786,77	--	704705	--	--	507388	1309061
		НР - 72% СП - 8%				786,77	--	704705	--		96967	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7048,41		30,09	30,09	212108	212108	--	55792	289332
		НР - 72% СП - 8%				--	10,99	--	77489		21432	
5	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	2,3221		471236,78	150806,34	1094259	350187	29991	807147	2053518
		НР - 65% СП - 8%				307515,00	43589,54	714081	101219		152112	
6	2301-0501-1315 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2345,321		2569,00	--	6025130	--	6025130	--	6507140
		СП - 8%				--	--	--	--		482010	
7	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Кзп 3	Прокладка сигнальной ленты в траншее	км	2,2115		28302,24	19431,84	62590	42974	--	17851	86877
		НР - 65% СП - 8%				8870,40	4362,07	19617	9647		6435	
8	прайс лист	Сигнальная лента "ВНИМАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЯ" с детекцией	м	2211,5		91,07	--	201404	--	201404	--	217517
		СП - 8%				--	--	--	--		16112	
9	1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (НВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода	0,01		6204263,88	9551,50	62043	96	61299	688	67749
		НР - 65% СП - 8%				64836,70	4658,50	648	47		5018	
10	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	9,97		2270,00	--	22632	--	22632	--	24442
		СП - 8%				--	--	--	--		1811	
25	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,0008		471236,78	150806,34	377	121	10	278	707
		НР - 65% СП - 8%				307515,00	43589,54	246	35		52	
26	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,0018		620942,43	220141,25	1118	396	59	772	2041
		НР - 65% СП - 8%				368520,00	64609,69	663	116		151	
27	2301-0501-1516 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 160x14,6 питьевая (ФУТЛЯР) ГОСТ 18599-2001	м	0,808		5140,00	--	4153	--	4153	--	4485

					--	--	--	--		332	
28	2301-0501-1520 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 250x22,7 питьевая (ФУТЛЯР) ГОСТ 18599-2001	м	1,818	12429,00	--	22596	--	22596	--	24404
					--	--	--	--		1808	
29	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм (ФУТЛЯР). Укладка	км трубопровода	0,0375	875590,39	306937,39	32835	11510	2043	22452	59710
					514185,00	90591,22	19282	3397		4423	
30	2301-0501-1523 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 355x32,2 питьевая (ФУТЛЯР) ГОСТ 18599-2001	м	37,875	24872,00	--	942027	--	942027	--	1017389
					--	--	--	--		75362	
31	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0714	1860080,78	836135,32	132810	59700	9000	82469	232501
					897900,00	268798,07	64110	19192		17222	
32	2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	71,6856	23845,00	--	1709343	--	1709343	--	1846091
					--	--	--	--		136747	
33	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение песьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0714	5359651,25	751726,16	382679	53673	300691	41925	458573
					396571,00	196547,20	28315	14033		33968	
34	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,30555	115425,83	1547,72	35268	473	3608	21621	61440
					102070,00	481,01	31187	147		4551	
35	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2964	350235,00	--	103810	--	103810	--	112114
					--	--	--	--		8305	
36	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00915	264340,00	--	2419	--	2419	--	2612
					--	--	--	--		193	
37	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Упор из бетона. Устройство	м3	0,34	27317,19	1097,59	9288	373	8487	464	10532
					1258,20	241,31	428	82		780	
38	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	22867,46	--	22867	--	2272	20389	46717
					20595,32	--	20595	--		3461	
		ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ДОРОГУ МЕТОДОМ ГНБ									
39	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НТАСШ" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	131,532	195,35	187,94	25695	24720	--	3729	31778
					7,42	31,96	976	4203		2354	
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,068	1988,45	--	8089	--	--	5824	15026
					1988,45	--	8089	--		1113	
41	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, натухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,068	786,77	--	3201	--	--	2304	5945
					786,77	--	3201	--		440	
42	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	131,532	30,09	30,09	3958	3958	--	1041	5399
					--	10,99	--	1446		400	

43	1122-1401-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	71,4	8611,03	7547,83	614828	538915	1996	172169	849957
					1035,26	1400,44	73917	99991		62960	
44	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	71,4	1932,41	11,91	137974	850	42091	94394	250957
					1331,00	4,39	95033	314		18589	
45	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,3552	46004,00	--	16341	--	16341	--	17648
					--	--	--	--		1307	
46	2403-0101-1701 РСНБ РК 2015	Полимер для стабилизации буровых скважин	т	0,00888	484114,00	--	4299	--	4299	--	4643
					--	--	--	--		344	
		КОЛОДЕЦ ДИАМ. 1500 ММ, 7 ШТ									
47	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14	32,99	32,99	462	462	--	130	640
					--	12,95	--	181		47	
48	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	38,5	1,11	1,11	43	43	--	12	59
					--	0,44	--	17		4	
49	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	13,47	36382,27	7159,18	490069	96434	234580	196288	741266
					11808,07	2911,39	159055	39216		54909	
50	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	28074,00	--	196518	--	196518	--	212239
					--	--	--	--		15721	
51	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	23325,00	--	513150	--	513150	--	554202
					--	--	--	--		41052	
52	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	22550,00	--	157850	--	157850	--	170478
					--	--	--	--		12628	
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	3847,00	--	42317	--	42317	--	45702
					--	--	--	--		3385	
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	3882,00	--	19410	--	19410	--	20963
					--	--	--	--		1553	
55	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	7	21720,00	--	152040	--	152040	--	164203
					--	--	--	--		12163	
56	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостки бетонные. Устройство	м3	3,85	25771,30	1186,34	99219	4567	90492	4735	112271
					1080,58	270,99	4160	1043		8316	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								21826841
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2628557				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3814393			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					782084			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10922058		
		- Накладные расходы	Тенге							2845033	
		- Сметная прибыль	Тенге							1616797	

ИТОГО	37 521 191
в т.ч. Строительно-монтажных работ	35 306 537
в т.ч. Оборудование	2 214 654
в т.ч. Прочие затраты	0
Временные здания и сооружения 1,3.0,8 %	367 188
итого	37 888 379
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных (	1 059 510
Итого	38 947 889
Непредвиденные работы и затраты - 2%	734 665
Итого:	39 682 554
Снижение до суммы по договору к=0,1	3 968 268,29
Итого:	35 714 285,71
НДС-12 %	4 285 714,29
Всего	40 000 000,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области"

Подрядчик:
Директор ТОО "Уральскстройинвест"
Безьянов А.К.

Технический надзор
ТОО «ЖАНА КОНСАЛТИНГ ЛТД»
Жангазиев Т.

Авторский надзор
ТОО "Актау жобалау"
Ахмедов Б.Д.