Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

**Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"**
**Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге**
**Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" договор №112 от 05.04.2021г,2 893 694,27 тенге**
**Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №113 от 13.04.2021 г, 1 182 774,41 тенге**
**Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области**

**Справка №1**
**о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ 2021 года.**

| Код заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| 4583507 | 28839 | договор № 111 от 06.04.2021 г | | Бюджет | 12 | ТОО "СтройЖолСервис Kz" | 17 |

| Наименование пусковых комплексов,объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начало года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР в сетном базовом уровне цен 2001года | из них | | Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| Затраты подрядчика | **15 000 000** | **13 200 000** | | | | | | | **1 800 000** | **15 000 000** |
| Удержания аванса | **4 000 000** | **3 520 000** | | | | | | | **480 000** | **4 000 000** |
| Затраты технического надзора | **86 810,83** | **76 393,53** | | | | | | | **10 417** | **86 810,83** |
| Затраты авторского надзора | **13 247,07** | **11 657,42** | | | | | | | **1 590** | **13 247,07** |
| **ВСЕГО** | **15 000 000** | **13 200 000** | | | | | | | **1 800 000** | **11 000 000,00** |

**Заказчик:**
**ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"**

**Руководитель** _____ **Н.И. Шарипов**

**Технадзор:**
**ТОО "Серпантинстрой"**

**Директор** _____ **Чиндалиева О.**

**Эксперт** _____ **Данияров Б.**

**Автор:**
**ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"**

**Директор** _____ **Кулышбаев С.**

**Подрядчик:**
**ТОО "СтройЖолСервис Kz"**

**Директор** _____ **Каримбаев О.К.**

**Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области**

**Форма №2**

**АКТ**
**ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**
**ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА**

**Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"**
**Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге**
**Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" договор №112 от 05.04.2021г,2 893 694,27 тенге**
**Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №113 от 13.04.2021 г, 1 182 774,41 тенге**

на **02-02-01 Поселковые сети водоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1(поселковые сети В1)** | | | | | | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| 1 | **Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25** | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25** | **м3 грунта** | | **2671,45** | **256,61** | **243,00** | **685529** | **649162** | **--** | **142192** | **893939** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **13,61** | **60,31** | **36367** | **161122** | | **66218** | |
| 2 | **Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** | **м3 грунта** | | **41,1688** | **206,02** | **196,70** | **8482** | **8098** | **--** | **1908** | **11221** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **9,32** | **55,06** | **384** | **2267** | | **831** | |
| 4 | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)** | **м3 грунта** | | **96,4115** | **2018,02** | **--** | **194560** | **--** | **--** | **140083** | **361415** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2018,02** | **--** | **194560** | **--** | | **26771** | |
| 5 | **Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Уширения на колодцы/** | **м3 грунта** | | **32,1383** | **2018,02** | **--** | **64856** | **--** | **--** | **46696** | **120476** |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | **2018,02** | **--** | **64856** | **--** | | **8924** | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях) | м3 грунта | | 23,116 | 1681,68 | -- | 38874 | -- | -- | 27989 | 72212 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1681,68 | -- | 38874 | -- | | 5349 | |
| 7 | Е11-230101-0101<br>1123-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство | м3 основания | | 247,2084 | 1218,50 | 159,74 | 301223 | 39489 | -- | 270689 | 617666 |
| | | *НР - 99%; СП - 8%* | | | | 1058,76 | 47,29 | 261734 | 11689 | | 45753 | |
| | | **Укладка трубопровода и фасонных частей** | | | | | | | | | | |
| 13 | С123-010501-1313<br>2301-0501-1313<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 3535 | 1646,00 | -- | 5818610 | -- | 5818610 | -- | 6284099 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 465489 | |
| 19 | С123-010501-1501<br>2301-0501-1501<br>РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | | 2828 | 93,00 | -- | 263004 | -- | 263004 | -- | 284044 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 21040 | |
| 25 | С123-040101-0303<br>2304-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | | 32 | 26234,00 | -- | 839488 | -- | 839488 | -- | 906647 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 67159 | |
| 27 | С123-040101-0301<br>2304-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 | шт. | | 12 | 11417,00 | -- | 137004 | -- | 137004 | -- | 147964 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 10960 | |
| 30 | С123-020103-0210<br>2302-0103-0210<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | | 122 | 2514,00 | -- | 306708 | -- | 306708 | -- | 331245 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 24537 | |
| 31 | С123-020103-0207<br>2302-0103-0207<br>РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 | шт. | | 29 | 1379,00 | -- | 39991 | -- | 39991 | -- | 43190 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 3199 | |
| | | **Водопроводные колодцы D=1500мм /74 шт/** | | | | | | | | | | |
| 85 | С121-040302-0102<br>2104-0302-0102<br>РСНБ РК 2015 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 | шт. | | 28 | 17223,00 | -- | 482244 | -- | 482244 | -- | 520824 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 38580 | |
| 86 | С121-040302-0110<br>2104-0302-0110<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2 | шт. | | 28 | 17609,00 | -- | 493052 | -- | 493052 | -- | 532496 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 39444 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | С121-040301-0110<br>Z104-0301-0110<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016** | шт. | | 28 | 10382,00 | -- | 290696 | -- | 290696 | -- | 313952 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 23256 | |
| 88 | С121-040301-0112<br>Z104-0301-0112<br>РСНБ РК 2015<br>прим. | **Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а** | шт. | | 28 | 14597,00 | -- | 408716 | -- | 408716 | -- | 441413 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 32697 | |
| 89 | С121-040301-0201<br>Z104-0301-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6** | шт. | | 28 | 2460,00 | -- | 68880 | -- | 68880 | -- | 74390 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 5510 | |
| 90 | С123-030101-0303<br>Z303-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | **Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99** | комплект | | 28 | 20145,00 | -- | 564060 | -- | 564060 | -- | 609185 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 45125 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 11005976 | 696749 | 9712453 | 629557 | 12566378 |
| | | | | | | | | 596774 | 175078 | -- | 930842 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3037111 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 771852 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 1743588 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 629558 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 293334 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3960003 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 657 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 771852 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 7968865 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 7968865 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 637509 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | | 8606374 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 12566377 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 657 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 771852 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | | 12566377 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 596774 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | | 696749 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | | 175078 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | | 9712453 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 629557 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 930842 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО СТРОЙКЕ** | Тенге | | | 12 566 377 | | | | | | |
| | | **в том числе оборудование** | Тенге | | | | | | | | | |
| | | **в том числе СМР** | Тенге | | | 12 566 377 | | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения, 2,9% | Тенге | | 2,9% | 364 425 | | | | | | |
| | | **Итого с временными** | Тенге | | | 12 930 802 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7% | Тенге | | 0,91% | 117 670 | | | | | | |
| | | **Итого СМР** | Тенге | | | **13 048 472** | | | | | | |
| | | Непревиденные работы и затраты 2% | | | **2%** | **260 969** | | | | | | |
| | | Итого | | | | **13 309 442** | | | | | | |
| | | **Итого оборудование** | Тенге | | | - | | | | | | |
| | | **Итого СМР+оборудование** | Тенге | | | **13 309 442** | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2020г-87,5% | Тенге | | 87,5% | 11 645 761 | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2021 г-12,5% | | | 12,5% | 1 663 680 | | | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1 | | | 87,5% | 11 645 761 | | | | | | |
| | | НДС на 2020 год, - 12 % | | | 12% | 1 397 491 | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2020 год | | | | 13 043 253 | | | | | | |
| | | В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698 | | | 12,5% | 1 747 147 | | | | | | |
| | | НДС на 2021 год -12% | | | 12% | 209 658 | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах на 2021 год | | | | 1 956 804 | | | | | | |
| | | НДС 12% | | | 12% | 1 607 149 | | | | | | |
| | | **Всего** | Тенге | | | **15 000 057** | | | | | | |
| | | **Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098** | Тенге | | **0,999996** | **15 000 000** | | | | | | |

**Заказчик:**
**ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"**

Руководитель_____Н.И. Шарипов

**Подрядчик:**
**ТОО "СтройЖолСервисKZ"**

Директор_____Каримбаев О.К.

**Инженер-технадзор:**
**ТОО "Серпантинстрой"**

Директор_____Чиндалиева О.

Инженер-эксперт_____Даниярев Б.

**Авторский-надзор:**
**ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"**

Директор_____Кунанбаев С.