Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" договор №112 от 05.04.2021г,2 893 694,27 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №113 от 13.04.2021 г, 1 182 774,41 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮНЬ 2021 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	договор № 111 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**41 100 000**	**22 968 000**			**1 629 863**				**3 132 000**	**26 100 000**
Удержания аванса	**10 100 000**	**5 368 000**							**732 000**	**6 100 000**
Затраты технического надзора	**869 810,83**	**689 040,00**							**93 960**	**783 000,00**
Затраты авторского надзора	**305 567,07**	**257 241,60**							**35 078**	**292 320,00**
ВСЕГО	**31 000 000**	**22 968 000**			**1 629 863**				**3 132 000**	**20 000 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ С.Д.Калдыбаев

Технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ Чиналиева О.

Эксперт _____ Данияров Б.

Автор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Сервантинстрой" договор №112 от 05.04.2021г,2 893 694,27 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №113 от 13.04.2021 г, 1 182 774,41 тенге

02-02-01 Поселковые сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1(поселковые сети В1)												
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта		4315,607	256,61	243,00	1107441	1048693	--	229704	1444118
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	58749	260285		106972	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		58,812	206,02	196,70	12116	11568	--	2726	16030
		НР - 72%; СП - 8%				9,32	55,06	548	3238		1187	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		137,73	2018,02	--	277941	--	--	200118	516304
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	277941	--		38245	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Уширения на колодцы/	м3 грунта		45,91	2018,02	--	92647	--	--	66706	172101
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	92647	--		12748	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях)	м3 грунта		33,023	1681,68	--	55534	--	--	39985	103160
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	55534	--		7641	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания		353,15	1218,50	159,74	430313	56412	--	386694	882368
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,29	373901	16699		65361	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (пересечений)	м3 грунта		32,138	799,16	--	25683	--	--	18492	47709
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	25683	--		3534	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		321,375	799,16	--	256828	--	--	184916	477085
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	256828	--		35340	
10	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		2580,89	15,45	15,45	39871	39871	--	11405	55378
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,14	--	15840		4102	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		2580,89	161,77	76,23	417500	196741	--	224847	693735
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	220759	91528		51388	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		3	359018,56	106789,12	1077056	320367	8237	832799	2062643
		НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	748452	92759		152788	
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		4217,25298	1646,00	--	6941598	--	6941598	--	7496926
		СП - 8%				--	--	--	--		555328	
18	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		2	297831,15	74581,99	595662	149164	1542	482829	1164771
		НР - 99%; СП - 8%				222478,00	21375,19	444956	42750		86279	
19	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		2020	93,00	--	187860	--	187860	--	202889
		СП - 8%				--	--	--	--		15029	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /30 шт/										
84	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		34,86	22143,01	9298,29	771905	324138	84548	490976	1363911
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	363219	132716		101030	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
85	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		30	17223,00	--	516690	--	516690	--	558025
		СП - 8%				--	--	--	--		41335	
86	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		30	17609,00	--	528270	--	528270	--	570532
		СП - 8%				--	--	--	--		42262	
87	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		30	10382,00	--	311460	--	311460	--	336377
		СП - 8%				--	--	--	--		24917	
88	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.		30	14597,00	--	437910	--	437910	--	472943
		СП - 8%				--	--	--	--		35033	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		30	2460,00	--	73800	--	73800	--	79704
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			--	--	--	--		5904	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**18716708**				**18716708**

04-01-01 Сети электроснабжения ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ 0,4кВ										
		Трансформаторная подстанция										
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	подстанция		1	11640,45	6753,45	11640	6753	1359	5538	18553
		НР - 80%; СП - 8%				3528,00	3394,87	3528	3395		1374	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция		1	36486,34	9165,40	36486	9165	10659	15953	56634
		НР - 80%; СП - 8%				16661,70	3279,07	16662	3279		4195	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	51-080102-0403 5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric	шт.	1	1039559,00	--	1039559	--	--	--	1039559
					--	--	--	--	1039559	--	
4	51-080101-0101 5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	410644,00	--	410644	--	--	--	410644
					--	--	--	--	410644	--	
		Фундаментн под КТП									
7	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,864	24430,00	--	21108	--	21108	--	22796
		СП - 8%			--	--	--	--		1689	
8	Е11-010101-0401 1101-0101-0401 РСНБ РК 2015	Земляные работы /для контура заземления КТП/ Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	8,1	132,00	126,68	1069	1026	--	261	1436
		НР - 72%; СП - 8%			5,31	39,41	43	319		106	
9	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,1	30,18	30,18	244	244	--	65	334
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	90		25	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1450203				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1549957				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ 10кВ									
		Опора анкерная Ар10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
95	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
96	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35168,00	--	70336	--	70336	--	75963
		СП - 8%			--	--	--	--		5627	
97	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2519,92	1389,70	5040	2779	--	2688	8347
		НР - 80%; СП - 8%			1130,22	550,05	2260	1100		618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)**	м3	0,1	24430,00	--	2443	--	2443	--	2638
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
99	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	**Стяжка Г-1**	шт	2	3278,57	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
100	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	**Траверса ТМ-73**	шт	1	7167,32	--	7167	--	7167	--	7741
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
101	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	**Траверса ТМs-60а**	шт	1	2595,54	--	2596	--	2596	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
102	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	**Хомут Х-1**	шт	2	601,07	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
103	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	**Крепление подкоса У-1**	шт	1	3879,64	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
104	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	**Накладка ОГ-52**	шт	1	846,96	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
105	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	**Проводник заземляющий ЗП-21**	м	2	810,54	--	1621	--	1621	--	1751
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
106	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	**Гайка М20**	т	0,0000563	680284,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
108	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
109	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
110	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/	комплект	4	3539,50	--	14158	--	14158	--	15291
		СП - 8%			--	--	--	--		1133	
111	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	651,00	--	3906	--	3906	--	4218
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
112	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14577,00	--	87462	--	87462	--	94459
		СП - 8%			--	--	--	--		6997	
113	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	12979,00	--	77874	--	77874	--	84104
		СП - 8%			--	--	--	--		6230	
114	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	3711,04	643,58	3711	644	365	2120	6297
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	2702	242		466	
115	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
116	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн КМ-1	шт	1	1293,21	--	1293	--	1293	--	1397
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
117	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	633858,00	--	558	--	558	--	602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
118	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	**Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6**	**573,00**	--	**3438**	--	**3438**	--	**3713**
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
119	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"**	**Кронштейн РА-1**	**шт**	**1**	**5801,25**	--	**5801**	--	**5801**	--	**6265**
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
120	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"**	**Кронштейн РА-2**	**шт**	**1**	**1475,36**	--	**1475**	--	**1475**	--	**1593**
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
121	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"**	**Кронштейн РА-3**	**шт**	**3**	**4225,71**	--	**12677**	--	**12677**	--	**13691**
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
122	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"**	**Кронштейн РА-5**	**шт**	**1**	**728,57**	--	**729**	--	**729**	--	**787**
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
123	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"**	**Хомут Х-7**	**шт**	**3**	**510,00**	--	**1530**	--	**1530**	--	**1652**
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
124	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"**	**Хомут Х-8**	**шт**	**1**	**555,54**	--	**556**	--	**556**	--	**600**
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
125	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"**	**Проводник заземляющий ЗП-1**	**м**	**4,5**	**555,54**	--	**2500**	--	**2500**	--	**2700**
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
126	**Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"**	**Траверса ТМ-96И**	**шт**	**1**	**3269,46**	--	**3269**	--	**3269**	--	**3531**
		СП - 8%			--	--	--	--		262	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюминиевая ШИ2	шт.	3	1493,00	--	4479	--	4479	--	4837
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
128	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х-62И	шт	1	755,89	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
129	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Упор УП-50	шт	1	646,61	--	647	--	647	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
130	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3711,04	643,58	11133	1931	1096	6359	18892
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	8106	726		1399	
131	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%			--	--	--	--		8917	
132	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
133	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	501,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
134	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		Опора концевая Кр10-1.2с с установкой РЛНД /1 шт/									
135	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	14913,99	7232,40	14914	7232	650	8529	25318
		НР - 80%; СП - 8%			7032,48	3628,40	7032	3628		1875	
136	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	35168,00	--	70336	--	70336	--	75963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5627	
137	Е11-330203-0201 1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2519,92	1389,70	5040	2779	--	2688	8347
		НР - 80%; СП - 8%			1130,22	550,05	2260	1100		618	
138	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плита П-3и)	м3	0,1	24430,00	--	2443	--	2443	--	2638
		СП - 8%			--	--	--	--		195	
139	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Стяжка Г-1	шт	2	3278,57	--	6557	--	6557	--	7082
		СП - 8%			--	--	--	--		525	
140	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-73	шт	1	7167,32	--	7167	--	7167	--	7741
		СП - 8%			--	--	--	--		573	
141	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМs-60а	шт	1	2595,54	--	2596	--	2596	--	2803
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
142	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1	шт	2	601,07	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
143	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Крепление подкоса У-1	шт	1	3879,64	--	3880	--	3880	--	4190
		СП - 8%			--	--	--	--		310	
144	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Накладка ОГ-52	шт	1	846,96	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
145	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-21	м	2	810,54	--	1621	--	1621	--	1751
		СП - 8%			--	--	--	--		130	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С121-130202-0204 2113-0202-0204 РСНБ РК 2015	Гайка М20	т	0,0000563	680284,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
147	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	866,00	--	4330	--	4330	--	4676
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
148	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5	394,00	--	1970	--	1970	--	2128
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
149	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	4	10777,00	--	43108	--	43108	--	46557
		СП - 8%			--	--	--	--		3449	
150	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.9585 ГОСТ Р 51177-98 /цена дана за 1 шт/	комплект	5	3539,50	--	17698	--	17698	--	19113
		СП - 8%			--	--	--	--		1416	
151	С124-040201-0602 2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	651,00	--	1953	--	1953	--	2109
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
152	С124-040109-1308 2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3	14577,00	--	43731	--	43731	--	47229
		СП - 8%			--	--	--	--		3498	
153	С124-040207-3247 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	12979,00	--	38937	--	38937	--	42052
		СП - 8%			--	--	--	--		3115	
154	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1. Монтаж оборудования	шт.	1	3711,04	643,58	3711	644	365	2120	6297
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	2702	242		466	
155	51-080301-1103 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	1	89830,00	--	89830	--		--	89830
					--	--	--	--	89830	--	
156	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн КМ-1	шт	1	1293,21	--	1293	--	1293	--	1397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
157	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00088	633858,00	--	558	--	558	--	602
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
158	С124-040206-0705 2404-0206-0705 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	573,00	--	3438	--	3438	--	3713
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
159	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-1	шт	1	5801,25	--	5801	--	5801	--	6265
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
160	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-2	шт	1	1475,36	--	1475	--	1475	--	1593
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
161	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-3	шт	3	4225,71	--	12677	--	12677	--	13691
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
162	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Кронштейн РА-5	шт	1	728,57	--	729	--	729	--	787
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
163	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-7	шт	3	510,00	--	1530	--	1530	--	1652
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
164	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-8	шт	1	555,54	--	556	--	556	--	600
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
165	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Проводник заземляющий ЗП-1	м	4,5	555,54	--	2500	--	2500	--	2700
		СП - 8%			--	--	--	--		200	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Траверса ТМ-96И	шт	1	3269,46	--	3269	--	3269	--	3531
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
167	С123-070222-0104 2307-0222-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Шина алюминиевая ШИ2	шт.	3	1493,00	--	4479	--	4479	--	4837
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
168	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Хомут Х-62И	шт	1	755,89	--	756	--	756	--	816
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
169	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Karadel Mechanics"	Упор УП-50	шт	1	646,61	--	647	--	647	--	698
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
170	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3711,04	643,58	11133	1931	1096	6359	18892
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	242,10	8106	726		1399	
171	С124-040207-4315 2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	37156,00	--	111468	--	111468	--	120385
		СП - 8%			--	--	--	--		8917	
172	С124-040207-1819 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3480,00	--	20880	--	20880	--	22550
		СП - 8%			--	--	--	--		1670	
173	С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,2	501,00	--	5110	--	5110	--	5519
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
174	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	154,00	--	924	--	924	--	998
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
		Опора ж/б промежуточная П10-1.2с /1 шт/									
175	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	7376,42	3128,75	7376	3129	648	4134	12431

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			3598,56	1569,09	3599	1569		921	
176	С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	1	35168,00	--	35168	--	35168	--	37981
		СП - 8%			--	--	--	--		2813	
177	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	ОГОЛОВОК ОГs-54	шт	1	11975,89	--	11976	--	11976	--	12934
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
178	С124-040207-3127 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	866,00	--	866	--	866	--	935
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
179	С124-040207-5202 2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	394,00	--	394	--	394	--	426
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
180	С124-040109-1201 2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	10777,00	--	32331	--	32331	--	34917
		СП - 8%			--	--	--	--		2586	
181	С124-040207-4714 2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	6	18499,00	--	110994	--	110994	--	119874
		СП - 8%			--	--	--	--		8880	
182	С124-040207-5003 2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20,1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2907,00	--	8721	--	8721	--	9419
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
183	С124-040207-5004 2404-0207-5004 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SEW20,2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	2907,00	--	8721	--	8721	--	9419
		СП - 8%			--	--	--	--		698	
		УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ									
184	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Траверса ТМ-2	шт	1	4553,57	--	4554	--	4554	--	4918
		СП - 8%			--	--	--	--		364	
185	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	Хомут Х-1	шт	1	664,82	--	665	--	665	--	718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
186	Прайс-лист СТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "KARADEL MECHANICS"	**Проводник заземляющий ЗП-1**	м	1,2	555,54	--	667	--	667	--	720
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
187	С124-040102-0225 2404-0102-0225 РСНБ РК 2015 прим.	**Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В (без колпачка) ГОСТ 1232-93**	шт.	2	1832,00	--	3664	--	3664	--	3957
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
188	С124-040109-0402 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	шт.	2	47,00	--	94	--	94	--	102
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
189	С121-050307-0211 2105-0307-0211 РСНБ РК 2015 прим.	**Крепление провода-скоба(проволочная вязка ВШ-1, проволока d=4мм L=3м)**	кг	0,4	353,00	--	141	--	141	--	152
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
190	С124-040204-1302 2404-0204-1302 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	6	335,00	--	2010	--	2010	--	2171
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
191	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	3	1336,33	117,07	4009	351	909	2036	6528
		НР - 72%; СП - 8%			916,30	26,25	2749	79		484	
192	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03996	228894,00	--	9147	--	9147	--	9878
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
193	Ц13-080208-0204 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола**	м	60	374,61	52,93	22477	3176	7520	9148	34155
		НР - 72%; СП - 8%			196,35	15,42	11781	925		2530	
194	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,074	117453,86	58487,15	8692	4328	205	4538	14288
		НР - 80%; СП - 8%			56198,20	20454,14	4159	1514		1058	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
195	С123-061201-0703 2306-1201-0703 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005**	км		0,222	282479,00	--	62710	--	62710	--	67727
		СП - 8%				--	--	--	--		5017	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					179660				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1689834				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3239783
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							1629863		
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			21 956 491						
		в том числе оборудование	Тенге			1 629 863						
		в том числе СМР	Тенге			20 326 628						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	589 472						
		Итого с временными	Тенге			20 916 100						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	190 337						
		Итого СМР	Тенге			21 106 437						
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	422 129						
		Итого				21 528 565						
		Итого оборудование	Тенге			1 629 863						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			23 158 428						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	20 263 625						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	2 894 804						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	20 263 625						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	2 431 635						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				22 695 260						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	3 040 035						
		НДС на 2021 год -12%			12%	364 804						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				3 404 840						
		НДС 12%			12%	2 796 439						
		Всего	Тенге			**26 100 099**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		**0,999996**	**26 100 000**						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ С.Д.Калдыбаев

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Инженер-технадзор:
ТОО "Сервантстрой"

Директор _____ Чиндалиева О.

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.