Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" договор №112 от 05.04.2021г,2 893 694,27 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №113 от 13.04.2021 г, 1 182 774,41 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ИЮЛЬ 2021 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	договор № 111 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**57 200 000**	**14 168 000**							**1 932 000**	**16 100 000**
Удержания аванса	**16 200 000**	**5 368 000**							**732 000**	**6 100 000**
Затраты технического надзора	**1 352 810,83**	**425 040,00**							**57 960**	**483 000,00**
Затраты авторского надзора	**485 887,07**	**158 681,60**							**21 638**	**180 320,00**
ВСЕГО	**41 000 000**	**14 168 000**							**1 932 000**	**10 000 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ **С.Т.Калдыбаев**

Технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ **Чиндалиева О.**

Эксперт _____ **Данниров Б.**

Автор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ **Куяныбаев С.**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Каримбаев О.К.**

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" договор №112 от 05.04.2021г,2 893 694,27 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №113 от 13.04.2021 г, 1 182 774,41 тенге

02-02-01 Поселковые сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1(поселковые сети В1)										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта		5178,72	256,61	243,00	1328928	1258429	--	275645	1732938
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	70499	312342		128366	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		60	206,02	196,70	12361	11802	--	2781	16354
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		138	2018,02	--	278486	--	--	200510	517316
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	278486	--		38320	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Уширения на колодцы/	м3 грунта		190,86	2018,02	--	385159	--	--	277314	715470
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	385159	--		52998	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях)	м3 грунта		40	1681,68	--	67267	--	--	48432	124956
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	67267	--		9256	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания		300	1218,50	159,74	365550	47922	--	328495	749569

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,29	317628	14186		55524	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (пересечений)**	м3 грунта		50	799,16	--	39958	--	--	28770	74226
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	39958	--		5498	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		508,56	799,16	--	406418	--	--	292621	754963
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	406418	--		55923	
10	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		4424,38	15,45	15,45	68350	68350	--	19551	94933
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,14	--	27154		7032	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		4424,38	161,77	76,23	715714	337270	--	385451	1189259
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	378444	156905		88093	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода		4	359018,56	106789,12	1436074	427156	10982	1110399	2750191
		НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	997936	123679		203718	
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		1691,83787	1646,00	--	2784765	--	2784765	--	3007546
		СП - 8%				--	--	--	--		222781	
18	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка**	км трубопровода		2	297831,15	74581,99	595662	149164	1542	482829	1164771
		НР - 99%; СП - 8%				222478,00	21375,19	444956	42750		86279	
19	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		1010	93,00	--	93930	--	93930	--	101444
		СП - 8%				--	--	--	--		7514	
51	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 135° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		8	4750,00	--	38000	--	38000	--	41040
		СП - 8%				--	--	--	--		3040	
52	С123-020304-1010 2302-0304-1010 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		50	4750,00	--	237500	--	237500	--	256500
		СП - 8%				--	--	--	--		19000	
53	С123-020304-0810 2302-0304-0810 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		1	4750,00	--	4750	--	4750	--	5130
		СП - 8%				--	--	--	--		380	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
54	С123-020304-0610 2302-0304-0610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.		21	8435,00	--	177135	--	177135	--	191306
		СП - 8%				--	--	--	--		14171	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13487911				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									13487911

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			13 487 911						
		в том числе оборудование	Тенге									
		в том числе СМР	Тенге			13 487 911						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	391 149						
		Итого с временными	Тенге			13 879 060						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	126 299						
		Итого СМР	Тенге			14 005 360						
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	280 107						
		Итого				14 285 467						
		Итого оборудование	Тенге									
		Итого СМР+оборудование	Тенге			14 285 467						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	12 499 784						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	1 785 683						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	12 499 784						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	1 499 974						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				13 999 758						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	1 875 271						
		НДС на 2021 год -12%			12%	225 032						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				2 100 303						
		НДС 12%			12%	1 725 007						
		Всего	Тенге			**16 100 061**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		**0,999996**	**16 100 000**						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ С.Д.Кадыбаев

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Инженер-технадзор:
ТОО "Серпинстройстрой"

Директор _____ Чимдалиева О.

Инженер-эксперт _____ Даниярев Б.

Авторский надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.