Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" договор №112 от 05.04.2021г,2 893 694,27 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №113 от 13.04.2021 г, 1 182 774,41 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Справка №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АВГУСТ 2021 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	договор № 111 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**95 676 288**	**33 859 133**							**4 617 155**	**38 476 288**
Удержания аванса	**28 702 886,4**	**11 002 540**							**1 500 346**	**12 502 886,4**
Затраты технического надзора	**2 507 099,47**	**1 015 774,00**							**138 515**	**1 154 288,64**
Затраты авторского надзора	**916 821,50**	**379 222,29**							**51 712**	**430 934,43**
ВСЕГО	**66 973 402**	**33 859 133**							**4 617 155**	**25 973 402**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ **С.Д.Калдыбаев**

Технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ **Чиндалиева О.**

Эксперт _____ **Даниярев Б.**

Автор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ **Куанышбаев С.**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Каримбаев О.К.**

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" договор №112 от 05.04.2021г,2 893 694,27 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №113 от 13.04.2021 г, 1 182 774,41 тенге

02-02-01 Поселковые сети водоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1(поселковые сети В1)										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта		3464,7	256,61	243,00	889087	841922	--	184414	1159381
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	47165	208965		85880	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		50,7	206,02	196,70	10445	9973	--	2350	13819
		НР - 72%; СП - 8%				9,32	55,06	472	2792		1024	
3	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /вытесненный грунт/	т		211,4	80,00	--	16912	--		--	18265
		СП - 8%				--	--	--	--		1353	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		120,2	2018,02	--	242566	--	--	174647	450590
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	242566	--		33377	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Уширения на колодцы/	м3 грунта		78,0483	-2018,02	--	-157503	--	--	-113402	-292577
		НР - 72%; СП - 8%				-2018,02	--	-157503	--		-21672	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях)	м3 грунта		24,6	1681,68	--	41369	--	--	29786	76848
		НР - 72%; СП - 8%				1681,68	--	41369	--		5692	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания		340,6	1218,50	159,74	415021	54407	--	372952	851011
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,29	360614	16105		63038	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (пересечений)	м3 грунта		65,2	799,16	--	52105	--	--	37516	96790
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	52105	--		7170	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		647,1	799,16	--	517133	--	--	372336	960627
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	517133	--		71158	
10	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		4993,1	15,45	15,45	77136	77136	--	22064	107136
		НР - 72%; СП - 8%				--	6,14	--	30645		7936	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		4993,1	161,77	76,23	807714	380624	--	434998	1342129
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	427090	177074		99417	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода		2,0045	359018,56	106789,12	719653	214059	5503	556449	1378190
		НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	500091	61979		102088	
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		900,454	1646,00	--	1482147	--	1482147	--	1600719
		СП - 8%				--	--	--	--		118572	
15	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,668	315745,39	84325,67	210918	56330	818	168184	409430
		НР - 99%; СП - 8%				230194,00	24122,15	153770	16114		30328	
16	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		674,68	558,00	--	376471	--	376471	--	406589
		СП - 8%				--	--	--	--		30118	
18	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		2,113	297831,15	74581,99	629317	157592	1629	510109	1230581

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				222478,00	21375,19	470096	45166		91154	
19	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м		1036,13	93,00	--	96360	--	96360	--	104069
		СП - 8%				--	--	--	--		7709	
21	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/**	км трубопровода		0,23	665442,92	130308,42	153052	29971	7374	123390	298557
		НР - 99%; СП - 8%				503072,00	38823,88	115707	8929		22115	
22	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м		230	5350,00	--	1230500	--	1230500	--	1328940
		СП - 8%				--	--	--	--		98440	
23	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре		230	1302,45	7,54	299564	1735	35573	260157	604498
		НР - 99%; СП - 8%				1140,24	2,30	262256	528		44778	
24	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	задвижка или клапан		12	2086,99	82,47	25044	990	3928	20407	49087
		НР - 99%; СП - 8%				1677,20	40,53	20126	486		3636	
26	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан		6	1254,81	27,49	7529	165	1039	6342	14981
		НР - 99%; СП - 8%				1054,24	13,51	6325	81		1110	
28	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец		52	1104,04	73,80	57410	3838	3184	49884	115878
		НР - 99%; СП - 8%				969,00	--	50388	--		8584	
29	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец		10	574,82	36,90	5748	369	211	5116	11734
		НР - 99%; СП - 8%				516,80	--	5168	--		869	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка**	шт.		66	1436,89	922,70	94835	60898	--	50344	156793
		НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	33936	16916		11614	
33	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		60	1444,00	--	86640	--	86640	--	93571
		СП - 8%				--	--	--	--		6931	
34	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.		6	682,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%				--	--	--	--		327	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	60	2514,00	--	150840	--	150840	--	162907
		СП - 8%			--	--	--	--		12067	
36	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
37	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка	т фасонных частей	0,44736	1037550,09	513822,74	464158	229864	8373	290855	815415
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	225921	67872		60401	
38	С123-010103-0210 2301-0103-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	6,4	4695,00	--	30048	--	30048	--	32452
		СП - 8%			--	--	--	--		2404	
39	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4	1889,00	--	4534	--	4534	--	4896
		СП - 8%			--	--	--	--		363	
44	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0375	554898,80	193394,80	20809	7252	--	15564	39282
		НР - 99%; СП - 8%			361504,00	57715,23	13556	2164		2910	
45	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка /ГИЛЬЗА/	км трубопровода	0,0045	355229,12	105745,12	1599	476	--	1249	3076
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	1123	139		228	
46	С123-010501-1319 2301-0501-1319 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	37,875	6828,00	--	258611	--	258611	--	279299
		СП - 8%			--	--	--	--		20689	
47	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	1646,00	--	7481	--	7481	--	8080
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /КРЕСТ, ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка	т фасонных частей	0,1852	1377741,09	513822,74	255158	95160	66470	120410	405613
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	93528	28098		30045	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
49	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей		1,704	332090,01	2886,45	565881	4919	479826	82718	700487
		НР - 99%; СП - 8%				47615,10	1418,55	81136	2417		51888	
50	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка	шт.		80	1436,89	922,70	114951	73816	--	61023	190053
		НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	41135	20505		14078	
61	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т		6,3533	902007,64	1328,64	5730725	8441	4159906	1425078	7728268
		НР - 91%; СП - 8%				245916,00	573,21	1562378	3642		572464	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /74 шт/										
84	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		20	22143,01	9298,29	442860	185966	48507	281684	782508
		НР - 99%; СП - 8%				10419,36	3807,12	208387	76142		57964	
85	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.		6	17223,00	--	103338	--	103338	--	111605
		СП - 8%				--	--	--	--		8267	
86	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		6	17609,00	--	105654	--	105654	--	114106
		СП - 8%				--	--	--	--		8452	
87	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		6	10382,00	--	62292	--	62292	--	67275
		СП - 8%				--	--	--	--		4983	
88	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.		6	14597,00	--	87582	--	87582	--	94589
		СП - 8%				--	--	--	--		7007	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%				--	--	--	--		1181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					24156840				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**24 156 840**

2-5-1 Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуар)

Строительные работы

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		408,6	154,57	146,16	63157	59721	--	13432	82716
		НР - 72%; СП - 8%				8,41	37,25	3436	15220		6127	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта		12,64	2018,02	--	25508	--	--	18366	47383
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	25508	--		3510	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		217,39	161,77	76,23	35166	16572	--	18939	58434
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	18595	7709		4328	
9	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство ИЗ БМ В7,5**	м3		12,4	16211,80	1111,53	201026	13783	171390	17190	235674
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	15853	3037		17457	
10	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В15 F50, W4. Устройство**	м3		103,6	29189,58	3172,11	3024041	328631	1812573	908951	4247631
		НР - 91%; СП - 8%				8521,59	1119,80	882837	116011		314639	
11	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,00096	221796,00	--	213	--	213	--	230
		СП - 8%				--	--	--	--		17	
12	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т		14,455168	212819,00	--	3076334	--	3076334	--	3322441
		СП - 8%				--	--	--	--		246107	
13	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т		0,33368	228894,00	--	76377	--	76377	--	82488
		СП - 8%				--	--	--	--		6110	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8 076 996

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			32 233 836						
		в том числе оборудование	Тенге									
		в том числе СМР	Тенге			32 233 836						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	934 781						
		Итого с временными	Тенге			**33 168 617**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	301 834						
		Итого СМР	Тенге			**33 470 452**						
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	669 409						
		Итого				**34 139 861**						
		Итого оборудование	Тенге			-						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**34 139 861**						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	29 872 378						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	4 267 483						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	29 872 378						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	3 584 685						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				33 457 063						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	4 481 581						
		НДС на 2021 год -12%			12%	537 790						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				5 019 371						
		НДС 12%			12%	4 122 475						
		Всего	Тенге			**38 476 435**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		**0,999996**	**38 476 288**						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

И.О. руководителя _____ Є.Д.Кадыбаев

Инженер-технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ Чиндалиева О.

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.