Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАРТ 2022 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**119 600 288**	**21 053 120**							**2 870 880**	**23 924 000**
Удержания аванса	**6 000 000**	**5 280 000**							**720 000**	**6 000 000**
Затраты технического надзора	**3 224 819,47**	**631 593,60**							**86 126**	**717 720,00**
Затраты авторского надзора	**1 184 770,30**	**235 794,94**							**32 154**	**267 948,80**
ВСЕГО	**113 600 288**	**15 773 120**							**2 150 880**	**17 924 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ **М.Джумабаев**

Технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ **Гиндалиева О.**

Эксперт _____ **Данияров Б.**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Туякбаев Б.**

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение №113/1 от 31.01.2022г к договору №113 от 13.04.2021 г, 1 500 000 тенге

на **02-02-01 Поселковые сети водоснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1(поселковые сети В1)										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
61	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/**	т	12,343542		902007,64	1328,64	11133969	16400	8082095	2768720	15014904
		НР - 91%; СП - 8%				245916,00	573,21	3035474	7075		1112215	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15014904				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									15014904

Наименование объекта - **2-4-1 ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ**

на Строительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	38,509		205,29	194,40	7906	7486	--	1640	10309
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	419	1858		764	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,191		2018,02	--	2403	--	--	1730	4465
		НР - 72%; СП - 8%		Страниц - 11		2018,02	--	2403	--		331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /обратная засыпка, подсыпка под полы/	м3 грунта	34,48	35,20	35,20	1214	1214	--	323	1660
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	449		123	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	34,48	161,77	76,23	5578	2628	--	3004	9268
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	2949	1223		687	
		ФУНДАМЕНТЫ									
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5	м3	1,1	17128,78	1111,53	18842	1223	16213	1525	21996
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1406	269		1629	
6	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные. Устройство /БМ В12,5/	м3	4,12	22494,33	2055,09	92677	8467	66441	17749	119259
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	17769	1735		8834	
7	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0128	228894,00	--	2930	--	2930	--	3164
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
8	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02888	221796,00	--	6405	--	6405	--	6918
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 20мм	м2 поверхности	6,24	866,66	11,00	5408	69	2643	2539	8582
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	2696	34		636	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,52	875,56	19,75	13589	307	8903	4112	19116
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	4379	42		1416	
		СТЕНЫ									
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,2	22562,85	2444,00	275267	29817	185963	61454	363659
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	59487	6593		26938	
12	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	м2	36,536	-295,87	--	-10810	--	--	-10053	-22532
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-10810	--		-1669	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02338	69824,69	2257,49	1633	53	--	1485	3367
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	1580	17		249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02338	308407,00	--	7211	--	7211	--	7787
		СП - 8%			--	--	--	--		577	
15	Е11-090305-0101 1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы металлические. Монтаж	т конструкций	0,0511	65592,54	27001,57	3352	1380	868	1106	4815
		НР - 69%; СП - 8%			21614,40	9762,56	1104	499		357	
16	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0511	497904,00		25443	--	25443	--	27478
		СП - 8%			--	--	--	--		2035	
17	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0138	69824,69	2257,49	964	31	--	877	1987
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	932	10		147	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0138	228894,00	--	3159	--	3159	--	3411
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
19	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство из бетона В15 /ПРм-1, ПРм-2/	м3	0,268	41942,61	4446,62	11241	1192	6001	3906	16358
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	4048	244		1212	
20	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003024	228894,00	--	692	--	692	--	748
		СП - 8%			--	--	--	--		55	
21	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0036234	212819,00	--	771	--	771	--	833
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
22	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001851	221796,00	--	411	--	411	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
		АНТИСЕЙСМОПОЯС									
23	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство бетон В 12,5	м3	0,76	31343,67	4813,36	23821	3658	12514	7640	33978
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	7649	746		2517	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133333	228894,00	--	3052	--	3052	--	3296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		244	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0397312	221796,00	--	8812	--	8812	--	9517
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
		ПОКРЫТИЕ									
26	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	7291,04	1287,03	29164	5148	10404	17504	50402
		НР - 118%; СП - 8%			3403,08	305,46	13612	1222		3733	
27	С121-040108-9903 2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	11,7216	5761,00	--	67528	--	67528	--	72930
		СП - 8%			--	--	--	--		5402	
28	Е11-070516-0115 1107-0516-0115 РСНБ РК 2015	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	8,88	411,48	2,75	3654	24	55	4233	8518
		НР - 118%; СП - 8%			402,60	1,35	3575	12		631	
29	Е11-060301-0404 1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /А-1/	т	0,00324	43725,15	2192,58	142	7	2	123	286
		НР - 91%; СП - 8%			41110,20	717,61	133	2		21	
30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	228894,00	--	742	--	742	--	801
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
		КРОВЛЯ									
31	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	13,5	162,20	12,59	2190	170	918	1052	3502
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	1102	42		259	
32	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	м2	14,85	821,00	--	12192	--	12192	--	13167
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
33	Е11-120101-1402 1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,8	14810,68	1737,28	85902	10076	60941	16145	110211
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	14885	2664		8164	
34	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/25/ мм. Устройство	м2 стяжки	13,5	687,04	103,30	9275	1395	4773	3184	13455
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	3107	354		997	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 стяжки	13,5	180,25 8,52	15,24 4,05	2433 115	206 55	2112	156 207	2797
36	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,01968	15334,38 13896,80	1406,22 606,02	302 273	28 12	1	260 45	606
37	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012** *СП - 8%*	т	0,01968	308407,00 --	-- --	6069 --	-- --	6069	-- 486	6555
38	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	13,5	204,36 180,64	14,34 4,21	2759 2439	194 57	126	2296 404	5459
39	С121-100403-1205 2110-0403-1205 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	м2	15,255	679,00 --	-- --	10358 --	-- --	10358	-- 829	11187
40	С121-100403-1105 2110-0403-1105 РСНБ РК 2015	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97** *СП - 8%*	м2	15,525	821,00 --	-- --	12746 --	-- --	12746	-- 1020	13766
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								973524

Наименование объекта - **2-5-1 Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуар)**

на Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,21688		902007,64 245916,00	1328,64 573,21	195627 53334	288 124	142005	48647 19542	263817

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий площадью более 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	12	7943,58 2540,64	1655,87 509,50	95323 30488	19870 6114	44965	43190 11081	149594
16	С121-040302-9903 2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5,W6 *СП - 8%*	м3	21,22	56128,00 --	-- --	1191036 --	-- --	1191036	-- 95283	1286319
17	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-3/ *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,07456	902007,64 245916,00	1328,64 573,21	67254 18335	99 43	48820	16724 6718	90696
18	Е11-060701-0202 1106-0701-0202 РСНБ РК 2015	Пояса без опалубки. Устройство /В15 F50, W4/ *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,8	25665,46 5063,00	4148,13 835,03	97529 19239	15763 3173	62527	20395 9434	127358
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1917784

Наименование объекта - **3-2-1 КПП**

на Строительные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	41,4578		205,29 10,89	194,40 48,25	8511 451	8059 2000	-- 	1765 822	11098
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,2822		2018,02 2018,02	-- --	2588 2588	-- --	--	1863 356	4807
3	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка, подсыпка под полы/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,11		30,18 --	30,18 11,16	667 --	667 247	--	178 68	912
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	22,11		161,77 85,54	76,23 35,46	3577 1891	1685 784	--	1926 440	5943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые. Устройство методом послойной укатки /из суглинка/ толщ.0,5м	м3 грунтовой подушки	16,3	491,09	489,50	8005	7979	1	1739	10524
		НР - 72%; СП - 8%			1,54	146,67	25	2391		780	
		ФУНДАМЕНТЫ									
6	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство бетон В3,5	м3	0,9	17128,78	1111,53	15416	1000	13265	1248	17997
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	1151	220		1333	
7	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные /из бм В12,5/ Устройство	м3	3,43	22494,33	2055,09	77156	7049	55314	14776	99286
		НР - 91%; СП - 8%			1212,80	121,10	14793	1145		7255	
8	С121-050309-0303 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,03453	247045,00	--	8530	--	8530	--	9213
		СП - 8%			--	--	--	--		682	
9	Е11-080101-0301 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным р-ром состава 1:2 стен толщиной 50 мм	м2 поверхности	5,6	1451,62	11,00	8129	62	5648	2278	11240
		НР - 93%; СП - 8%			432,04	5,40	2419	30		833	
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	13,52	875,56	19,75	11838	267	7756	3582	16653
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	3815	37		1234	
		СТЕНЫ									
11	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	12,5	22562,85	2444,00	282036	30550	190536	62965	372601
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	60950	6755		27600	
12	Е11-080201-0601 1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	32,89	-295,87	--	-9731	--	--	-9050	-20284
		НР - 93%; СП - 8%			-295,87	--	-9731	--		-1502	
13	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СГ-1	т металлических изделий	0,045	378231,69	2257,49	17020	102	13877	2858	21469
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	3041	33		1590	
14	Е11-060701-0109 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство прм-1 из бетона В15	м3	0,24	41942,61	4446,62	10066	1067	5374	3498	14649
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	3625	219		1085	
15	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	228894,00	--	1648	--	1648	--	1780
		СП - 8%			--	--	--	--		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	221796,00	--	3327	--	3327	--	3593
		СП - 8%			--	--	--	--		266	
17	Е11-060501-0106 1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство МС-1	м3	0,294	27614,94	4741,09	8119	1394	4979	1862	10780
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	1746	301		798	
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00336	228894,00	--	769	--	769	--	831
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
19	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010656	221796,00	--	2363	--	2363	--	2553
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
		КРОВЛЯ									
20	Е11-100101-0103 1110-0101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м3. Установка	конструкция	4	11093,30	1854,83	44373	7419	10602	26256	76279
		НР - 90%; СП - 8%			6588,00	705,23	26352	2821		5650	
21	С121-070201-0203 2107-0201-0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,26	49385,00	--	12840	--	12840	--	13867
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
22	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /П-1, П-2/	т стальных элементов	0,00254	764602,52	7187,72	1942	18	1766	191	2303
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	158	4		171	
				АНТИСЕЙСМОПОЯС							
23	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство бетон В15	м3	1,1	32553,55	4813,36	35809	5295	19442	11058	50616
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	11072	1080		3749	
24	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016632	228894,00	--	3807	--	3807	--	4112
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04686	221796,00	--	10393	--	10393	--	11225
		СП - 8%			--	--	--	--		831	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	10,89	339,30	12,59	3695	137	2669	849	4908
		НР - 92%; СП - 8%			81,61	3,13	889	34		364	
27	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство	м2 стяжки	10,89	687,04	103,30	7482	1125	3851	2568	10854
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	2506	285		804	
28	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 Н5.5) К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	10,89	86,72	7,62	944	83	852	29	1051
		НР - 92%; СП - 8%			0,95	2,03	9	22		78	
29	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	10,89	922,67	52,55	10048	572	3635	5498	16789
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	5841	135		1244	
30	С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 200	м3	0,785169	37252,00	--	29249	--	29249	--	31589
		СП - 8%			--	--	--	--		2340	
31	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам	м2 покрытия	10,89	2029,48	40,27	22101	439	18166	3310	27444
		НР - 90%; СП - 8%			321,06	16,66	3496	181		2033	
32	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила,мауэрлат. Установка	м3 древесины в конструкции	0,194	98054,27	1428,29	19023	277	14141	4247	25131
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	4605	114		1862	
33	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,194	8850,03	58,03	1717	11	1532	162	2029
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	174	5		150	
34	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	22	790,25	21,51	17385	473	1713	14146	34054
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	15199	177		2523	
35	С121-100103-0904 2110-0103-0904 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,3	2321,00	--	58721	--	58721	--	63419
		СП - 8%			--	--	--	--		4698	
36	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1	53018,00	--	5302	--	5302	--	5726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		424	
37	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	22	308,26	2,69	6782	59	5973	699	8079
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	750	26		598	
38	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	10	2879,14	24,94	28791	249	12369	14665	46933
		НР - 90%; СП - 8%			1617,33	12,16	16173	122		3477	
39	С121-070203-0203 2107-0203-0203 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,1	54979,00	--	5498	--	5498	--	5938
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
40	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,25	54851,00	--	13713	--	13713	--	14810
		СП - 8%			--	--	--	--		1097	
41	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	10	867,55	2,42	8676	24	2045	5296	15089
		НР - 80%; СП - 8%			660,74	1,19	6607	12		1118	
42	Е11-100104-0201 1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	10,89	3494,80	22,19	38058	242	31211	6040	47626
		НР - 90%; СП - 8%			606,48	9,80	6605	107		3528	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1115516**

на **07-01-01 Благоустройство площадки водозабора**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя**	м3 грунта	138		26,72	26,72	3687	3687	--	1055	5121
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,62	--	1465		379	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /Разработка выемки в насыпь с перемещением до 20м/	м3 грунта	1089	50,22	50,22	54690	54690	--	14562	74793
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,57	--	20225		5540	
3	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /Добавлять с 10м до 20м/	м3 грунта	1089	42,97	42,97	46796	46796	--	12460	63996
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,89	--	17306		4740	
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	264	161,77	76,23	42706	20125	--	23990	70962
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	22582	9362		5256	
5	Е11-010204-0202 1101-0204-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	м2	690	169,20	169,20	116751	116751	--	20617	148357
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,50	--	28634		10989	
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /Плодородный грунт для разравнивания на участках озеленения и для укрепления откосов до 20м/	м3 грунта	138	30,18	30,18	4164	4164	--	1109	5695
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,16	--	1540		422	
7	Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	м3 грунта	1457	225,43	217,03	328448	316216	--	71166	431583
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	59,44	12232	86610		31969	
8	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /лишний грунт/	т	2549,75	80,00	--	203980	--		--	220298
		СП - 8%			--	--	--	--		16318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1020806				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1020805**
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:									20 042 533

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			20 042 533					
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге			20 042 533					
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	581 233					
		Итого с временными	Тенге			20 623 766					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	187 676					
		Итого СМР	Тенге			20 811 443					
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	416 229					
		Итого				21 227 672					
		Итого оборудование	Тенге			-					
		Итого СМР+оборудование	Тенге			21 227 672					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	18 574 213						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	2 653 459						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	18 574 213						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	2 228 906						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				20 803 118						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	2 786 582						
		НДС на 2021 год -12%			12%	334 390						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				3 120 972						
		НДС 12%			12%	2 563 295						
		Всего	Тенге			**23 924 091**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		**0,999996**	**23 924 000**						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ М.Джумабаев

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Турякбаев Б.

Инженер-технадзор:
ТОО "Серпантин Строй"

Директор _____ Чиндалиева О.

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.