Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2022 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**141 600 288**	**19 360 000**							**2 640 000**	**22 000 000**
Удержания аванса	**13 000 000**	**6 160 000**							**840 000**	**7 000 000**
Затраты технического надзора	**3 884 819,47**	**580 800,00**							**79 200**	**660 000,00**
Затраты авторского надзора	**1 431 170,30**	**216 832,00**							**29 568**	**246 400,00**
ВСЕГО	**128 600 288**	**13 200 000**							**1 800 000**	**15 000 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ **М.Джумабаев**

Технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ **Чиндалиева О.**

Эксперт _____ **Данияров Б.**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Туякбаев Б.**

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского районa Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение №113/1 от 31.01.2022г к договору №113 от 13.04.2021 г, 1 500 000 тенге

на **02-01-01 Водовод**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (водовод В1)										
2	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80										
			м	2946,74		3453,00	--	10175093	--	10175093	--	10989101
		СП - 8%				--	--	--	--		814007	
9	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80										
			т	6,400068		339882,00	--	2175268	--	2175268	--	2349289
		СП - 8%				--	--	--	--		174021	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13338391				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									13338391

на **02-02-01 Поселковые сети водоснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1(поселковые сети В1)										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	770	1646,00	--	1267420	--	1267420	--	1368814
		СП - 8%			--	--	--	--		101394	
16	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1010	558,00	--	563580	--	563580	--	608666
		СП - 8%			--	--	--	--		45086	
19	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1300	93,00	--	120900	--	120900	--	130572
		СП - 8%			--	--	--	--		9672	
33	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	61	1444,00	--	88084	--	88084	--	95131
		СП - 8%			--	--	--	--		7047	
34	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	682,00	--	4092	--	4092	--	4419
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
35	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	61	2514,00	--	153354	--	153354	--	165622
		СП - 8%			--	--	--	--		12268	
36	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1379,00	--	8274	--	8274	--	8936
		СП - 8%			--	--	--	--		662	
		Вскрытие и восстановление покрытия									
69	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	16	366,52	255,73	5864	4092	--	2883	9447
		НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	1773	897		700	
70	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,94	2911,93	1247,23	17297	7409	--	14098	33906
		НР - 108%; СП - 8%			1664,70	532,87	9888	3165		2512	
71	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	16	8511,62	1732,04	136186	27713	56988	59571	211418
		НР - 94%; СП - 8%			3217,80	743,05	51485	11889		15661	
72	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25/60/ мм. Устройство	м2 покрытия	99	1069,32	76,00	105863	7524	82611	17324	133042

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			158,87	27,29	15728	2702		9855	
73	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015 К=35	**Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903**	м2 покрытия	99	6357,94	130,68	629436	12937	539122	78455	764523
		НР - 94%; СП - 8%			781,59	61,47	77377	6086		56631	
		Водопроводные колодцы мокрые D=1000мм /6 шт/									
75	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10**	шт.	6	8993,00	--	53958	--	53958	--	58275
		СП - 8%			--	--	--	--		4317	
76	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	шт.	6	10323,00	--	61938	--	61938	--	66893
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
77	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим.	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а**	шт.	6	10323,00	--	61938	--	61938	--	66893
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
78	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1**	шт.	6	6836,00	--	41016	--	41016	--	44297
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
79	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6**	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /10 шт/									
85	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15**	шт.	10	17223,00	--	172230	--	172230	--	186008
		СП - 8%			--	--	--	--		13778	
86	С121-040302-0110 2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-2**	шт.	10	17609,00	--	176090	--	176090	--	190177
		СП - 8%			--	--	--	--		14087	
87	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	шт.	10	10382,00	--	103820	--	103820	--	112126
		СП - 8%			--	--	--	--		8306	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	10	14597,00	--	145970	--	145970	--	157648
		СП - 8%			--	--	--	--		11678	
89	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	10	2460,00	--	24600	--	24600	--	26568
		СП - 8%			--	--	--	--		1968	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /5 шт/									
95	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	6	29069,00	--	174414	--	174414	--	188367
		СП - 8%			--	--	--	--		13953	
96	С121-040302-0114 2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-2	шт.	6	29969,00	--	179814	--	179814	--	194199
		СП - 8%			--	--	--	--		14385	
97	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14779,00	--	88674	--	88674	--	95768
		СП - 8%			--	--	--	--		7094	
98	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.	6	21404,00	--	128424	--	128424	--	138698
		СП - 8%			--	--	--	--		10274	
99	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4542756	59673	4326831	172331	5092295
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5092295				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5092295
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:									18430686
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			18 430 686					
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге			18 430 686					
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	534 490					
		Итого с временными	Тенге			18 965 176					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	172 583					
		Итого СМР	Тенге			19 137 759					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	382 755						
		Итого				19 520 514						
		Итого оборудование	Тенге			-						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			19 520 514						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	17 080 450						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	2 440 064						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	17 080 450						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	2 049 654						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				19 130 104						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	2 562 482						
		НДС на 2021 год -12%			12%	307 498						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				2 869 980						
		НДС 12%			12%	2 357 152						
		Всего	Тенге			22 000 084						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		0,999996	22 000 000						

Заказчик:
"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ М. Шукумабаев

Инженер-технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ Нигдалиева О.

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Туякбаев Б.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Кулешбаев С.