Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Справка №7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за АПРЕЛЬ 2022 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**163 498 288**	**19 270 240**							**2 627 760**	**21 898 000**
Удержания аванса		-							-	
Затраты технического надзора	**4 541 759,47**	**578 107,20**							**78 833**	**656 940,00**
Затраты авторского надзора	**1 676 427,90**	**215 826,69**							**29 431**	**245 257,60**
ВСЕГО	**163 498 288**	**19 270 240**							**2 627 760**	**21 898 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ **М.Джумабаев**

Технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ **Чиндалиева О.**

Эксперт _____ **Данияров Б.**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Тажибаев Б.**

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА АПРЕЛЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение №113/1 от 31.01.2022г к договору №113 от 13.04.2021 г, 1 500 000 тенге

на **02-01-01 Водовод**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (водовод В1)												
6	С123-020101-0221 2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 125 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**25**		3098,00	--	77450	--	77450	--	83646
		СП - 8%				--	--	--	--		6196	
8	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	**Вата минеральная ГОСТ 4640-2011**	**м3**	**189,8358**		6992,00	--	1327332	--	1327332	--	1433518
		СП - 8%				--	--	--	--		106187	
9	С121-050104-0302 2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**10,501432**		339882,00	--	3569248	--	3569248	--	3854788
		СП - 8%				--	--	--	--		285540	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5371952				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5371952**

на **02-02-01 Поселковые сети водоснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1(поселковые сети В1)												
		Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	2309,933	256,61	243,00	592759	561314	--	122950	772965
		НР - 72%; СП - 8%			13,61	60,31	31445	139318		57257	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	33,8092	206,02	196,70	6965	6650	--	1567	9215
		НР - 72%; СП - 8%			9,32	55,06	315	1862		683	
3	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /вытесненный грунт/	т	211,5677	80,00	--	16925	--		--	18279
		СП - 8%			--	--	--	--		1354	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	80,2185	2018,02	--	161882	--	--	116555	300712
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	161882	--		22275	
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях)	м3 грунта	16,541	1681,68	--	27817	--	--	20028	51672
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	27817	--		3828	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	227,1416	1218,50	159,74	276772	36284	--	248717	567528
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	240488	10740		42039	
8	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (пересечений)	м3 грунта	43,522	799,16	--	34781	--	--	25042	64609
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	34781	--		4786	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	431,525	799,16	--	344855	--	--	248296	640603
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	344855	--		47452	
10	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3328,8	15,45	15,45	51425	51425	--	14710	71425
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	20430		5291	
11	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3328,8	161,77	76,23	538487	253754	--	290004	894770
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	284732	118052		66279	
		Укладка трубопровода и фасонных частей									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	2	359018,56	106789,12	718037	213578	5491	555200	1375096
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	498968	61840		101859	
15	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1	315745,39	84325,67	315745	84326	1225	251773	612920
		НР - 99%; СП - 8%			230194,00	24122,15	230194	24122		45401	
18	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2	297831,15	74581,99	595662	149164	1542	482829	1164771
		НР - 99%; СП - 8%			222478,00	21375,19	444956	42750		86279	
24	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	20	2086,99	82,47	41740	1649	6547	34011	81811
		НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	33544	811		6060	
26	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	1254,81	27,49	7529	165	1039	6342	14981
		НР - 99%; СП - 8%			1054,24	13,51	6325	81		1110	
28	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	70	1104,04	73,80	77283	5166	4287	67152	155990
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	67830	--		11555	
29	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	19	574,82	36,90	10922	701	402	9721	22294
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	9819	--		1651	
32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	67	1436,89	922,70	96272	61821	--	51107	159169
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	34451	17173		11790	
42	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	8	2281,04	54,98	18248	440	1712	16149	37149
		НР - 99%; СП - 8%			2012,04	27,02	16096	216		2752	
43	С123-051206-0104 2305-1206-0104 РСНБ РК 2015 прим.	Вантузы из серого чугуна, d=100 мм	комплект	8	64130,00	--	513040	--	513040	--	554083
		СП - 8%			--	--	--	--		41043	
56	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85	шт.	41	39406,00	--	1615646	--	1615646	--	1744898
		СП - 8%			--	--	--	--		129252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015 прим.	Таблички эмалированные для углового указателя /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,41	116290,00	--	47679	--	47679	--	51493
		СП - 8%			--	--	--	--		3814	
61	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,64716	902007,64	1328,64	583743	860	423736	145161	787217
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	159147	371		58312	
62	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ФУТЛЯР над рекой/	км	0,108	1519106,80	702542,76	164064	75875	7521	104539	290090
		НР - 99%; СП - 8%			746928,00	230798,92	80668	24926		21488	
63	С123-010201-0243 2301-0201-0243 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	108,432	12488,00	--	1354099	--	1354099	--	1462427
		СП - 8%			--	--	--	--		108328	
65	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	3,2715	22610,22	1408,79	73969	4609	7094	49035	132845
		НР - 76%; СП - 8%			19032,80	689,01	62266	2254		9840	
66	С121-130816-0303 2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	6,2	6992,00	--	43350	--	43350	--	46818
		СП - 8%			--	--	--	--		3468	
67	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,11	1302,45	7,54	143	1	17	124	289
		НР - 99%; СП - 8%			1140,24	2,30	125	--		21	
68	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	110,44	2723,00	--	300728	--	300728	--	324786
		СП - 8%			--	--	--	--		24058	
		Водопроводные колодцы мокрые D=1000мм /6 шт/									
74	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,56	22372,16	9298,29	102017	42400	12105	64224	179540
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	47512	17360		13299	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	6	8993,00	--	53958	--	53958	--	58275
		СП - 8%			--	--	--	--		4317	
76	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	6	10323,00	--	61938	--	61938	--	66893
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
77	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.	6	10323,00	--	61938	--	61938	--	66893
		СП - 8%			--	--	--	--		4955	
78	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	6	6836,00	--	41016	--	41016	--	44297
		СП - 8%			--	--	--	--		3281	
79	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
		СП - 8%			--	--	--	--		1181	
80	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6	20145,00	--	120870	--	120870	--	130540
		СП - 8%			--	--	--	--		9670	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				12973283				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								12973283
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:									18345235

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			18 345 235					
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге			18 345 235					
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	532 012					
		Итого с временными	Тенге			**18 877 247**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	171 783					
		Итого СМР	Тенге			**19 049 030**					
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	**380 981**					
		Итого				19 430 010					
		Итого оборудование	Тенге			-					
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**19 430 010**					
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	17 001 259					
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	2 428 751					
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	17 001 259					
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	2 040 151					
		Итого в текущих ценах на 2020 год				19 041 410					
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	2 550 601					

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2021 год -12%			12%	306 072						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				2 856 673						
		НДС 12%			12%	2 346 223						
		Всего	Тенге			21 898 084						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		0,999996	21 898 000						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ М. Джумабаев

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Тұякбаев Б.

Инженер-технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ Чандалиева О.

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Авторский надзор:
ТОО "ШКМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куатбаев С.