Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Справка №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ 2022 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**212 498 288**	**17 600 000**							**2 400 000**	**20 000 000**
Удержания аванса		-							-	
Затраты технического надзора	**6 011 759,47**	**528 000,00**							**72 000**	**600 000,00**
Затраты авторского надзора	**2 225 227,90**	**197 120,00**							**26 880**	**224 000,00**
ВСЕГО	**212 498 288**	**17 600 000**							**2 400 000**	**20 000 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель М.Дакумбаев

Технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор Чиндалиева О.

Эксперт Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор Туякбаев Б.

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение №113/1 от 31.01.2022г к договору №113 от 13.04.2021 г, 1 500 000 тенге

на **02-01-01 Водовод**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (водовод В1)										
1	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	1,327		650098,75	131502,22	862681	174503	43129	704032	1692050
		НР - 99%; СП - 8%				486096,00	49806,87	645049	66094		125337	
7	Е11-260101-1601 1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции	32,57103		83064,58	8627,06	2705499	280992	208902	1728004	4788183
		НР - 76%; СП - 8%				68023,80	1783,32	2215605	58085		354680	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6480234				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									6480234

Наименование объекта - **Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуар)**

на **2-5-1 Строительные работы**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАМЕРА ПРИБОРОВ, КАМЕРА ЛАЗА										
19	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,12		13912,41	7466,69	15582	8363	479	11497	29245
		НР - 118%; СП - 8%				6018,26	2680,79	6740	3002		2166	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7445,00	--	29780	--	29780	--	32162
		СП - 8%			--	--	--	--		2382	
21	С121-040302-0106 2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7761,00	--	31044	--	31044	--	33528
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10627
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
23	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование. Устройство /В15 F50, W4/	м3	0,6	32758,58	4813,36	19655	2888	10728	6032	27742
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	6039	589		2055	
24	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1825,60	192,43	7302	770	490	6356	14751
		НР - 99%; СП - 8%			1510,43	94,57	6042	378		1093	
25	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	
26	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,12356	74672,66	26763,56	9227	3307	1246	3950	14231
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	4674	1051		1054	
27	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12356	581954,00	--	71906	--	71906	--	77659
		СП - 8%			--	--	--	--		5752	
28	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,58324	159,23	3,44	571	12	369	132	759
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	190	2		56	
29	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /ЗД-3/	т	0,00936	902007,64	1328,64	8443	12	6129	2099	11386
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	2302	5		843	
		Дыхательное устройство									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002128	527354,72	111950,16	1122	238	33	931	2218
		НР - 99%; СП - 8%			400140,00	41996,93	851	89		164	
31	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,002128	2027,00	--	4	--	4	--	5
					--	--	--	--		--	
32	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обетонирование. Устройство	м3	0,44	32758,58	4813,36	14414	2118	7867	4423	20344
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	4429	432		1507	
33	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3084,87	44,92	6170	90	5124	964	7705
		НР - 98%; СП - 8%			477,79	14,19	956	28		571	
34	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр аэрозольный	фильтр	2	19415,38	236,41	38831	473	35947	2505	44642
		НР - 98%; СП - 8%			1205,37	72,56	2411	145		3307	
35	Е11-090305-0304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта. Монтаж	т конструкций	0,00368	136460,48	1948,99	502	7	46	311	878
		НР - 69%; СП - 8%			121878,00	488,29	449	2		65	
36	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00128	497904,00	--	637	--	637	--	688
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0024	228894,00	--	549	--	549	--	593
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		Утепленный люк									
38	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,41426	99505,80	4776,48	41221	1979	776	27094	73780
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	38466	800		5465	
39	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,4135	497846,00	--	205859	--	205859	--	222328
		СП - 8%			--	--	--	--		16469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00076	228894,00	--	174	--	174	--	188
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
41	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,01354	159,23	3,44	1913	41	1236	443	2544
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	636	6		188	
42	Е11-260101-2101 1126-0101-2101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция из пенополиуретана методом напыления	м3 изоляции	0,2	89539,61	6308,06	17908	1262	7652	6905	26798
		НР - 76%; СП - 8%			44970,12	459,34	8994	92		1985	
		Изоляционные работы. Перекрытие									
43	Е11-410101-0102 1141-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКОЙ в 3 слоя по 15 мм	м2	108	459,20	1,17	49593	126	29	39056	95741
		НР - 79%; СП - 8%			457,76	--	49438	--		7092	
44	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00972	98088,19	7146,39	953	69	824	75	1110
		НР - 79%; СП - 8%			6185,40	3517,85	60	34		82	
45	Е11-410105-0109 1141-0105-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Мастика асфальтовая холодная. Приготовление	т	1,8954	84358,70	6454,10	159893	12233	128190	18658	192835
		НР - 79%; СП - 8%			10272,40	2187,83	19470	4147		14284	
46	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм(25мм). Устройство	м2 стяжки	117,2	670,16	103,30	78543	12107	39466	27639	114676
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	26970	3072		8495	
47	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	117,2	169,00	15,24	19807	1786	17022	1356	22856
		НР - 92%; СП - 8%			8,52	4,05	999	475		1693	
48	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование С-5	т	0,396136	15334,38	1406,22	6074	557	12	5228	12207
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	5505	240		904	
49	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,396136	308407,00	--	122171	--	122171	--	131945
		СП - 8%			--	--	--	--		9774	
		Изоляционные работы. Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	220	1542,73	68,87	339401	15151	117718	174501	555014
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	206532	11595		41112	
51	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	220	411,03	0,82	90428	181	4350	78247	182169
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	85897	89		13494	
52	Е11-080101-0305 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	185,472	1683,83	41,29	312304	7658	189114	108726	454712
		НР - 93%; СП - 8%			622,91	7,43	115532	1378		33682	
		Изоляционные работы. Дно									
53	Е11-150208-0101 1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	100	1542,73	68,87	154273	6887	53508	79319	252279
		НР - 80%; СП - 8%			938,78	52,70	93878	5270		18687	
54	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	100	411,03	0,82	41103	82	1977	35567	82804
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	39044	41		6134	
55	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепроницаемость	м3 емкости	300	175,49	2,47	52646	742	27845	22225	80861
		НР - 91%; СП - 8%			80,20	1,22	24059	365		5990	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2921036

на **03-01-01 Надворный туалет**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин в т. ч. зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	6,48		205,29	194,40	1330	1260	--	276	1735
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	71	313		128	
2	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,08		30,18	30,18	93	93	--	25	127
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,16	--	34		9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 к=2 к объему	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	10,192	2035,62	151,53	20747	1544	16372	3156	25815
		НР - 94%; СП - 8%			277,73	51,65	2831	526		1912	
4	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Изоляция днища глиной	м3	1,5288	10088,52	1665,76	15423	2547	2843	10445	27938
		НР - 93%; СП - 8%			6562,71	783,58	10033	1198		2069	
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	15097,96	1111,53	9059	667	7625	832	10682
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	767	147		791	
6	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство ИЗ БМ В15, F50, W4	м3	5,7	29189,58	3172,11	166381	18081	99727	50010	233702
		НР - 91%; СП - 8%			8521,59	1119,80	48573	6383		17311	
7	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2119808	221796,00	--	47016	--	47016	--	50778
		СП - 8%			--	--	--	--		3761	
8	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05072	228894,00	--	11610	--	11610	--	12538
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
9	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	м2	2,352	712,32	43,21	1675	102	666	865	2743
		НР - 94%; СП - 8%			385,64	5,41	907	13		203	
10	Е11-110101-0406 1111-0101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	м2	2,352	266,21	22,36	626	53	267	294	994
		НР - 94%; СП - 8%			130,13	3,02	306	7		74	
11	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	2,352	712,67	29,75	1676	70	783	805	2680
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	823	34		199	
12	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2	2,352	411,03	0,82	967	2	47	837	1948
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	918	1		144	
13	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,558	1630,41	76,42	20475	960	9377	8715	31525
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	10138	756		2335	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	12,558	411,03	0,82	5162	10	249	4466	10399
		НР - 91%; СП - 8%			390,44	0,41	4903	5		770	
15	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	18,568	875,56	19,75	16257	367	10651	4919	22871
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	5239	50		1694	
16	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Боковая изоляция стен фундаментов глиной	м3	5,5704	10088,52	1665,76	56197	9279	10361	38057	101795
		НР - 93%; СП - 8%			6562,71	783,58	36557	4365		7540	
17	Е11-100102-0402 1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	м3	0,156	95280,60	1096,82	14864	171	11269	3154	19459
		НР - 90%; СП - 8%			21949,20	513,38	3424	80		1441	
18	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	м3	0,156	8225,13	42,03	1283	7	931	313	1724
		НР - 90%; СП - 8%			2210,88	18,53	345	3		128	
19	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	11,1	569,22	15,44	6318	171	1501	4257	11421
		НР - 90%; СП - 8%			418,54	7,57	4646	84		846	
20	С121-070203-0202 2107-0203-0202 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	м3	0,211	51728,00	--	10915	--	10915	--	11788
		СП - 8%			--	--	--	--		873	
21	Е11-110101-3302 1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	1,88	813,74	48,59	1530	91	161	1243	2994
		НР - 94%; СП - 8%			679,73	23,46	1278	44		222	
22	С121-070203-0205 2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44мм и более, II сорта	м3	0,094	54851,00	--	5156	--	5156	--	5568
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
23	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил, мауэрлата, лежней и бруска	м3	0,133	98054,27	1428,29	13041	190	9694	2911	17229
		НР - 90%; СП - 8%			23735,40	586,72	3157	78		1276	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,133	8850,03	58,03	1177	8	1049	111	1391
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	120	3		103	
25	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,75	1636,54	79,36	12683	615	8279	3665	17656
		НР - 92%; СП - 8%			488,87	25,15	3789	195		1308	
26	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	53018,00	--	1325	--	1325	--	1431
		СП - 8%			--	--	--	--		106	
27	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита обрешетки под кровлю	м2	7,75	308,26	2,69	2389	21	2104	246	2846
		НР - 90%; СП - 8%			34,10	1,20	264	9		211	
28	Е11-100206-0101 1110-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка дверного проема. Сборка	м2	1,26	1199,81	455,92	1512	574	69	983	2694
		НР - 90%; СП - 8%			689,91	176,69	869	223		200	
29	С121-070203-0102 2107-0203-0102 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0372	57289,00	--	2131	--	2131	--	2302
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
30	Е11-100107-0507 1110-0107-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 в деревянных нерубленых стенах. Установка коробок	м2	1,73092	900,07	25,57	1558	44	87	1304	3091
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	12,56	1427	22		229	
31	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0342	53018,00	--	1813	--	1813	--	1958
		СП - 8%			--	--	--	--		145	
32	Е11-100106-0701 1110-0106-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах,. Заполнение переплетами одинарными	м2 проемов	0,16224	12250,73	115,09	1988	19	676	1172	3413
		НР - 90%; СП - 8%			7972,69	55,39	1293	9		253	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,16224	26966,00	--	4375	--	4375	--	4725
		СП - 8%			--	--	--	--		350	
34	Е11-150501-0103 1115-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Остекление оконным стеклом толщиной 3мм окон с одинарным переплетом	м2	0,16224	1041,16	17,87	169	3	127	32	217
		НР - 80%; СП - 8%			243,17	5,81	39	1		16	
35	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,64	3305,29	538,78	2115	345	895	865	3219
		НР - 90%; СП - 8%			1366,53	135,33	875	87		238	
36	С121-070602-0106 2107-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Стоимость крышки выгреба	м2	0,64	5129,00	--	3283	--	3283	--	3545
		СП - 8%			--	--	--	--		263	
37	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство вытяжного короба	м3 древесины в конструкции	0,06	92439,31	1047,21	5546	63	4009	1353	7451
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	1474	29		552	
		Асфальтобетонное покрытие отмостки (Учтено в ГП)									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								664392

07-01-01 **Благоустройство площадки водозабора**

РАЗДЕЛ 3. Ограждение

18	Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	280,5	3149,69	1630,44	883487	457338	39704	665397	1672795
		НР - 118%; СП - 8%			1377,70	632,62	386445	177451		123911	
19	С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	35,0625	43122,00	--	1511965	--	1511965	--	1632922
		СП - 8%			--	--	--	--		120957	
20	С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	17,25	24430,00	--	421418	--	421418	--	455131
		СП - 8%			--	--	--	--		33713	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3760848				

на **02-02-01 Поселковые сети водоснабжения**

					Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге		Накладные	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Водопроводные колодцы D=1500мм /74 шт/										
84	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**37,27**		**22372,16**	**9298,29**	**833811**	**346547**	**98934**	**524919**	**1467428**
		НР - 99%; СП - 8%				**10419,36**	**3807,12**	**388330**	**141891**		**108698**	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /6 шт/										
94	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**11,694**		**22372,16**	**9298,29**	**261620**	**108734**	**31042**	**164701**	**460427**
		НР - 99%; СП - 8%				**10419,36**	**3807,12**	**121844**	**44520**		**34106**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**2928658**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2928659

ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ: 16755169

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			16 755 169						
		в том числе оборудование	Тенге									
		в том числе СМР	Тенге			16 755 169						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	485 900						
		Итого с временными	Тенге			**17 241 069**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	156 894						
		Итого СМР	Тенге			**17 397 963**						
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	**347 959**						
		Итого				**17 745 922**						
		Итого оборудование	Тенге			-						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			**17 745 922**						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	15 527 682						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	2 218 240						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	15 527 682						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	1 863 322						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				17 391 003						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	2 329 529						
		НДС на 2021 год -12%			12%	279 543						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				2 609 072						
		НДС 12%			12%	2 142 865						
		Всего	Тенге			**20 000 076**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		**0,999996**	**20 000 000**						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ / Кумабаев Т.

Инженер-технадзор:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ / Чиндалиева О.

Инженер-эксперт _____ / Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Туякбаев Б.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ / Куанышбаев С.