Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Нысанбек с/о Алатау Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №111/1 от 01.02.2022г к договору № 111 от 06.04.2021 г, 258 096 160 тенге
Технадзор: ТОО "Серпантинстрой" Доп.соглашение № 112/2 от 31.01.2022г к договору №112 от 05.04.2021г,4 000 000 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение №113/1 от 31.01.2022г к договору №113 от 13.04.2021 г, 1 500 000 тенге

на 02-01-01 Водовод

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения В1 (водовод В1)										
3	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		2,44916	82275,23	--	201505	--	30319	169474	400658
		НР - 99%; СП - 8%				69895,80	--	171186	--		29678	
4	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2		1232,7	83,88	2,99	103401	3681	57268	29751	143804
		НР - 69%; СП - 8%				34,44	0,54	42452	666		10652	
7	Е11-260101-1601 1126-0101-1601 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе плит минераловатных марки 75 с покрытием сталью оцинкованной	м3 изоляции		55,94221	83064,58	8627,06	4646816	482617	358797	2967925	8223920
		НР - 76%; СП - 8%				68023,80	1783,32	3805402	99763		609179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8847861				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									8768382

№ 02-03-01 Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения

		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5-0,63м3	м3		151,9147705	256,61	243,00	38983	36915	--	8086	50835
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	2068	9162		3766	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта		7,3566	2018,02	--	14846	--	--	10689	27577
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	14846	--		2043	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
3	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /Уширения на колодцы/	м3 грунта		4,9044	205,29	194,40	1007	953	--	209	1313
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	53	237		97	
4	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания		52	1218,50	159,74	63362	8306	--	56939	129925
		НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,29	55056	2459		9624	
5	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		109,2757705	30,18	30,18	3298	3298	--	878	4510
		НР - 72%; СП - 8%				[illegible]	11,15	[illegible]	1210		224	
6	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		35,4	799,16	--	28290	--	--	20369	52552
		НР - 72%; СП - 8%				799,16	--	28290	--		3893	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		145,8757705	161,77	76,23	23598	11120	--	12709	39211
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	12478	5173		2905	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
8	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,016	825325,59	240328,43	13205	3845	824	9758	24800
		НР - 99%; СП - 8%				533520,00	82503,89	8536	1320		1837	
9	С123-010201-0220 2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м		16,064	5074,00	--	81509	--	81509	--	88029
		СП - 8%				--	--	--	--		6521	
10	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,016	87722,17	--	1404	--	286	1107	2712
		НР - 99%; СП - 8%				69895,80	--	1118	--		201	
11	Е11-220601-0205 1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,016	1670877,31	151637,44	26734	2426	20433	4270	33485
		НР - 99%; СП - 8%				242165,00	27431,09	3875	439		2480	
12	Е11-220301-0104 1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 125 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,146	650098,75	131502,22	94914	19199	4745	77459	186164
		НР - 99%; СП - 8%				486096,00	49806,87	70970	7272		13790	
13	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		146,584	3453,00	--	506155	--	506155	--	546647
		СП - 8%				--	--	--	--		40492	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
14	Е11-220701-0104 1122-0701-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 125 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,146	82275,23	–	12012	–	1807	10103	23884
		НР - 99%; СП - 8%				69895,80	–	10205	–		1769	
15	Е11-220601-0204 1122-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 125 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,146	1348148,71	31396,76	196830	4584	159757	32196	247347
		НР - 99%; СП - 8%				222530,00	216,16	32489	32		18322	
16	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,016	527354,72	111950,16	8438	1791	245	7003	16676
		НР - 99%; СП - 8%				400140,00	41996,93	6402	672		1235	
17	С123-010201-0193 2301-0201-0193 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 3,8 мм ГОСТ 10705-80	м		16,064	3170,00	–	50923	–	50923	–	54997
		СП - 8%				–	–	–	–		4074	
18	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,016	66004,27	–	1056	–	124	923	2137
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	–	932	–		158	
19	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,016	1118693,55	30058,69	17899	481	14046	3341	22939
		НР - 99%; СП - 8%				210749,00	175,63	3372	3		1699	
20	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода		0,005	454588,21	70321,29	2273	352	46	1982	4595
		НР - 99%; СП - 8%				374946,00	25440,55	1875	127		340	
21	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м		5,02	1889,00	–	9483	–	9483	–	10241
		СП - 8%				–	–	–	–		759	
22	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода		0,005	60194,20	–	301	–	10	288	636
		НР - 99%; СП - 8%				58246,50	–	291	–		47	
23	Е11-220601-0201 1122-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода		0,005	712083,59	29605,90	3560	148	2354	1048	4977
		НР - 99%; СП - 8%				211629,00	94,57	1058	–		369	
24	Е11-220101-0105 1122-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 300 мм. Укладка с соединением при помощи муфт /ФУТЛЯР/	км трубопровода		0,022	662832,92	127698,42	14582	2809	705	11802	28496

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				503072,00	38823,88	11068	854		2111	
25	С123-011201-1105 2301-1201-1105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 300 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м		22	5350,00	–	117700	–	117700	–	127116
		СП - 8%				–	–	–	–		9416	
26	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре		22	1302,45	7,54	28654	166	3403	24885	57822
		НР - 99%; СП - 8%				1140,24	2,30	25085	51		4283	
27	Е11-220901-0104 1122-0901-0104 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 125 мм. Установка	задвижка или клапан		8	2723,94	137,45	21792	1100	2674	18373	43377
		НР - 99%; СП - 8%				2252,24	67,55	18018	540		3213	
28	С123-040101-0304 2304-0101-0304 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 125 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		8	43232,00	–	345856	–	345856	–	373524
		СП - 8%				–	–	–	–		27668	
29	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан		3	2086,99	82,47	6261	247	982	5102	12272
		НР - 99%; СП - 8%				1677,20	40,53	5032	122		909	
30	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		3	26234,00	–	78702	–	78702	–	84998
		СП - 8%				–	–	–	–		6296	
31	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан		1	1254,81	27,49	1255	27	174	1057	2497
		НР - 99%; СП - 8%				1054,24	13,51	1054	14		185	
32	С123-040101-0301 2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.		1	11417,00	–	11417	–	11417	–	12330
		СП - 8%				–	–	–	–		913	
33	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец		17	1302,57	82,00	22144	1394	1257	19298	44757
		НР - 99%; СП - 8%				1146,65	–	19493	–		3315	
34	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец		8	1104,04	73,80	8832	590	490	7674	17827
		НР - 99%; СП - 8%				969,00	–	7752	–		1321	
35	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец		1	574,82	36,90	575	37	21	512	1173
		НР - 99%; СП - 8%				516,80	–	517	–		87	
36	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.		17	3222,00	–	54774	–	54774	–	59156
		СП - 8%				–	–	–	–		4382	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
37	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.		8	2514,00	–	20112	–	20112	–	21721
		СП - 8%				–	–	–	–		1609	
38	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.		1	1379,00	–	1379	–	1379	–	1489
		СП - 8%				–	–	–	–		110	
39	Е11-220501-0204 1122-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 225 мм. Укладка	км трубопровода		0,0645	76950,45	9621,50	4963	621	95	4506	10227
		НР - 99%; СП - 8%				65842,70	4728,50	4247	305		758	
40	С123-010503-0204 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м		64,242	2270,00	–	145829	–	145829	–	157496
		СП - 8%				–	–	–	–		11666	
41	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ/. Установка	т фасонных частей		0,0058	1037550,09	513822,74	6018	2980	109	3771	10572
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	2929	880		783	
42	С123-020101-0625 2302-0101-0625 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 125 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.		2	3525,00	–	7050	–	7050	–	7614
		СП - 8%				–	–	–	–		564	
43	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 кл.В7,5. Устройство	м3		0,15	16211,80	1111,53	2432	167	2073	208	2851
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	192	37		211	
44	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПЕРЕХОДЫ, ОТВОД/. Установка	т фасонных частей		0,0564	1037550,09	513822,74	58518	28980	1055	36669	102802
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	28483	8557		7615	
45	С123-020101-0221 2302-0101-0221 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		3	3098,00	–	9294	–	9294	–	10038
		СП - 8%				–	–	–	–		744	
46	С123-020101-1049 2302-0101-1049 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 100 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		2	1605,00	–	3210	–	3210	–	3467
		СП - 8%				–	–	–	–		257	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
47	С123-020101-1042 2302-0101-1042 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 125 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.		1	2009,00	–	2009	–	2009	–	2170
		СП - 8%				–	–	–	–		161	
48	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием /ГИЛЬЗЫ/	км трубопровода		0,0054	1519106,80	702542,76	8203	3794	376	5227	14505
		НР - 99%; СП - 8%				746928,00	230798,92	4033	1246		1074	
49	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м		5,4	10023,00	–	54124	–	54124	–	58454
		СП - 8%				–	–	–	–		4330	
50	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка	т фасонных частей		0,06622	1037550,09	513822,74	68707	34025	1240	43054	120701
		НР - 99%; СП - 8%				505010,50	151716,34	33442	10047		8941	
51	С123-010103-0212 2301-0103-0212 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 150, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,8	6826,00	–	5461	–	5461	–	5898
		СП - 8%				–	–	–	–		437	
52	С123-010103-0211 2301-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 125, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м		3,4	5764,00	–	19598	–	19598	–	21165
		СП - 8%				–	–	–	–		1568	
53	С123-010103-0206 2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м		0,2	1889,00	–	378	–	378	–	408
		СП - 8%				–	–	–	–		30	
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных упоров из бетона М-100 ПОД ЗАДВИЖКИ, ГИДРАНТЫ кл.В7,5. Устройство	м3		0,65	16211,80	1111,53	10538	722	8985	901	12354
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	831	159		915	
55	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода		0,0715	297831,15	74581,99	21295	5333	55	17261	41641
		НР - 99%; СП - 8%				222478,00	21375,19	15907	1528		3084	
56	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м		21,21	93,00	–	1973	–	1973	–	2130
		СП - 8%				–	–	–	–		158	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
57	С123-010501-1509 2301-0501-1509 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50х5,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	51,005	479,00	–	24431	–	24431	–	26386
		СП - 8%			–	–	–	–		1955	
58	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,04	82115,01	2886,45	3285	115	1265	1942	5644
		НР - 99%; СП - 8%			47615,10	1418,55	1905	57		418	
59	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый ППКФ DN 100х100, 100х50 ГОСТ 5525-88	шт.	1	215092,00	–	215092	–	215092	–	232299
		СП - 8%			–	–	–	–		17207	
60	Е11-229301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	454588,21	70321,29	455	70	10	396	919
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	375	25		68	
61	С123-010103-0102 2301-0103-0102 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,004	450,00	–	452	–	452	–	488
		СП - 8%			–	–	–	–		36	
62	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	804,00	–	804	–	804	–	868
		СП - 8%			–	–	–	–		64	
63	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т стальных элементов	0,73584	764602,52	7187,72	562625	5289	511588	55191	667241
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	45748	1024		49425	
		Водопроводные колодцы D=2000мм - 1шт/МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ/									
64	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	3,42	22143,01	9298,29	75729	31800	8295	48168	133809
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	35634	13020		9912	
65	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	1	29069,00	–	29069	–	29069	–	31395
		СП - 8%			–	–	–	–		2326	
66	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	3	21404,00	–	64212	–	64212	–	69349
		СП - 8%			–	–	–	–		5137	
67	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.	1	21404,00	–	21404	–	21404	–	23116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		1712	
68	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	1	27172,00	–	27172	–	27172	–	29346
		СП - 8%			–	–	–	–		2174	
69	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	–	2460	–	2460	–	2657
		СП - 8%			–	–	–	–		197	
70	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	[illegible]	1	4026,00	[illegible]	4026	[illegible]	4026	[illegible]	4349
		СП - 8%			–	–	–	–		322	
71	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20145,00	–	20145	–	20145	–	21757
		СП - 8%			–	–	–	–		1612	
72	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-4/	т	0,02368	581954,00	–	13781	–	13781	–	14883
		СП - 8%			–	–	–	–		1102	
73	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	0,68672	908,30	1,05	624	1	92	425	1133
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	531	–		84	
74	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	0,435	18576,79	8,16	8081	4	6424	1553	10405
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	–	1653	–		771	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /3 шт/									
75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,34	22143,01	9298,29	162530	68249	17803	103378	287180
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	76478	27944		21273	
76	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	3	17223,00	–	51669	–	51669	–	55803
		СП - 8%			–	–	–	–		4134	
77	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	11	14597,00	–	160567	–	160567	–	173412
		СП - 8%			–	–	–	–		12845	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
78	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	3	14597,00	--	43791	--	43791	--	47294
		СП - 8%			--	--	--	--		3503	
79	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	14996,00	--	44988	--	44988	--	48587
		СП - 8%			--	--	--	--		3599	
80	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	3	2460,00	--	7380	--	7380	--	7970
		СП - 8%			--	--	--	--		590	
81	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	20145,00	--	60435	--	60435	--	65270
		СП - 8%			--	--	--	--		4835	
82	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2, С-5/	т	0,06764	581954,00	--	39363	--	39363	--	42512
		СП - 8%			--	--	--	--		3149	
83	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,96156	908,30	1,05	1782	2	262	1215	3237
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1518	1		240	
84	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,305	18576,79	8,16	24243	11	19274	4660	31215
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	4958	--		2312	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /2 шт/									
85	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,38	22143,01	9298,29	96986	40727	10622	61689	171369
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	45637	16675		12694	
86	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	2	29069,00	--	58138	--	58138	--	62789
		СП - 8%			--	--	--	--		4651	
87	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9	шт.	2	21404,00	--	42808	--	42808	--	46233
		СП - 8%			--	--	--	--		3425	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
88	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9б	шт.		2	21404,00	–	42808	–	42808	–	46233
		СП - 8%				–	–	–	–		3425	
89	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.		2	27172,00	–	54344	–	54344	–	58692
		СП - 8%				–	–	–	–		4348	
90	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.		2	2460,00	–	4920	–	4920	–	5314
		СП - 8%				–	–	–	–		394	
91	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	20145,00	–	40290	–	40290	–	43513
		СП - 8%				–	–	–	–		3223	
92	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С-2/	т		0,0322	581954,00	–	18739	–	18739	–	20238
		СП - 8%				–	–	–	–		1499	
93	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности		0,9338	908,30	1,05	848	1	124	579	1541
		НР - 80%; СП - 8%				773,91	0,52	723	–		114	
94	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя		0,87	18576,79	8,16	16162	7	12850	3107	20810
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	–	3305	–		1541	
		Канализационные колодцы D=1000мм /4 шт/										
95	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца		6,88	37769,06	10839,82	259851	74578	66763	146690	439064
		НР - 99%; СП - 8%				17225,30	4311,23	118510	29661		32523	
96	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.		4	8993,00	–	35972	–	35972	–	38850
		СП - 8%				–	–	–	–		2878	
97	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.		20	10323,00	–	206460	–	206460	–	222977
		СП - 8%				–	–	–	–		16517	

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
98	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9а из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	10323,00	--	41292	--	41292	--	44595
		СП - 8%			--	--	--	--		3303	
99	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	6836,00	--	27344	--	27344	--	29532
		СП - 8%			--	--	--	--		2188	
100	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	4	2460,00	--	9840	--	9840	--	10527
		СП - 8%			--	--	--	--		787	
101	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20145,00	--	80580	--	80580	--	87026
		СП - 8%			--	--	--	--		6446	
102	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы /Стремянки С1-02/	т	0,0516	581954,00	--	30029	--	30029	--	32431
		СП - 8%			--	--	--	--		2402	
103	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окраска стремянок	м2 окрашиваемой поверхности	1,4964	908,30	1,05	1359	2	199	927	2469
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1158	1		183	
104	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5/	м3 подстилающего слоя	1,74	18576,79	8,16	32324	14	25700	6214	41620
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	6610	--		3083	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6513683

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ

№ 2-4-1 Строительные работы

		ФУНДАМЕНТЫ									
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,52	875,56	19,75	13589	307	8903	4112	19116
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	4379	42		1416	
		ПОЛЫ									
41	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	9,48	239,42	31,91	2270	303	1262	769	3281
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	705	113		243	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
42	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных из бетона В7,5толщ.100мм	м3		0,948	18576,79	8,16	17611	8	14001	3385	22676
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	3602	--		1680	
43	Е11-110101-1501 1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных покрытий толщиной 30/20/ мм	м2		9,48	1040,43	96,88	9863	918	5581	3488	14419
		НР - 94%; СП - 8%				354,86	36,54	3364	346		1068	
44	Е11-110101-1502 1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (с 30 до 20мм)	м2		9,48	-188,14	-8,72	-1784	-83	-1507	-221	-2164
		НР - 94%; СП - 8%				-20,45	-4,30	-194	-41		-160	
45	Е11-110101-1508 1111-0101-1508 РСНБ РК 2015	Покрытия цементные. Железнение	м2 покрытия		9,48	149,78	3,63	1420	34	124	1197	2827
		НР - 94%; СП - 8%				133,10	1,26	1262	12		209	
46	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Устройство плинтусов цементных	м		9,954	169,21	1,10	1684	11	274	1320	3244
		НР - 94%; СП - 8%				140,50	0,54	1399	5		240	
47	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Масляная окраска цементных плинтусов	м2 окрашиваемой поверхности		0,948	831,63	3,25	788	3	234	442	1329
		НР - 80%; СП - 8%				581,26	1,60	551	2		98	
		ПРОЕМЫ										
48	Е11-090403-0401 1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2		2,4	2948,80	48,85	7077	117	1282	3952	11911
		НР - 69%; СП - 8%				2365,88	20,32	5678	49		882	
49	С121-090402-0501 2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2		2,4	40518,00	--	97243	--	97243	--	105023
		СП - 8%				--	--	--	--		7779	
50	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара		1	3495,00	--	3495	--	3495	--	3775
		СП - 8%				--	--	--	--		280	
51	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2		0,54	3974,64	478,63	2146	258	808	1036	3437
		НР - 90%; СП - 8%				2000,80	130,29	1080	70		255	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
52	С121-090101-6802 2109-0101-6802 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянныхпрофилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 24700-99	м2		0,54	44199,00	–	23867	–	23867	–	25777
		СП - 8%				–	–	–	–		1909	
53	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	Скобяные изделия	шт.		1	503,00	–	503	–	503	–	543
		СП - 8%				–	–	–	–		40	
54	Е11-150501-0104 1115-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Окна со спаренным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		0,54	2085,21	32,81	1126	18	832	225	1460
		НР - 80%; СП - 8%				511,21	10,67	276	6		108	
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
55	Е11-150206-0104 1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Затирка потолков	м2		9,48	388,04	2,44	3679	23	147	2816	7015
		НР - 80%; СП - 8%				370,12	1,24	3509	12		520	
56	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		9,48	103,98	0,77	986	7	74	727	1850
		НР - 80%; СП - 8%				95,50	0,38	905	4		137	
57	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен и откосов	м2		25,66	1630,41	76,42	41836	1961	19160	17807	64415
		НР - 80%; СП - 8%				807,30	60,17	20715	1544		4771	
58	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности		28,72	103,98	0,77	2986	22	221	2203	5604
		НР - 80%; СП - 8%				95,50	0,38	2743	11		415	
59	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосыплоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностейпо бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		1,64	3157,94	45,75	5179	75	1329	3051	8888
		НР - 80%; СП - 8%				2301,94	23,30	3775	38		658	
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
60	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности		34,964	1211,45	32,39	42357	1133	12363	23848	71502
		НР - 80%; СП - 8%				825,46	27,14	28861	949		5296	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
61	Е11-150402-0303 1115-0402-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, цементным молочком	м2 фасада		2,328	188,02	2,54	438	6	255	144	628
		НР - 80%; СП - 8%				75,85	1,22	177	3		46	
62	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада		32,636	54,28	0,59	1771	19	194	1254	3267
		НР - 80%; СП - 8%				47,75	0,27	1558	9		242	
63	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов		8,2	558,44	0,79	4579	6	1028	2836	8008
		НР - 80%; СП - 8%				432,32	–	3545	–		593	
		КРЫЛЬЦО Кр-1										
64	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3		0,74	18982,77	1010,05	14047	747	10061	3195	18622
		НР - 91%; СП - 8%				4377,34	367,58	3239	272		1379	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									406453

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ

№ 2-4-2Отопление и вентиляция

		ОТОПЛЕНИЕ										
1	Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.		1	2893,15	85,15	2893	85	–	2045	5334
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	32,81	2808	33		395	
2	С123-051002-0103 2305-1002-0103 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Печь электрическая ПЭТ-4	кВт		1	7804,00	–	7804	–	7804	–	8428
		СП - 8%				–	–	–	–		624	
		ВЕНТИЛЯЦИЯ										
3	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов		0,63	5193,96	53,97	3272	34	2040	1187	4816
		НР - 98%; СП - 8%				1901,59	21,60	1198	14		357	
4	Е11-200701-0301 1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 100 мм. Установка над шахтами	зонт		1	3109,05	44,92	3109	45	2586	482	3878
		НР - 98%; СП - 8%				477,79	14,19	478	14		287	

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
5	С121-050308-0387 2105-0308-0387 РСНБ РК 2015	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2		0,01	1147,00	–	11	–	11	–	12
		СП - 8%				–	–	–	–		1	
6	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции		0,018	22610,22	1408,79	407	25	39	270	731
		НР - 76%; СП - 8%				19032,80	689,01	343	12		54	
7	С121-110206-0106 2111-0206-0106 РСНБ РК 2015	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40/50 мм ГОСТ 21880-2011	м3		0,02232	34208,00	–	764	–	764	–	825
		СП - 8%				–	–	–	–		61	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									24024

ЗДАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ С БАКТЕРИЦИДНЫМИ УСТАНОВКАМИ
№ 2-4-3 Электрооборудование и электроосвещение

		Электрооборудование										
1	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.		1	4916,11	1999,51	4916	2000	108	2587	8104
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	785,51	2808	786		600	
2	С123-070201-0106 2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.		1	6106,00	–	6106	–	6106	–	6594
		СП - 8%				–	–	–	–		488	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		5	2701,85	27,25	13509	136	6718	4792	19765
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	–	6655	–		1464	
4	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		1	4955,39	113,90	4955	114	2179	1940	7447
		НР - 72%; СП - 8%				2662,00	32,81	2662	33		552	
5	С123-070204-1038 2307-0204-1038 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-60 4Р 25А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	9607,00	–	9607	–	9607	–	10376
		СП - 8%				–	–	–	–		769	
6	С123-070204-0810 2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.			682,00	–	2046	–	2046	–	2210

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		СП - 8%				–	–	–	–		164	
7	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		2	3597,00	–	7194	–	7194	–	7770
		СП - 8%				–	–	–	–		576	
8	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		1	2701,85	27,25	2702	27	1344	958	3953
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	–	1331	–		293	
9	С123-070204-0644 2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Пакетный переключатель ПП3-40/Н2 М3 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.		1	1632,00	–	1632	–	1632	–	1763
		СП - 8%				–	–	–	–		131	
10	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м		71	329,50	149,20	23394	10593	3209	9295	35304
		НР - 72%; СП - 8%				135,10	46,73	9592	3318		2615	
11	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,052	177812,00	–	9246	–	9246	–	9986
		СП - 8%				–	–	–	–		740	
12	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км		0,019	276394,00	–	5251	–	5251	–	5672
		СП - 8%				–	–	–	–		420	
13	Ц13-080206-1906 1308-0206-1906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м		71	278,34	9,50	19762	674	3288	11560	33828
		НР - 72%; СП - 8%				222,53	3,61	15800	256		2506	
14	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м		71	29,00	–	2059	–	2059	–	2224
		СП - 8%				–	–	–	–		165	
15	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м		20	257,38	22,33	5148	447	512	3106	8914
		НР - 72%; СП - 8%				209,44	6,23	4189	125		660	
16	С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т		0,0157	314349,00	–	4935	–	4935	–	5330
		СП - 8%				–	–	–	–		395	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ										

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
17	Ц13-080305-0301 1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.		3	2170,87	667,09	6513	2001	2785	2285	9501
		НР - 72%; СП - 8%				575,64	482,17	1727	1447		704	
18	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНППП1301-24 24Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		2	1453,00	–	2906	–	2906	–	3138
		СП - 8%				–	–	–	–		232	
19	С123-070101-0308 2307-0101-0308 РСНБ РК 2015 прим.	Светильники потолочные, типНППП1301-18 18Вт IP54 ГОСТ 17677-82	шт.		1	1453,00	–	1453	–	1453	–	1569
		СП - 8%				–	–	–	–		116	
20	С123-070104-0406 2307-0104-0406 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX D18W/840, напряжение электрической сети 220 В, мощность 18Вт, цоколь Е27	шт.		1	1324,00	–	1324	–	1324	–	1430
		СП - 8%				–	–	–	–		106	
21	С123-070104-0404 2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL ECO 24W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 24Вт, цоколь Е27	шт.		2	678,00	–	1356	–	1356	–	1464
		СП - 8%				–	–	–	–		108	
22	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.		1	4476,00	–	4476	–	4476	–	4834
		СП - 8%				–	–	–	–		358	
23	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором.Монтаж оборудования	шт.		1	1588,40	166,40	1588	166	18	1058	2858
		НР - 72%; СП - 8%				1404,00	65,62	1404	66		212	
24	С123-070203-0605 2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.		1	12837,00	–	12837	–	12837	–	13864
		СП - 8%				–	–	–	–		1027	
25	Ц13-080305-0103 1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.		2	1070,14	17,64	2140	35	196	1380	3801
		НР - 72%; СП - 8%				954,72	3,28	1909	7		282	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
26	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором поворотный брызгозащищенный РОНДО А110-015, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.		2	396,00	–	792	–	792	–	855
		СП - 8%				–	–	–	–		63	
27	С123-070202-0519 2307-0202-0519 РСНБ РК 2015	Коробка разветвителная распаячная У-409 УХЛ4 для открытой установки 3-х рожковая	шт.		3	450,00	–	1350	–	1350	–	1458
		СП - 8%				–	–	–	–		108	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									214012

Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуар)

№ 2-5-1 Строительные работы

4	С341-020103-1003 4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км /вытесненный грунт/	т		69,7536	80,00	–	5580	–		–	6027
		СП - 8%				–	–	–	–		446	
8	Е11-010107-0102 1101-0107-0102 РСНБ РК 2015	+ обваловка	м3 грунта		163,52	72,08	68,04	11786	11127	–	4566	17661
		НР - 72%; СП - 8%				4,03	34,75	660	5682		1308	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									23688

Резервуары для чистой воды емк.150м3 (на 2 резервуара)

№ 2-5-2 Технологические трубопроводы и оборудование

		ПОДВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД										
1	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		21,34	2735,54	1304,70	58376	27842	262	23089	87983
		НР - 61%; СП - 8%				1418,55	355,16	30272	7579		6517	
2	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		21,34	2027,00	–	43256	–	43256	–	46717
		СП - 8%				–	–	–	–		3460	
3	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- воронка	т		0,01776	340191,00	–	6042	–	6042	–	6525
		СП - 8%				–	–	–	–		483	
4	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		2	1437,00	–	2874	–	2874	–	3104
		СП - 8%				–	–	–	–		230	
5	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,28	20020,48	1111,53	5606	311	4937	388	6473

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	358	69		480	
6	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0024	764602,52	7187,72	1835	17	1669	180	2176
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	149	3		161	
		ПЕРЕЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО										
7	Ц13-120101-0210 1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		11,54	2735,54	1304,70	31568	15056	142	12486	47578
		НР - 61%; СП - 8%				1418,55	355,16	16370	4099		3524	
8	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		11,54	2027,00	–	23392	–	23392	–	25263
		СП - 8%				–	–	–	–		1871	
9	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм- воронка	т		0,01026	340191,00	–	3490	–	3490	–	3770
		СП - 8%				–	–	–	–		279	
10	С123-020101-0202 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.		4	1437,00	–	5748	–	5748	–	6208
		СП - 8%				–	–	–	–		460	
11	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,08	20020,48	1111,53	1602	89	1411	111	1850
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	102	20		137	
12	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т		0,0041	902007,64	1328,64	3698	5	2685	920	4987
		НР - 91%; СП - 8%				245916,00	573,21	1008	2		369	
13	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,0024	764602,52	7187,72	1835	17	1669	180	2176
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	149	3		161	
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД ОТ										
14	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		6,84	3212,43	1554,43	21973	10632	160	8552	32967
		НР - 61%; СП - 8%				1634,71	415,02	11181	2839		2442	
15	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		6,84	3188,00	–	21806	–	21806	–	23550
		СП - 8%				–	–	–	–		1744	
16	Е11-080201-0703 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков	т		0,00066	81497,00	9164,10	54	6	15	33	94

1	2	3	4	5		6		8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%				50675,40	3363,99	33	2		7	
17	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,00066	228894,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%				--	--	--	--		12	
18	Е11-130301-0401 1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2		0,04	170,83	2,71	7	--	6	1	8
		НР - 69%; СП - 8%				34,60	0,41	1	--		1	
19	Е11-130301-1418 1113-0301-1418 РСНБ РК 2015 К=3 К ОБЪЕМУ	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 3 раза	м2		0,12	97,21	1,72	12	--	9	2	15
		НР - 69%; СП - 8%				26,45	0,27	[illegible]	--	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		1,16	20020,48	1111,53	23224	1289	20452	1608	26818
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	1483	284		1987	
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД										
21	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода		4	3212,43	1554,43	12850	6218	93	5001	19279
		НР - 61%; СП - 8%				1634,71	415,02	6539	1660		1428	
22	С123-010201-0216 2301-0201-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м		4	3188,00	--	12752	--	12752	--	13772
		СП - 8%				--	--	--	--		1020	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									361476

КПП

№ 3-2-1 Строительные работы

		ПОЛЫ										
43	Е11-110101-0101 1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения		8,52	239,42	31,91	2040	272	1134	691	2949
		НР - 94%; СП - 8%				74,37	11,89	634	101		218	
44	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		0,6816	18576,79	8,16	12662	6	10067	2434	16304
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	2589	--		1208	
45	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки		8,52	712,67	29,75	6072	253	2837	2918	9709
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	2982	122		719	
46	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия		8,52	3599,20	21,52	30665	183	26987	3372	36760
		НР - 94%; СП - 8%				410,27	10,71	3495	91		2723	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
47	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные	м плинтусов	8,95	367,34	0,82	3288	7	2173	1045	4679
		НР - 94%; СП - 8%			123,79	0,41	1108	4		347	
				НАРУЖНАЯ							
62	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены и цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	58,24	1211,45	32,39	70555	1887	20593	39725	119102
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	48075	1581		8822	
63	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	5	2665,61	18,07	13328	90	5908	5876	20741
		НР - 80%; СП - 8%			1465,95	3,13	7330	16		1536	
64	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	56	54,28	0,59	3040	33	333	2151	5606
		НР - 80%; СП - 8%			47,75	0,27	2674	15		415	
65	Е11-150201-0301 1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	3	558,44	0,79	1675	2	376	1038	2930
		НР - 80%; СП - 8%			432,32	–	1297	–		217	
66	Е11-150402-0301 1115-0402-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая	м2 фасада	0,6	54,28	0,59	33	–	4	23	60
		НР - 80%; СП - 8%			47,75	0,27	29	–		4	
67	Е11-260201-0101 1126-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поверхности стен и колон и прямоугольных,холодные.Изоляция изделиями из в олокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изо ляции	2,8	46816,31	2453,15	131086	6869	48410	59597	205938
		НР - 76%; СП - 8%			27074,04	932,19	75807	2610		15255	
68	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты,марка OL-P ГОСТ 9573-2 012	м3	2,716	12848,00	–	34895	–	34895	–	37687
		СП - 8%			–	–	–	–		2792	
69	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки /УСТАНОВКА АНКЕРА/	т металлических изделий	0,0556287	69824,69	2257,49	3884	126	–	3533	8011
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	3759	41		593	
70	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0556287	228894,00	–	12733	–	12733	–	13752
		СП - 8%			–	–	–	–		1019	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	С121-050308-0225 2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной,диаметром 2 мм,размером стороны ячейки 45 мм ГОСТ 5336-80	м2		56	614,00	--	34384	--	34384	--	37135
		СП - 8%				--	--	--	--		2751	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									521363

ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:

												16833081
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			16 833 081						
		в том числе оборудование	Тенге									
		в том числе СМР	Тенге			16 833 081						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	488 159						
		Итого с временными	Тенге			17 321 240						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3,0,7%	Тенге		0,91%	157 623						
		Итого СМР	Тенге			17 478 864						
		Непревиденные работы и затраты 2%			2%	349 577						
		Итого				17 828 441						
		Итого оборудование	Тенге			-						
		Итого СМР+оборудование	Тенге			17 828 441						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге		87,5%	15 599 886						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%			12,5%	2 228 555						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1			87,5%	15 599 886						
		НДС на 2020 год, - 12 %			12%	1 871 986						
		Итого в текущих ценах на 2020 год				17 471 872						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698			12,5%	2 340 361						
		НДС на 2021 год -12%			12%	280 843						
		Итого в текущих ценах на 2021 год				2 621 205						
		НДС 12%			12%	2 152 830						
		Всего	Тенге			20 093 077						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999962029800098	Тенге		0,999996	20 093 000						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ М.Джумабаев

Инженер-сметчик:
ТОО "Серпантинстрой"

Директор _____ Гиндалиева О.

Инженер-эксперт _____ Данияров Б.

Подрядчик:
ТОО "СтройКолСервисКZ"

Директор _____ Туякбаев Б.

Авторский надзор:
ТОО "ШЫМКОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.