Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций
заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"
Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Наименование объекта: **Дноуглубление, спрямление и расширение русла реки Есиль от объездной автодороги до села Кажимукан Целиноградского района Акмолинской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подряд-чика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		1	07.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за текущий месяц без НДС	Строитель но-мон-тажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**39 987 868,000**	**35 703 453,571**							**4 284 414,429**	**39 987 868,000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

М.П. _____ Аубакиров А.Ш.

Подрядчик:
Председатель Правления
АО "Павлодарский речной порт"

М.П. _____ Нурсеитов Т.Р.

Форма 4

Заказчик: Государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"
Подрядчик: АО "Павлодарский речной порт"
Наименование объекта:Дноуглубление, спрямление и расширение русла реки Есиль от объездной автодороги до села Кажимукан Целиноградского района Акмолинской области . ПК120-ПК160

Договор № 1 от 07.07.2021 г

А К Т
приемки выполненных работ от 21 декабря 2023г
Локальная смета № 02-01-01 ПК120-ПК160

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ПК120-ПК160										
1	9	1101-0104-0301 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта в тело дамб**	**м3 грунта**	**885**		**30,52**	**30,52**	**27007**	**27007**	**--**	**4450**	**33974**
			НР - 72%; СП - 8%				**--**	**6,98**	**--**	**6181**		**2517**	
2	10	1101-0104-0309 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта(ОБЩИЕ 50 м)	м3 грунта	885		109,63	109,63	97024	97025	--	15981	122045
			НР - 72%; СП - 8%				--	25,08	--	22196		9040	
3	11	1136-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой свыше 16 т	м3 грунта	885		154,48	126,74	136711	112169	--	43432	194554
			НР - 72%; СП - 8%				27,73	40,43	24543	35779		14411	
4	12	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, в тело дамбы обволования.	м3 грунта	1792,1		155,58	147,54	278808	264407	143	59117	364959
			НР - 72%; СП - 8%				7,96	37,86	14258	67849		27034	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1		**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003**	**0,053763**	**2646,00**				**142**		
5	13	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.59 Кзтр=1,56, Кэм=1,56	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды до 2 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,56 и нормам эксплуатации машин - 1,56	м3 грунта	782		242,65	230,16	189753	179985	62	40243	248396
			НР - 72%; СП - 8%				12,41	59,06	9706	46188		18400	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1		**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003**	**0,02346**	**2646,00**				**62**		
6	14	4102-0102-0301 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки до 0,5 км	т·км	437,597		95,00	--	41572	--		--	44898
			СП - 8%				--	--	--	--		3326	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
7	15	1136-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой свыше 16 т	м3 грунта		2574,1	154,48	126,74	397637	326252	--	126324	565878
			НР - 72%; СП - 8%				27,73	40,43	71385	104066		41917	
			Насыпь суглинистого грунта в тело дамб с уплотнение										
8	16	1136-0101-0104 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой свыше 16 т	м3 грунта		8571	154,48	126,74	1324014	1086322	--	420624	1884209
			НР - 72%; СП - 8%				27,73	40,43	237691	346508		139571	
9	17	1136-0101-0401 РСНБ РК 2015	Плотины, дамбы, насыпи. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные пруды и водоемы	м3 грунта		1953,1	104,30	78,78	203716	153865	--	78485	304777
			НР - 72%; СП - 8%				25,52	30,29	49851	59155		22576	
10	18	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта		10524	155,58	147,54	1637282	1552711	842	347161	2143198
			НР - 72%; СП - 8%				7,96	37,86	83729	398439		158755	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,31572	2646,00				835		
11	19	4102-0102-0216 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 16 км	т·км		286252,8	27,00	--	7728826	--		--	8347132
			СП - 8%				--	--	--	--		618306	
12	20	1101-0102-0502 РСНБ РК 2015 К=32	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м3 грунта		10524	438,75	428,59	4617426	4510503	106923	613942	5649877
			НР - 72%; СП - 8%				--	81,02	--	852697		418509	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1		2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00384	40,41216	2646,00				106931		
			Планировка										
13	25	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход		41283,74	1,36	1,36	55981	55981	--	16051	77795
			НР - 72%; СП - 8%				--	0,54	--	22293		5763	
14	26	1136-0201-0201 РСНБ РК 2015	Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка экскаваторами	м2 спланированной		72730	110,90	110,90	8066048	8066048	--	1359202	10179269
			НР - 72%; СП - 8%				--	25,96	--	1887780		754020	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									30160962
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					491163				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						16432275			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						3849131			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							107972		
			- Перевозка грузов	Тенге					7770398				
			- Накладные расходы	Тенге								3125012	
			- Сметная прибыль	Тенге								2234145	

Итого : 30160962

Временные здания и сооружения 4,3%х0,8=3,44% 1037537

Итого: 31198499

Зимнее удорожание 1,8% 561573

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого:					31760072				
			Непредвиденные 2%					635201				
			Итого:					32395273				
			Оборудование									
			Итого:					32395273				
			С коэф. перевод в цены 2022г к=1,1025918					35718762				
			Итого:					35718762				
			НДС 12%					4286251				
			Итого:					40005013				
			Итого со скидкой с К 0,9995714198					39987868				

Заказчик:
ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области"

Руководитель _____ Аубакиров Р.Ш.

Подрядчик:
АО "Павлодарский речной порт"
Председатель правления: _____ Нурсеитов Т.Р.

Технадзор: _____ Аккужин С.Р.

Авторский надзор: _____ Бижигитова Б.Ж.