Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" договор №115 от 05.04.2021г,2 887 885,71 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №116 от 13.04.2021 г, 1 625 568 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в н/п Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района, Туркестанской области;

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАЙ 2021 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	28839	договор № 114 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат									
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**15 000 000**	**13 200 000**							**1 800 000**	**15 000 000**
Удержания аванса	**5 000 000**	**4 400 000**							**600 000**	**5 000 000**
Затраты технического надзора	**86 637**	**76 240**							**10 396**	**86 636,66**
Затраты авторского надзора	**18 206**	**16 022**							**2 185**	**18 206,36**
ВСЕГО	**15 000 000**	**13 200 000**							**1 800 000**	**10 000 000,00**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ Н.И. Шарипов

Технадзор:
ТОО "Шаңырақ Ордасы"

Директор _____ Жанбырбаев Е.

Эксперт _____ Утенов Н.

Автор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышпаев С.

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" договор №115 от 05.04.2021г,2 887 885,71 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" договор №116 от 13.04.2021 г, 1 625 568 тенге

на **02-02-01 Поселковые сети водоснабжения**

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) В1										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	1929,55		256,61	243,00	495148	468881	--	102703	645679
		НР - 72%; СП - 8%				13,61	60,31	26267	116376		47828	
2	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	26,0789		206,02	196,70	5373	5130	--	1209	7108
		НР - 72%; СП - 8%				9,32	55,06	243	1436		527	
4	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)**	м3 грунта	61,041		2018,02	--	123182	--	--	88691	228822
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	123182	--		16950	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Уширения на колодцы/**	м3 грунта	20,3711		2018,02	--	41109	--	--	29599	76364
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	41109	--		5657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (на пересечениях)	м3 грунта	21,528	1681,68	--	36203	--	--	26066	67251
		НР - 72%; СП - 8%			1681,68	--	36203	--		4982	
7	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы грунтовое. Устройство	м3 основания	156,57	1218,50	159,74	190781	25010	--	171442	391200
		НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,29	165770	7403		28978	
15	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопровода и фасонных частей Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,930055	359018,56	106789,12	692926	206109	5299	535783	1327005
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	481518	59677		98297	
16	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2323	1646,00	--	3823658	--	3823658	--	4129551
		СП - 8%			--	--	--	--		305893	
22	С123-010501-1501 2301-0501-1501 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 20х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4040	93,00	--	375720	--	375720	--	405778
		СП - 8%			--	--	--	--		30058	
		Водопроводные колодцы D=1000мм /5 шт/									
87	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН10	шт.	5	8993,00	--	44965	--	44965	--	48562
		СП - 8%			--	--	--	--		3597	
88	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9	шт.	5	10323,00	--	51615	--	51615	--	55744
		СП - 8%			--	--	--	--		4129	
89	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9а	шт.	5	10323,00	--	51615	--	51615	--	55744
		СП - 8%			--	--	--	--		4129	
90	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	шт.	5	6836,00	--	34180	--	34180	--	36914
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
91	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	5	2460,00	--	12300	--	12300	--	13284
		СП - 8%			--	--	--	--		984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	5	20145,00	--	100725	--	100725	--	108783
		СП - 8%			--	--	--	--		8058	
		Водопроводные колодцы D=1500мм /49 шт/									
97	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	49	17223,00	--	843927	--	843927	--	911441
		СП - 8%			--	--	--	--		67514	
98	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	49	14996,00	--	734804	--	734804	--	793588
		СП - 8%			--	--	--	--		58784	
99	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	49	10382,00	--	508718	--	508718	--	549415
		СП - 8%			--	--	--	--		40697	
100	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9а	шт.	49	14597,00	--	715253	--	715253	--	772473
		СП - 8%			--	--	--	--		57220	
101	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	49	2460,00	--	120540	--	120540	--	130183
		СП - 8%			--	--	--	--		9643	
102	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	49	20145,00	--	987105	--	987105	--	1066073
		СП - 8%			--	--	--	--		78968	
		Водопроводные колодцы D=2000мм /6 шт/									
107	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	6	29069,00	--	174414	--	174414	--	188367
		СП - 8%			--	--	--	--		13953	
108	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП20-1	шт.	6	27172,00	--	163032	--	163032	--	176075
		СП - 8%			--	--	--	--		13043	
109	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14779,00	--	88674	--	88674	--	95768
		СП - 8%			--	--	--	--		7094	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
110	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015 прим.	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.96**										
		СП - 8%	**шт.**		6	21404,00	--	128424	--	128424	--	138698
111	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6**				--	--	--	--		10274	
		СП - 8%	**шт.**		6	2460,00	--	14760	--	14760	--	15941
112	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**				--	--	--	--		1181	
		СП - 8%	**комплект**		6	20145,00	--	120870	--	120870	--	130540
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			--	--	--	--		9670	
								10680020	705130	9100598	955493	12566351
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					874292	184892	--	930842	
	Материалы		Тенге					5271942				
	Всего заработная плата		Тенге					5299				
	Местные материалы		Тенге						1059185			
		Накладные расходы	Тенге					3687221				
		Сметная прибыль	Тенге					955492				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					498195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6725629				
		Сметная заработная плата	Тенге									864
	Стоимость сантехнических работ		Тенге						1059185			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5408078				
		Сметная прибыль	Тенге					5408078				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					432646				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5840724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					12566353				
		Сметная заработная плата	Тенге									864
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						1059185			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										12566353
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					874292				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						705130			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						184892			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							9100598		
		- Накладные расходы	Тенге								955493	
		- Сметная прибыль	Тенге								930842	

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			12 566 353						
		в том числе оборудование	Тенге									
		в том числе СМР	Тенге			12 566 353						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге		2,9%	364 424						
		Итого с временными	Тенге			12 930 777						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге		0,91%	117 670						
		Итого СМР	Тенге			13 048 447						
		Непредвиденные работы и затраты 2%			2%	260 969						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого			13 309 416						
		Итого оборудование	Тенге		-						
		Итого СМР+оборудование	Тенге		13 309 416						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге	87,5%	11 645 739						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%		12,5%	1 663 677						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1		87,5%	11 645 739						
		НДС на 2020 год, - 12 %		12%	1 397 489						
		Итого в текущих ценах на 2020 год			13 043 228						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698		12,5%	1 747 143						
		НДС на 2021 год -12%		12%	209 657						
		Итого в текущих ценах на 2021 год			1 956 801						
		НДС 12%		12%	1 607 146						
		Всего	Тенге		15 000 029						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999980847441771	Тенге	0,999998	15 000 000						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ Н.И. Шарипов

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Каримбаев О.К.

Инженер-технадзор:
ТОО "Шаңырақ Ордасы"

Директор _____ Жанбырбаев Е.

Инженер-эксперт _____ Утенов Н.

Авторский-надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.