Приложение 4
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма 3-КС

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №114/1 от 01.02.2022г, договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" Доп.соглашение №115/2 от 31.01.2022г к договору №115 от 05.04.2021г,3 402 259,2 тенге
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей в н/п Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района, Туркестанской области;

Справка №5
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за МАРТ 2022 года.

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	наименование	код
4583507	28839	Доп.соглашение №114/1 от 01.02.2022г, договор № 114 от 06.04.2021 г		Бюджет	12	ТОО "СтройЖолСервис Kz"	17

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сетном базовом уровне цен 2001года	из них			дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**170 011 000**	**21 886 480**							**2 984 520**	**24 871 000**
Удержания аванса	**5 000 000**	**4 400 000**							**600 000**	**5 000 000**
Затраты технического надзора	**4 736 966,66**	**656 594**							**89 536**	**746 130,00**
Затраты авторского надзора	**1 754 329,56**	**245 129**							**33 427**	**278 555,20**
ВСЕГО	**165 011 000**	**17 486 480**							**2 384 520**	**19 871 000**

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ **М.Джумабаев**

Технадзор:
ТОО "Шаңырақ Ордасы"

Директор _____ **Жанбырбаев Е.**

Эксперт _____ **Утенов Н.**

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервис Kz"

Директор _____ **Туякбаев Б.**

Наименование стройки -Строительство водопроводных сетей в с.Бейнеткеш с/о Биринши Мамыр Толебийского района Туркестанской области

Форма №2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ЗА МАРТ МЕСЯЦ 2022 ГОДА

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис Kz" Доп.соглашение №114/1 от 01.02.2022г, договор № 114 от 06.04.2021 г, 271 503 680 тенге
Технадзор: ТОО "Шаңырақ Ордасы" Доп.соглашение №115/2 от 31.01.2022г к договору №115 от 05.04.2021г,3 402 259,2 тенге
Автор: ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ" Доп.соглашение № 116/1 от 31.01.2022 к договору №116 от 13.04.2021 г, 1 176 089,6 тенге

на **02-01-01 Водовод**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (надземный водовод) В9										
2	С123-010201-0209 2301-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1094,248		3453,00	--	3778438	--	3778438	--	4080713
		СП - 8%				--	--	--	--		302275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4080713				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									4080713

на **02-02-01 Поселковые сети водоснабжения**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сеть хоз-питьевого водоснабжения (поселек) В1										
		Укладка трубопровода и фасонных частей										
61	С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	шт.	45		39406,00	--	1773270	--	1773270	--	1915132
		СП - 8%				--	--	--	--		141862	
65	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/**	т	2,554859		902007,64	1328,64	2304502	3394	1672827	573068	3107776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	628281	1464		230206	
66	Е11-190401-0102 1119-0401-0102 РСНБ РК 2015	Регуляторы давления, диаметр до 100 мм. Установка	регулятор	2	16867,71	651,58	33735	1303	12383	20019	58055
		НР - 98%; СП - 8%			10024,56	189,14	20049	378		4300	
67	С123-041010-3504 2304-1010-3504 РСНБ РК 2015	Регулятор давления "после себя" модели Ray-60 с мембранным приводом, корпус из высокопрочного чугуна фланцевый, PN 16, DN 100, Т от -29°С до +90°С, типа Raphael ГОСТ 30815-2002									
		СП - 8%	шт.	2	1270496,00	--	2540992	--	2540992	--	2744271
					--	--	--	--		203279	
68	Е11-221201-0104 1122-1201-0104 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка	фланец	36							
		НР - 99%; СП - 8%			1302,57	82,00	46892	2952	2661	40867	94780
					1146,65	--	41279	--		7021	
69	С123-020103-0211 2302-0103-0211 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80									
		СП - 8%	шт.	36	3222,00	--	115992	--	115992	--	125271
					--	--	--	--		9279	
70	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИКИ, ПЕРЕХОДЫ/. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0128	1377741,09	513822,74	17635	6577	4594	8322	28034
					505010,50	151716,34	6464	1942		2077	
71	Е11-220801-0101 1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0483	332090,01	2886,45	16040	139	13601	2345	19855
					47615,10	1418,55	2300	69		1471	
72	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	12	1436,89	922,70	17243	11072	--	9154	28508
					514,19	256,31	6170	3076		2112	
73	С123-020302-8012 2302-0302-8012 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
		СП - 8%	шт.	12	2595,00	--	31140	--	31140	--	33631
					--	--	--	--		2491	
74	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /МОНТАЖНЫЕ ВСТАВКИ/. Установка									
		НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0486	1037550,09	513822,74	50425	24972	909	31598	88585
					505010,50	151716,34	24544	7373		6562	
75	С123-010103-0211 2301-0103-0211 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75									
		СП - 8%	м	0,8	5764,00	--	4611	--	4611	--	4980
					--	--	--	--		369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	Е11-220601-0203 1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0	1118693,55	30058,69	--	--	--	--	--
					210749,00	175,63	--	--		--	
77	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ОТВОД. Установка	шт.	2	1436,89	922,70	2874	1845	--	1526	4751
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	1028	513		352	
78	С123-020303-1108 2302-0303-1108 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 13,6, DN 140, PN 12,5 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	4334,00	--	8668	--	8668	--	9361
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
79	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ПЕРЕХОД/. Установка	т фасонных частей	0,0058	1377741,09	513822,74	7991	2980	2082	3771	12703
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	2929	880		941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8275693				
		РАЗДЕЛ 2. Распределительные колодцы									
		Земляные работы									
116	Е11-010101-0314 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	199,044	256,61	243,00	51077	48368	--	10594	66605
		НР - 72%; СП - 8%			13,61	60,31	2710	12005		4934	
117	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами(доработка)	м3 грунта	6,156	2018,02	--	12423	--	--	8944	23077
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	12423	--		1709	
118	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	32,8	15,45	15,45	507	507	--	145	704
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,14	--	201		52	
119	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,2	799,16	--	6553	--	--	4718	12173
		НР - 72%; СП - 8%			799,16	--	6553	--		902	
120	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20	161,77	76,23	3235	1525	--	1742	5376
		НР - 72%; СП - 8%			85,54	35,46	1711	709		398	
		Распределительный колодец на 1 абонента /2 шт/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 2 абонента /3 шт/									
211	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,05516	902007,64	1328,64	49755	73	36117	12373	67098
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	13565	32		4970	
		Распределительный колодец на 2 абонента /2 шт/									
266	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		Распределительный колодец на 3 абонента /8 шт/									
296	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,19306	902007,64	1328,64	174142	257	126408	43304	234842
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	47477	111		17396	
		Распределительный колодец на 4 абонента /7 шт/									
326	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,16548	902007,64	1328,64	149264	220	108350	37118	201293
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	40694	95		14911	
		Распределительный колодец на 5 абонента /15 шт/									
349	Е11-090601-0101 1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,51153	99505,80	4776,48	50900	2443	959	33456	91104
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	47498	988		6748	
350	С121-060801-0401 2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,366842	497846,00	--	182631	--	182631	--	197241
		СП - 8%			--	--	--	--		14610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,38612	902007,64	1328,64	348283	513	252817	86609	469683
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	94953	221		34791	
		Распределительный колодец на 6 абонента /14 шт/									
357	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0532	454588,21	70321,29	24184	3741	496	21088	48893
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	19947	1353		3622	
358	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	28,112	868,00	--	24401	--	24401	--	26353
		СП - 8%			--	--	--	--		1952	
359	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	25,3008	504,00	--	12752	--	12752	--	13772
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
360	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ТРОЙНИК/. Установка	т фасонных частей	0,0525	1037550,09	513822,74	54471	26976	982	34133	95693
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	26513	7965		7088	
361	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	14	2257,00	--	31598	--	31598	--	34126
		СП - 8%			--	--	--	--		2528	
362	С123-020103-2709 2302-0103-2709 РСНБ РК 2015 прим.	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	14	2909,00	--	40726	--	40726	--	43984
		СП - 8%			--	--	--	--		3258	
363	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	84	1104,04	73,80	92740	6199	5145	80582	187187
		НР - 99%; СП - 8%			969,00	--	81396	--		13866	
364	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	84	2514,00	--	211176	--	211176	--	228070
		СП - 8%			--	--	--	--		16894	
365	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ. Установка	шт.	28	1436,89	922,70	40233	25836	--	21358	66518

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	14397	7177		4927	
366	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	28	1444,00 --	-- --	40432 --	-- --	40432	-- 3235	43667
367	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	84	804,00 --	-- --	67536 --	-- --	67536	-- 5403	72939
368	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	14	1916,00 --	-- --	26824 --	-- --	26824	-- 2146	28970
369	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/ *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0084	630748,48 386784,00	243964,48 73827,08	5298 3249	2049 620	--	3830 730	9859
370	С123-010501-1121 2301-0501-1121 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 315х15 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8,484	10960,00 --	-- --	92985 --	-- --	92985	-- 7439	100423
373	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	17,57	22588,67 10419,36	9298,29 3807,12	396883 183068	163371 66891	50444	247460 51547	695890
374	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 *СП - 8%*	шт.	14	17223,00 --	-- --	241122 --	-- --	241122	-- 19290	260412
375	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	14	14996,00 --	-- --	209944 --	-- --	209944	-- 16796	226740
376	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6 *СП - 8%*	шт.	14	10382,00 --	-- --	145348 --	-- --	145348	-- 11628	156976
377	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	14	14597,00	--	204358	--	204358	--	220707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16349	
378	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	14	2460,00	--	34440	--	34440	--	37195
		СП - 8%			--	--	--	--		2755	
386	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,38612	902007,64	1328,64	348283	513	252817	86609	469683
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	94953	221		34791	
		Распределительный колодец на 6 абонента /1 шт/									
387	Е11-220301-0101 1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0038	454588,21	70321,29	1727	267	35	1506	3492
		НР - 99%; СП - 8%			374946,00	25440,55	1425	97		259	
388	С123-010301-0108 2301-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные из стали марки 15, 20, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 8731-74	м	2,008	868,00	--	1743	--	1743	--	1882
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
389	С123-010103-0201 2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	1,8072	504,00	--	911	--	911	--	984
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
390	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /ЗАГЛУШКА/. Установка	т фасонных частей	0,0002	1037550,09	513822,74	208	103	4	130	365
		НР - 99%; СП - 8%			505010,50	151716,34	101	30		27	
391	С123-020103-2706 2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 с отв. Ду=32мм ГОСТ 12836-67	шт.	1	1442,00	--	1442	--	1442	--	1557
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
392	С123-040501-0101 2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	6	804,00	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
393	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1916,00	--	1916	--	1916	--	2069
		СП - 8%			--	--	--	--		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0004	591880,57	217736,57	237	87	--	174	444
		НР - 99%; СП - 8%			374144,00	65593,43	150	26		33	
395	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 250x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	6874,00	--	2777	--	2777	--	2999
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
398	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67	9298,29	28349	11669	3604	17676	49706
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	13076	4778		3682	
399	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
400	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
401	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
402	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
403	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
411	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4671039				12946731
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
394	Е11-220501-0107 1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка /ГИЛЬЗА L=0,2м/	км трубопровода	0,0004	591880,57	217736,57	237	87	--	174	444
		НР - 99%; СП - 8%			374144,00	65593,43	150	26		33	
395	С123-010501-1119 2301-0501-1119 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 250х11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	0,404	6874,00	--	2777	--	2777	--	2999
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
398	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,255	22588,67	9298,29	28349	11669	3604	17676	49706
		НР - 99%; СП - 8%			10419,36	3807,12	13076	4778		3682	
399	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	1	17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%			--	--	--	--		1378	
400	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	14996,00	--	14996	--	14996	--	16196
		СП - 8%			--	--	--	--		1200	
401	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.6	шт.	1	10382,00	--	10382	--	10382	--	11213
		СП - 8%			--	--	--	--		831	
402	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015 прим.	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9б	шт.	1	14597,00	--	14597	--	14597	--	15765
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
403	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
411	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /соединительные элементы колодцев/	т	0,02758	902007,64	1328,64	24877	37	18058	6186	33549
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	6782	16		2485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4671039				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12946731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

на **07-01-01 Благоустройство площадки водозабора**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	**Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**87**		**26,72** --	**26,72** 18,62	**2325** --	**2325** 924	--	**665** --	**3229**
2	**Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**86**		**50,22** --	**50,22** 18,57	**4319** --	**4319** 1597	--	**1150** **438**	**5906**
3	**Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=3**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**86**		**128,91** --	**128,91** 47,67	**11087** --	**11087** 4100	--	**2952** **1123**	**15162**
4	**Е11-010102-0313 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**86**		**225,43** **8,40**	**217,03** **59,44**	**19387** **722**	**18665** **5112**	--	**4201** **1887**	**25474**
5	**С341-020103-1002 4102-0103-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /лишний грунт/** *СП - 8%*	**т**	**148,78**		**61,00** --	--	**9076** --	--		-- **726**	**9802**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59573				
РАЗДЕЛ 3. Ограждение												
15	**Е11-070111-0101 1107-0111-0101 РСНБ РК 2015**	**Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	**м оград**	**279,5**		**3148,93** **1377,70**	**1630,44** **632,62**	**880126** **385067**	**455708** **176818**	**39351**	**663025** **123452**	**1666603**
16	**С121-041202-9901 2104-1202-9901 РСНБ РК 2015**	**Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92** *СП - 8%*	**м3**	**34,9375**		**43122,00** --	--	**1506575** --	--	**1506575**	-- **120526**	**1627101**
17	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	**м3**	**17,25**		**24430,00** --	--	**421418** --	--	**421418**	-- **33713**	**455131**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3748835				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**3808407**
		ИТОГО ПО ОБЩЕЙ СМЕТЕ:										**20835851**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге		20 835 851						
		в том числе оборудование	Тенге								
		в том числе СМР	Тенге		20 835 851						
		Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	2,9%	604 240						
		Итого с временными	Тенге		**21 440 091**						
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3.0,7%	Тенге	0,91%	195 105						
		Итого СМР	Тенге		**21 635 196**						
		Непревиденные работы и затраты 2%		2%	**432 704**						
		Итого			**22 067 899**						
		Итого оборудование	Тенге		-						
		Итого СМР+оборудование	Тенге		22 067 899						
		Итого в текущих ценах 2020г-87,5%	Тенге	87,5%	19 309 412						
		Итого в текущих ценах 2021 г-12,5%		12,5%	2 758 487						
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 87,5 %, К=1		87,5%	19 309 412						
		НДС на 2020 год, - 12 %		12%	2 317 129						
		Итого в текущих ценах на 2020 год			21 626 541						
		В том числе в теущих ценах на 2021 год 12,5% К=1,0501698		12,5%	2 896 880						
		НДС на 2021 год -12%		12%	347 626						
		Итого в текущих ценах на 2021 год			3 244 506						
		НДС 12%		12%	2 664 755						
		Всего	Тенге		**24 871 047**						
		Стоимость с понижающим коэффициентом К=0,9999980847441771	Тенге	0,999998	24 871 000						

Заказчик:
ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Руководитель _____ М.Джумабаев

Подрядчик:
ТОО "СтройЖолСервисKZ"

Директор _____ Тұякбаев І.

Инженер-технадзор:
ТОО "Шанырак Орласы"

Директор _____ Жанбырбаев Е.

Инженер-эксперт _____ Утенов Н.

Авторский надзор:
ТОО "ШЫМГОРПРОЕКТ"

Директор _____ Куанышбаев С.