Приложение 1 к Приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года №632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234»

Акт приемки объекта в эксплуатацию

N 69

«21» 06 2023г.

Заказчик ГУ «Управление строительства Туркестанской области»,БИН 060240004644, Тел.: 87085322044, 161200, Туркестан, квартал 160, 5стр, 5-95-10

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается):«___» апреля2023г, ТОО «АС-Строй», директор Шыналиев Нурлыбек Серикович,050052, Республика Казахстан, г. Алматы, Наурызбайский район мкр-н Калкаман-2, ул.Байкена Ашимова, дом 251,БИН001140003278,Тел.: 87759845511

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается):«__» апреля2023г, ТОО «СК Корган Эксперт», Директор Тұрсұнқұлұлы Тимур.эксперт тех.надзора Тұрсұнқұлұлы Тимур KZ56RRE00204443 от 20.03.2022. БИН 181140003184 Тел.: 87055577722

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается):«__» апреля2023г,ТОО «Элит Проект Лтд», руководительСатбаева Гулнур Тиллахановна., эксперт авторского надзора Сирнебаев Талгат Жумабаевич., приказ №34 от 21.09.2022г.БИН 980340015457, Тел.: 87252548027

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области», вид строительства-Новое, II(нормального) уровень ответственности.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:161200 Республика Казахстан, Туркестанская область, Тюлькубасский район, Кельтемашатский с.о., с.Келтемашат, ул.,Бейбитшилик №55

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "___" _апреля_2023 **года, дата ознакомления подтверждает что:**

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «26» января 2023года Решение Акима с.о Келтемашат №9 на право землепользования,

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» 20__года

наименование органа, вынесшего решение

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области» №KZ26REA00298870от 04.10.2022г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона;

3)Проект (проектно-сметной документации) ТОО «Құрылыссервис-БКК» №06-2020наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)ГУ «Управление строительства Туркестанской области», приказ № 304 от 23.06.2021 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ октябрь 2022г ;

окончание работ апрель 2023г ;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4 ;

фактически, месяц: 7 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Здание	блок	1		1	
Количество посещений в смену	шт	24		24	
Расчетная потребляемая мощность по электроснабжению	кВт	25,1		25,1	
Расчетный расходы водоснабжения	м3/сут	0,375		0,375	
Расчетный расходы газоснабжения	м3/сут	3,8		3,8	

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	280,55	280,55
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	1662,00	1662,00
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	-		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период май 2023г.;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Здания фельдшерско-акушерского пункта прямоугольной формы. Размер в осях 22.0х12.0м. Здания одноэтажное с высотой этажа -3.0м. В здании размещаются: Вестибюль зона ожидания, коридор, прививочный кабинет, кабинет фельдшера, аптечный пункт, изолятор, хозяйственно-бытовое помещение, кладовая уборочного инвентаря, санузел (мужской, женский, для инвалидов), процедурная, перевязочная, стерилизационная, смотровая, кабинет акушерки, тамбур, комната хранения дез. средств, кабинет забора мокроты, кабинет химизатора, кабинет информатизации, тепловой пункт(котельная). Здания фельдшерско-акушерского пункта выполненпо жесткой конструктивной схеме. Несущими элементами служат продольные кирпичные стены толщиной 380мм.Фундаменты –ленточные монолитные железобетонные.Стены выполнены из обоженного полнотелого кирпича марки КОРП 1 НФ/100/2.0/50. Перемычки- монолитные железобетонные из бетона кл. В15.Панели покрытия приняты сборные железобетонные многопустотные по серии с.1.141.1-40с.Окно-металлопластиковые ГОСТ 30674-99.Здание отапливаемое. Кровля –двухскатная, вентилируемая с чердаком. Покрытие крыши – металлочерепица.Отмостка- асфальтобетонная по уплотненному грунту шириной 1,5 с уклоном 3%.Водоснабжение объекта осуществляется от существующих внутриквартальных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 200мм). Точкой подключения является существующий колодец. Давления в сети 0,1Мпа. Водопроводные сети закольцованные. Наружные сети водопровода из полиэтиленовых труб Ø32х2,3мм марки ПЭ 100SDR17 «питьевая» по СТ РК ИСО 4427-2004. Для отвода хоз-бытовых сточных вод проложены канализационные сети из полиэтиленовых труб Ø160х6,2мм по ГОСТ 18599-2001. Схема отопления принята горизонтальная, кольцевая однотрубная с нижней разводкой. Трубопроводы системы отопления-металлопластиковые. В качестве отопительных приборов приняты радиаторы чугунные МС-90. В помещениях принята естественная приточно-вытяжная система вентиляции. Вытяжка осуществляется через вытяжные шахты, выведенные выше кровли здания. Приток воздуха осуществляется при открывании окон и дверей. В помещении аптечного пункта предусмотрено система кондиционирования при помощи бытовой настенный сплит-систем. Воздуховоды систем вентиляции приняты из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80 класса «Н». Газоснабжение предусмотрено от газопровода низкого давления. Трубопроводы для систем газоснабжения приняты стальные электросварные по ГОСТ10704-91. Для учета расхода газа установлено бытовой газового счетчика. Прокладка газопровода среднего давления

Р=3,0кгс/см2 от точки врезки до проектируемого ГРПШ-10, и газопровода низкого давления Р=300мм.в ст от ГРПШ-10 до проектируемой топочной фельдшерского-акушерского пункта. В точке подключения, до ШРП и после ШРП, предусмотрено установка отключающего устройства. Для снижения давления газа со среднего Р«0,3МПа до низкого Р«0,002МПа предусматрено установка шкафного газорегуляторного пункта (вне частной застройки) типа ГРПШ-10.Газопровод среднего давления Р«0,3МПа запроектирован надземным из стальных труб по ГОСТ 10704-91.В качестве вводно-распределительного устройства приняты ящик с переключателем на два ввода типа ЯРП-100 и бокс типа ЩРВ-24, комплектуемый автоматическими выключателями. Питание ВРУ предусматривается кабельным вводом на напряжение 380/220В. Выполненные виды освещения: рабочее,аварийное и эвакуационное. Сети освещения выполнено кабелями с медными жилами и прокладываются скрыто в пвх трубах под слоем штукатурки и в пустотах плит перекрытия без труб. Для электроснабжения фельдшерско-акушерского пункта предусматривается установка комплектно-трансформаторной подстанции городского типа КТПН-40/10-0,4Кв, с кабельным вводом и выводом. Ввод 10 кВ в проектируемую КТПН-40/10-0,4 кВпредусмотрен воздушной линией, прокладываемыми на ж/б опорах проводом марки СИП 3 расчетного сечения 3х50, отходящей отпайкой от существующей ВЛ-10кВ фидера 22 «Даубаба» ПС 35/10кВ «Келтемашат».РУ-10 кВ КТПН состоит из одной секции шин. Для трансформации напряжения предусмотрен трехфазный силовой трансформатор 10/0,4 кВ, устанавливаемый в отдельном трансформаторном отсеке.Наружное освещение: Освещённости территории принята 10лк. В качестве светильников наружного освещения применены светильник типа ИВА вылет 1,5м, угол наклона 200, покрытие горячее цинкованные со светодиодными лампами ES-Street-120s, на стойке СТВ5.0-3.0. Управление освещением с фотореле, поставляемого комплектно с КТПН-40/10/0,4кВ. По благоустройству территории предусмотрено: Малых форм архитектуры (скамеек и урна), максимально сохраняется озеленение территории свободной от застройки. Покрытия толщиной 8 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых и крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 Проезды для пешеходного движения тротуарная плитка. Внутренние стены и потолки шпатлевка "Алинекс", водоэмульсионная окраска, стены и полы из керамический плитки.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве, согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7.Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 134 485,32**тысяч тенге,**
в том числе строительно-монтажных работ89 473,38**тысяч тенге,**
оборудования, инструмента и инвентаря22 558,83**тысяч тенге;**

8. Фактическое стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 124 400,500**тысяч тенге, в том числе:**
стоимость строительно-монтажных работ100 397,901 **тысяч тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря24 002,599**тысяч тенге;**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 77,84 **% и фактически применено** 77,84 **% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);**

10. Класс энергоэффективности здания ___II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к техническим сложным;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул. Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ Тлубалиев Т.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Түрсүнқұлұлы Т. KZ56RRE00204443 от 20.03.2022г .объекты I и II уровня ответственности в части несущих и ограждающих конструкций
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «СК Корган Эксперт», _____ Түрсүнқұлұлы.Т.
(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата,

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Құрылыс сервис-БКК»
Руководитель _____ Конырбаев К.У.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Элит Проект Лтд», _____ Сатбаева Г.Т.
(наименование организации)имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя,подпись, дата,

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ Сирнебаев Т.Ж.
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Шыналиев Н.С
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и тому подобное)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Общие сведения									
	Кол-во этажей (этаж)	Кол-во квартир	Кол-во помещений, комнат	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь нежилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)	площадь балкона, лоджии (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство фельдшерского-акушерского пункта в селе Келтемашат, по ул, Бейбитшилик №55,с/о Келтемашат, Тюлькубасского района, Туркестанской области»	1		26	311,67	1662,0	280,55				

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		Электро-снабже- ние	Водос - набжение	горячее водо - снабжение	Канали-зация	Газо-снабжение
12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ленточные монолитные под стены бетона класса В15	Наружные и внутренние стены – из обожженного полнотелого кирпича марки КР-р-по 250*120*65/1НФ/100/2.0/50.	Металлочерепица толщиной 0,7мм по деревянной стропильной системе	Встроенная котельная с отопительными газовыми двухконтрными котлами Z-35, система отопления принята горизантальная, колцевая однотрубная с нижней разводкой.	Установлена комплектная трансфоматорная подстанция, с трансформатором мощностью 40кВа, с кабельным вводом 10кВ и кабельными выходами 0,4кВ.	Водоснабжение объекта осуществляется от существующих внутрикварталь ных водопроводных сетей (труба пэ диаметром 200 мм) села Келтемашат. Точкой подключения		Все стоки канализационные сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 х 6,2 мм	Газопровода среднего давления Р=0,2 мПа от точки врезки до проектируемого ГРПШ-10, и газопровода низкого давления Р=300 мм в ст от

					является существующей колодец.			ГРПШ- 10 до проектируемой топочной фельдшерско-акушерского пункта. 4.

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир				
2	Количество жилых комнат				
3	Общая площадь (м2)				
4	Жилая площадь (м2)				

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные

Нежилые помещения

Площадь (м2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная							
Вспомогательная							

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
			226,3					
			54,25					

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____
2. Экспликация к поэтажным планам _____

Экспликация земельного участка (м2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые и плиточные покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
2000	358,97	358,97		889,43		751,6

продолжение таблицы

Незастроенная площадь (м2)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
					в том числе				
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1		Тамбур;	227,24	227,24		
1	2		Вестибюль				
1	3		Коридор				
1	4		Кабинет информатизации				
1	5		Кабинет химизатора				
1	6		Кабинет забора мокроты				
1	7		Тамбур				
1	8		Комната хранения дезиф.средств.				
1	9		Изолятор				
1	10		Тамбур				
1	11		Сан.узел				
1	12		Кабинет акушерки				
1	13		Тамбур				
1	14		Смотровая				
1	15		Комната стерилизации				
1	16		Процедурная				
1	17		Сан узел женский				
1	18		Сан узел мужский				

1	19		Сан. узел для инвалидов				
1	20		Коридор				
1	21		Тепловой пункт				
1	22		Кладовая уборочного инвентаря				
1	23		Хозяйственно-бытовые помещения				
1	24		Процедурный кабинет				
1	25		Кабинет фелдьшера				
1	26		Аптечный пункт				

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру (м2), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
	4,05						Г
	6,34						Г
	37,98						Г
	9,97						В
	7,7						В
	6,4						В
	3,54						Г
	3,56						В
	9,32						В
	2,34						Г
	1,98						Г
	9,75						В
	4.0						Г
	17.02						В
	12.42						В
	18.88						В
	3.42						Г
	3.42						Г
	5.1						Г
	7.8						Г

	12.67						В
	3.68						В
	10.04						В
	6.58						В
	10.88						В
	8.4						В

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Ленточные монолитные из бетона класса В15.
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		Наружные и внутренние стены –из обожженного полнотелого кирпича марки КР-р-по 250*120*65/1НФ/100/2.0/50.
	2) перегородки		Из одинарного обожженного пустотелого кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2.0/50.
3	Перекрытия		Сборные железобетонные плиты.
4	Крыша		Металлочерепица толщиной 0,7 мм по деревянной стропильной системе.
5	Полы	1-го этажа	Керамическая плитка, керамогранит, бетонные по назначению помещений, линолеум.
6	Проемы	Витражи и окна	Из поливинилхлоридных профилей, с заполнением двухкамерными стеклопакетам
		двери	Внутренние-деревянные, наружные-металлические утепленные.
7	Отделочные работы	внутренние	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором с последующей водоэмульсионной покраской, в коридорах - в санузлах - глазурованная плитка на высоту 1,6 м.
		наружные	Металлический сайдинг
8	Горячее водоснабжение		Осуществляется от котельного
9	Водопровод		Наружные сети водопровода запроектированы из полиэтиленовых труб диаметром 32х2,3 мм.
10	Канализация		Все стоки канализационные сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 х 6,2 мм.
11	Электроосвещение		Сети наружного освещения выполнены кабелем марки АВВГ, проложенным в траншее.
12	Отопление	печное	
13		печное газовое	
14		от ТЭЦ	
15		от АГВ	
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе
17			на твердом топливе
18		от районной котельной	на газе
19			на твердом топливе
20	Разные работы		

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м 2)									
Высота строения (м)									
Объем строения (м 3)									
Фундамент									
Стены									
Перекрытия									
Крыша									
Полы									
Окна									
Двери									
Внутренняя отделка									
Наружная отделка									
Печи									

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м 3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7

Техническое описание отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение отдельных частей строения	Заглубление спланированной поверхности земли до пола подвала	Описание элементов					
		стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
наружные		
Разные работы		

Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		
Фундамент		
Стены и перегородки		
Крыша		
Полы		
Перекрытия		
Проемы	окна	
	двери	
Отделочные работы	внутренние	
	наружные	
Разные работы		
Итого:		

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик _____ Усубалиев Т.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Сатбаева Г.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)