Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	16.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**100 808 005**									
Акт №2 за сентябрь 2022г.	**55 765 377**	**49 790 515**							**5 974 862**	**55 765 377**

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ.А.

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

А К Т №2
приемки выполненных работ
за сентябрь меояц 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.2 1 этаж									
5	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	92,1	120,22	3,13	11072	288	–	7870	20457
					117,09	1,6	10784	147	–	1515	
6	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из ппастмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	55,1	38,76	–	2136	–	–	1538	3968
					38,76	–	2136	–	–	294	
7	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	5,8	892,66	34,66	5177	201	–	3657	9541
					858	17,68	4976	103	–	707	
8	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	32,8	892,66	34,66	29279	1137	–	20680	53956
					858	17,68	28142	580	–	3997	
9	1207-0101-0208	Полы цементные (стяжка). Разборка НР=72 %	м2	32,8	1996,2	630,66	65475	20686	–	39422	113289
					1365,54	303,76	44790	9963	–	8392	
10	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Демонтаж в кирпичных стенах НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	2,1	1824,14	45,5	3831	96	15	2708	7062

				1771,27	19,31	3720	41	–	523	
11	1206-0101-	Наличники. Снятие НР=72 %	м	25,9	44,92	–	1163	–	–	837	2160
				44,92	–	1163	–	–	160	
12	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	10,57	387,11	–	4092	–	–	2946	7601
				387,11	–	4092	–	–	563	
13	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	5	2252,29	121,44	11261	607	–	7880	20672
				2130,85	58,24	10654	291	–	1531	
14	1212-0104-0504	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	1303,5	264,2	–	344385	–	–	247957	639729
				264,2	–	344385	–	–	47387	
15	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	674,9	264,2	–	178309	–	–	128382	331226
				264,2	–	178309	–	–	24535	
16	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	63,8	836,51	58,59	53369	3738	–	37037	97638
				777,92	28,36	49631	1809	–	7232	
1.3 2 этаж										
17	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	178,9	120,22	3,13	21507	560	–	15288	39739
				117,09	1,6	20947	286	–	2944	
18	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	92,6	38,76	–	3589	–	–	2584	6667
				38,76	–	3589	–	–	494	
19	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	32	892,66	34,66	28565	1109	–	20176	52640
				858	17,68	27456	566	–	3899	
20	1207-0101-0208	Полы цементные (стяжка). Разборка НР=72 %	м2	32	1996,2	630,66	63878	20181	–	38460	110525
				1365,54	303,76	43697	9720	–	8187	

21	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	52,8	120,22	3,13	6348	165	–	4512	11729
					117,09	1,6	6182	84	–	869	
22	1207-0101-0208	Полы цементные (стяжка). Разборка НР=72 %	м2	52,8	1996,2	630,66	105399	33299	–	63461	182369
					1365,54	303,76	72101	16039	–	13509	
23	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м3 изоляции	2,11	5686,91	1800,54	11999	3799	–	6841	20347
					3886,37	617,13	8200	1302	–	1507	
24	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмасовых материалов. Разборка НР=72 %	м	39,9	38,76	–	1547	–	–	1114	2874
					38,76	–	1547	–	–	213	
25	1206-0101-	Наличники. Снятие НР=72 %	м	10,2	44,92	–	458	–	–	330	851
					44,92	–	458	–	–	63	
26	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	3,78	387,11	–	1463	–	–	1053	2717
					387,11	–	1463	–	–	201	
27	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	2	2252,29	121,44	4505	243	–	3152	8270
					2130,85	58,24	4262	116	–	613	
28	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Демонтаж блоков из ПВХ профилей НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 проемов	1,8	1195,42	197,72	2152	356	–	1412	3849
					997,7	91,79	1796	165	–	285	
29	1212-0104-0504	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	353,5	264,2	–	93395	–	–	67244	173490
					264,2	–	93395	–	–	12851	
30	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	608,3	264,2	–	160713	–	–	115713	298540

				264,2	–	160713	–	–	22114	
31	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	58,8	836,51	58,59	49187	3445	–	34135	89988
					777,92	28,36	45742	1668	–	6666	
1.4 3 этаж											
32	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	162,1	120,22	3,13	19488	507	–	13852	36007
					117,09	1,6	18980	259	–	2667	
33	1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР=72 %	м	91,3	38,76	–	3539	–	–	2548	6574
					38,76	–	3539	–	–	487	
34	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	31,8	892,66	34,66	28387	1102	–	20049	52311
					858	17,68	27284	562	–	3875	
35	1207-0101-0208	Полы цементные (стяжка). Разборка НР=72 %	м2	31,8	1996,2	630,66	63479	20055	–	38220	109835
					1365,54	303,76	43424	9660	–	8136	
36	1212-0104-0504	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	242,2	264,2	–	63989	–	–	46072	118866
					264,2	–	63989	–	–	8805	
37	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	313,4	264,2	–	82800	–	–	59616	153810
					264,2	–	82800	–	–	11393	
38	1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	58,8	836,51	58,59	49187	3445	–	34135	89988
					777,92	28,36	45742	1668	–	6666	
	Итого по разделу 1						**2 879 285**				
Раздел 5 Полы											
5.1 1 этаж. Тип пола 1											
79	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	69,6	788,92	40,02	54909	2785	21720	22867	83998

				436,83	19,49	30403	1357	–	6222	
80	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; какс1=2; кмат1=2;	м2 стяжки	69,6	178,97	13,57	12456	944	10760	865	14387
				10,8	6,45	752	449	–	1066	
81	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР=72 %	м2 пола	69,6	1050,92	15,57	73144	1084	40411	23165	104014
				454,73	7,53	31649	524	–	7705	
82	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	69,6	6879,33	67,36	478801	4688	415042	44127	564762
				848,73	31,84	59072	2216	–	41834	
83	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР=72 %	м плинтусов	32	367,86	3,11	11772	100	8215	2523	15439
				108,04	1,47	3457	47	–	1144	
84	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	69,6	917,3	4,87	63844	339	13119	36395	108258
				723,94	2,33	50386	162	–	8019	
5.2 Тип пола 2											
85	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	39,1	788,92	40,02	30847	1565	12202	12846	47189
				436,83	19,49	17080	762	–	3495	
86	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	39,1	3375,03	29,96	131964	1171	110764	14829	158536
				512,22	14,54	20028	569	–	11743	
87	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	25,1	304,93	3,08	7654	77	4845	1988	10413
				108,83	1,19	2732	30	–	771	
5.3 Тип пола 3											
88	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	5,8	788,92	40,02	4576	232	1810	1906	7001

				436,83	19,49	2534	113	–	519	
89 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	5,8	4120,29	27,72	23898	161	12085	8433	34917
				2008,87	10,65	11651	62	–	2586	
90 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	7,7	1601,84	2,33	12334	18	9297	2180	15675
				392,17	1,1	3020	8	–	1161	
5.4 Тип пола 4										
91 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	32,8	788,92	40,02	25877	1313	10236	10776	39585
				436,83	19,49	14328	639	–	2932	
92 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	32,8	1865,33	108,26	61183	3551	29575	20597	88322
				855,38	16,81	28056	551	–	6542	
93 1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	32,8	1136,57	53,95	37279	1770	18582	12414	53669
				516,11	9,58	16928	314	–	3976	
94 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	32,8	788,92	40,02	25877	1313	10236	10776	39585
				436,83	19,49	14328	639	–	2932	
95 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	32,8	4120,29	27,72	135146	909	68345	47693	197466
				2008,87	10,65	65891	349	–	14627	
96 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	56,3	1601,84	2,33	90184	131	67973	15942	114616
				392,17	1,1	22079	62	–	8490	
5.5 2 этаж. Тип пола 1										

97	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	178,9	788,92	40,02	141138	7160	55829	58778	215909
					436,83	19,49	78149	3487	–	15993	
98	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	178,9	3375,03	29,96	603793	5360	506797	67851	725376
					512,22	14,54	91636	2601	–	53732	
99	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	92,6	304,93	3,08	28237	285	17874	7335	38418
					108,83	1,19	10078	110	–	2846	
5.6 Тип пола 2											
100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	83,3	788,92	40,02	65717	3334	25995	27369	100533
					436,83	19,49	36388	1624	–	7447	
101	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	83,3	1865,33	108,26	155382	9018	75111	52310	224307
					855,38	16,81	71253	1400	–	16615	
102	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	83,3	1136,57	53,95	94676	4494	47190	31529	136301
					516,11	9,58	42992	798	–	10096	
103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	83,3	788,92	40,02	65717	3334	25995	27369	100533
					436,83	19,49	36388	1624	–	7447	
104	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	83,3	4120,29	27,72	343220	2309	173572	121123	501490
					2008,87	10,65	167339	887	–	37147	
105	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	125,5	1601,84	2,33	201031	292	151521	35536	255492

				392,17	1,1	49217	138	–	18925	
5.7 3 этаж. Тип пола 1										
106	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	94,7	788,92	40,02	74711	3790	29553	31114	114290
				436,83	19,49	41368	1846	–	8466	
107	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР=72 %	м2 покрытия	94,7	3375,03	29,96	319615	2837	268271	35917	383975
				512,22	14,54	48507	1377	–	28443	
108	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	57,3	304,93	3,08	17472	176	11060	4539	23772
				108,83	1,19	6236	68	–	1761	
5.8 Тип пола 2										
114	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	50,4	1601,84	2,33	80733	117	60850	14270	102603
				392,17	1,1	19765	55	–	7600	
	Итого по разделу 5					**4 620 832**				

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 1 этаж

115	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	681,3	2520,23	33,06	1717033	22524	727669	709016	2620132
					1419,11	26,28	966840	17905	–	194084	
116	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1250,5	558,53	4,19	698442	5240	198154	358217	1141192
					395,88	1,98	495048	2476	–	84533	

117	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. НР=72 %	м2	567	2050,05	29,92	1162378	16965	519837	459940	1752103
					1103,31	23,33	625577	13228	–	129785	
118	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	908,2	500,72	4,19	454754	3805	131516	231286	740923
					351,72	1,98	319432	1798	–	54883	
119	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	615,8	685,64	1,85	422217	1139	125149	213459	686530
					480,56	0,88	295929	542	–	50854	
120	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	91,7	4424,15	21,63	405695	1983	191630	153323	603739
					2312,77	9,46	212081	867	–	44721	
121	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,94	1848,2	28,34	9130	140	2674	4581	14808
					1278,5	9,31	6316	46	–	1097	
122	1115-0405-0105	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	4,94	500,72	4,19	2474	21	715	1258	4030
					351,72	1,98	1737	10	–	298	

6.2 2 этаж

123	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. НР=72 %	м2	430,4	2520,23	33,06	1084707	14229	459693	447909	1655225
					1419,11	26,28	610785	11311	–	122609	
124	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	430,4	558,53	4,19	240391	1803	68201	123292	392778
					395,88	1,98	170387	852	–	29095	
125	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93	1695,76	108,52	157706	10092	35151	86667	263923
					1209,27	85,04	112462	7909	–	19550	
126	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями. НР=72 %	м2	926,7	2050,05	29,92	1899781	27727	849617	751721	2863623
					1103,31	23,33	1022437	21620	–	212120	
127	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям. НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	1023,3	500,72	4,19	512387	4288	148184	260598	834823
					351,72	1,98	359915	2026	–	61839	
128	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	656,3	685,64	1,85	449986	1214	133380	227498	731683
					480,56	0,88	315392	578	–	54199	

129	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	58,8	4424,15	21,63	260140	1272	122877	98314	387130
					2312,77	9,46	135991	556	–	28676	
130	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3,16	1848,2	28,34	5840	90	1711	2930	9472
					1278,5	9,31	4040	29	–	702	
131	1115-0405-0105	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	3,16	500,72	4,19	1582	13	458	804	2577
					351,72	1,98	1111	6	–	191	
6.3 3 этаж											
132	1211-0101-0110	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	242,2	2520,23	33,06	610400	8007	258684	252053	931449
					1419,11	26,28	343708	6365	–	68996	
133	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	911,2	558,53	4,19	508933	3818	144389	261022	831550
					395,88	1,98	360726	1804	–	61596	
134	1211-0101-0109	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	223,4	2050,05	29,92	457981	6684	204818	181218	690335
					1103,31	23,33	246479	5212	–	51136	

135	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	833,8	500,72	4,19	417500	3494	120743	212339	680226
					351,72	1,98	293264	1651	–	50387	
136	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	495,6	685,64	1,85	339803	917	100721	171793	552524
					480,56	0,88	238166	436	–	40928	
	Итого по разделу 6						**18 390 776**				
	Итого по смете						**25 890 893**				

Локальная смета № 2-1-2. Отопление

Раздел 1 Система отопления ветвь 1

1	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	186,7	1617,97	25,5	302075	4761	200960	70721	402620
					516,09	10,01	96354	1869	–	29824	
2	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	1204,8	1742,5	25,5	2099364	30722	1446856	456368	2760190
					516,09	10,01	621785	12060	–	204458	
10	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	160,56	883,9	21,82	141919	3503	–	100547	261863
					862,08	7,68	138416	1233	–	19397	
11	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм. теплоотдачей до 160 Вт	секция	1479	2155		3187245	–	3187245	–	3442225
					–		–	–	–	254980	
12	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	35,2	17494,59	223	615810	7850	570311	29835	697297

				1069,57	107,65	37649	3789	–	51652	
13	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	586	172		178192		178192	–	192447
					–		–		–	14255	
14	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	57	521,26	–	29712	–	–	9223	42049
					224,72	–	12809	–	–	3115	
15	242-204-0301	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	41	6655		272855		272855	–	294683
					–		–		–	21828	
16	242-204-0302	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	171	7107		1215297		1215297	–	1312521
					–		–		–	97224	
17	242-204-0303	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	7715		23145		23145	–	24997
					–		–		–	1852	
18	242-204-0304	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	5	8727		43635		43635	–	47126
					–		–		–	3491	
19	242-204-0306	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), стандартнопроходной, для воды, пара,нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	12355		49420		49420	–	53374
					–		–		–	3954	
20	1116-0602-0101	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	209	362,43	0,8	75748	167	1937	53080	139134
					352,36	0,38	73643	79	–	10306	

21	245-510-0205	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110 °C, PN 10, угловой с резьбой R 1/2". DN 15	шт.	209	5477		1144693		1144693	–	1236268
					–		–		–	91575	
22	245-405-2301	Головка термостатическая температурным датчиком диапазон регулирования от 8 °C до 28 °C с жидкостным встроенным	шт.	209	6903		1442727		1442727	–	1558145
					–		–		–	115418	
23	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР=72 %	шт.	40	2748,79	127,45	109952	5098	10967	68142	192341
					2347,16	18,89	93886	756	–	14247	
24	242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	40	1607		64280		64280	–	69422
					–		–		–	5142	
25	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР=72 %	шт.	42	770,48	3,18	32360	134	2952	21103	57740
					697,02	0,83	29275	35	–	4277	
26	242-312-0101	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 10	шт.	32	57621		1843872		1843872	–	1991382
					–		–		–	147510	
27	242-312-0102	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °C, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	62056		434392		434392	–	469143
					–		–		–	34751	

28	242-312-0103	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	75143		150286		150286	–	162309
					–		–		–	12023	
29	242-312-0104	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 до 0,25 бар, Т до +120 °С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	86603		86603		86603	–	93531
					–		–		–	6928	
33	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	338	103,77	3,33	35074	1126	14842	13845	52833
					56,53	0,36	19107	122	–	3914	
34	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	338	172,91	4,74	58444	1602	34520	16252	80672
					66,04	0,74	22322	250	–	5976	
		Итого по разделу 1					**15 634 313**				
	Раздел 4 Демонтажные работы										
88	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	31,2	891		27799		–	–	30023
					–		–		–	2224	
89	412-102-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	312	46		14352		–	–	15500
					–		–		–	1148	
		Итого по разделу 4					**45 523**				
		Итого по смете					**15 679 836**				

Локальная смета № 2-1-3. Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

1.1 В1

1	1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	51,5	4520,82	94,11	232822	4847	163783	47452	302696
					1246,46	33,24	64193	1712	–	22422	
2	1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	54,4	3685,66	64,83	200500	3527	135619	45090	265237
					1127,83	23,37	61354	1271	–	19647	
3	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	7	3055,93	33,29	21392	233	5080	11580	35610
					2296,93	0,53	16079	4	–	2638	
5	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	106,8	2204,95	23,79	235489	2541	29509	146493	412540
					1904,86	0,22	203439	23	–	30559	
6	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	126	1956,74	19,82	246549	2497	21706	160102	439183
					1764,65	0,14	222346	18	–	32532	
7	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	444,5	109,02	1,61	48459	716	182	34245	89320
					107	–	47562	–	–	6616	
8	1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	105,9	109,02	1,61	11545	171	43	8158	21279

				107	–	11331	–	–	1576	
12	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	30	953		28590		28590	–	30877
					–		–		–	2287	
		Итого по разделу 1					**1 596 742**				
	Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3, Т4										
	2.1 Т3, Т4										
46	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	76	3126,98	38,33	237650	2913	45619	136209	403768
					2488,4	0,8	189118	61	–	29909	
47	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72 %	м трубопровода	92,5	2676,76	33,29	247600	3079	32055	153011	432660
					2296,93	0,53	212466	49	–	32049	
		Итого по разделу 2					**836 428**				
	Раздел 4 Канализация К1										
88	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	214,2	1258,86	1,82	269648	390	50020	157947	461802
					1023,52	0,62	219238	133	–	34208	
89	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	155,54	1482,28	4,41	230554	686	77212	110074	367878
					981,46	1,44	152656	224	–	27250	
92	1116-0601-0403	Клапаны воздушные, диаметр до 100 мм. Установка НР=72 %	шт.	16	42236,16	152,91	675779	2447	620637	38363	771273
					3293,43	36,68	52695	587	–	57131	
95	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР=72 %	комплект	12	11030,71	47,89	132369	575	122481	6903	150414

				776,04	22,95	9312	275	–	11142	
96	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	11,2	798,27	97,16	8941	1088	3711	3352	13276
					369,8	45,84	4142	513	–	983	
97	234-303-0323	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 108 мм. К=1,100	м	12,32	1661		20464		20464	–	22101
					–		–		–	1637	
98	241-102-0233	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм (для футляра)	м	6	13682		82092		82092	–	88659
					–		–		–	6567	
99	1122-0601-0307	Трубопроводы стальные диаметром 273 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР=72 %	км трубопровода	0,006	4006538,84	348036,01	24039	2088	18784	2567	28734
					527830,45	66393,31	3167	398	–	2128	
100	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	24,8	1482,28	4,41	36761	109	12311	17551	58657
					981,46	1,44	24340	36	–	4345	
101	1201-0101-0105	Грунт. Разработка внутри здания в траншеях. Глубина до 3 м, ширина до 1.5 м НР=72 %	м3 грунта	19,8	6364,12	3,11	126010	62	20288	76096	218274
					5336,35	1,47	105660	29	–	16168	
	Итого по разделу 4						**2 181 068**				

Раздел 8 Демонтажные работы

8.1 Холодное водоснабжение

156	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	41	968,74	8,08	39718	331	2873	26384	71390
					890,59	3,19	36514	131	–	5288	
157	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 89 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	86	968,74	8,08	83312	695	6026	55343	149747
					890,59	3,19	76591	274	–	11092	
158	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	214	761,97	5,69	163062	1218	13078	107433	292135
					695,17	2,09	148766	447	–	21640	
159	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром 40 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	48	761,97	5,69	36575	273	2933	24097	65526
					695,17	2,09	33368	100	–	4854	
162	1116-0501-0204	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	7	1398,13	19,97	9787	140	–	6947	18073
					1378,16	0,32	9647	2	–	1339	
163	1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	34	1263,95	16,88	42974	574	–	30533	79388
					1247,07	0,22	42400	7	–	5881	
164	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	124	1157,19	14,28	143492	1771	–	102051	265186
					1142,91	0,14	141721	17	–	19643	

165	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	м трубопровода	147	1070,68	11,89	157390	1748	–	112071	291018
					1058,79	0,08	155642	12	–	21557	
		Итого по разделу 6					**1 232 463**				
		Итого по смете					**5 846 701**				
		Итого прямые затраты					**47 417 431**				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47		Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	569 009				47 986 440				
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)	950 132				48 936 572				
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты (2%)	978 731				49 915 303				
		в текущих и прогнозных ценах 2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)					52 411 068				
Налоговый кодекс РК		Налог на добавленную стоимость (12%)	6 289 328								
		Всего по сметному расчету					**58 700 396**				
		Итого с К=0,95					**55 765 377**				

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Мукаев Б.К.

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ.А.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Алгазин Б.А.