Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	16.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**171 514 941**									
Акт №4 за август 2023г.	**20 004 896**	**17 861 514**							**2 143 382**	**20 004 896**

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

А К Т №4
приемки выполненных работ
за август месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы									
		Раздел 10 Наружная отделка									
221	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	1040	993,75	57,52	1033500	59821	322317	489303	1644628
					626,31	27,14	651362	28226	–	121824	
222	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1040	4228,76	18,45	4397910	19188	1739535	1902888	6804862
					2537,68	3,57	2639187	3713	–	504064	
223	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72 %	м	[illegible]	2295,14	13,9	[illegible]	[illegible]	278482	[illegible]	[illegible]
					1857,76	2,23	1420258	1705	–	218655	
232	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм. Устройство НР=72 %	м	945	2570,07	7,38	2428716	6974	1877460	392951	3047401
					575,96	1,57	544282	1484	–	225733	

233 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм. Устройство НР=72 %	м	528,75	1968,42	7,38	1040802	3902	732361	219866	1361521
				575,96	1,57	304539	830	–	100853	
234 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР=72 %	м2 поверхности облицовки	79	10113,32	77,77	798952	6144	361057	312116	1199954
				5465,21	22,07	431752	1744	–	88886	
	Итого по разделу 10					17 010 210				
	Итого по смете					**17 010 210**				
	Итого прямые затраты					**17 010 210**				
НДЗ РК 8.04-05-2015. Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		204 123			17 214 333				
НДЗ РК 8.04-06-2015 Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		340 844			17 555 177				
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		351 104			17 906 280				
	Оборудование в текущих и прогнозных ценах 2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)					18 801 594				
Налоговый	...лог на добавленную стоимость (12%)		2 256 191			21 057 786				
	...по сметному расчету					20 004 896				
	...К=0,95									

...кола-гимназия №9"
...е учреждение "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Генеральный директор ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Технический надзор "Сәулет-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ.А.

Авторский надзор ТОО "QAZJOBA"

Алгазин Б.А.