Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	16.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**197 606 866**									
Акт №6 за октябрь 2023г.	**8 037 524**	**7 176 361**							**861 163**	**8 037 524**

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

А К Т №6
приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
		1.1 Крыльцо									
1	1146-0401-0102	Бетонное крыльцо входной группы. Разборка НР=72 %	м3	42	19438,56	8687,56	816420	364878	–	451099	1368921
					10751	4166,28	451542	174984	–	101402	
		Итого по разделу 1					**1 368 921**				
		Раздел 8 Вентиляционная шахта									
		8.6 ВШ-6									
167	1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка НР=72 %	м3 кладки	0,944	35246,44	2803,05	33273	2646	23095	5872	42277
					7978,36	660,15	7532	623	–	3132	
168	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=72 %	м3 изоляции	0,678	85656,39	3358,51	58075	2277	32876	17122	81213
					33808,48	1265,29	22922	858	–	6016	

169	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8	3481,57	47,97	20193	278	9391	7672	30094
					1814,47	22,53	10524	131	–	2229	
8.7 ВШ-7											
170	1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка НР=72 %	м3 кладки	0,944	35246,44	2803,05	33273	2646	23095	5872	42277
					7978,36	660,15	7532	623	–	3132	
171	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=72 %	м3 изоляции	0,678	85656,39	3358,51	58075	2277	32876	17122	81213
					33808,48	1265,29	22922	858	–	6016	
172	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,8	3481,57	47,97	20193	278	9391	7672	30094
					1814,47	22,53	10524	131	–	2229	
8.9 ВШ-9											
176	1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка НР=72 %	м3 кладки	1,137	35246,44	2803,05	40075	3187	27817	7072	50919
					7978,36	660,15	9071	751	–	3772	
177	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=72 %	м3 изоляции	0,733	85656,39	3358,51	62786	2462	35543	18510	87800
					33808,48	1265,29	24782	927	–	6504	
178	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,1	3481,57	47,97	28201	389	13115	10714	42028
					1814,47	22,53	14697	183	–	3113	
8.10 ВШ-10											

179	1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка НР=72 %	м3 кладки	0,785	35246,44	2803,05	27668	2200	19205	4882	35154
					7978,36	660,15	6263	518	–	2604	
180	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=72 %	м3 изоляции	0,733	85656,39	3358,51	62786	2462	35543	18510	87800
					33808,48	1265,29	24782	927	–	6504	
181	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,4	3481,57	47,97	18800	259	8743	7142	28017
					1814,47	22,53	9798	122	–	2075	
		Итого по разделу 8					**638 886**				

Раздел 9 Зонт вентшахты

9.1 Покрытие зонта ШВ-1, ШВ-4

185	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,11686	113474,1	27553,44	13261	3220	352	7647	22581
					82908,1	7972,16	9689	932	–	1673	
186	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,11686	438170		51205		51205	–	55301
					–		–		–	4096	
187	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,76	1417,47	18,29	5330	69	100	3730	9785
					1372,66	4,95	5161	19	–	725	
188	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.8 мм К=1.150:	м2	4,324	2729		11800		11800	–	12744

					–		–		–	944	
189	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	3,39	103,77	3,33	352	-11	149	139	530
					56,53	0,36	192	1	–	39	
190	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2	3,39	172,91	4,74	586	16	346	163	809
					66,04	0,74	224	3	–	60	
	9.3 Покрытие зонта ШВ-2										
197	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,06333	113474,1	27553,44	7186	1745	191	4144	12236
					82908,1	7972,16	5251	505	–	906	
198	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06333	438170		27749		27749	–	29969
					–		–		–	2220	
199	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	2,16	1417,47	18,29	3062	40	57	2143	5621
					1372,66	4,95	2965	11	–	416	
200	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.8 мм К=1.150	м2	2,484	2729		6779		6779	–	7321
					–		–		–	542	
201	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	1,84	103,77	3,33	191	6	81	76	288
					56,53	0,36	104	1	–	21	

	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2	1,84	172,91	4,74	318	9	188	89	440
					66,04	0,74	122	1	–	33	
9.4 Покрытие зонта ШВ-9											
203	1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,06974	113474,1	27553,44	7914	1922	210	4563	13475
					82908,1	7972,16	5782	556	–	998	
204	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06974	438170		30558		30558	–	33003
					–		–		–	2445	
205	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	2,52	1417,47	18,29	3572	46	67	2499	6557
					1372,66	4,95	3459	12	–	486	
206	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.8 мм К=1.150	м2	2,898	2729		7909		7909	–	8542
					–		–		–	633	
207	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2,02	103,77	3,33	210	7	89	83	316
					56,53	0,36	114	1	–	23	
208	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2	2,02	172,91	4,74	349	10	206	97	482
					66,04	0,74	133	2	–	36	
9.5 Покрытие зонта ШВ-10											

1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,07804	113474,1	27553,44	8856	2150	235	5106	15079
				82908,1	7972,16	6470	622	–	1117	
210 214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07804	438170		34195		34195	–	36931
				–		–		–	2736	
211 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,34	1417,47	18,29	4734	61	89	3313	8691
				1372,66	4,95	4585	17	–	644	
212 224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.8 мм К=1.150:	м2	3,841	2729		10482		10482	–	11321
				–		–		–	839	
213 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2,26	103,77	3,33	235	8	99	93	354
				56,53	0,36	128	1	–	26	
214 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2	2,26	172,91	4,74	391	11	231	109	540
				66,04	0,74	149	2	–	40	
9.6 Покрытие зонта ШВ-6, 7										
215 1109-0302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили. Монтаж НР=72 %	т конструкций	0,09119	113474,1	27553,44	10348	2513	275	5967	17620
				82908,1	7972,16	7560	727	–	1305	

16	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09119	438170		39957		39957	–	43154
					–		–		–	3197	
217	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	3,34	1417,47	18,29	4734	61	89	3313	8691
					1372,66	4,95	4585	17	–	644	
218	224-104-0309	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0.8 мм К=1.150:	м2	3,841	2729		10482		10482	–	11321
					–		–		–	839	
219	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	2,64	103,77	3,33	274	9	116	108	413
					56,53	0,36	149	1	–	31	
220	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2	м2	2,64	172,91	4,74	456	13	270	127	630
					66,04	0,74	174	2	–	47	
		Итого по разделу 9					**374 745**				

Раздел 10 Наружная отделка

225	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1270	231,6	0,3	294132	381	237046	40956	361895
					44,65	0,14	56706	178	–	26807	
236	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	475	231,6	0,3	110010	143	88659	15319	135355

					44,65	0,14	21209	67	–	10026	
		Итого по разделу 10					**497 250**				
	Раздел 12 Отмостка										
419	1146-0401-0802	Основания бетонные на щебне. Разборка НР=72 %	м3	18,4	14748,3	5689,74	271369	104691	–	156157	461728
					9058,56	2728,62	166678	50207	–	34202	
420	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=72 %	м3	26,8	23145,86	1416,18	620309	37954	539583	37211	710122
					1595,97	332,46	42772	8910	–	52602	
		Итого по разделу 12					**1 171 850**				
		Итого по смете					**4 051 652**				

Локальная смета № 2-1-2. Отопление

	Раздел 1 Система отопления ветвь 1										
36	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	999,2	798,27	97,16	797631	97082	331045	299021	1184384
					369,8	45,84	369504	45803	–	87732	
37	234-303-0307	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 25 мм, К=1,100	м	179,52	366		65704		65704	–	70960
					–		–		–	5256	
38	234-303-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 35 мм, К=1,100	м	116,38	437		50858		50858	–	54927
					–		–		–	4069	

	234-303-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) - при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 38 мм, К=1,100	м	284,13	609	173035	173035	–	186878
					–	–	–	13843
40	234-303-Q313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 48 мм, К=1,100	м	324,06	545	176613	176613	–	190742
					–	–	–	14129
41	234-303-0315	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 57 мм, К=1,100	м	179,41	724	129893	129893	–	140284
					–	–	–	10391
42	234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм, К=1,100	м	15,62	879	13730	13730	–	14828
					–	–	–	1098
		Итого по разделу 1				**1 843 003**		
		Итого по смете				**1 843 003**		

Локальная смета № 2-1-3. Водопровод и канализация

Раздел 1 Холодное водоснабжение В1

3 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	227,4	798,27	97,16	181527	22094	75340	68052	269545
				369,8	45,84	84093	10424	–	19966	
14 234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 108 мм. К=1,100	м	22	1555		34210		34210	–	36947
				–		–		–	2737	
15 234-303-0224	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 102 мм. К=1,100	м	35,75	1503		53732		53732	–	58031
				–		–		–	4299	
16 234-303-0223	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 89 мм. К=1,100	м	55	947		52085		52085	–	56252
				–		–		–	4167	
17 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм. К=1,100	м	59,84	364		21782		21782	–	23525
				–		–		–	1743	

8	234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм. К=1,100	м	7,7	325		2503		2503	–	2703
				–		–		–	200	
19	234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм. К=1,100	м	54,45	276		15028		15028	–	16230
				–		–		–	1202	
20	234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм. К=1,100	м	15,4	211		3249		3249	–	3509
				–		–		–	260	
		Итого по разделу 1					**466 742**				
		Раздел 2 Водопровод горячей воды Т3, Т4									
52	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	305,9	798,27	97,16	244191	29721	101348	91544	362594
					369,8	45,84	113122	14022	–	26859	
53	234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм. К=1,100	м	101,75	364		37037		37037	–	40000
				–		–		–	2963	

234-303-0212	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 35 мм, К=1,100	м	97,02	325	31532	31532	–	34055
				–	–	–	2523	
55 234-303-0210	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 28 мм, К=1,100	м	69,74	276	19248	19248	–	20788
				–	–	–	1540	
56 234-303-0208	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 22 мм, К=1,100	м	67,98	211	14344	14344	–	15492
				–	–	–	1148	
	Итого по разделу 2				**472 929**			
	Итого по смете				**939 671**			
	Итого прямые затраты				**6 834 326**			
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		82 012		6 916 338			
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		136 943		7 053 281			
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		141 066		7 194 347			
	Оборудование							

	в текущих и прогнозных ценах 2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)		7 554 064
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)	906 488	
	Всего по сметному расчету	-	**8 460 552**
	Итого с К=0,95		**8 037 524**

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ.А.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Алгазин Б.А.