Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинскойобласти

Договор №39 от 16.06.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	16.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**205 737 379**									
Акт №7 за ноябрь 2023г.	**8 130 513**	**7 259 386**							**871 126**	**8 130 513**

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинскойобласти

Договор №39 от 16.06.2022г.

А К Т №7
приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы									
		Раздел 4 Проемы									
		4.1 Двери 1-го этажа									
61	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2,1 м2. Установка в кирпичных стенах НР=72 %	м2	-2,1	3574,84	65	-7507	-137	-1171	-4505	-12973
					2952,12	27,58	-6199	-58	–	-961	
62	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	-2,1	40727		-85527		-85527	–	-92369
					–		–		–	-6842	
63	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР=72 %	м2	-2,8	2048,7	107,89	-5736	-302	-1427	-2981	-9414
					1431,16	47,37	-4007	-133	–	-697	
65	223-201-0105	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 20-14П	м2	-2,8	8550		-23940		-23940	–	-25855

				–		–		–	-1915	
4.2 Витражи 1-го этажа										
69	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР=72 %	м2	-12,3	2900,98	3,38	-35682	-42	-19441	-11664	-51133
					1317,02	–	-16199	–	–	-3788	
70	223-203-0308	Витраж с дверью из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением ГОСТ 30970-2014	м2	-12,3	33237		-408815		-408815	–	-441520
					–		–		–	-32705	
		Итого по разделу 4					**-633 265**				
Раздел 5 Полы											
5.6 Тип пола 2											
100	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	-50,3	788,92	40,02	-39683	-2013	-15697	-16526	-60705
					436,83	19,49	-21973	-980	–	-4497	
101	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	-50,3	1865,33	108,26	-93826	-5445	-45355	-31587	-135446
					855,38	16,81	-43026	-846	–	-10033	
102	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	-50,3	1136,57	53,95	-57169	-2714	-28495	-19038	-82304
					516,11	9,58	-25960	-482	–	-6097	
103	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	-50,3	788,92	40,02	-39683	-2013	-15697	-16526	-60705
					436,83	19,49	-21973	-980	–	-4497	

	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	-50,3	4120,29	27,72	-207251	-1394	-104810	-73139	-302821
					2008,87	10,65	-101046	-536	–	-22431	
105	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	-75,78	1601,84	2,33	-121387	-177	-91492	-21457	-154272
					392,17	1,1	-29719	-83	–	-11428	
		Итого по разделу 5					**-796 255**				

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.2 2 этаж

125	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	-93	1695,76	108,52	-157706	-10092	-35151	-86667	-263922
					1209,27	85,04	-112462	-7909	–	-19550	
128	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	-121,2	685,64	1,85	-83100	-224	-24631	-42012	-135121
					480,56	0,88	-58244	-107	–	-10009	
129	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	-58,8	4424,15	21,63	-260140	-1272	-122877	-98314	-387130
					2312,77	9,46	-135991	-556	–	-28676	
		Итого по разделу 6					**-786 174**				

Раздел 7 Кровля

147	1110-0110-0101	Жалюзийная решетка для слухового окна. Установка НР=72 %	м3	-0,21	77498,24	1799,53	-16275	-378	-1816	-10252	-28649

				67050,75	751,89	-14081	-158	–	-2122	
148	215-202-0702	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	-0,01	68490		-685		-685	–	-740
				–		–		–	-55	
149	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	-0,2	69995		-13999		-13999	–	-15119
				–		–		–	-1120	
150	1110-0106-0402	Приборы оконные. Установка НР=72 %	комплект	-20	658,68	5,69	-13174	-114	–	-9437	-24420
				652,99	2,38	-13060	-48	–	-1809	
151	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	-40	520		-20800		-20800	–	-22464
				–		–		–	-1664	
		Итого по разделу 7				**-91 391**				

Раздел 8 Вентиляционная шахта

8.1 ВШ-1

152	1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка НР=72 %	м3 кладки	0,874	35246,44	2803,05	30805	2450	21382	5436	39140
					7978,36	660,15	6973	577	–	2899	
153	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=72 %	м3 изоляции	0,789	85656,39	3358,51	67583	2650	38258	19925	94509
					33808,48	1265,29	26675	998	–	7001	
154	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	9	3481,57	47,97	31334	432	14572	11904	46697

				1814,47	22,53	16330	203	–	3459	
8.2 ВШ-2										
155	1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка НР=72 %	м3 кладки	1,094	35246,44	2803,05	38560	3067	26765	6804	48993
					7978,36	660,15	8728	722	–	3629	
156	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=72 %	м3 изоляции	0,905	85656,39	3358,51	77519	3039	43883	22854	108403
					33808,48	1265,29	30597	1145	–	8030	
157	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,2	3481,57	47,97	35512	489	16515	13491	52923
					1814,47	22,53	18508	230	–	3920	
8.4 ВШ-4											
161	1108-0201-0109	Стены каналов из кирпича. Кладка НР=72 %	м3 кладки	0,765	35246,44	2803,05	26964	2144	18716	4758	34260
					7978,36	660,15	6103	505	–	2538	
162	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР=72 %	м3 изоляции	0,654	85656,39	3358,51	56019	2196	31712	16516	78338
					33808,48	1265,29	22111	828	–	5803	
163	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР=72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,8	3481,57	47,97	27156	374	12629	10317	40471
					1814,47	22,53	14153	176	–	2998	
	Итого по разделу 8						**543 734**				

Раздел 10 Наружная отделка

222	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхност и облицовки	-57,5	4228,76	18,45	-243154	-1061	-96176	-105208	-376230
					2537,68	3,57	-145917	-205	–	-27869	
223	291-101-0101 (пл)	Сайдинговая панель Lбрус 15х240 К=1,100;	м2	-69,92	3825		-267444		-267444	–	-288840
					–		–		–	-21396	
224	234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,050;	м3	-7,334	31143		-228403		-228403	–	-246675
					–		–		–	-18272	
234	1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР=72 %	м2 поверхност и облицовки	-389,8	10113,32	77,77	-3942172	-30315	-1781519	-1540038	-5920787
					5465,21	22,07	-2130339	-8603	–	-438577	
		Итого по разделу 10					**-6 832 532**				

Раздел 11 Входная группа

11.1 Крыльцо - 4 шт. (ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3, ВГ-4)

249	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 % К=4,000;	м ограждения	-27,72	877,83	111,39	-24333	-3088	-2447	-14460	-41897
					678,17	46,36	-18799	-1285	–	-3104	
250	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=4,000;	м	-80,8	572		-46218		-46218	–	-49915
					–		–		–	-3697	

	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм К=4,000;	м	-29,08	950		-27626		-27626	–	-29836
					–		–		–	-2210	
11.2 Крыльцо - 1 шт. (ВГ-5)											
266	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	-5,2	877,83	111,39	-4565	-579	-459	-2713	-7860
					678,17	46,36	-3526	-241	–	-582	
267	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	-16,12	572		-9221		-9221	–	-9958
					–		–		–	-738	
268	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	-5,8	950		-5510		-5510	–	-5951
					–		–		–	-441	
11.3 Крыльцо - 1 шт. (ВГ-6)											
283	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	-2,6	877,83	111,39	-2282	-290	-230	-1356	-3930
					678,17	46,36	-1763	-121	–	-291	
284	241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	-8,06	572		-4610		-4610	–	-4979
					–		–		–	-369	
285	241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	-2,9	950		-2755		-2755	–	-2975
					–		–		–	-220	

	11.4 Крыльцо - 1 шт. (ВГ-7)									
	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0044	1154319,27	1785,67	5079	8	3721	975	6538
					306939,6	778,09	1351	3	–	484	
304	1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	4,48	908,37	4,11	4069	18	3857	142	4548
					43,38	0,73	194	3	–	337	
305	1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	4,48	264,06	4,74	1183	21	974	138	1427
					41,86	0,74	188	3	–	106	
	11.6 Пандус -1 шт. (ВГ-9)										
319	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	1,581	7382	2244,03	11671	3548	6383	2413	15211
					1100,67	1018,83	1740	1611	–	1127	
320	1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=72 %	м3	16,865	40502,55	3284,65	683076	55396	405198	169693	920991
					13191,93	782,84	222482	13203	–	68222	
321	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	7,14	27440,58	9,6	195926	69	162018	24364	237913
					4739,33	–	33839	–	–	17623	
322	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,5781	19262,54	1889,18	11136	1092	18	7561	20193
					17342	822,63	10025	476	–	1496	
323	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5781	386515		223444		223444	–	241320

	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм			–		–		–	17876	
			т	0,16263	450224		73220		73220	–	79078
327	1115-0107-0105	Стены (в торцах пандуса). Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %			–		–		–	5858	
			м2 поверхности облицовки	55,9	5214,65	21,63	291499	1209	161006	93465	415761
328	1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %			2312,77	9,46	129284	529	–	30797	
			м2 покрытия	47,6	4120,29	27,72	196126	1319	99184	69213	286566
333	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %			2008,87	10,65	95622	507	–	21227	
			т	0,0429	1154319,27	1785,67	49520	77	36276	9505	63747
334	1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %			306939,6	778,09	13168	33	–	4722	
			м2	52	908,37	4,11	47235	214	44766	1652	52798
335	1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;			43,38	0,73	2256	38	–	3911	
			м2	52	264,06	4,74	13731	246	11308	1595	16552
					41,86	0,74	2177	38	–	1226	
	11.12 Подъемник для маломобильных групп людей										
416	1303-0502-0101	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования НР=72 %									
			подъемник	-1	30281,22	2223,68	-30281	-2224	–	-20879	-55253
					28057,54	940,63	-28058	-941	–	-4093	

	1303-0502-0102	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5 НР=72 %	м	-0,5	4052,01	3,29	-2026	-2	–	-1458	-3762
					4048,72	–	-2024	–	–	-279	
418	516-201-0101 (об)	Платформа подъемная для инвалидов с наклонным перемещением, грузоподъемность до 250 кг	комплект	-1	1939307		-1939307		–	–	-1939307
					–		–		-1939307	–	
		Итого по разделу 11					**207 020**				
		- оборудование, тенге					-1 939 307				
		Итого по смете					**-8 388 863**				
		- оборудование, тенге					-1 939 307				

Локальная смета № 2-1-2. Отопление

Раздел 1 Система отопления ветвь 1

12	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР=72 %	кВт	-35,2	17494,59	223	-615810	-7850	-570311	-29835	-697297
					1069,57	107,65	-37649	-3789	–	-51652	
		Итого по разделу 1					**-697 297**				
		Итого по смете					**-697 297**				

Локальная смета № 2-1-1. Добавляемые работы

1	**1208-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Кровли из черепицы. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**628**	**1003,55**	**0,60**	**630229**	**377**	**--**	**453494**	**1170421**
		НР - 72%; СП - 8%			**1002,95**	**--**	**629853**	**--**		**86698**	
2	**1112-0101-0705 РСНБ РК 2015**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**628**	**7296,04**	**140,44**	**4581913**	**88196**	**2541240**	**1824040**	**6918430**

		НР - 92%; СП - 8%			3109,04	48,05	1952477	30175		512476	
3	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пароизоляция из полиэтиленовой пленки. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	300	197,86	0,62	59358	186	46461	12030	77099
		НР - 94%; СП - 8%			42,37	0,29	12711	87		5711	
4	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	70	250,50	21,19	17535	1483	--	15338	35503
		НР - 92%; СП - 8%			229,31	8,86	16052	620		2630	
5	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Вычитается позиция: Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой исключать) к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	70	-98,29	-8,02	-6880	-561	--	-6031	-13944
		НР - 92%; СП - 8%			-90,27	-3,38	-6319	-237		-1033	
6	Прайс	Ризолин самоклеящийся рулонный, кровельный	м2	80,5	1938,69	--	156065	--	156065	--	168550
		СП - 8%			--	--	--	--		12485	
7	1108-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стыки. Заделка монтажной пеной	м стыка	200	603,88	0,14	120776	27	64029	52764	187423
		НР - 93%; СП - 8%			283,60	0,08	56720	15		13883	
8	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	50	1193,93	7,58	59696	379	15845	34938	102205
		НР - 80%; СП - 8%			869,44	4,02	43472	201		7571	
9	1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Колонны. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	40	1267,51	7,81	50700	312	37349	10562	66163
		НР - 80%; СП - 8%			325,98	4,08	13039	163		4901	

	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	3	11864,29	4012,94	35593	12039	3641	20754	60854
		НР - 72%; СП - 8%			6637,80	2970,38	19913	8911		4508	
11	247-103-0101 РСНБ РК 2015	Светильник уличный универсальный СТ РК 2942-2016, типа ЖКУ 15-150-101, мощность 150 Вт, IP53/IP23	шт.	3	51345,00	--	154035	--	154035	--	166358
		СП - 8%			--	--	--	--		12323	
12	1121-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	100	769,07	3,39	76907	338	25120	37074	123099
		НР - 72%; СП - 8%			514,49	0,43	51449	42		9118	
13	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	3,6	40636,01	281,08	146290	1012	140316	4952	163342
		НР - 90%; СП - 8%			1378,30	150,16	4962	541		12099	
14	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	4	59013,01	281,08	236052	1125	229414	5502	260879
		НР - 90%; СП - 8%			1378,30	150,16	5513	601		19324	
15	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	38,62	767,09	89,11	29625	3441	3409	28564	62844
		НР - 118%; СП - 8%			589,71	37,09	22775	1432		4655	
16	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 40 мм	т	0,2796	499908,00	--	139774	--	139774	--	150956
		СП - 8%			--	--	--	--		11182	
17	214-205-0202 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 40 х 20 мм	т	0,272	495528,00	--	134784	--	134784	--	145567
		СП - 8%			--	--	--	--		10783	

	214-205-0103 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами 100 х 100 мм	т	0,4223	479274,00	--	202397	--	202397	--	218589
		СП - 8%			--	--	--	--		16192	
19	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 20 х 20 мм	т	0,216	537159,00	--	116026	--	116026	--	125308
		СП - 8%			--	--	--	--		9282	
20	214-101-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,047	505069,00	--	23738	--	23738	--	25637
		СП - 8%			--	--	--	--		1899	
21	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	13,12	23145,86	1416,18	303674	18580	264154	18217	347642
		НР - 72%; СП - 8%			1595,97	332,46	20939	4362		25751	
	Раздел 10 Наружная отделка										
222	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	284	4228,76	18,45	1200968	5240	475027	519635	1858251
					2537,68	3,57	720701	1014	–	137648	
223	291-101-0101 (пл)	Сайдинговая панель Lбрус 15х240 К=1,100;	м2	286,84	3825		1097163		1097163	–	1184936
					–		–		–	87773	
225	1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	283,46	231,6	0,3	65649	85	52908	9141	80774
					44,65	0,14	12656	40	–	5983	
226	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72 %	м	171	2235,94	13,9	382346	2377	62292	229002	660256
					1857,76	2,23	317677	381	–	48908	
227	291-101-0102 (пл)	Планка начальная ПНС 10х20х3000	м	37	533		19721		19721	–	21299
					–		–		–	1578	

	291-101-0103 (пл)	Планка завершающая ПЗ 65х3000	м	37	1134		41958		41958	–	45315
					–		–		–	3357	
229	291-101-0104 (пл)	Планка стыковочная ПСТС-75х3000	шт	83	3279		272157		272157	–	293930
					–		–		–	21773	
230	291-101-0105 (пл)	Планка угла наружного ПУНС-50х50х3000	шт	7	1585		11095		11095	–	11983
					–		–		–	888	
231	291-101-0106 (пл)	Планка угла внутреннего ПУВС-50х50х3000	шт	6	1585		9510		9510	–	10271
					–		–		–	761	
232	1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм. Устройство НР=72 %	м	140,6	2570,07	7,38	361352	1038	279334	58465	453402
					575,96	1,57	80980	221	–	33585	
233	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм. Устройство НР=72 %	м	79	1968,42	7,38	155505	583	109421	32850	203423
					575,96	1,57	45501	124	–	15068	

Итого по смете 15 386 762

Локальная смета № 2-1-2. Добавляемые работы

Раздел 1 Система отопления ветвь 1

1	11-160501-0801	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружным диаметром до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м	186,7	1422,41	13,35	265564	2492	28649	229760	534949
					1255,61	0,14	234422	26	–	39626	
2	11-160501-0802	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружным диаметром до 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=98 %	м	1204,8	1590,31	15,82	1916005	19060	283983	1580915	3776675
					1338,78	0,18	1612962	217	–	279754	
12	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72 %	кВт	35,2	883,9	21,82	31113	768	–	22043	57409
					862,08	7,68	30345	270	–	4253	

03-0109	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**325**	**2155**	**700375**	**700375**	**–**	**756405**
				–	**–**	**–**	**56030**	
	Итого по разделу 1				**5 125 438**			
	Итого по смете				**5 125 438**			
	Итого прямые затраты				**6 863 439**			
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		82 361		6 945 800			
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел VIII, пункт 4 подпункт "а"	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		137 527		7 083 327			
ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты (2%)		141 667		7 224 994			
	Оборудование в текущих и прогнозных ценах 2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)		3 046 321		10 784 880			
Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12%)		1 294 186		**12 079 066**			
	Всего по сметному расчету							
	Сумма без оплаты (Протокол соглашения)		3 344 600		**8 130 513**			
	Итого к оплате							

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Технадзор: ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эбибуллаев Ғ.А.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Алгазин Б.А.