Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	16.06.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**151510 045**									
Акт за июль 2023г.	**50702 040**	**45269 679**							**5432 361**	**50702 040**

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9"
государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9" государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания средней школы-гимназии №9 по ул. Шайкенова,15, г. Актобе, Актюбинской области

Договор №39 от 16.06.2022г.

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль месяц 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Ремонтно-строительные работы									
		Раздел 1 Демонтажные работы									
14	1212-0104-0504	Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	-622,2	264,2	–	-164385	–	–	-118357	-305362
					264,2	–	-164385	–	–	-22619	
		Итого по разделу 1					**-305 362**				
		Раздел 10 Наружная отделка									
221	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72 %	м2 вертикальной проекции	1040	993,75	57,52	1033500	59821	322317	489303	1644628
					626,31	27,14	651362	28226	–	121824	
222	1115-0109-0501	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1040	4228,76	18,45	4397910	19188	1739535	1902888	6804862
					2537,68	3,57	2639187	3713	–	504064	
223	291-101-0101 (пл)	Сайдинговая панель Lбрус 15х240 К=1,100;	м2	2288	3825		8751600		8751600	–	9451728

224 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,050;	м3	266,7	– 31143		– 8305838		– 8305838	700128 –	8970305
225 1115-0109-0401	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны НР=72 %	м2 поверхности облицовки	1270	– 231,6	0,3	– 294132	381	– 237046	664467 40956	361895
226 1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов НР=72 %	м	764,5	44,65 2235,94	0,14 13,9	56706 1709376	178 10627	– 278492	26807 1023813	2951844
227 291-101-0102	Планка начальная ПНС 10х20х3000	м	331	1857,76 533	2,23	1420258 176423	1705	– 176423	218655 –	190537
228 291-101-0103	Планка завершающая ПЗ 65х3000	м	331	– 1134		– 375354		– 375354	14114 –	405382
229 291-101-0104	Планка стыковочная ПСТС-75х3000	шт	745	– 3279		– 2442855		– 2442855	30028 –	2638283
230 291-101-0105 (пл)	Планка угла наружного ПУНС-50х50х3000	шт	66	– 1585		– 104610		– 104610	195428 –	112979
231 291-101-0106 (пл)	Планка угла внутреннего ПУВС-50х50х3000	шт	56	– 1585		– 88760		– 88760	8369 –	95861
232 1115-0108-1901	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм. Устройство НР=72 %	м	315	– 2570,07	7,38	– 809572	2325	– 625820	7101 130984	1015800
				575,96	1,57	181427	495	–	75244	

233 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной до 550 мм. Устройство НР=72 %	м	176,25	1968,42	7,38	346934	1301	244120	73289	453840
				575,96	1,57	101513	277	–	33618	
234 1115-0109-0201	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем НР=72 %	м2 поверхности облицовки	310,8	10113,32	77,77	3143220	24171	1420462	1227922	4720833
				5465,21	22,07	1698587	6859	–	349691	
235 234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80 К=1,050;	м3	49,875	31143		1553257		1553257	–	1677518
				–		–		–	124261	
	Итого по разделу 10					**41496 296**				

Раздел 11 Входная группа

11.1 Крыльцо - 4 шт. (ВГ-1, ВГ-2, ВГ-3, ВГ-4)

238 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 % К=4,000;	м3 грунта	29,12	44,97	44,97	1310	1310	–	370	1814
				–	17,66	–	514	–	134	
239 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 % К=4,000;	м3 уплотненного грунта	29,12	205,54	98,73	5985	2875	–	3249	9973
				106,81	48,14	3110	1402	–	739	
240 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 % К=4,000;	м3 основания	0,876	7382	2244,03	6467	1966	3537	1336	8427
				1100,67	1018,83	964	892	–	624	
241 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=72 % К=4,000;	м3	6	40502,55	3284,65	243015	19708	144156	60371	327657
				13191,93	782,84	79152	4697	–	24271	

242 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,1456	450224		65553		65553	–	70797
				–		–		–	5244	
243 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 % К=4,000;	м3 подстилающего слоя	4,944	27440,58	9,6	135666	47	112188	16870	164739
				4739,33	–	23431	–	–	12203	
244 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 % К=4,000;	т	0,05124	19262,54	1889,18	987	97	2	670	1790
				17342	822,63	889	42	–	133	
245 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм К=4,000;	т	0,05124	450224		23069		23069	–	24915
				–		–		–	1846	
246 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 % К=4,000;	м2 стяжки	95,6	788,92	40,02	75421	3826	29834	31409	115376
				436,83	19,49	41761	1863	–	8546	
247 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % К=4,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	95,6	268,45	20,35	25664	1945	22170	1781	29641
				16,2	9,67	1549	924	–	2196	
248 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % К=4,000;	м2 покрытия	95,76	4120,29	27,72	394559	2654	199535	139240	576503
				2008,87	10,65	192369	1020	–	42704	
249 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 % К=4,000;	м ограждения	27,72	877,83	111,39	24333	3088	2447	14460	41897
				678,17	46,36	18799	1285	–	3104	
250 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм К=4,000;	м	80,8	572		46218		46218	–	49915

				–		–		–	3697	
251 241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм К=4,000;	м	29,08	950		27626		27626	–	29836
				–		–		–	2210	
252 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 % К=4,000;	т	0,0374	1154319,27	1785,67	43172	67	31625	8286	55575
				306939,6	778,09	11480	29	–	4117	
253 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 % К=4,000;	м2	19,04	908,37	4,11	17295	78	16391	605	19332
				43,38	0,73	826	14	–	1432	
254 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % К=4,000; ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	19,04	264,06	4,74	5028	90	4140	584	6061
				41,86	0,74	797	14	–	449	
11.2 Крыльцо - 1 шт. (ВГ-5)										
255 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	0,978	44,97	44,97	44	44	–	12	60
				–	17,66	–	17	–	4	
256 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	0,978	205,54	98,73	201	97	–	109	335
				106,81	48,14	104	47	–	25	
257 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,219	7382	2244,03	1617	491	884	334	2107
				1100,67	1018,83	241	223	–	156	
258 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=72 %	м3	1,08	40502,55	3284,65	43743	3547	25948	10866	58978
				13191,93	782,84	14247	845	–	4369	

259 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01624	450224		7312		7312	–	7897
				–		–		–	585	
260 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающ его слоя	0,81	27440,58	9,6	22227	8	18380	2764	26990
				4739,33	–	3839	–	–	1999	
261 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,00745	19262,54	1889,18	144	14	–	97	260
				17342	822,63	129	6	–	19	
262 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00745	450224		3354		3354	–	3622
				–		–		–	268	
263 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	10,7	788,92	40,02	8441	428	3339	3516	12914
				436,83	19,49	4674	209	–	957	
264 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	10,7	268,45	20,35	2872	218	2481	199	3317
				16,2	9,67	173	103	–	246	
265 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	10,7	4120,29	27,72	44087	297	22296	15558	64417
				2008,87	10,65	21495	114	–	4772	
266 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	5,2	877,83	111,39	4565	579	459	2712	7859
				678,17	46,36	3526	241	–	582	
267 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	16,12	572		9221		9221	–	9959
				–		–		–	738	

268 241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	5,8	950		5510		5510	–	5951
				–		–		–	441	
269 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,0077	1154319,27	1785,67	8888	14	6511	1706	11442
				306939,6	778,09	2363	6	–	848	
270 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	3,92	908,37	4,11	3561	16	3375	125	3981
				43,38	0,73	170	3	–	295	
271 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,92	264,06	4,74	1035	19	852	120	1247
				41,86	0,74	164	3	–	92	
11.3 Крыльцо - 1 шт. (ВГ-6)										
272 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	1,304	44,97	44,97	59	59	–	17	82
				–	17,66	–	23	–	6	
273 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	1,304	205,54	98,73	268	129	–	145	446
				106,81	48,14	139	63	–	33	
274 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР=72 %	м3 основания	0,172	7382	2244,03	1270	386	694	262	1654
				1100,67	1018,83	189	175	–	122	
275 1106-0401-0102	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство НР=72 %	м3	0,54	40502,55	3284,65	21871	1774	12974	5434	29489
				13191,93	782,84	7124	423	–	2184	
276 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00812	450224		3656		3656	–	3948

				–		–		–	292	
277 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=72 %	м3 подстилающего слоя	1,08	27440,58	9,6	29636	10	24507	3685	35987
				4739,33	–	5118	–	–	2666	
278 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР=72 %	т	0,00993	19262,54	1889,18	191	19	–	130	347
				17342	822,63	172	8	–	26	
279 214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00993	450224		4471		4471	–	4829
				–		–		–	358	
280 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	9,1	788,92	40,02	7179	364	2840	2989	10981
				436,83	19,49	3975	177	–	813	
281 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	9,1	268,45	20,35	2443	185	2110	169	2821
				16,2	9,67	147	88	–	209	
282 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	9,1	4120,29	27,72	37495	252	18962	13232	54785
				2008,87	10,65	18281	97	–	4058	
283 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка НР=72 %	м ограждения	2,6	877,83	111,39	2282	290	230	1356	3929
				678,17	46,36	1763	121	–	291	
284 241-102-0107	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм	м	8,06	572		4610		4610	–	4979
				–		–		–	369	
285 241-102-0121	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х2,5 мм	м	2,9	950		2755		2755	–	2975

				–		–		–	220	
286 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР=72 %	т	0,00385	1154319,27	1785,67	4444	7	3256	853	5721
				306939,6	778,09	1182	3	–	424	
287 1113-0301-0409	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ЭП-057 за один раз НР=72 %	м2	1,93	908,37	4,11	1753	8	1662	61	1959
				43,38	0,73	84	1	–	145	
288 1113-0301-1701	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-255 за 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	1,93	264,06	4,74	510	9	420	59	615
				41,86	0,74	81	1	–	46	
	Итого по разделу 10					**1921 131**				
	Итого по смете					**43112 064**				
	Итого прямые затраты					**43112 064**				
НДЗ РК 8.04-05-2015.Табл.1,пункт 47	Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8		517 345			43629 409				
НДЗ РК 8.04-06-2015.Табл.1 раздел ГН ОССС	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)		863 862			44493 272				
	Непредвиденные работы и затраты (2%)		889 865			45383 137				
	в текущих и прогнозных ценах 2022 г. МРП = 3063 тенге (Иинф = 1,050)					47652 294				
Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)		5718 275							
	Всего по сметному расчету					**53370 569**				
	Итого с К=0,95					**50702 041**				

Заказчик: КГУ "Средняя школа-гимназия №9 государственного учреждения "Отдел образования города Актобе"

Казбаева С.С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Букенов Ж.Б.

Технадзор: ТОО "Эсем-Құрылыс-Қызылорда"

Обибуллаев Ғ.А.

Авторский надзор: ТОО "QAZJOBA"

Алгазин Б.А.