Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ҚАБЫЛДАУ АКТІЛЕРІ ҮШІН
НЫСАН ЕСЕПКЕ АЛЫНДЫ
№ 01/6832 «27» 12 2022 ж.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

№ 17 "27" 12 2022 г.

Заказчик **Руководитель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда-Әнуар А.С.; Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Мустафа Шокай 147; БИН 060140014281**
(фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

На основании:

Декларации о соответствии (прилагается): **2022 г. Директор ТОО «Сэт-Сервис» Иманова Р.С.; г.Кызылорда мкр.Саулет, 15 квартал 8 дом,БИН 020140003665**
(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **2022 г. ТОО «SM ORDA GRUPP» эксперт технического надзора - Нұрадин Қ.Е.; №KZ16VJE00066742, №KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 г.; Кызылорда, мкр.Аль-фараби, ул.Т.Турлыгулов, дом 99; БИН 170640006390**
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту прилагается **2022 г. ТОО «Энергосервис ЭТЛ»; разработчик проекта – Қабыш Н.С.; г.Шымкент, мкр 4, 759; БИН 081140003014**
(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»**
(наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта)

по адресу: **Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, район Болашак;**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от
Постановление акимата г.Кызылорда №1832 от 31.12.2021 года;
(документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий)
Акимат г. Кызылорда;
(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ "Управление по контролю Кызылординской области" №KZ06REA00292440 от 26.08.2022
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации):
ТОО «Энергосервис ЭТЛ», №03-21;
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й)
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" №104НК от 29.12.2021г;
(наименование организации утвердившей (переутвердивший) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26 август 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ **26 декабрь 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
фактически, месяц: **4 (четыре) месяцев**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели (район Болашак)					
Трансформаторные подстанции	комп.	2	2	2	2
Длина ВЛЗ	км.	0,573	0,573	0,573	0,573
Длина ВЛИ	км.	3,254	3,254	3,254	3,254
Основные показатели (ул.Б.Момышулы, ул.Болашак, ул.Жулдыз)					
Трансформаторные подстанции	комп.	1	1	1	1
Длина ВЛЗ	км.	0,02	0,02	0,02	0,02
Длина ВЛИ	км.	1,390	1,390	1,390	1,390
Длина КЛ	км.	0,01	0,01	0,01	0,01
Основные показатели (ул.Талаптан,ул.Аль-Фараби-1, ул.Аль-Фараби-2, ул.Аль-Фараби-3, ул.Аль-Фараби-21,ул.Куандария)					
Трансформаторные подстанции	комп.	1	1	1	1
Длина ВЛЗ	км.	0,546	0,546	0,546	0,546
Длина ВЛИ	км.	6,436	6,436	6,436	6,436
Длина КЛ	км.	0,02	0,02	0,02	0,02

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующим нормам освоения проектных мощностей в начальный
период _____----------_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено - пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Подключение проектируемой КТПН-10/0,4кВ в районе Болашак выполнено строительством ВЛ3-10кВ на типовых ж/б опорах с проводом СИП расчетного сечение от опоры №13 ВЛ-10кВ яч.8 ф.СПМК ПС35/10кВ «Шугыла».Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.Талаптан, ул.Аль-Фараби1, Аль-Фараби-2, Аль-Фараби-3, и ул.Куандария предусмотрен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 400кВА, с воздушным вводом и кабельным выводом. Проектируемый КТПН-10/0,4 будет запитан отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ яч.7 ф.«Кайсар» ЦРП-10кВ №21 (ПС-35/10кВ «Залинейная»). Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.АльФараби- 21 электроснабжение объекта будет осуществляться отпайкой от ближайшей опоры ЛЭП0,4кВ КТПН-10/0,4кВ №111 проводом СИП-4 расчетного сечения, без паек и дополнительных соединений.Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.Б.Момышулы, Болашак и Жулдыз проектируемый КТПН-10/0, кВ запитан отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ яч.7 ф.«Кайсар» ЦРП-19кВ №21 (ПС-35/10кВ «Залинейная»). Заземление проектируемых опор и трансформаторных подстанций осуществляется круглой сталью сечением Ø10, Ø12 и Ø16мм.**
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **190 651,801** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **147 937,326** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **21 063,040** тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **180 886,195** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **140 540,460** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **20 009,888** тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.
10. Класс энергоэффективности здания ____--____
11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ **Әнуар А.С.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «SM ORDA GRUPP»

(наименование организации)

Директор ТОО «SM ORDA GRUPP» _____ **Нұрадин Қ.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

аттестат №KZ16VJE00066742,№KZ43VJE00066741 от 28.06.2021 г. _____ **Нұрадин Қ.Е.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «Энергосервис ЭТЛ» _____ **Қабыш Н.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

2) организация ТОО «Энергосервис ЭТЛ»

(наименование организации)

Директор ТОО «Энергосервис ЭТЛ» _____ **Қабыш Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____ _____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сэт-Сервис»_____ **Иманова Р.С.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

ТОО «Сэт-Сервис» ЖШС

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта: **«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»**

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	киломерт (далее – км)	20,413
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	3,592
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	----
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	----
5	Площадь опор	м 2	----
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	----
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	----
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	----
	4) железобетонные	шт	473
	5) тросовые подвесы	шт	----
7	Провода:		
	1) медные	км	----
	2) алюминиевые	км	24,005
	3) сталеалюминиевые	км	----
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	----

	2) металлические	шт	----
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	----
	2) светильники с ртутными лампами	шт	----
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	----
10	Кабели:		
	1) марки СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	9,914
	2) марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	8,94
	3) марки СИП-4 4х50-0,6/1,0	км	1,559
	4) марки СИП-3 1х50-35	км	3,592
11	Муфты соединительные...	шт	----
12	Муфты концевые	шт	38
13	Контуры заземления	шт	----
14	Устройства грозозащиты	шт	----
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	----
	2) булыжные	м 2	----
	3) тротуары	м 2	----

Заказчик:
Руководитель
КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" _____ **Әнуар А.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Разработчик проекта ТОО «Энергосервис ЭТЛ» _____ **Кабыш Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись директора Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

№173нк "27" 12 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Сэт-Сервис», г.Кызылорда, мкр.Саулет 15 квартал 8 дом**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора - Иманова Р.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
По объекту **«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является: **Руководитель КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" Әнуар А.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **Разработчик проекта - Қабыш Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
ТОО «Энергосервис ЭТЛ», №03-21;
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" №104НҚ от 29.12.2021г;**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Основные показатели (район Болашак)					
Трансформаторные подстанции	комп.	2	2	2	2
Длина ВЛЗ	км.	0,573	0,573	0,573	0,573
Длина ВЛИ	км.	3,254	3,254	3,254	3,254
Основные показатели (ул.Б.Момышулы, ул.Болашак, ул.Жулдыз)					
Трансформаторные подстанции	комп.	1	1	1	1
Длина ВЛЗ	км.	0,02	0,02	0,02	0,02

Длина ВЛИ	км.	1,390	1,390	1,390	1,390
Длина КЛ	км.	0,01	0,01	0,01	0,01
Основные показатели (ул.Талаптан,ул.Аль-Фараби-1, ул.Аль-Фараби-2, ул.Аль-Фараби-3, ул.Аль-Фараби-21,ул.Куандария)					
Трансформаторные подстанции	комп.	1	1	1	1
Длина ВЛЗ	км.	0,546	0,546	0,546	0,546
Длина ВЛИ	км.	6,436	6,436	6,436	6,436
Длина КЛ	км.	0,02	0,02	0,02	0,02

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	---	---
Число этажей	этаж	---	---
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	---	---
В том числе подземной части	м3	---	---
Площадь встроенных, встроено -пристроенных и пристроенных помещений	м2	---	---

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	---	---	---	---	---	---

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Подключение проектируемой КТПН-10/0,4кВ в районе Болашак выполнено строительством ВЛЗ-10кВ на типовых ж/б опорах с проводом СИП расчетного сечение от опоры №13 ВЛ-10кВ яч.8 ф.СПМК ПС35/10кВ «Шугыла».Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.Талаптан, ул.Аль-Фараби1, Аль-Фараби-2, Аль-Фараби-3, и ул.Куандария предусмотрен КТПН-10/0,4кВ с силовым трансформатором мощностью 400кВА, с воздушным вводом и кабельным выводом. Проектируемый КТПН-10/0,4 будет запитан отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ яч.7 ф.«Кайсар» ЦРП-10кВ №21 (ПС-35/10кВ «Залинейная»). Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.АльФараби- 21 электроснабжение объекта будет осуществляться отпайкой от ближайшей опоры ЛЭП0,4кВ КТПН-10/0,4кВ №111 проводом СИП-4 расчетного сечения, без паек и дополнительных соединений.Для электроснабжения жилых домов расположенных на ул.Б.Момышулы, Болашак и Жулдыз проектируемый КТПН-10/0, кВ запитан отпайкой от ближайшей опоры ВЛ-10кВ яч.7 ф.«Кайсар» ЦРП-19кВ №21 (ПС-35/10кВ «Залинейная»). Заземление проектируемых опор и трансформаторных подстанций осуществляется круглой сталью сечением Ø10, Ø12 и Ø16мм.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26 август 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ **26 декабрь 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
фактически, месяц: **4 (четыре) месяцев**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению(электроснабжение):

АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания» _____ М.П. 26.12.22г
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13.Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____отсуствует_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»**, готовым к приемке в эксплуатацию,
(наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Иманова Р.С. _____ «_____»_____ **2022 года**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министрапо
инвестициям и развитию
Республики Казахстанот24
апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

517 3 НК "27" 12 2022 г.

Технический надзор **ТОО «SM ORDA GRUPP» Кызылординской область, Кызылорда, мкр.Аль-фараби, ул.Т.Турлыгулов, дом 99; Директор-Нұрадин Қ.Е.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице **эксперта Нұрадин Қ.Е. аттестат №KZ16VJE00066742,№KZ43VJE00066741 от 28.06.2021г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора № 109 от 09.08.2022года**
№ договора и дата

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»**
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда-Әнуар А.С.;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Сэт-Сервис» ГСЛ №21013298 от 26.03.2021г. г.Кызылорда мкр.Саулет, 15 квартал 8 дом**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора–Иманова Роза Садибековна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **нет**;
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **нет**;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26 август 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ **26 декабрь 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
фактически, месяц: **4 (четыре) месяцев**

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **190 651,801** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **147 937,326** тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **21 063,040** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: **180 886,195** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **140 540,460** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **20 009,888** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Энергосервис ЭТЛ», №03-21;
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" №104НҚ от 29.12.2021г;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 78% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «SM ORDA GRUPP» Директор - Нұрадин Қ.Е.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____
подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **эксперт - Нұрадин Қ.Е. аттестат №KZ16VJE00066742, №KZ43VJE00066741 от 28.06.2021г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

_____
подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

517344 "27" 12 2022 г.

Авторский надзор **ТОО «Энергосервис ЭТЛ» - директор Қабыш Н.С.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице **разработчика проекта – Қабыш Н.С.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов)

действующего на основании **договора №95 от 12.08.2022 года;**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры с/т Болашак, в районе Болашак, г. Кызылорда. Электроснабжение»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **Руководитель КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда-Әнуар А.С.;**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Сәт-Сервис» ГСЛ №21013298 от 26.03.2021г. г.Кызылорда мкр.Саулет, 15 квартал 8 дом**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора–Иманова Роза Садибековна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями **нет**
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **нет**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26 август 2022 года**;
(месяц, год)
окончание работ **26 декабрь 2022 года**;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4 (четыре) месяца**
фактически, месяц: **4 (четыре) месяцев**

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Энергосервис ЭТЛ», №03-21;

наименование проектной организации, номер проекта

Авторский надзор: **ТОО «Энергосервис ЭТЛ» – директор Қабыш Н.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата место для печати

эксперт(ы) по авторскому надзору **Қабыш Н.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата место для печати