Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноябрь 2019г.

Заказчик **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», 050001, г.Алматы, пр.Республики, 4**

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от « 11 » ноября 2019 года ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс», президент Нагайцев Владимир Викторович, г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак 1, ул. Отемисулы 2/10**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «11 » ноября 2019 года ТОО «RTA Proffi», в лице заместитель директора Айтахунова Т.Н., эксперта технического надзора Алдибеков М.Е. аттестат № KZ25VJE00035831 от 06.03.2018 г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от « 11 » ноября 2019 года ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ» и.о. директора Жиенбаева Б. К., в лице эксперта авторского надзора Гриценко В.В., приказ № 157/12 от 15 ноября 2018 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Строительство дорог в микрорайоне Карасу» Алатауский район, г.Алматы новое строительство, уровень ответственности II нормальный, не относится к технически сложным объектам

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Карасу**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **07 июля 2017 года № 3/308 постановление Акимата города Алматы**

Документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на

наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___»_____20___года №

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Алматы», уведомление о начале производства строительно-монтажных работ № KZ15REA00148330 от 10 октября 2019 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ» номер проекта 304-ГЗ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы», приказ № 40-ПИР от 25.05.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **октябрь 2018 года;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2019 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13

фактически, месяц: 13

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

«Строительство дорог в микрорайоне Карасу» Алатауский район, г.Алматы, имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		улицы и дороги местного значения	улицы и дороги местного значения
Протяженность	м	14055	14055
Число полос движения	шт	1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Ширина проезжей части	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуара	м	1-2	1-2
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Площадь асфальтобетонного покрытия:			
проезжая часть	м2	82508,45	82508,45
съезды во дворы	м2	12179,22	12179,22
площадь тротуаров	м2	15035,44	15035,44
Арычная сеть (лотки)	м	10000,7	10000,7
Железобетонные трубы д-500мм	м	705	705
Металлические трубы д-426 мм	м	1191	1191
Фильтрационные колодцы	шт	13	13
Протяженность и параметры инженерных коммуникаций:			
сети газоснабжения среднего и низкого давления	км	1,149	1,149
наружные сети электроосвещения (светильники)	шт	486	486
шкафы управления наружным освещением (ШУНО)	шт	5	5

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: дороги местного значения, протяженность 14,055 км, число полос движения 1-2, ширина проезжей части 3,5-6 м, , ширина полосы движения 3-3,5 м, вид покрытия – асфальтобетон, ширина тротуара 1-2 м; тип дорожной одежды – облегченный; в местах съездов во дворы жилой застройки предусмотрены съезды к домам, в местах сопряжения тротуаров и съездов предусмотрены пандусы; водоотвод осуществляется железобетонными открытыми лотками и водопропускными железобетонными трубами под проезжей частью и в местах съездов во дворы – металлическими трубами, предусмотрен сброс воды в фильтрующие колодцы; для организации движения транспорта и пешеходов установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Все дорожные знаки применены 2-ого типоразмера, пленкой типа 3; построены наружные сети электроосвещения, наружное освещение выполняется консольными светильниками, со светодиодными лампами мощностью 120 Вт, установленными на кронштейнах на железобетонных опорах; переустроены газовые сети среднего и низкого давления; проведены мероприятия по компенсационному восстановлению зеленых насаждений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

- шкафы управления наружным освещением (ШУНО) - 5 шт;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 2251843,31 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1949363,622 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 934,201 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1901263,638 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1651975,017 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 903,056 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство дорог в микрорайоне Карасу»**
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик
КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Руководитель управления _____ Телибаев С.Т.
подпись , печать

Заместитель руководителя _____ Абжахан Е.С.
подпись , печать

Руководитель отдела развития
дорожной инфраструктуры _____ Бостанов А.К.
подпись, печать

Технический надзор
ТОО «RTA Proffi»
Заместитель директора _____ Айтахунов Т.Н.
подпись , печать

Авторский надзор
ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ»
И.о. директора _____ Жиенбаева Б. К.
подпись , печать

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПСФ Алонс»
Президент _____ Нагайцев В.В.
подпись , печать

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)
«Строительство дорог в микрорайоне Карасу»

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	14055		
2	Ширина проезжей части	м	3,5-6	Улицы и дороги местного назначения, расчетная скорость движения 30 км./час, 2 полосы движения по 3 метра и тротуаром шириной 1-2м. Переулки второстепенные , с расчетной скоростью 30 км./час , с одной полосой движения 3,5 м, с укреплением обочин из гравийно-песчаной смеси	Параметры улиц приняты согласно СН РК 3.01-01-2013/СП РК 3.01-101-2013 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»
3	Ширина тротуаров	м	1-2	Тротуары (нижний слой основания из щебеночно-песчано-гравийной смеси толщиной 15 см, верхний слой покрытия из горячего плотного песчаного асфальтобетона толщиной 5 см)	Ширина тротуара преимущественно 1 м
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	0,5-1 м	Обочины (укрепление асфальтобетонного покрытия из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см)	В наиболее узких участках, где устройство двухполосной дороги шириной 6 м, не представилось возможным, была сделана дорога по поперечному профилю ТИП 6,

					без тротуара, с укреплением обочин
7	Угол откоса	градус	60-80		
8	Высота насыпи	м			
9	Дополнительные транспортные пути	м	-		
10	Количество полос	шт	1-2		
11	Дорожные знаки	шт	699		Дорожные знаки на объекте применены 2-го типоразмера, пленкой типа 3, согласно СТ РК 1125-2002 знаки дорожные.
12	Элементы освещения	шт	486	Светильники	уличный светодиодный модели "Жарык" 120 Вт
13	Зеленые насаждения	шт	---		
14	Дорожное покрытие	м2	82508,45	-верхний слой покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см -нижний слой покрытия из горячего крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см -верхний слой основания из щебеночно-гравийно-песчаной смеси (С6) толщиной 15 см -нижний слой основания из гравийно-песчаной смеси (природной) толщиной 28 см	Исходя из категории дороги, ее назначения со СН РК 3.03-01-2013/СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» принят облегченный тип дорожной одежды с асфальтобетонным типом покрытия
15	Электроосвещение	м	16265	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи	СИП-4, 4х16

Заказчик КГУ «Управление городской мобильности города Алматы»
Руководитель управления Телибаев С. Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ»
Эксперт Гриценко В.В..

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ» ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІК
Город Алматы Ауэзовский р-он Алматы калаасы Ауезов ауд.
Республика Казахстан Республика Казахстан

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«11» ноября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс», г. Алматы, Алатауский район, микрорайон Шанырак 1, ул Отемисулы 2/10**

наименование организации, юридический адрес

в лице президента **Нагайцева В.В.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство дорог в микрорайоне Карасу» г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Карасу**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», руководитель Телибаев С.Т.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

ТОО «АСЕЛЬ-А», ТОО «Электроремонт», ТОО «СМЭУ Алматы», ТОО «Стройдоринвест», ТОО «Конфорс»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ» номер проекта 304-ГЗ

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» приказ № 40-ПИР от 25.05.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

<u>«Строительство дорог в микрорайоне Карасу» Алатауский район, г.Алматы, имеет следующие показатели:</u>

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Категория дороги		улицы и дороги местного значения	улицы и дороги местного значения
Протяженность	м	14055	14055
Число полос движения	шт	1-2	1-2
Ширина полосы движения	м	3-3,5	3-3,5
Ширина проезжей части	м	3,5-6	3,5-6
Ширина тротуара	м	1-2	1-2
Тип дорожной одежды		облегченный	облегченный
Вид покрытия		асфальтобетон	асфальтобетон
Площадь асфальтобетонного покрытия:			
проезжая часть	м2	82508,45	82508,45
съезды во дворы	м2	12179,22	12179,22
площадь тротуаров	м2	15035,44	15035,44
Арычная сеть (лотки)	м	10000,7	10000,7
Железобетонные трубы д-500мм	м	705	705
Металлические трубы д-426 мм	м	1191	1191
Фильтрационные колодцы	шт	13	13
Протяженность и параметры инженерных коммуникаций:			
сети газоснабжения среднего и низкого давления	км	1,149	1,149
наружные сети электроосвещения (светильники)	шт	486	486
шкафы управления наружным освещением (ШУНО)	шт	5	5

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- дороги местного значения, протяженность 14,055 км, число полос движения 1-2, ширина проезжей части 3,5-6 м, , ширина полосы движения 3-3,5 м, вид покрытия – асфальтобетон, ширина тротуара 1-2 м.
- тип дорожной одежды – облегченный;
- в местах съездов во дворы жилой застройки предусмотрены съезды к домам, в местах сопряжения тротуаров и съездов предусмотрены пандусы;
- водоотвод осуществляется железобетонными открытыми лотками и водопропускными железобетонными трубами под проезжей частью и в местах съездов во дворы – металлическими трубами, предусмотрен сброс воды в фильтрующие колодцы;
- для организации движения транспорта и пешеходов установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка. Все дорожные знаки применены 2-ого типоразмера, пленкой типа 3
- построены наружные сети электроосвещения, наружное освещение выполняется консольными светильниками, со светодиодными лампами мощностью 120 Вт, установленными на кронштейнах на железобетонных опорах;
- переустроены газовые сети среднего и низкого давления.
- проведены мероприятия по компенсационному восстановлению зеленых насаждений.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия но охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2018 года;
окончание работ ноябрь 2019 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 13;
фактически, месяц: 13;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ акимата г.Алматы «Алматы Қала Жарық»
И.о.руководителя Жармагамбетов А.М. _____ М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

АО «ИнтерГаз Центральная Азия» УМГ «Алматы»,
первый заместитель директора Толстобров А.А. _____ М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
КГУ «Управление социального благосостояния города Алматы»
руководитель Шимашева Р.С. _____ М.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство дорог в микрорайоне Карасу»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс»
президент Нагайцев В.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
М.П

субподрядные организации
ТОО «АСЕЛЬ-А»
коммерческий директор Жаркимбаева А.Т. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
М.П

ТОО «Электроремонт»
директора Нурмуханбетов Р.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
М.П

ТОО «СМЭУ Алматы»
исполнительный директор Е.Б.Тустикбаев _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
М.П

ТОО «Стройдоринвест» директор Пак В.А. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
М.П

ТОО «Конфорс» директор Банщиков А.Ю. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись
М.П

Пронумеровано и
прошнуровано
4 (четыре) листа

Приложение 1
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«11» ноябрь 2019г.

Технический надзор **ТОО «RTA Proffi», заместитель директора Айтахунов Т.Н., г.Алматы, ул.Станиславского, 66А**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице эксперта **Алдибекова М.Е. аттестат № KZ25VJE00035831 от 06.03.2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании **договора № 259 от 24.08. 2018 года**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство дорог в микрорайоне Карасу» г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Карасу**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», руководитель Телибаев С.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс» , ГСЛ № 002356 от 18.12.2000 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **президента Нагайцева В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями
ТОО «АСЕЛЬ-А» ГСЛ № 000620 от 28.06.2018 года в лице коммерческого директора Жаркимбаевой А.Т.
ТОО «Электроремонт» ГСЛ № 1300534 от 08.04.2013 года в лице директора Нурмуханбетова Р.М.
ТОО «СМЭУ Алматы» ГСЛ № 15006759 от 13.04.2015 года в лице исполнительного директора Е.Б.Тустикбаева
ТОО «Стройдоринвест» ГСЛ № 009152 от 21.06.2002 года в лице директора Пака В.А.
ТОО «Конфорс» ГСЛ № 12020106 от 21.12.2012 года в лице директора Банщикова А.Ю.
наименование организации, № лицензии и дата получения,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2018 года;**
окончание работ **ноябрь 2019 года;**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 13 месяц;
фактически 13 месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2251843,31 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1949363,622 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 934,201 тысяч тенге.

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1901263,638 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1651975,017 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 7 903,056 тысяч тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ» номер проекта 304-ГЗ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» приказ № 40-ПИР от 25.05.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов, направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация **ТОО «RTA Proffi», заместитель директора Айтахунов Т.Н.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

(подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по техническому надзору **Алдибеков М.Е. аттестат KZ25VJE00035831 от 06.03.2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

(подпись, дата)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«11» ноября 2019г.

Авторский надзор **ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ»** и.о.директора **Жиенбаева Б. К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице **эксперта Гриценко В.В., приказ № 157/12 от 15 ноября 2018 года**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании **договора № 243 от 31.07.2018 года**
№ договора и дата
по объекту: **«Строительство дорог в микрорайоне Карасу» г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Карасу**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **КГУ «Управление городской мобильности города Алматы», руководитель Телибаев С.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Производственно-строительная фирма «Алонс» , ГСЛ № 002356 от 18.12.2000 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **президента Нагайцева В.В.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями
ТОО «АСЕЛЬ-А» ГСЛ № 000620 от 28.06.2018 года в лице коммерческого директора Жаркимбаевой А.Т.
ТОО «Электроремонт» ГСЛ № 1300534 от 08.04.2013 года в лице директора Нурмуханбетова Р.М.
ТОО «СМЭУ Алматы» ГСЛ № 15006759 от 13.04.2015 года в лице исполнительного директора Е.Б.Тустикбаева
ТОО «Стройдоринвест» ГСЛ № 009152 от 21.06.2002 года в лице директора Пака В.А.
ТОО «Конфорс» ГСЛ № 12020106 от 21.12.2012 года в лице директора Банщикова А.Ю.
наименование организации, № лицензии и дата получения,
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **октябрь 2018 года;**
окончание работ **ноябрь 2019 года**
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 13 месяцев;
фактически 13 месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ» номер проекта 304-ГЗ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы» приказ № 40-ПИР от 25.05.2018 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация **ТОО «ПСК КАПСТРОЙПРОЕКТ»** и.о. директора **Жиенбаева Б. К.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

(подпись, дата) М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору **Гриценко В.В. приказ № 157/12 от 15 .11. 2018 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

(подпись, дата)