Подрядчик:ТОО "Астана- Көктем С"
БИН/ИИН 011040003286
Адрес:010000, Республика Казахстан,г. Нур-Султан, улица Б. Майлина дом №16/1
Субподрядчик:ТОО "Qaz Damu Construction"
БИН/ИИН 110540003659
Адрес: Республика Казахстан, г. Кызылорда, поселок Тасбогет, ул. Абая, 25

Утверждена приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19.09.2018г. №656

Стройка:Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуз
Объект: Жилой дом № 4.

Справка №1 от 23 января 2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		Договор № 360	02.01.2021г.						

Наименование пусковых комплексов,объектов	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце (июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты		в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополните-льные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	61 046 113									
За отчетный период		54 505 458							6 540 655	61 046 112,60
Удержание 30 %										18 313 833,78
Удержание 5 %										3 052 306,00
Всего к оплате										**39 679 972,82**

Принял : ТОО "Астана- Көктем С"
Директор

Нурмаганбетов Д.З.

м.п.

Сдал: ТОО "Qaz Damu Construction"
Директор

Борангазинов А.Д.

м.п.

Подрядчик: ТОО "Астана- Көктем С"
Субподрядчик: ТОО "Qaz Damu Construction"
Стройка: Строительство шести 9-ти этажных жилых домов в 9-ом микрорайоне г.Экибастуза. Жилой дом №4
Договор № 360 от 02.01.2021г.

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 23 января 2021 года

Локальная смета № 2-1-1

за июль 2020 год

на Общестроительные работы ниже 0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	572,8	184,05	176,48	105426	101087	61	21306	136871
					7,47	44,19	4278	25314	–	10139	
2	4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км (в район городской свалки ТБО)	т	1082,592	283		306374		–	–	330884
					–		–		–	24510	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	572,8	17,87	15,25	10238	8734	61	3381	14709
					2,52	5,68	1443	3253	–	1090	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	216,57	139,18	132,44	30142	28682	–	5713	38723
					6,74	29,9	1460	6475	–	2868	
5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка) НР = 72 %	м3 грунта	16,04	1618,83	–	25966	–	–	18696	48235

6 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (в т.ч. подсыпка под входы, полы) НР = 72 %	м3 грунта	124,64	1618,83 15,79	– 15,79	25966 1968	– 1968	– –	3573 528	2696
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	209,35	– 131,32	5,89 62,74	– 27491	734 13134	– –	200 14626	45486
8 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (в т.ч. подсыпка под входы, полы) НР = 72 %	м3 грунта	23,26	68,58 640,76	28,45 –	14357 14904	5957 –	– –	3369 10731	27686
	Итого по разделу 1			640,76	–	14904 **645 290**	–	–	2051	
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 408				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					153 605				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 733				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					122				
	- перевозка грузов, тенге					306 374				
	Накладные расходы, тенге					74 981				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					47 800				
	Раздел 2 Фундаменты									
	2.1 свайные фундаменты									
12 1105-0101-0205	Сваи железобетонные длиной до 12 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 1 НР = 99 %	м3 железобетона	248	11798,71 2136	9556,5 1846,15	2926079 529728	2370012 457845	26339 –	977697 312302	4216078
13 2104-1204-9906	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью длиной от 9 м до 12 м, периметр сторон до 1200 мм СТ РК 939-92	м	2730	4280 –		11684400 –		11684400 –	– 934752	12619152
14 1105-0101-1001	Сваи железобетонные площадью сечения до 0,1 м2. Вырубка бетона из арматурного каркаса НР = 99 %	свая	273	2865,33	1527,06	782235	416887	12556	536766	1424521

15	2902-1001-0101 (пл)	Надбавка на сульфатостойкость (ССЦ РК 8.04-08-2017, раздел 21-04 примеч 7)			1292,28	693,76	352792	189396	–	105520	
			м3	294,69	270		79566		79566	–	85931
					–		–		–	6365	
16	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство В10 (под ростверк лист 5) НР = 91 %									
			м3	22,4	22189,33	1042,9	497041	23361	450728	24893	563689
					1024,64	196,56	22952	4403	–	41755	
17	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В25 ростверк на с/стойком цементе НР = 91 %									
			м3	68,1	29645,05	1883,39	2018828	128259	1654970	235338	2434499
					3459,6	337,94	235599	23014	–	180333	
18	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %									
			т	7,93168	16391,48	1220,3	130012	9679	2308	109639	258823
					14880,2	309,77	118025	2457	–	19172	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6мм)									
			т	0,02392	194468		4652		4652	–	5024
					–		–		–	372	
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6,10,12мм)									
			т	2,05184	195527		401190		401190	–	433285
					–		–		–	32095	
21	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (14,16,18,20,25,28 мм)									
			т	5,76768	192200		1108548		1108548	–	1197232
					–		–		–	88684	
22	2105-0301-3203	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 36 мм и более СТ РК 2591-2014									
			т	0,08824	186022		16415		16415	–	17728
					–		–		–	1313	

23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (8,10 мм) отдельные стержни	т	0,01889	195527 –		3694 –		3694 –	– 296	3990
24 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (20,25мм) отдельные стержни	т	1,63829	192200 –		314879 –		314879 –	– 25190	340069
25 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (под Рм1 (2шт), Рм2) В10, V=2.24+2.3 НР = 91 %	м3	4,54	22189,43 1024,67	1042,95 196,48	100740 4652	4735 892	91353 –	5045 8463	114248
26 1106-0101-0121	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство (В25 сульф) V=7,6+7,94 (Рм1 (2шт), Рм2) НР = 91 %	м3	15,54	28239,12 2498,58	1674 298,33	438836 38828	26014 4636	373994 –	39552 38271	516659
27 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 (16, 22мм) 558.15кг+841.06кг	т	1,39921	192200 –		268928 –		268928 –	– 21514	290442
28 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 1330.01кг + 1333.51кг	т	2,66352	207252 –		552020 –		552020 –	– 44162	596182
2.2 Стены подвала										
29 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	145	1472,93 448,87	741,87 255,92	213575 65086	107571 37109	40918 –	120590 26733	360808

30 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	324	2085,81	1041	675803	337283	134425	378637	1138795
				629,92	360,44	204095	116784	–	84355	
31 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	33	3159,06	1646,88	104249	54347	19630	58156	175397
				917,33	576,15	30272	19013	–	12992	
32 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	107	4467,47	2463,01	478019	263542	90868	257695	794571
				1155,22	885,77	123609	94777	–	58857	
33 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50-1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017)	м3	106,39	20641,37		2196035		2196035	–	2371718
				–		–		–	175683	
34 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50-1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017)	м3	14,97	17551,78		262750		262750	–	283770
				–		–		–	21020	
35 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50-1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017)	м3	100,5	16298,37		1637986		1637986	–	1769025
				–		–		–	131039	
36 2902-1001-0101 (пл)	Надбавка на сульфатостойкость (ССЦ РК 8.04-08-2017, раздел 21-04 примеч 7) 238.71+30.6	м3	238,71	270		64452		64452	–	69608
				–		–		–	5156	
37 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) В7.5 сульфат НР = 91 %	м3	30,6	23515,16	1272,68	719564	38944	600800	79512	863002
				2608,5	246,93	79820	7556	–	63926	

38 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (сетки С1...СТ4-4) НР = 93 %	т металлических изделий	0,63344	56283,15	2082,28	35652	1319	–	32275	73361
				54200,87	585,69	34333	371	–	5434	
39 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 (8мм)	т	0,63344	215524		136522		136522	–	147444
				–		–		–	10922	
40 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство (узел 13) В15 НР = 91 %	м3	1	26631	1883	26631	1883	21288	3455	32493
				3460	337	3460	337	–	2407	
41 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (6мм)	т	0,01687	194468		3281		3281	–	3543
				–		–		–	262	
42 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014 (16мм)	т	0,03034	189401		5746		5746	–	6206
				–		–		–	460	
43 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	423,41	240,76	17360	9871	1767	9007	28476
				139,56	46,61	5722	1911	–	2109	
44 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	4,98	55544		276609		276609	–	298738
				–		–		–	22129	
45 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя (на отм -0,34) Гидроизол НР = 93 %	м2 поверхности	144	2210,85	40,93	318363	5894	286217	25431	371298
				182,31	7,59	26252	1093	–	27504	
46 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом (на отм -2,77) НР = 93 %	м2 поверхности	144	1028,6	9,85	148118	1418	96808	46980	210706

				346,47	4,33	49892	624	–	15608	
47 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	262,62	818,88	18,48	215054	4852	150741	55828	292553
				226,41	2,17	59461	569	–	21671	
48 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство арматурного пояса, В20 НР = 91 %	м3	45	37840,31	4446,56	1702814	200095	1139265	363002	2231081
				8076,76	787,76	363454	35449	–	165265	
49 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 (10мм и 12мм)	т	1,70681	195527		333727		333727	–	360425
				–		–		–	26698	
50 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 д14-25мм	т	3,34005	192200		641958		641958	–	693315
				–		–		–	51357	
51 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий Ввод "Э" НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,015	1141266,67	–	17119	–	14780	1778	20409
				155933,33	–	2339	–	–	1512	
52 1126-0201-0501	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме (утепление стен подвала снаружи) НР = 76 %	м3 изоляции	26,3	58780,49	1146,2	1545927	30145	987735	408682	2110978
				20077,83	368,56	528047	9693	–	156369	
53 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство (фартук) АР001 лист3 примеч4 НР = 92 %	м2 покрытия	32,11	2598,1	13,17	83425	423	54694	26130	118310
				881,59	2,93	28308	94	–	8764	

2.3 Фундамент под оборудование Ф01

54 1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	23810	905	4762	181	3879	693	5891
				3510	295	702	59	–	436	
	Итого по разделу 2					**39 949 572**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 907 428				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 036 715				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 008 082				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					26 249 421				
	Накладные расходы, тенге					3 796 781				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					2 959 227				
Раздел 3 Перекрытие										
55 1107-0504-0105	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	4095,44	927,63	65527	14842	21954	37218	110965
				1795,69	175,63	28731	2810	–	8220	
56 1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны на р-ре М200 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	52	6199,38	1235,92	322368	64268	110374	188963	552237
				2840,88	238,69	147726	12412	–	40906	
57 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	475,48	4906		2332705		2332705	–	2519321
				–		–		–	186616	
58 2104-0302-0235	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92 ИП5-ИП6	м3	5,2	61925		322010		322010	–	347771
				–		–		–	25761	
59 2900-0003-0134 (пл)	Поправка на МБ с В22,5 до В20 ИП5-ИП6 К=-1,000;	м3	-5,2	648		-3370		-3370	–	-3640
						–		–	-270	
60 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (разница между проектом и расценкой = 0,09803-0,06568=0,03235 т) НР = 118 %	т стальных элементов	0,03235	679165,38	5966	21971	193	20165	1946	25830

61 1146-0302-0403	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2 НР = 84 %	отверстие	14	49860,9 1762,71	1112,83 744,07	1613 24678	36 10417	– –	1913 15876	43798
62 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка НР = 84 %	м3	0,0576	1018,64 51128,47	331,36 27829,86	14261 2945	4639 1603	– –	3244 1727	5046
63 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (залить бетоном пустоты плит) В15 НР = 91 %	м3	1,86	23298,61 23573,12	12395,83 1042,47	1342 43846	714 1939	– 40001	374 2068	49587
64 1126-0201-0401	Пояса противопожарные. Устройство из волокнистых и зернистых материалов на растворе ПЖ-140 (утепление торцов плит) НР = 76 %	м3 изоляции	0,39	1024,73 34007,69	196,77 1694,87	1906 13263	366 661	– 8458	3673 3365	17958
				10625,64	725,64	4144	283	–	1330	
	Итого по разделу 3					**3 668 873**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					199 723				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					93 923				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					21 260				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 852 297				
	Накладные расходы, тенге					251 163				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					271 767				
	Раздел 4 Перегородки									
65 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м» НР = 93 %	м3 кладки	9	8167,56	2523,89	73508	22715	19824	32794	114806
66 2103-0302-0304	Камни стеновые керамзитобетонные пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75 СТ РК 945-92	шт.	594	3441 298	477	30969 177012	4293	– 177012	8504 –	191173
				–		–		–	14161	
	Итого по разделу 4					**305 979**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					30 969				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 715				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 293				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					196 836				
	Накладные расходы, тенге					32 794				

	Сметная прибыль (8 %), тенге					22 665				
Раздел 7 Полы										
85 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	98,164	4168,9	1468,72	409236	144175	442	303755	770030
				2695,68	596,2	264619	58525	–	57039	
86 2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	135,47	2770,12		375268		375268	–	405289
				–		–		–	30021	
87 1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7.5 80 мм НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	5,38	23254,46	7,25	125109	39	108687	15400	151750
				3045,17	–	16383	–	–	11241	
88 1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	67,25	1088,89	86,01	73228	5784	48289	19858	100533
				284,83	29,31	19155	1971	–	7447	
89 1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 НР = 94 % К=-1,000;	м2 покрытия	-134,5	110,68	3,68	-14886	-495	-13287	-1256	-17433
				8,21	1,72	-1104	-232	–	-1291	
90 1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	53,67	146,36	0,99	7855	53	1751	5710	14650
				112,74	0,43	6051	23	–	1085	
	Итого по разделу 7					**1 424 819**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					305 104				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					149 556				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 287				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					521 150				
	Накладные расходы, тенге					343 467				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					105 542				
Раздел 8 Разные работы										
8.1 Спуски в техподполье №1,№2										
01 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1473	741,88	11784	5935	2258	6654	19913

92 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %			448,88	256	3591	2048	–	1475	
		шт. сборных конструкций	26	2085,81	1041	54231	27066	10787	30385	91385
				629,92	360,46	16378	9372	–	6769	
93 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 (F50-1% к стоимости ССЦ РК 8.04-08-2017)	м3	8,45	20641,37		174420		174420	–	188374
				–		–		–	13954	
94 2902-1001-0101 (пл)	Надбавка на сульфатостойкость (ССЦ РК 8.04-08-2017, раздел 21-04 примеч 7)	м3	8,45	270		2282		2282	–	2465
				–		–		–	183	
95 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (монолитные заделки) В7.5 НР = 91 %	м3	0,85	23515,29	1272,94	19988	1082	16689	2208	23972
				2608,24	245,88	2217	209	–	1776	
96 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом НР = 93 %	м2 поверхности	5,03	1028,63	9,94	5174	50	3381	1641	7360
				346,52	4,37	1743	22	–	545	
97 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	22,66	818,89	18,49	18556	419	13006	4817	25243
				226,43	2,16	5131	49	–	1870	
	Итого по разделу 8					**358 712**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					29 060				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 552				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					11 700				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					222 823				
	Накладные расходы, тенге					45 705				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					26 572				

Итого по смете		**46 353 245**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		3 534 692
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		4 491 066
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		1 147 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге		30 042 649
- перевозка грузов, тенге		306 374
Накладные расходы, тенге		4 544 891
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 433 573
Временные здания и сооружения 0,9%		417 179
Итого		46 770 424
Непредвиденные работы и затраты (2%)		935 408
Итого:		47 705 833
в том числе на 2019 год-100%	К=1,05	50 091 124
ИТОГО ПО АКТУ		**50 091 124**
Налог на добавочную стоимость (12%)		6 010 935
Всего:		**56 102 059**
Коэф. скидки =0,9		**50 491 853**

СДАЛ: ТОО "Oaz Damu Construction"
Директор

Борангазинов А.Д.

м.п.

ПРИНЯЛ: ТОО "Астана- Көктем С"
Директор

Нурмаганбетов Д.З.

м.п.