Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма с изменениями,
внесенными приказом Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53

## Акт приемки объекта в эксплуатацию

«21» 12 2022года.

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», БИН 050140000775, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Конаев, ул.Алматинская, 4, Руководитель Аппаков А.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Заказчик: **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области Жетісу», БИН 220740008104, Республика Казахстан, область Жетісу, г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26, Руководитель Дарибаев Г.Т.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) : **от «20» октября 2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «СМП-306», директор Конышев Анатолий Борисович, Республика Казахстан, Жамбылская область 080013, г. Тараз, ул. Байзак-батыра, 257, БИН 000740003297**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «21» декабря 2022 год Товарищество с ограниченной ответственностью «RTA proffi», г.Алматы, Станиславского, 66 А. Технический надзор - эксперт Алдибеков Марсен Ерланович, аттестат №KZ84VJE00034866 от 07.02.2018 г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестата)

Заключения о соответствии выполненных работ по проекту (прилагается): **от «21» декабря 2022год Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздоринновация», г. Нур-Султан, Жилой массив ЮГО-ВОСТОК (ПРАВАЯ СТОРОНА), Переулок ШЫРАЙЛЫ,12, Авторский надзор – эксперт Исаев Мурат Мусаканович**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Лепсинск», км 38+965 Алакольского района Алматинской области»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Алматинская область Алакольский район «Кабанбай-Лепсинск», км. 38+965**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

Проверив комплектность исполнительной технической документации, в том что, в числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «___»_____ 20___ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
   1). **на основание Закона Республики Казахстан 4 декабря 2015 года «О государственных закупках) и итогов государственных закупок способом Открытый конкурс от 2020-02-14 года № 3990323-1, заключили настоящий договор о государственных закупках работ (далее – Договор). Договор № 63 от 2020–03-16 года.**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридический состав) на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридический лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировки, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____ 20___ года

№ _____;

(наименование органа вынесшего решение)

2). талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ:

**KZ93REA00167781 от 06.04.2020г., KZ88REA00225683 от 07.06.2021г., KZ14REA00268046 от 30.03.2022г., выданный Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3). проекта (проектно-сметной документации:

**Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательская и производственная компания «Каздоринновация» Государственная Лицензия № 13004990 от 27.03.2013г. Разработавшая техническую документацию прошедшая ведомственную экспертизу №108/2 от 08.06.2018 года**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й): **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области », за №108/2 от 08.06.2018г.**

дата и номер проекта, наименование организации утвердивший (переутвердивший) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **апрель 2020 года;**

месяц, год

окончание работ: **октябрь 2022 года.**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **6 месяцев;**

фактически, месяцев: **29 месяцев;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| | | | | | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоение проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продуции с указанием объема

Жилой дом имеет следующей показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - м3) | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | | число квартир | площадь квартир, м$^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир.в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Сооружение береговых опор**

**Опоры № 1,4**

- Разработка грунта 4 группы экскаватором, емк.ковша 0,65м³ в отвал – **787,5м3;**
- водоотлив - **875м3;**
- Доработка грунта 4 группы вручную - **87,5 м3;**
- Перемещение грунта 4 группы бульдозером мощность 79 л.с. на расстояние до 50 м для временного складирования -**875 м3;**
- Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 79л.с., гр.4 гр. с перемещением до 50 м.- **132 м3;**
- Уплотнение пневмотрамбовками с поливом водой, грунт 4 группы (доставка воды на 2 км) - **132 м3;**
- Разравнивание лишнего грунта бульдозером мощностью 79л.с., гр.4 гр. - **743 м3;**

**Фундаменты**

- Устройство подводного бетона, толщиной 50см, бетон В20 F200 W6 - **48,0 м3;**
- Установка арматурных каркасов в монолитных фундаментах - **5,636 т;**
- Бетонирование монолитного фундамента бетон В25 F200 W6 - **79,2 м3;**

**Сооружение опор выше обреза фундамента**

**Стойки**

- Установка пространственных каркасов в монолитных стойках - **2,527т;**
- Бетонирование стоек 80х60см, длиной 2,05м - **8 шт;**

**Ригель**

- Установка арматурных каркасов в монолитных ригелях - **3,135 т;**
- Бетонирование монолитного ригеля, бетон В30 F200 W6 - **25,0 м3;**
- Установка арматурных сеток в монолитных шкафных и защитных стенках - **1,2540т;**
- Бетонирование монолитных шкафных стенок с открылками и защитных стенок, бетон В25 F200 W6 - **17,4 т;**
- Закладные детали - **0,0150т;**
- Установка арматурных сеток плоских в монолитных подферменниках - **0,325т;**
- Бетонирование подферменников, бетон В30 F200 W8 - **2,6м3;**
- Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной опор - **310,0м2;**
- Окраска ж/б конструкций опор перхлорвиниловыми красками за 2 раза – **60,0м2;**
- Устройство подмостей для окраски опор и откосных стен – **60,0м2;**

**СВСиУ для бетонирования монолитных конструкций опор**

- Сборка, разборка, монтаж и демонтаж вспомогательных обустройств для бетонирования ригелей( 1 ригеля) - **6,3тн;**
- Сборка, разборка, монтаж и демонтаж вспомогательных обустройств для бетонирования стоек (стои-мость материалов-10%)-2 оборота 9,115х2=18,23т - **9,11т;**

**Сооружение промежуточной опоры**

**Опоры N2, 3**

**Земляные работы**

- Разработка грунта 4группы экскаватором, емк.ковша 0,65м³ в отвал - **585 м3;**
- водоотлив – **650м3;**
- Обратная засыпка котлована бульдозером мощностью 79л.с., гр.4 гр. с перемещением до 50 м. – **520м3;**
- Разравнивание лишнего грунта бульдозером мощностью 79л.с., гр.4 гр - **130,0м3;**

**Фундаменты**

- Устройство подводного бетона, толщиной 50см, бетон В20 F200 W6 - **40,6м3;**
- Установка арматурных каркасов в монолитных фундаментах - **5,598т;**
- Бетонирование монолитного фундамента бетон В25 F200 W6 - **67,6м3;**
- Бетонирование слива на фундаменте, бетон В20 F200 W6 - **3,60м3;**

**Сооружение опор выше обреза фундамента**

**Тело опоры**

- Установка пространственных каркасов в монолитном теле опоры - **3,378 т;**
- Бетонирование тела опоры - **2 шт;**

**Ригель**

- Установка арматурных каркасов в монолитных ригелях - **2,552 т;**
- Бетонирование монолитного ригеля, бетон В30 F200 W6 - **25,2 м3;**

**Подферменники и защитная стенка**

- Установка арматурных сеток и каркасов - **0,5760 т;**
- Бетонирование монолитных подферменников и защитных стенок, бетон В30 F200 W6 - **12,0 м3;**
- Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной - **145,0 м2;**
- Окраска ж/б конструкций опор перхлорвиниловыми красками за 2 раза - **125,0 м2;**
- Устройство подмостей для окраски ж/б конструкций опор - **125,0 м2;**

**СВСиУ для бетонирования монолитных конструкций опор**

- Сборка, разборка, монтаж и демонтаж вспомогательных обустройств, для бетонирования ригелей (1 ригеля) - **6,3 тн;**
- Установка опорных частей FIP 200x300x47 - **72 шт;**
- Монтаж балок пролетных строений ВТК-21у длиной 21,0 м, массой 19,2т, краном г/п до 40тн. Объем одной балки 7,66м - **16 шт;**
- Монтаж балок пролетных строений ВТК-24у длиной 24,0 м, массой 21,8т, краном г/п до 40тн. Объем одной балки 8,7м – **8 шт;**
- Омоноличивание плит пролетных строений В30 F200 W6 - **20,8 м3;**
- Установка плоских каркасов в монолитной накладной плите - **11,4100 т;**
- Бетонирование монолитной накладной плиты с бортиками, толщиной 150мм, бетон В30 F200 W6 – **153,0м3;**
- Закладные детали - **2,0107т;**
- Устройство гидроизоляции - **795,5м2;**
- Мостопласт - **906,9 м2;**
- Защитный слой, толщиной 40мм В30 F200 W8 -**31,2 м3;**
- Вырубка асфальтобетонного покрытия для устройства деформационного шва - **0,436 м3;**
- Устройство деформационного шва - **21,8 пм;**
- Розлив битума из расчета 0,7л на м² - **0,502т;**
- Устройство а/б покрытия, толщиной 8 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси (тип Б марка I) на пролетном строении асфальтоукладчиками - **682,5м2;**
- Устройство а/б покрытия, толщиной 8 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси на тротуарах - **98,5м2;**
- Устройство барьерного ограждения 11МО/200-2А-0,5-0,75 - **132,41 пм;**
- Устройство перильного ограждения с учетом на открылках (с окраской на 2 раза) - **144,41пм;**
- Разметка проезжей части сплошной линией шириной 0,1м белой краской – **298,56 пм;**

**Устройство сопряжения с насыпью у опор №1,4**

- Заустойная засыпка дренирующим грунтом из отвала, с перемещением бульдозером мощность 79 л.с. на расстояние до 50 м - **680,0 м3;**
- Устройство щебеночной подготовки под переходные и тротуарные плиты, толщиной 10см. Щебень М1000, фракция 5-20 мм -**3,8м3;**
- Укладка переходных плит, длиной 4 м, объемом 0,85 м³, массой 2,2т марки П 400.98.25-4AIII - **16 шт;**
- Укладка переходных тротуарных плит массой 1,1т, длиной 2 м, объемом 0,44 м³, марки ПТ200.75.15-4AIII - **4шт;**
- Омоноличивание переходных плит В30 F200 W6 - **2,0 м3;**
- Устройство барьерного ограждения 11МОНА, 11ДО-КА оцинкованное на подходах к мосту - **77,58 пм;**

**Устройство проезжей части на сопряжении с насыпью у опор №1,4**

- Устройство щебеночного основания средней толщиной 20см. Щебень М1000, фракция 5-20 мм - **16,2м2;**
- Устройство а/б покрытия, средней толщиной 10 см из горячей щебеночно-пористой а/б смеси – **103,3м2;**

- Розлив битума из расчета 0,7л на м² - 0,076т;
- Устройство а/б покрытия, толщиной 9 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси (тип Б марка I) асфальтоукладчиками – 103,3м2;
- Устройство а/б покрытия, толщиной 8 см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси на тротуарных плитах – 6,0м2;
- Устройство а/б покрытия обочин толщиной 5 см на щебне 10см из горячей плотной мелкозернистой а/б смеси - 20,0м2;

**Водоотвод**
- Устройство щебеночной подготовки под бетонные блоки (М800 20-40мм) - 2,9м2;
- Установка бетонных блоков Б-5, объемом 0,079м3 – 8 шт;
- Установка бетонных блоков Б-9, объемом 0,088м3 - 2 шт;
- Установка бетонных блоков Б-2-20-40, объемом 0,034м3 - 8 шт;
- Установка бетонных блоков Б-2-20-25, объемом 0,023 м3 - 16 шт;
- Укладка лотков телескопических Б-6, объемом 0,022м3 - 9шт;
- Устройство укрепления плитами П-1(100х100х10), бетон В22,5 F200 на цементном растворе по слою щебня, толщиной 10см – 4шт;
- Устройство укрепления монолитным бетоном, толщиной 10 см, бетон В22,5 F200 по слою щебня, толщиной 10см – 4,0м2;
- Блоки упора У-2, массой 0,96т, длиной 2м, бетон В20 F200 W6 – 2шт;
- Устройство монолитного бетонного короба гасителя, бетон В22,5 F200 W6 – 1,8м3;
- Устройство каменной рисбермы – 1,2 м3;

**Укрепительные работы**
- Устройство конусов бульдозером мощностью 79л.с., грунт 4 группы с перемещением до 50 м, с подъемом от 10 до 20% (из временного отвала), - 170 м3;
- Укрепление откосов конусов монолитным бетоном толщиной 15см, по слою щебня толщиной 10см - 80,0 м2;
- Укрепление откосов дамбы монолитным бетоном толщиной 15см, по слою щебня толщиной 10см - 960,0м2;
- Устройство монолитного бетонного упора 400х500, бетон В20 F200 W6 - 46 м3;
- Каменная наброска d=15см (бутовый камень) - 274,0м3;

**Установка дорожных знаков на подходах к мосту название реки**
-Установка дорожных знаков типоразмера II – 2 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **отсутствует**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями, **отсутствует.**

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации) всего **393 247 925,24** тысяч тенге,
в том числе:
- строительно-монтажных работ **381 202 211,00** тысяч тенге;
- оборудования, инструмента и инвентаря _____, тысяч тенге;
- услуги технического надзора **9 274 549,76** тысяч тенге;
- услуги авторского надзора **2 771 164,48** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **382 592 939,44** тысяч тенге,
в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ **371 135 194,12** тысяч тенге;
- стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге;
- услуги технического надзора **8 686 580,84** тысяч тенге;
- услуги авторского надзора **2 771 164,48** тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически примерно 90% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания не предусмотрено

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт моста на автомобильной дороге областного значения «Кабанбай-Теректы», км 38+965 Алакольского района Алматинской области»

(наименование объекта (комплекса)

**ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.**

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Руководитель Аппаков Аманкелди Тилеукеевич

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)*

ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области», Главный специалист Накыпбаев Алмаз Жомартович

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись)*

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Области Жетісу» Руководитель Дарибаев Галымжан Темиргалиевич

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)*

ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Области Жетісу» Руководитель отдела автомобильных дорог Досжанов Айдос Манасулы

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)*

ГУ«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Области Жетісу» Руководитель отдела автомобильных дорог Далдыбаев Нурлан Бауыржанаулы

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)*

Технический надзор:

1. аттестованный (-ые) эксперт (-ы): Эксперт - Алдибеков Марсен Ерланович, аттестат №KZ84VJE00034866 от 07.02.2018 г.

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись)*

2. Аккредитованная организация: Товарищество с ограниченной ответственностью «RTA proffi», Директор Езмахунов Рустам Розахунович

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя*

Авторский надзор:

1. Разработчик проекта:
ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздорпроектизыскание», Директор Асматулаев Руслан Борисович

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)*

Руководитель авторского надзора:
Директор Асматулаев Руслан Борисович

*(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)*

2. Организация:
ТОО «Научно-исследовательская и производственная Компания «Каздорпроектизыскание»

*(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного(-ых) эксперта(-ов), фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)*

3. Аттестованный (-ые) эксперт(ы): эксперт Исаев Мурат Мусеханович

*(наименование организации) фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись, дата)*

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Товарищество с ограниченной ответственностью «СМП-306»,
Директор Коньшев Анатолий Борисович