Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"30" октября 2019 года

Заказчик: **Северо-Казахстанский областной филиал АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол», Республика Казахстан, СКО, город Петропавловск, ул. Интернациональная, 61 4 этаж**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **18 октября 2019 года, ТОО Казахдорстрой», Республика Казахстан, город Нурсултан, Есильский район, ул.Сыганак, д.10/2**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **18 октября 2019 года, ТОО «Тико-1», Адилбаев Бахытбек Кемаладинович, эксперт технического надзора, №KZT76VJE00038696 от 08 июня 2018 года**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от **18 октября 2019 года, ТОО «Проектная организация «Автодороги», Архипов Анатолий Павлович, инженер-проектировщик,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Капитальный ремонта моста через реку Акан-Бурлук на автомобильной дороги республиканского значения М-36 «гр. РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 835, второй**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Северо-Казахстанская область, район им. Габита Мусрепова, мост через реку Акан-Бурлук на автомобильной дороги республиканского значения М-36 «гр. РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 835**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"30" декабря 2004 года №209 Постановление акимата района им. Габита Мусрепов**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды), либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий
КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования акимата Северо-Казахстанской области», «16» ноября 2018 года

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Проектная компания «Автодороги», проект №17/6-1-2017

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) **РГУ «Комитетом автомобильных дорог» Министерства по Инвестициям и Развитию Республики Казахстан приказом №39 от 06.04.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ **ноябрь 2018 года;**
месяц, год
окончание работ **сентябрь 2019 года;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 (восемь);**
фактически, месяц: **8 (восемь).**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих
мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах
измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
МОСТ, подходы к мосту					
Дорожная одежда					
Устройство нижнего слоя покрытия из горячего крупнозернистого пористого асфальтобетона М1, Н=7 см	м2	5 140,12		5 140,12	
Устройство верхнего слоя покрытия из полимерного дисперсно-армированного асфальтобетона тип А, Н=5 см	м2	5 140,12		5 140,12	
Устройство водоотводных лотков					
Устройство водоотводных лотков	м3	56,54		56,54	

Устройство круглой железобетонной трубы Д-1 м на примыкании ПК3+80					
Укладка фундаментных плит и звеньев	м3	10,94		10,94	
Устройство береговой опоры №1; №4.					
Устройство выравнивающего слоя из бетона	м3	81,0		81,0	
Гидроизоляция поверхностей фундамента опоры, стоек, шкафной стенки, открылков, насадки	м2	1 122,0		1 122,0	
Покраска перхлорвиниловой краской открытых частей насадки, обратной стенки, шкафной стенки на 2 раза с устройством подмостей	м2	122,0		122,0	
Устройство промежуточной опоры №2; №3.					
Устройство выравнивающего слоя из бетона	м3	63,0		63,0	
Гидроизоляция поверхностей фундамента опоры, стоек, шкафной стенки, открылков, насадки	м2	290,0		290,0	
Покраска перхлорвиниловой краской открытых частей насадки, обратной стенки, шкафной стенки на 2 раза с устройством подмостей	м2	440,0		440,0	
Устройство пролетных строений моста					
Монтаж балок пролетных строений	шт	33,00		33,00	
Омоноличивание стыков балок ВТК-24У и устройство накладной плиты	м3	210,60		210,60	
Устройство лестничных сходов (2шт)					
Устройство оснований	м3	1,32		1,32	
Устройство фундаментов	м3	6,57		6,57	
Монтаж блоков ступеней, площадок лестниц	м3	4,93		4,93	
Монтаж перильного	т	0,601		0,601	

ограждения на лестничных сходах					
Монтаж перильного ограждения на тротуарах моста	т	2,741		2,741	
Установка ограждения безопасности на мосту	т	5,167		5,167	
Устройство разметки проезжей части	км	0,252		0,252	
Наружное электроосвещение					
Устройство наружного электроосвещения	шт	1,0		1,0	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____

_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **681 327,000** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ **559 907,000** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **662 645,320** тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **627 912,320** тыс. тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-

Приложение 6
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта
(мост)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единица измерения	Кол-во	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Длина отдельных пролетов между осями опор	м	24,05		
2	Ширина между перилами	м	15,3		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Высота моста	м	9,2		
5	Высота пролетного строения	м	1,150	ВТК – 24У	
6	Длина пролетного строения	м	24,0	ВТК – 24У	
7	Ширина пролетного строения	м	1,1	ВТК – 24У	
8	Сечение пролетного строения	м	1,1х1,15	ВТК – 24У	
9	Расстояние между осями ферм	м	1,4		
10	Электроосвещение	шт	4		опора

Заказчик **Айтбаев Булатбек Кабланбекович** _____
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Архипов Анатолий Павлович** _____
Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Капитальный ремонт моста через реку Акан-Бурлук на автомобильной дороги республиканского значения М-36 «гр. РФ (на Екатеринбург) - Алматы» км 835

наименование объекта (комплекса) принять в эксплуатацию.

Заказчик Айтбаев Булат Кабланбекович – директор Северо-Казахстанского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор Мухамбетжанов Торехан Камбарович – главный инженер ТОО «Тико-1»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор Архипов Анатолий Павлович – инженер-проектировщик ТОО «Проектная компания Автодороги»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) Тен Олег Петрович – директор ТОО «Казахдорстрой»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)