Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана, г. Астана, Бейбитшилик 11** — **130740015861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2021/41 от 21.04.2021 г.

Номер документа	Дата составления
71	27.10.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутриквартальных инженерных сетей в г. Нур-Султан район "Сарыарка", жилой массив Коктал, в границах улиц №20-2, 20-4, 12-1 и С165			тг	1	87 063 623,00	87 063 623,00
				Итого	1	x	87 063 623,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. руководителю / _____ / В. Сердюков
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.10.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», БИН 130740015861
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ", БИН 070340012412
Наименование стройки, адрес: Строительство внутриквартальных инженерных сетей в г.Нур-Султан, район "Сарыарка", жилой массив Коктал, в границах улиц №20-2, 20-4, 12-1 и С165
(проектное наименование)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2021/41	07.07.2021 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**718 325 240**	**77 735 378**	638 335 552	77 533 490					**9 328 245**	**87 063 623**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:										**87 063 623**

М.П. Заказчик ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана» _____ М. Узакев 2022 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2022 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического надзора
ТОО "Бестау-С" _____ 2022 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик : **Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», БИН 130740015861, адрес: г.Астана, ул.Бейбитшилик ,11, тел: 556923**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070340012412, адрес: г.Астана, ул.Коктал, 41, тел: 695788**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильных дорог в г.Нур-Султан, район "Сарыарка", жилой массив Коктал, в границах улиц №20-2, 20-4, 12-1 и С165 (проектное наименование)**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство бортового камня на тротуаре, Устройство пешеходного тротуара, Дорожная одежда тип I, Устройство нового газона, Площадка для мусорных контейнеров**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2021/41 от 07.07.2021г

Акт выполненных работ

за **октябрь 2022** на **Устройство бортового камня на тротуаре, Устройство пешеходного тротуара, Дорожная одежда тип I, Устройство нового газона, Площадка для мусорных контейнеров** работы

Составлен(а) в ценах на 2 КВ. 2020г.

Форма 4

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождение
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 2-2-1 Установка бортового камня											
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	66,04075		6667,41	1924,26	440321	127080	241276	123916	609375	
			НР - 93%; СП - 8%				1089,70	927,88	71965	61278		45139		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2	2	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	776,95		2036,52	34,62	1582276	26901	811324	816348	2590514	
			НР - 108%; СП - 8%				957,66	15,22	744051	11827		191890		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3	3	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	33,40885		37174,00	--	1241941	--	1241941	--	1341296	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		99355		
4	4	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	116,5425		943,74	20,47	109986	2385	66958	38160	159997	
			НР - 93%; СП - 8%				348,74	3,34	40643	389		11852		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				**3374523**	**156366**	**2361499**	**978424**	**4701182**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**856658**	**73494**	**--**	**348236**		
			Материалы	тенге				**3374523**					
			Всего заработная плата	тенге				**1119558**					
			Местные материалы	тенге					**930153**				
			Накладные расходы	тенге				**1241941**					
			Сметная прибыль	тенге				**978424**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**348236**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4701182**					
			Сметная заработная плата	тенге								**664**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					**930153**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**4701182**					
			Сметная заработная плата	тенге								**664**	
									930153				
			РАЗДЕЛ 2. ЛС №2-3-1 Устройство бортового камня на тротуаре										
5	**1**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**81,4742**	**6667,41**	**1924,26**	**543222**	**156778**	**297662**	**152874**	**751784**	
			НР - 93% СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**88782**	**75598**		**55688**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6	**2**	**1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**1198,15**	**1968,48**	**34,62**	**2358532**	**41485**	**1169631**	**1258907**	**3906834**	
			НР - 108% СП - 8%			**957,66**	**15,22**	**1147416**	**18239**		**289395**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	**3**	**2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**19,1704**	**37174,00**	**--**	**712640**	**--**	**712640**	**--**	**769652**	**Казахстан**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**57011**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				**3614394**	**198263**	**2179933**	**1411781**	**5428270**	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				**1236198**	**93837**	**--**	**402094**		
			Материалы	тенге				**3614394**					
			Всего заработная плата	тенге				**1467293**					
			Местные материалы	тенге					**1330035**				
			Накладные расходы	тенге				**712640**					
			Сметная прибыль	тенге				**1411781**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				**402094**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5428269**					
			Сметная заработная плата	тенге								**957**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					**1330035**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**5428269**					
			Сметная заработная плата	тенге								**957**	
									1330035				
			РАЗДЕЛ 3. ЛС №2-3-2 Устройство пешеходного тротуара										
8	**1**	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**237,12**	**2617,93**	**1098,50**	**620764**	**260477**	**318049**	**119475**	**799459**	
			НР - 108% СП - 8%			**178,13**	**288,41**	**42238**	**68388**		**59219**		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

9	2	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	1580,8	891,57	219,65	1409394	347224	995293	199019	1737086	
			НР - 108% СП - 8%			42,31	74,27	66877	117399		128673		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10	3	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	1580,8	591,81	41,86	935527	66164	97234	866852	1946570	
			НР - 108% СП - 8%			488,44	19,30	772129	30512		144190		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	4	2104-0509-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	1580,8	3444,00	–	5444275	–	5444275	–	5879817	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		435542		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				8409960	673866	6854851	1185346	10362932	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				881244	216299	–	767624		
			Материалы	тенге				8409960					
			Всего заработная плата	тенге				1410575					
			Местные материалы	тенге					1097543				
			Накладные расходы	тенге				5444275					
			Сметная прибыль	тенге				1185347					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				767625					
			Нормативная трудоемкость	тенге				10362931					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								789	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					1097543				
			Нормативная трудоемкость	тенге				10362931					
			Сметная заработная плата	чел.-ч								789	
				тенге					1097543				
			РАЗДЕЛ 4. ЛС 2-2-3 Дорожная одежда тип I										
12	1	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	м2 поверхности	1033,536	56,67	22,99	58575	23762	29	47554	114619	
			НР - 108% СП - 8%			33,66	8,95	34784	9248		8490		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	2	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	м2	1085,2128	286,00	–	310371	–	310371	–	335201	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		24830		
14	8	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,9060859	110068,44	2024,51	870211	16006	854205	9885	950503	
			НР - 108% СП - 8%			–	1157,68	–	9153		70408		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	9	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	8790,599	1712,88	133,74	15057214	1175626	13388330	898186	17231832	
			НР - 108% СП - 8%			56,11	38,50	493258	338396		1276432		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

16	10	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	35162,396	190,31	0,02	6691769	760	6685724	5708	7233275	
			НР - 108% СП - 8%			0,15	–	5285	–		535798		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				22988139	1216153	21238659	961333	25865430	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				533327	356796	–	1915958		
			Материалы	тенге				22988139					
			Всего заработная плата	тенге				20928288					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					890123				
			Накладные расходы	тенге				310371					
			Сметная прибыль	тенге				961333					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1915958					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25865430					
			Сметная заработная плата	тенге								484	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					890123				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25865430					
			Сметная заработная плата	тенге								484	
									890123				
			РАЗДЕЛ 5. ЛС 7-1-1 Устройство нового газона										
17	10	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	9308	632,03	15,68	5882965	145979	1213298	4016411	10691326	
			НР - 88% СП - 8%			486,00	4,34	4523688	40415		791950		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	11	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать (добавить 7см) к=1,4**	м2	13031,2	110,06	0,15	1434200	1934	566206	762133	2372039	
			НР - 88% СП - 8%			66,46	–	866060	–		175707		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	12	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	м2	9308	367,93	165,28	3424663	1538396	1215812	964806	4740626	
			НР - 88% СП - 8%			72,03	45,76	670455	425915		351158		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	13	1147-0214-0101 РСНБ РК 2015	**Удобрения минеральные. Внесение с механизированной загрузкой с разбрасыванием**	га	0,9308	6396,81	6396,81	5954	5954	–	2252	8863	
			НР - 88% СП - 8%			–	2749,37	–	2559		656		
21	14	2113-0704-3601 РСНБ РК 2015	**Натрий азотистокислый (нитрит натрия) в растворе, марка А, Б, высшего сорта ГОСТ 4197-74**	т	0,27924	830996,00	–	232047	–	232047	–	250611	
			СП - 8%			–	–	–	–		18564		
22	15	2113-0704-2901 РСНБ РК 2015	**Калий углекислый технический (поташ) кальцинированный, I сорта ГОСТ 10690-73**	т	0,18616	594156,00	–	110608	–	110608	–	119457	
			СП - 8%			–	–	–	–		8849		
23	16	1147-0224-0103 РСНБ РК 2015	**Посевы трав. Прикатывание**	га	0,9308	1743,28	1743,28	1623	1623	–	595	2395	
			НР - 88% СП - 8%			–	726,84	–	677		177		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге				11092059	1693886	3337971	5746197	18185317	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				6060203	469566	–	1347061		
								11092059					

			Материалы	тенге					2995314					
			Всего заработная плата	тенге						6529770				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					342655					
			Накладные расходы	тенге					5746197					
			Сметная прибыль	тенге					1347061					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					18185317					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5206	
			Сметная заработная плата	тенге						6529770				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					18185317					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5206	
			Сметная заработная плата	тенге						6529770				
			РАЗДЕЛ 6. ЛС 7-1-2 Посадка деревьев и кустарников											
24	7	1147-0108-0120 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%**	м траншеи	592,5	2087,23	–	1236684	–	180209	929698	2339692	
			НР - 88% СП - 8%			1783,08	–	1056475	–		173311		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	8	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	41,475	2079,00	–	86227	–	–	62083	160174	
			НР - 72% СП - 8%			2079,00	–	86227	–		11865		
26	9	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	41,475	987,66	–	40963	–	–	29494	76093	
			НР - 72% СП - 8%			987,66	–	40963	–		5637		
27	10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	41,475	1218,00	–	50517	–	50517	–	54558	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		4041		
28	11	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка**	м изгороди	592,5	1909,26	168,90	1131238	100071	1867	930165	2226315	
			НР - 88% СП - 8%			1737,22	46,76	1029300	27705		164912		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	12	2501-0302-0103 РСНБ РК 2015	**Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (акация желтая) с оголённой корневой системой, возраст 5 лет ГОСТ 24835-81**	шт.	2963	474,00	–	1404462	–	1404462	–	1516819	
			СП - 8%			–	–	–	–		112357		
30	13	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	267,81	667,74	–	178827	–	–	128756	332190	
			НР - 72% СП - 8%			667,74	–	178827	–		24607		
31	14	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	490,0923	47,00	–	23034	–		–	24877	
			СП - 8%			–	–	–	–		1843		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**				4151952	100071	1637055	2080196	6730718	
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2391793	27705	–	498573		
			Материалы	тенге				4151952					
			Всего заработная плата	тенге				182075					
			Местные материалы	тенге					2419498				
			Транспортные расходы	тенге				1454979					
			Накладные расходы	тенге				23034					
			Сметная прибыль	тенге				2080195					
								498572					

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				6730719					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1869	
			Сметная заработная плата	тенге					2419498				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге				6730719					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1869	
			Сметная заработная плата	тенге					2419498				
			РАЗДЕЛ 7. ЛС 7-1-3 Площадка для мусорных контейнеров /включаемые работы/										
			Устройство основания										
32	11 включаемые работы	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	8,1	2617,93	1098,50	21205	8898	10864	4081	27309	
			НР - 108% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			178,13	288,41	1443	2336		2023		
33	12 включаемые работы	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	54	891,57	219,65	48145	11861	33999	6798	59339	
			НР - 108% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,31	74,27	2285	4010		4395		
34	13 включаемые работы	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0486	110068,44	2024,51	5349	98	5251	61	5843	
			НР - 108% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			–	1157,68	–	56		433		
35	14 включаемые работы	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	54	1712,88	133,74	92495	7222	82243	5517	105854	
			НР - 108% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			56,11	38,50	3030	2079		7841		
36	15 включаемые работы	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	216	190,31	0,02	41107	5	41070	35	44433	
			НР - 108% СП - 8%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			0,15	–	32	–		3291		
37	16 включаемые работы	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,75	3276,00	–	12285	–	–	8845	22821	
			НР - 72% СП - 8%			3276,00	–	12285	–		1690		

38	17 включаемые работы	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	3,44652	107530,00	23043,23	370604	79419	8245	212498	629750	
			НР - 69% СП - 8%			82094,50	7261,67	282940	25027		46648		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	18 включаемые работы	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	3,44652	498156,00	–	1716905	–	1716905	–	1854257	
			СП - 8%			–	–	–	–		137352		
40	19 включаемые работы	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная/ Бетонирование стоек, бетон В20. Устройство**	м3	3,45	22987,19	1153,47	79306	3979	69878	5909	92032	
			НР - 91% СП - 8%			1579,50	302,77	5449	1045		6817		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41	20 включаемые работы	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия	156	730,27	179,24	113922	27961	14107	56214	183747	
			НР - 69% СП - 8%			460,60	61,64	71854	9616		13611		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	21 включаемые работы	2110-0103-1008 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	179,4	3575,00	–	641355	–	641355	–	692663	
			СП - 8%			–	–	–	–		51308		
43	22 включаемые работы	Коммерческое предложение ТОО "Темір Астана"	**Контейнер для мусора**	шт	18	141163,18	–	2540937	–		–	2540937	
						–	–	–	–	2540937	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				5683616	139443	2623917	299958	6258985	
			Стоимость оборудования	тенге				379318	44169	2540937	275409		
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	тенге				2540937					
			Стоимость общестроительных работ	тенге				2540937					
			Материалы	тенге				941248					
			Всего заработная плата	тенге				243305					
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					34050				
			Накладные расходы	тенге				641355					
			Сметная прибыль	тенге				31248					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				77800					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1050295					
			Сметная заработная плата	тенге								24	
			Стоимость металломонтажных работ	тенге				2201431	34050				

		Материалы	тенге				22352				
		Всего заработная плата	тенге					389437			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				1716905				
		Накладные расходы	тенге				268712				
		Сметная прибыль	тенге				197611				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				2667754				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								261
		Сметная заработная плата	тенге					389437			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	тенге				6258986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								285
		Сметная заработная плата	тенге					423488			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								77532835
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				12338742				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					4178049			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					1281868			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						40233885		
		- Перевозка грузов	тенге				23034				
		- Оборудование, инвентарь	тенге						2540937		
		- Накладные расходы	тенге							12663235	
		- Сметная прибыль	тенге							5554955	
		Временные здания и сооружения	2,0%								1 499 838
		ИТОГО с временными									79 032 673
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вре	3,75236%								2 870 245
		ИТОГО									81 902 918
		Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								1 587 240
		ИТОГО									83 490 158
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 202	0,310								25 881 949
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 202	0,724524838								60 490 693
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ									86 372 642
		НДС	12%								10 364 717
		ИТОГО с НДС									96 737 359
		Скидка	-10,0%								-9 673 736
		ИТОГО с НДС									**87 063 623**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПРОГРЕСС KZ", БИН 070340012412

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана», БИН 130740015861

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Е. Сугдиков

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Бестау-С"

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "Производственная компания "Арнай""

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)