Ф 2В

Договор генерального подряда от 24.03.2017 глда

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г

по объекту: «Строительство 5-тиэтажного 75-тиквартирного жилого дома в 10-ом микрорайоне г. Аксай Бурлинского района ЗКО»

на Наружные сети газоснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Надземный газопровод Г1												
Выход газопровода из земли - 2 шт												
1	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,01		676691,71	209248,13	6767	2092	89	5404	13144
		НР - 99%; СП - 8%				458640,00	87180,52	4586	872		974	
2	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	10		1122,00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%				--	--	--	--		898	
3	2302-0101-0158 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2		880,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%				--	--	--	--		141	
4	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Изолирующее фланцевое соединение диам 50 мм	шт.	2		4445,00	--	8890	--	8890	--	9601
		СП - 8%				--	--	--	--		711	
5	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	2,2		1210,19	7,34	2662	16	336	2291	5350
		НР - 99%; СП - 8%				1049,94	2,11	2310	5		396	
6	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка (футляр)	км трубопровода	0,0022		778549,15	233789,19	1713	514	118	1236	3184
		НР - 99%; СП - 8%				491400,00	75978,13	1081	167		236	
7	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2		5745,00	--	12639	--	12639	--	13650
		СП - 8%				--	--	--	--		1011	
8	1122-0601-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0011		1626554,31	150092,43	1789	165	1379	271	2225
		НР - 99%; СП - 8%				222925,00	26013,46	245	29		165	

9	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка концрв футляра	сальник	2	5264,04	--	10528	--	5128	5292	17085
		НР - 98%; СП - 8%			2699,84	--	5400	--		1266	
10	1120-0701-0305 РСНБ РК 2015	Козырек из стали тонколистовоц 590х120 мм	шт	2	7938,46	51,12	15877	102	13893	1870	19167
		НР - 98%; СП - 8%			941,09	13,06	1882	26		1420	
11	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подушка бетонная 600 мм, бетон кл В 15. Устройство	м3	0,1	8262,11	1707,81	826	171	195	451	1380
		НР - 91%; СП - 8%			4595,22	363,36	460	36		102	
12	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,102	27029,00	--	2757	--	2757	--	2978
		СП - 8%			--	--	--	--		221	
13	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка отвода	т фасонных частей	0,0001	1328227,25	503522,14	133	50	37	60	208
		НР - 99%; СП - 8%			464984,90	139691,93	46	14		15	
14	1124-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Ввод цокольный газопровода диаметром 80 мм в здания. Устройство	газовый ввод	1	41314,48	2534,62	41314	2535	28161	10941	56436
		НР - 99%; СП - 8%			10617,60	434,16	10618	434		4180	
15	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9161,82	1178,10	9162	1178	1183	6733	17167
		НР - 99%; СП - 8%			6801,18	--	6801	--		1272	
				Надземный газопровод							
16	1122-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0725	695815,04	224894,54	50447	16305	792	39722	97382
		НР - 99%; СП - 8%			460005,00	93412,93	33350	6772		7213	
17	2301-0101-0216 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 76, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	72,5	1963,00	--	142318	--	142318	--	153703
		СП - 8%			--	--	--	--		11385	
18	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов по стене здания. Монтаж	т конструкций	0,1209167	126681,80	1865,02	15318	226	1527	9398	26693
		НР - 69%; СП - 8%			112187,70	449,72	13565	54		1977	
19	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорная стойка из трубы диам 108, длиной до 4 м Монтаж	т конструкций	0,0568831	98438,15	6425,96	5599	366	444	3320	9633
		НР - 69%; СП - 8%			84198,40	394,62	4789	22		714	
20	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1208333	609042,00	--	73593	--	73593	--	79480
		СП - 8%			--	--	--	--		5887	
21	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0568831	463127,00	--	26344	--	26344	--	28452
		СП - 8%			--	--	--	--		2108	

22	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бетонирование опорной стойки, бетон кл В 15. Устройство	м3	0,15	8262,11	1707,81	1239	256	294	677	2069
		НР - 91%; СП - 88%			4595,22	363,36	689	55		153	
23	2102-0101-2704 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,153	27029,00	--	4135	--	4135	--	4466
		СП - 88%			--	--	--	--		331	
24	2302-0101-0158 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	3	880,00	--	2640	--	2640	--	2851
		СП - 88%			--	--	--	--		211	
25	2302-0103-2706 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12836-67	шт.	3	1464,00	--	4392	--	4392	--	4743
		СП - 88%			--	--	--	--		351	
26	2302-0103-2708 РСНБ РК 2015	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12836-67	шт.	1	1312,00	--	1312	--	1312	--	1417
		СП - 88%			--	--	--	--		105	
27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2093,76	114,20	4188	228	597	3345	8135
		НР - 98%; СП - 88%			1681,68	24,88	3363	50		603	
28	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8186,00	--	16372	--	16372	--	17682
		СП - 88%			--	--	--	--		1310	
29	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	72,5	519,57	--	37669	--	1069	35868	79420
		НР - 98%; СП - 88%			504,83	--	36600	--		5883	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза.	м2	42	361,26	8,74	15173	367	7803	4846	21621
		НР - 69%; СП - 88%			166,73	0,50	7003	21		1602	
31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	42	319,78	6,05	13431	254	9083	2839	17571
		НР - 69%; СП - 88%			97,47	0,50	4094	21		1302	
		Подземный газопровод Г1									
32	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	27,375	151,22	143,48	4140	3928	--	829	5366
		НР - 72%; СП - 88%			7,74	34,32	212	939		397	
33	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,375	2441,60	--	66839	--	--	48124	124160
		НР - 72%; СП - 88%			2441,60	--	66839	--		9197	
34	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,6375	34,34	34,34	846	846	--	213	1143

		НР - 72%; СП - 8%			--	11,99	--	295		85	
35	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,6375	808,70	--	19924	--	--	14346	37012
		НР - 72%; СП - 8%			808,70	--	19924	--		2742	
36	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,03652	296916,70	82623,76	10843	3017	80	8472	20861
		НР - 99%; СП - 8%			212115,00	22223,05	7746	812		1545	
37	2301-0405-1201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4437-2004	м	36,52	1446,00	--	52808	--	52808	--	57033
		СП - 8%			--	--	--	--		4225	
38	1121-0202-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Прокладка ленты сигнальной	м	36,52	165,00	1,14	6026	42	1384	3313	10086
		НР - 72%; СП - 8%			125,94	0,06	4600	2		747	
39	Прайс	Лента сигнальная детекционная	мп	37	60,00	--	2220	--	--	--	2220
					--	--	--	--		--	
40	2306-0131-0101 РСНБ РК 2015	Провод сеч 3 мм	км	0,037	23966,00	--	887	--	887	--	958
		СП - 8%			--	--	--	--		71	
41	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза.	м2	4	361,26	8,74	1445	35	743	462	2059
		НР - 69%; СП - 8%			166,73	0,50	667	2		153	
42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	4	319,78	6,05	1279	24	865	270	1673
		НР - 69%; СП - 8%			97,47	0,50	390	2		124	
43	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	36,52	519,57	--	18975	--	539	18068	40006
		НР - 98%; СП - 8%			504,83	--	18436	--		2963	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				728438	32718	437806	228661	1033489
							255698	10630	--	76392	
Стоимость монтажных работ			Тенге				887				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				887				
		Сметная прибыль	Тенге				71				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				958				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				262891				
Материалы			Тенге				52541				
Всего заработная плата			Тенге					182139			
Местные материалы			Тенге				6892				
		Накладные расходы	Тенге				151500				
		Сметная прибыль	Тенге				33151				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				447542				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					182139			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				120854				
Материалы			Тенге				1972				

Всего заработная плата			Тенге					18432			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				99937				
		Накладные расходы	Тенге				12718				
		Сметная прибыль	Тенге				10686				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				144258				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					18432			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				341586				
Материалы			Тенге				21224				
Всего заработная плата			Тенге					65757			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				254350				
Сдача и испытание			Тенге				94				
		Накладные расходы	Тенге				64442				
		Сметная прибыль	Тенге				32482				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				438511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					65757			
Стоимость прочих работ			Тенге				2220				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				2220				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ			Тенге				2220				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1033489				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								230
		Сметная заработная плата	Тенге					266328			

ИТОГО	1 033 489
в т.ч. Строительно-монтажных работ	1 033 489
в т.ч. Оборудование	0
в т.ч. Прочие затраты	
Временные здания и сооружения 0,9 %	9 301
итого	1 042 790
Дополнительные затраты при производстве строительно - монтажных	15 955
Итого	1 058 745
Непредвиденные работы и затраты - 2%	21 175
Итого:	1 079 920
НДС в текущих ценах на 2018 г ,2019г -12 %	129 590
Всего	1 209 510

Заказчик:
ТОО «Алем Сервис Групп».
Директор _____ Тургамбеков М.А.

Подрядчик
ТОО "Уральскстройинвест"
Директор _____ Безьянов А.К.

Договор генерального подряда от 24.03.2017 года Ф 2В

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь месяц 2020 г

по объекту: «Строительство 5-тиэтажного 75-тиквартирного жилого дома в 10-ом микрорайоне г. Аксай Бурлинского района ЗКО»

на Электроснабжение внешнее

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	42		42,85	42,85	1800	1800	--	473	2455
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,66	--	658		182	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,4		1269,68	--	10665	--	--	7679	19812
		НР - 72%, СП - 8%				1269,68	--	10665	--		1468	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,4		864,11	--	43551	--	--	31357	80900
		НР - 72%, СП - 8%				864,11	--	43551	--		5993	
4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	50,4		1538,00	--	77515	--	77515	--	83716
		СП - 8%				--	--	--	--		6201	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	140		483,45	403,59	67683	56503	--	24307	99349
		НР - 72%, СП - 8%				79,86	161,28	11180	22579		7359	
6	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	14		1538,00	--	21532	--	21532	--	23255
		СП - 8%				--	--	--	--		1723	
7	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	140		422,79	342,93	59191	48010	--	21863	87538
		НР - 72%, СП - 8%				79,86	137,04	11180	19185		6484	
8	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,1666667		54690,00	--	63805	--	63805	--	68909
		СП - 8%				--	--	--	--		5104	
9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	140		424,99	218,60	59499	30604	6534	23527	89668
		НР - 72%, СП - 8%				159,72	73,69	22361	10316		6642	
10	Прайс	Кабели силовые АПВБвШв-4х50	м	140		1759,82	--	246375	--	--	--	246375
						--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	0,14	28302,24	19431,84	3962	2720	--	1130	5500
		НР - 61%, СП - 8%			8870,40	4362,07	1242	611		407	
12	2113-0809-1307 РСНБ РК 2015	**Лента сигнальная**	м	140	71,00	--	9940	--	9940	--	10735
		СП - 8%			--	--	--	--		795	
13	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка**	м3	0,05	62211,80	33604,20	3111	1680	--	1840	5347
		НР - 84%, СП - 8%			28607,60	15213,33	1430	761		396	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								823559
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				101610				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141318			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					54109			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						179326		
		- Прочие затраты	Тенге				246375				
		- Накладные расходы	Тенге							112176	
		- Сметная прибыль	Тенге							42754	

Итого	823559
НДС 12 %	98827
Всего	922386

Заказчик:
ТОО «Алем Сервис Групп»,
Директор _____Тургамбеков М.А.

Подрядчик
ТОО "Уральскстройинвест"
Директор_____Безьянов А.К.

Авторский надзор
Кенжалиев

Технический надзор
ТОО Жайыкстройинжиниринг
Каиргалиев