Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӘКІМДІГІНІҢ «ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
24.12. * 2020ж
бет

рб

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Б202 «24» 12 2020 года

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« » декабрь 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», генеральный директор Мыханов Бердибек Сартаевич, г. Кызылорда поселок Тасбугет ул. М. Шокая 18**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
« » декабрь 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «SM ORDA GRUPP», Ахметжанов Н. ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
« » декабрь 2020 года, Товарищество с ограниченной ответственностью «КБ «МунайГаз Инжиниринг»», эксперт авторского надзора Ахметов Зейнебек Жунусович

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение района Кызылжарма», новое, II-уровень ответственности, технический несложный.**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Кызылординская область, г. Кызылорда, аульный округ «Кызылжарма»,**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок **от «25»января 2018 года №24 Приказ оботводеземельногоучастка, выданное ГУ «Городской отдел земельных отношений» г.Кызылорда,**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

от «25 «января 2018 года

Решение №15 акимата сельского округа Кызылжарма, о передаче Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» права на временное землепользование земельным участком

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области», 15.07.2020г., KZ50REA00183493

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг», заказ НВ-03-18**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Коммунальное государственное учреждение«Кызылординский городской отдел строительства», 04.06.2018** ;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2020 г.**;

месяц, год

окончание работ **декабрь 2020 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;

фактически, месяц: **5** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кызылжарма					
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 S8 тип «питьевая» Ø110х6,6 мм	км	14, 118	14, 118	14, 118	14, 118

Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 S8 тип «питьевая» Ø63х3,8 мм	км	0,467	0,467	0,467	0,467
Трубопровод из труб ПЭ32 SDR13,6 S6,6 тип «питьевая» Ø25х2,0 мм	км	35, 822	35, 822	37, 822	37, 822
Кызылжарма 2					
Трубопровод из труб ПЭ63 SDR17 S8,3тип «питьевая» Ø160х9,5 мм	км	3,222	3,222	3,222	3,222
Трубопровод из труб ПЭ100SDR17 S8,3тип «питьевая» 110х6,6 мм	км	2,528	2,528	2,528	2,528
Трубопровод из труб ПЭ63 SDR17 S8,3тип «питьевая» Ø63х3,5 мм	км	0,464	0,464	0,464	0,464

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальныйпериод

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единицаизмерения	Попроекту	Фактически
Общаяплощадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Числоэтажей	этаж		
Общийстроительныйобъем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	Попроекту			Фактически		
	числоквартир	площадьквартир, м2		числоквартир	площадьквартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительством предусмотрено водоснабжение жилых районов аульного округа «Кызылжарма». Водопроводная сеть запроектирована объединенной, хозяйственно-питьевой и противопожарной, кольцевой.

Водоснабжение жилых районов аульного округа «Кызылжарма» предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «питьевая» Ø110х6,6 мм, полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «питьевая» Ø63х3,8 мм, от существующих водопроводных колодцев расположенных по ул. Когалым, ул. Алимова, ул. Маханбетова, ул. Карабалаева, ул. Менлибаева, ул. Сыздыкова, ул. Абенова, ул. Батырбаева, ул. Нургельдиева, ул. Абая,ул. Досхожина, пер. Жахаева, подводки к жилым домам предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ32 SDR13,6 S6,6 тип «питьевая» Ø25х2,0 мм.

Водоснабжение жилого района «Кызылжарма-2» предусмотрена из полиэтиленовых трубПЭ63 SDR17 S8,3 тип «питьевая» Ø160х9,5 мм, из полиэтиленовых трубПЭ100 SDR17 S8,3 тип «питьевая» 110х6,6 мм, из полиэтиленовых трубПЭ63 SDR17 S8,3 тип «питьевая» Ø63х3,5 мм от существующих водопроводных колодцев расположенных по ул. Аль-Фараби и закольцовывается на существующих водопроводных колодцах расположенных по ул. Аль-Фараби, подводки к жилым домам предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ32 SDR13,6S6,6 тип «питьевая» Ø25х2,0 мм.

Основанием под трубопроводы служит песок – естественное основание.

Соединение труб на сварке, в местах соединения в колодцах – флецевые, с помощью сварной полиэтиленовой втулки на конце трубы с отформованным заводским буртиком по фланец и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Фасонные части в колодцах приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с усиленной гидроизоляцией.

Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных конструкций по т.п. 901-09-11.84. Горизонтальная гидроизоляция днища колодцев в мокрых грунтах выполнены асфальтовым раствором. Вертикальная гидроизоляция наружных стен колодцев – оклеечная, в два слоя рубероида по битумной грунтовке, с защитной бетонной прижимной стенкой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь)обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) ипринятыгородскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **747827,251** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **716577,741** тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря ---тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **586497,765** тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **576834,08** тысяч тенге; стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря --- тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение района Кызылжарма» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор **Ахметжанов Н.**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Ахметов Зейнебек Жунусович**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись эксперта Место печати (при наличии)

Подрядчик
(генеральный подрядчик) **Мыханов Бердибек Сартаевич**

фамилия, имя, отчество (при наличии)

подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министрапо инвестициям и
развитиюРеспублики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«24» декабрь 2020 года Б202

Технический надзор**Товарищество с ограниченной ответственностью «SM ORDA GRUPP»,АлмаганбетовСаулетКонысбекович, Кызылординская область, г.Кызылорда, микрорайон Абу Насыр Аль-Фараби, ул. ТажиТурлыгулова99**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
в лице **АхметжановНурлан, № KZ51VJE00015866, 10.03.2016 г**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения
действующего на основании договора №134 от 15.07.2020г.
№ договора и дата
по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение района Кызылжарма», г. Кызылорда, а/о «Кызылжарма»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком, которого является **Коммунальное государственное учреждение«Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель Шамуратов ПакуатдинСыражадинович**,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)**Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора МыхановаБердибекаСартаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. . Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;
фактически, месяц: **5**;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **747827,251** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **716577,741** тысяч тенге,оборудования, инструмента и инвентаря **---** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **586497,765** тысяч тенге,в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **576834,08** тысяч тенге;
стоимостьоборудования, инструмента и инвентаря **---** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг», заказ НВ-03-18
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" 04.06.2018
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **Товарищество с ограниченной ответственностью «SM ORDA GRUPP», Алмаганбетов Саулет Конысбекович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому: **Ахметжанов Нурлан, № KZ51VJE00015866**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

№202 «24» 12 2020года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Мелиоратор» Республика Казахстан, г.Кызылорда поселок Тасбугет ул. М.Шокая 18**
наименование организации, юридический адрес
в лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение района Кызылжарма», г. Кызылорда, а/о «Кызылжарма»**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **КГУ«Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг», заказ НВ-03-18**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Кызылжарма					
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «питьевая» Ø110х6,6 мм	п.м.	14 118	14 118	14 118	14 118
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «питьевая» Ø63х3,8 мм	п.м.	467	467	467	467
Трубопровод из труб ПЭ32 SDR13,6 S6,6 тип «питьевая» Ø25х2,0 мм	п.м.	35 822	35 822	37 822	37 822
Кызылжарма 2					
Трубопровод из труб ПЭ63 SDR17 S8,3 тип «питьевая» Ø160х9,5 мм	п.м.	3222	3222	3222	3222
Трубопровод из труб ПЭ100 SDR17 S8,3 тип «питьевая» 110х6,6 мм	п.м.	2528	2528	2528	2528
Трубопровод из труб ПЭ63 SDR17 S8,3 тип «питьевая» Ø63х3,5 мм	п.м.	464	464	464	464

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Строительством предусмотрено водоснабжение жилых районов аульного округа «Кызылжарма». Водопроводная сеть запроектирована объединенной, хозяйственно-питьевой и противопожарной, кольцевой.

Водоснабжение жилых районов аульного округа «Кызылжарма» предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «питьевая» Ø110х6,6 мм, полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8 тип «питьевая» Ø63х3,8 мм, от существующих водопроводных колодцев расположенных по ул. Когалым, ул. Алимова, ул. Маханбетова, ул. Карабалаева, ул. Менлибаева, ул. Сыздыкова, ул. Абенова, ул. Батырбаева, ул. Нургельдиева, ул. Абая,ул. Досхожина, пер. Жахаева, подводки к жилым домам предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ32 SDR13,6 S6,6 тип «питьевая» Ø25х2,0 мм.

Водоснабжение жилого района «Кызылжарма-2» предусмотрена из полиэтиленовых труб ПЭ63 SDR17 S8,3 тип «питьевая» Ø160х9,5 мм, из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 S8,3 тип «питьевая» 110х6,6 мм, из полиэтиленовых труб ПЭ63 SDR17 S8,3 тип «питьевая» Ø63х3,5 мм от существующих водопроводных колодцев расположенных по ул. Аль-Фараби и закольцовывается на существующих водопроводных колодцах расположенных по ул. Аль-Фараби, подводки к жилым домам предусмотрены из полиэтиленовых труб ПЭ32 SDR13,6 S6,6 тип «питьевая» Ø25х2,0 мм.

Основанием под трубопроводы служит песок – естественное основание.

Соединение труб на сварке, в местах соединения в колодцах – флецевые, с помощью сварной полиэтиленовой втулки на конце трубы с отформованным заводским буртиком по фланец и стальных фланцев, стягиваемых болтами. Фасонные части в колодцах приняты из стальных труб по ГОСТ 10704-91 с усиленной гидроизоляцией.

Водопроводные колодцы приняты из сборных железобетонных конструкций по т.п. 901-09-11.84. Горизонтальная гидроизоляция днища колодцев в мокрых грунтах выполнены асфальтовым раствором. Вертикальная гидроизоляция наружных стен колодцев – оклеечная, в два слоя рубероида по битумной грунтовке, с защитной бетонной прижимной стенкой.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8**;
фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Государственное коммунальное предприятие «Кызылорда су жүйесі»
наименование организации

Руководитель **Жамиев Марат Шахматович**
фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение района Кызылжарма»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мыханов Бердибек Сартаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

Б202 «24» декабрь 2020 года

Авторский надзор **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице **Ахметова Зейнебека Жунусовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании договора №130 22.07.2020г.
№ договора и дата
по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС по городу Кызылорда. Водоснабжение района Кызылжарма», г. Кызылорда, а/о «Кызылжарма»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком. которого является **Коммунальное государственное учреждение «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, руководитель Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Мелиоратор», ГСЛ 006854 от 12.09.2001 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **генерального директора Мыханова Бердибека Сартаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями _____
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице _____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2020 г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2020 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства **8** месяц;
фактически **5** месяц;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», заказ ВК-05-17-НК-1

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" 04.06.2018

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **Товарищество с ограниченной ответственностью КБ «МунайГазИнжиниринг», директор Кусбаева Кулпаршин Кунисбаевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)

эксперт(ы)
по авторскому надзору **Ахметов Зейнебек Жунусович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов,

подпись, дата

Место печати (при наличии)