Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2022 года

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СК АПРИОРИ"
Основание: Договор №Субдог **от** 23.02.2021 **г.**

Наименование стройки: Строительства детского сада на 90 мест в ауле Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	40 723 696,72	45 610 540,33	40 723 696,72	45 610 540,33	40 723 696,72	45 610 540,33
	Всего к оплате подрядчику	**40 723 696,72**	**45 610 540,33**	**40 723 696,72**	**45 610 540,33**	**40 723 696,72**	**45 610 540,33**

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.С.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СК АПРИОРИ"
Бороздина С.Н.

Форма №2

Наименование стройки - Строительства детского сада на 90 мест в ауле Бирлик Жанакорганского района Кызылординской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "SCS Инжиниринг"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "СК АПРИОРИ"
Основание: Договор № 05/01/21 **от** 23.02.2021 **г.**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Полы									
		ТД 561-168,75М2									
190	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	168,75	195,76	27,76	33034	4685	18248	11014	47572
		НР - 94%; СП - 85%			59,86	9,57	10101	1616		3524	
191	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,5	24402,70	7,20	329436	97	288082	38782	397676
		НР - 94%; СП - 85%			3056,10	--	41257	--		29457	
192	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	168,75	691,12	25,34	116626	4276	64831	46501	176177
		НР - 94%; СП - 85%			281,60	11,56	47519	1950		13050	
193	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	168,75	3124,51	18,93	527262	3195	468307	53783	627528
		НР - 94%; СП - 85%			330,43	8,63	55760	1455		46484	
194	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	180,57	304,13	0,74	54917	134	36780	16978	77647
		НР - 94%; СП - 85%			99,70	0,33	18003	59		5752	
		ТИП 382-6,3М2									
195	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	6,3	195,76	27,76	1233	175	681	411	1776
		НР - 94%; СП - 85%			59,86	9,57	377	60		132	

196	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,504	24402,70	7,20	12299	4	10755	1448	14847
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	1540	--		1100	
197	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	6,3	691,12	25,34	4354	160	2420	1736	6577
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	1774	73		487	
198	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,3	1367,84	65,62	8617	413	1887	6104	15899
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	6317	176		1178	
199	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	6,426	1590,00	--	10217	--	10217	--	11035
		СП - 8%			--	--	--	--		817	
200	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	7	519,56	1,48	3637	10	1858	1667	5729
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	1769	5		424	
		ТД 400-28.6М2									
201	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	28,6	195,76	27,76	5599	794	3093	1867	8063
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	1712	274		597	
202	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,288	24402,70	7,20	55833	16	48825	6573	67399
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	6992	--		4992	
203	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,6	691,12	25,34	19766	725	10987	7881	29859
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	8054	331		2212	
204	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	28,6	1848,15	14,30	52857	409	42704	9312	67143
		НР - 94%; СП - 8%			340,70	5,68	9744	163		4974	
205	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	28,6	1213,88	9,61	34717	275	27430	6694	44724
		НР - 94%; СП - 8%			245,16	3,85	7012	110		3313	
206	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	28,6	1367,84	65,62	39120	1877	8564	27708	72175
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	28679	798		5346	

207	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	29,172	1590,00	--	46383	--	46383	--	50094
		СП - 8%			--	--	--	--		3711	
208	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,6	691,12	25,34	19766	725	10987	7881	29859
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	8054	331		2212	
209	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	30,602	519,56	1,48	15899	45	8119	7290	25044
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	7735	20		1855	
		ТД 657-122,41м2									
210	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	122,41	280,91	27,56	34386	3373	--	30568	70151
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	31013	1506		5196	
211	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	10,086584	31981,00	--	322579	--	322579	--	348385
		СП - 8%			--	--	--	--		25806	
40мм											
212	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	122,41	691,12	25,34	84600	3102	47028	33732	127798
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	34470	1415		9467	
213	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	122,41	414,31	17,25	50715	2112	46899	2481	57452
		НР - 94%; СП - 8%			13,92	7,64	1704	936		4256	
214	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	122,415	3124,51	18,93	382487	2318	339719	39015	455223
		НР - 94%; СП - 8%			330,43	8,63	40450	1056		33720	
215	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	130,9787	304,13	0,74	39835	97	26680	12315	56322
		НР - 94%; СП - 8%			99,70	0,33	13058	43		4172	
		ТЛ 346-24,46м2									
216	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,46	691,12	25,34	16905	620	9397	6740	25537
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	6888	283		1892	

217	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24,46	1848,15	14,30	45206	350	36523	7964	57423
		НР - 94%; СП - 8%			340,70	5,68	8333	139		4254	
218	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	24,46	1213,88	9,61	29692	235	23460	5725	38250
		НР - 94%; СП - 8%			245,16	3,85	5997	94		2833	
219	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24,46	691,12	25,34	16905	620	9397	6740	25537
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	6888	283		1892	
220	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	24,46	1367,84	65,62	33457	1605	7324	23697	61727
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	24528	682		4572	
221	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	24,9492	1590,00	--	39669	--	39669	--	42843
		СП - 8%			--	--	--	--		3174	
222	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	26,1722	519,56	1,48	13598	39	6944	6234	21419
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	6615	17		1587	
		ТД 763-20,07М2									
223	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	20,07	280,91	27,56	5638	553	--	5012	11502
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	5085	247		852	
224	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	1,653768	31981,00	--	52889	--	52889	--	57120
		СП - 8%			--	--	--	--		4231	
40мм											
225	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	20,07	691,12	25,34	13871	509	7710	5531	20953
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	5652	232		1552	
226	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	20,07	414,31	17,25	8315	346	7690	407	9420
		НР - 94%; СП - 8%			13,92	7,64	279	153		698	

227	1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	20,07	1721,01	93,78	34541	1882	1716	29527	69193
		НР - 94%; СП - 8%			1541,74	23,35	30943	469		5125	
228	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	21,4749	147,02	0,99	3157	21	706	2293	5886
		НР - 94%; СП - 8%			113,15	0,44	2430	9		436	
		ТД 358-44,99м2									
229	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44,99	691,12	25,34	31093	1140	17284	12398	46970
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	12669	520		3479	
230	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	44,99	1367,84	65,62	61539	2952	13473	43587	113536
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	45114	1255		8410	
231	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	45,8898	1590,00	--	72965	--	72965	--	78802
		СП - 8%			--	--	--	--		5837	
232	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	48,1393	519,56	1,48	25011	71	12773	11467	39396
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	12167	31		2918	
		ТД 446-130,38м2									
233	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	130,38	280,91	27,56	36625	3593	--	32558	74718
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	33033	1604		5535	
234	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	10,743312	31981,00	--	343582	--	343582	--	371068
		СП - 8%			--	--	--	--		27487	
40мм											
235	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	130,38	691,12	25,34	90108	3304	50090	35928	136119
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	36714	1507		10083	
236	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	130,38	414,31	17,25	54017	2249	49953	2643	61193
		НР - 94%; СП - 8%			13,92	7,64	1815	997		4533	

237	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	130,38	1367,84	65,62	178339	8556	39043	126314	329025
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	130740	3637		24372	
238	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	132,9876	1590,00	--	211450	--	211450	--	228366
		СП - 8%			--	--	--	--		16916	
239	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	139,5066	519,56	1,48	72481	206	37014	33231	114169
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	35261	91		8457	
		ТД657-122,41М2									
		ТД 452-21,34									
240	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	21,34	280,91	27,56	5995	588	--	5329	12229
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	5407	262		906	
241	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	1,758416	31981,00	--	56236	--	56236	--	60735
		СП - 8%			--	--	--	--		4499	
242	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	21,34	691,12	25,34	14748	541	8198	5881	22279
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	6009	247		1650	
243	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	21,34	1367,84	65,62	29190	1400	6391	20674	53853
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	21399	595		3989	
244	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	21,7668	1590,00	--	34609	--	34609	--	37378
		СП - 8%			--	--	--	--		2769	
245	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	22,8338	519,56	1,48	11863	34	6058	5439	18687
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	5771	15		1384	
		ТИП1-172,46м2									
246	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	172,46	195,76	27,76	33760	4788	18649	11256	48618
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	10323	1651		3601	
247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172,46	691,12	25,34	119190	4370	66256	47524	180051

		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	48564	1993		13337	
248	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	172,46	1848,15	14,30	318731	2466	257509	56152	404875
		НР - 94%; СП - 8%			340,70	5,68	58756	980		29991	
249	1111-0101-0404 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	172,46	1213,88	9,61	209346	1658	165407	40368	269691
		НР - 94%; СП - 8%			245,16	3,85	42281	664		19977	
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172,46	691,12	25,34	119190	4370	66256	47524	180051
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	48564	1993		13337	
251	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	13,7968	24402,70	7,20	336679	99	294416	39635	406419
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	42164	--		30105	
252	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	172,46	280,91	27,56	48446	4752	--	43066	98833
		НР - 94%; СП - 8%			253,36	12,30	43694	2121		7321	
253	2111-0101-0120 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-160 ГОСТ 9573-2012	м3	14,210704	31981,00	--	454473	--	454473	--	490830
		СП - 8%			--	--	--	--		36358	
254	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172,46	691,12	25,34	119190	4370	66256	47524	180051
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	48564	1993		13337	
255	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	172,46	1095,66	86,19	188957	14864	124847	51061	259219
		НР - 94%; СП - 8%			285,55	29,42	49246	5074		19201	
256	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	172,46	477,89	14,83	82418	2558	74185	6456	95983
		НР - 94%; СП - 8%			32,91	6,92	5675	1193		7110	
257	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	172,46	691,12	25,34	119190	4370	66256	47524	180051
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	48564	1993		13337	
258	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	172,46	2968,01	18,93	511864	3265	451613	54965	612175
		НР - 94%; СП - 8%			330,43	8,63	56986	1487		45346	

259	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	184,5322	304,13	0,74	56122	136	37588	17350	79350
		НР - 94%; СП - 8%			99,70	0,33	18398	60		5878	
		ТД358-110,02М2									
50ММ											
260	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	110,02	691,12	25,34	76037	2788	42268	30318	114863
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	30981	1272		8508	
261	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	110,02	621,46	25,88	68373	2847	63229	3345	77456
		НР - 94%; СП - 8%			20,88	11,47	2297	1261		5737	
262	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	110,02	1367,84	65,62	150490	7220	32946	106589	277645
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	110324	3069		20566	
263	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	112,2204	1590,00	--	178430	--	178430	--	192705
		СП - 8%			--	--	--	--		14274	
264	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	117,7214	519,56	1,48	61163	174	31234	28042	96341
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	29755	77		7136	
		ТД507-336,36м2									
265	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	336,36	691,12	25,34	232464	8523	129223	92689	351165
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	94718	3887		26012	
266	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=7	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	336,36	725,03	30,19	243872	10155	225522	11933	276269
		НР - 94%; СП - 8%			24,36	13,38	8195	4499		20464	
267	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	336,36	2968,01	18,93	998321	6368	880810	107202	1193965
		НР - 94%; СП - 8%			330,43	8,63	111143	2901		88442	
268	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	359,9052	304,13	0,74	109459	266	73311	33840	154762
		НР - 94%; СП - 8%			99,70	0,33	35882	117		11464	
		ТД346-39,4м2									

269	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,4	691,12	25,34	27230	998	15137	10857	41134
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	11095	455		3047	
270	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	39,4	1848,15	14,30	72817	563	58831	12829	92497
		НР - 94%; СП - 8%			340,70	5,68	13423	224		6852	
271	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	39,4	691,12	25,34	27230	998	15137	10857	41134
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	11095	455		3047	
272	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	39,4	1367,84	65,62	53893	2586	11798	38171	99429
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	39509	1099		7365	
273	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	40,188	1590,00	--	63899	--	63899	--	69011
		СП - 8%			--	--	--	--		5112	
274	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	42,158	519,56	1,48	21903	62	11185	10042	34501
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	10656	28		2556	
		Тд160-77,02м2									
275	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	77,02	691,12	25,34	53230	1952	29589	21224	80410
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	21689	890		5956	
276	1111-0101-3401 РСНБ РК 2015	Покрытия из досок паркетных. Устройство	м2 покрытия	77,02	11889,40	30,30	915722	2334	887679	24996	1015976
		НР - 94%; СП - 8%			333,80	11,46	25709	882		75257	
277	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	83,22	304,13	0,74	25310	62	16951	7825	35785
		НР - 94%; СП - 8%			99,70	0,33	8297	27		2651	
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
		ТД 740-679,33м2									
278	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	679,33	195,76	27,76	132984	18860	73459	44339	191508
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	40665	6504		14186	
279	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	54,3464	24402,70	7,20	1326199	391	1159720	156123	1600907
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	166088	--		118586	
20ММ											

280	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	По2рытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	679,33	1095,66	86,19	744311	58552	491776	201132	1021079
		НР - 94%; СП - 8%			285,55	29,42	193983	19987		75635	
281	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К2	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	679,33	-238,95	-7,42	-162324	-5039	-146108	-12714	-189042
		НР - 94%; СП - 8%			-16,45	-3,46	-11177	-2349		-14003	
		ТД-380-30,04м2									
282	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	30,04	195,76	27,76	5881	834	3249	1961	8469
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	1798	288		627	
283	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4032	24402,70	7,20	58645	17	51284	6904	70792
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	7344	--		5244	
284	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28,6	691,12	25,34	19766	725	10987	7881	29859
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	8054	331		2212	
285	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	30,04	1367,84	65,62	41090	1971	8996	29103	75809
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	30123	838		5615	
286	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	30,6408	1590,00	--	48719	--	48719	--	52616
		СП - 8%			--	--	--	--		3898	
287	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,1428	519,56	1,48	16700	48	8528	7657	26305
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	8124	21		1949	
		ТД 400-17,6									
288	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	17,6	195,76	27,76	3445	489	1902	1149	4962
		НР - 94%; СП - 8%			59,86	9,57	1054	169		368	
289	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	1,408	24402,70	7,20	34359	10	30046	4045	41476
		НР - 94%; СП - 8%			3056,10	--	4303	--		3072	
290	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,6	691,12	25,34	12164	446	6762	4850	18375
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	4956	203		1361	
291	1111-0101-0403 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на резино-битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	17,6	1848,15	14,30	32527	252	26279	5731	41319

		НР - 94%; СП - 8%			340,70	5,68	5996	100		3061	
292	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	17,6	691,12	25,34	12164	446	6762	4850	18375
		НР - 94%; СП - 8%			281,60	11,56	4956	203		1361	
293	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,6	1367,84	65,62	24074	1155	5270	17051	44415
		НР - 94%; СП - 8%			1002,76	27,89	17649	491		3290	
294	2206-0301-1204 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	17,952	1590,00	--	28544	--	28544	--	30827
		СП - 8%			--	--	--	--		2283	
295	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	18,832	519,56	1,48	9784	28	4996	4486	15412
		НР - 94%; СП - 8%			252,76	0,65	4760	12		1142	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				12436298	239574	9788668	2352772	15972195
							2408056	94889	--	1183125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12436298				
	Материалы		Тенге				7824024				
	Всего заработная плата		Тенге					2502944			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1964645				
		Накладные расходы	Тенге				2352768				
		Сметная прибыль	Тенге				1183125				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15972191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2812
		Сметная заработная плата	Тенге					2502944			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				15972191				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2812
		Сметная заработная плата	Тенге					2502944			
		РАЗДЕЛ 9.Внутренняя отделка									
325	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	1302,56	577,72	5,66	752516	7378	180087	454885	1303994
		НР - 80%; СП - 8%			433,80	2,73	565051	3556		96592	
326	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1212,67	729,47	4,19	884612	5083	346482	427648	1417241
		НР - 80%; СП - 8%			439,56	1,25	533047	1513		104981	

327	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1213,23	129,70	1,17	157354	1425	35598	96775	274459
		НР - 80%; СП - 8%			99,18	0,53	120331	638		20330	
328	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	73,13	85,62	0,68	6261	50	593	4512	11636
		НР - 80%; СП - 8%			76,82	0,31	5618	23		862	
329	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	16,2	723,34	4,32	11718	70	3853	6261	19417
		НР - 80%; СП - 8%			481,18	1,92	7795	31		1438	
330	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2806,15	1244,59	66,43	3492497	186416	1119473	1862462	5783355
		НР - 80%; СП - 8%			779,22	50,41	2186608	141469		428397	
331	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	582,97	1026,03	62,28	598144	36306	182907	325723	997775
		НР - 80%; СП - 8%			650,00	48,41	378931	28223		73909	
332	1115-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	1428,97	129,70	1,17	185335	1679	41928	113984	323264
		НР - 80%; СП - 8%			99,18	0,53	141728	752		23946	
333	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	59,43	605,13	4,08	35963	242	12960	18295	58598
		НР - 80%; СП - 8%			382,98	1,81	22761	108		4341	
334	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1284,41	732,57	2,90	940926	3725	336097	482206	1536983
		НР - 80%; СП - 8%			468,00	1,29	601104	1654		113851	
335	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	587,97	4628,38	17,42	2721346	10241	1513998	961409	3977375
		НР - 80%; СП - 8%			2036,00	7,92	1197107	4654		294620	

336	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	151,2	2747,08	38,89	415359	5881	129357	226364	693061
		НР - 80%; СП - 8%			1852,65	18,75	280121	2834		51338	
		ТЕХПОДПОЛЬЕ									
337	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	726,97	577,72	5,66	419986	4118	100508	253875	727770
		НР - 80%; СП - 8%			433,80	2,73	315360	1985		53909	
338	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	726,97	85,62	0,68	62244	496	5902	44856	115668
		НР - 80%; СП - 8%			76,82	0,31	55846	224		8568	
339	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	689,42	1026,03	62,28	707364	42935	216306	385199	1179969
		НР - 80%; СП - 8%			650,00	48,41	448123	33376		87405	
340	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	92,48	1244,59	66,43	115099	6144	36893	61380	190597
		НР - 80%; СП - 8%			779,22	50,41	72062	4662		14118	
341	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	43,36	4628,38	17,42	200686	755	111650	70899	293313
		НР - 80%; СП - 8%			2036,00	7,92	88281	343		21727	
342	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	59,54	732,57	2,90	43617	173	15579	22353	71248
		НР - 80%; СП - 8%			468,00	1,29	27865	77		5278	
343	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32,96	605,13	4,08	19945	134	7188	10146	32499
		НР - 80%; СП - 8%			382,98	1,81	12623	60		2407	
344	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	645,8	85,62	0,68	55294	440	5244	39848	102753
		НР - 80%; СП - 8%			76,82	0,31	49610	199		7611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				11826268	313690	4402603	5869080	19110975

					7109969	226381	–	1415628	
Стоимость общестроительных работ		Тенге			11826268				
Материалы		Тенге			4402609				
Всего заработная плата		Тенге				7336351			
	Накладные расходы	Тенге			5869081				
	Сметная прибыль	Тенге			1415628				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			19110977				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7254
	Сметная заработная плата	Тенге				7336351			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			19110977				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							7254
	Сметная заработная плата	Тенге				7336351			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							**35083170**
	ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге	**35 083 170**						
	в том числе оборудование	Тенге							
	в том числе СМР	Тенге	**35 083 170**						
	Временные здания и сооружения, 2,9%	Тенге	1 017 412						
	Итого с временными	Тенге	**36 100 582**						
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,35%	Тенге	487 358						
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге	2 412 751						
	Итого с зимними	Тенге	**36 587 940**						
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	731 759						
	Итого СМР	Тенге	**37 319 699**						
	Итого в базовых ценах. Оборудование	Тенге	-						
	Итого в базовых ценах. СМР+оборудование	Тенге	39 732 450						
	В текущих ценах 2018 г.	Тенге	19 866 225						
	В текущих ценах 2019 г.	Тенге	20 857 472						
	Сметная стоимость всего	Тенге	**40 723 697**						
	Сметная стоимость с корректирующим коэффициентом К=0,90	Тенге	40 723 697						
	НДС (12%)	Тенге	4 886 844						
	Итого к оплате	Тенге	**45 610 540**						

Генподрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "СК АПРИОРИ"

Бороздина С.Н.