Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат- колледж государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Александра Алексеевича Гришина 13**	**960240000461**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 73 от 24.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000015	28.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ "Актюбинский областной комплекс "школаинтернат-колледж" для детей с нарушениями слуха и зрения" расположенного по адресу: г.Актобе,ул Гришина,13			работа	1	42 000 000,00	42 000 000,00	4 500 000,00
				Итого	1	x	42 000 000,00	4 500 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Шакенова Г.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 *к*
Правилам организации *деятельности и*
осуществления функций заказчика(застройщика)

Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области "

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Гришина,13»

Справка № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ август __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		73	24 06 2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	42 000 000	37 500 000	37 500 000	-1 060 020	38 560 020				4 500 000	42 000 000
в том числе за отчетный месяц,в том числе :		37 500 000	37 500 000	29 864 739	7 635 261				4 500 000	42 000 000
Акт № 1		25 258 626	25 258 626	25 258 626					3 031 035	28 289 661
Акт № 2		12 241 374	12 241 374	4 606 113	7 635 261				1 468 965	13 710 339

Место печати (при наличии)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области " БИН 960240000461

Директор Шакенова Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"Айтаба Проект " Кажимова А. Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "Aisar-Group"

Обішев Н. Е.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области "** БИН 960240000461 г. Актобе ул. Гришина 13 тел 87758806520

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук . Маметовой 64

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Гришина,13»

(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Гришина,13»

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 73 от 24.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 1

за август 2023 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
			Кровля									
1	1	**1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Разборка оцинкованного листа парапета фартука. Разборка покрытий**									
				м² кровли	**297,5**	**136,71**	**0,08**	**40671**	**24**	**--**	**29265**	**75532**
			НР - 72%; СП - 8%			**136,63**	**--**	**40647**	**--**		**5596**	
2	2	**1208-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**									
				м² кровли	**2976**	**227,02**	**0,26**	**675612**	**774**	**--**	**485892**	**1254414**
			НР - 72%; СП - 8%			**226,76**	**--**	**674838**	**--**		**92911**	
3	5	**1107-0512-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,8**	**Плиты парапета массой до 0,5 т. Разборка**									
				шт. сборных конструкций	**199**	**1604,81**	**1048,66**	**319357**	**208683**	**--**	**127553**	**482662**

			НР - 72%; СП - 8%			556,15	334,08	110674	66482		35752	
4	6	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены парапета из кирпича простые. Разборка каменной кладки									
				м³ кладки	82	33799,18	6936,11	2771533	568761	--	1761970	4896183
			НР - 72%; СП - 8%			26863,07	2980,60	2202772	244409		362680	
			РАЗДЕЛ 2. Кровля									
				Парапет								
5	7	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.Парапет. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
				м³ кладки	59,489	37644,79	5503,02	2239451	327369	1281608	508762	2968070
			НР - 72%; СП - 8%			10598,15	1279,91	630473	76141		219857	
6	8	1108-0201-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м+ ТУМБА. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9									
				м³ кладки	2,89	41077,59	4789,04	118714	13840	63917	31576	162313
			НР - 72%; СП - 8%			14171,98	1002,91	40957	2898		12023	
7	26	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стропил									
				м³	21,131	222274,80	1421,67	4696889	30041	3835316	606664	5727837
			НР - 72%; СП - 8%			39351,28	523,23	831532	11056		424284	
8	27	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	32,371	202070,41	2014,36	6541219	65207	5182750	951185	8091796
			НР - 72%; СП - 8%			39951,26	859,64	1293262	27827		599392	
			ИТОГО:									23 658 807
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									23 658 807
			Временные здания и сооружения				1,20%		283 906			
			Итого с временными									23 942 713
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		215 484			
			Итого :									24 158 197
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		483 164			
			Итого сметная стоимость									24 641 361
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,079				1,079					26 588 029
			Итого по договорной цене				*0,949999998*					25 258 626
			НДС				12 %		3 031 035			
			Итого с НДС									28 289 661

Сдал Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Aisar-Group"

_____ **Обішев Н.Е.**
KZ31VJE00051146,KZ04VJE00051147 , 29.11.2019 ;29.11.2019
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Принял Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области " БИН 960240000461
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенова Г.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

_____ **Кажимова А.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области "** БИН 960240000461 г. Актобе ул. Гришина 13 тел 87758806520
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"** БИН 041140007085 . Актюбинская область, Мартукский район. с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Гришина.13»
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Гришина.13»
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 73 от 24.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **август 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Отопление**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. Демонтаж									
1		1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры	8	1489,55	6,42	11916	51	--	8565	22120
			НР - 72%; СП - 8%			1483,13	3,89	11865	31		1639	
2		1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=0,4	**Манометры с трехходовым краном. Снятие**	комплект	2	170,17	--	340	--	--	245	632
			НР - 72%; СП - 8%			170,17	--	340	--		47	
3		1215-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кран водоразборный или туалетный. Снятие**	шт. арматуры	75	88,97	0,26	6673	20	--	4799	12390
			НР - 72%; СП - 8%			88,71	0,16	6653	12		918	