Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат- колледж государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Александра Алексеевича Гришина 13**	**960240000461**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 73 от 24.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000019	20.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ "Актюбинский областной комплекс "школаинтернат-колледж" для детей с нарушениями слуха и зрения" расположенного по адресу: г.Актобе,ул Гришина,13			работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шокенова Г.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат- колледж государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Александра Алексеевича Гришина 13**	**960240000461**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 73 от 24.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000019	20.09.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ "Актюбинский областной комплекс "школаинтернат-колледж" для детей с нарушениями слуха и зрения" расположенного по адресу: г.Актобе,ул Гришина,13			работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Шекенова Г.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 20.09.2023

М.П.

Приложение 4 *к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178*

Приложение 4 *к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)*

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области "

Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"

Наименование объекта: «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу г. Актобе, ул. Гришина,13»

Справка № 2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		73	24.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	142 000 000	89 285 714	126 785 714	126 785 714					15 214 286	142 000 000
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		89 285 714	89 285 714	89 285 714					10 714 286	100 000 000
Акт № 3		89 285 714	89 285 714	89 285 714					10 714 286	100 000 000

Место печати (при наличии)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области " БИН 960240000461

Директор Шакенова Г.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085

Директор Кожаев З.И.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"Айтаба Проект " Кажимова А.Б.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "Aisar-Group"

Әбішев Н.Е.

KZ31VJE00051146, KZ04VJE00051147 , 29.11.2019 ,29.11.2019

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 1
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **73 от 24.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 2

за **сентябрь 2023** (месяц, год) на 02-01-01 **Общестроительные** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Демонтажные работы									
1	1	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной**		2976	**285,83**	**98,78**	**850630**	**293969**	**0**	**450418**	**1405119**
				м² стяжки		**187,05**	**23,16**	**556661**	**68924**		**104071**	
2	2	**Е11-120101-1401 Кзтр и Кэм=1,11 К=0,5**	**Покрытия. Разборка утепления легким (ячеистым) бетоном**		595,2	**3569,61**	**1139,94**	**2124632**	**678492**	**0**	**1159926**	**3547321**
				м³ утеплителя		**2429,67**	**276,99**	**1446140**	**164864**		**262763**	
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									**4952440**
			Раздел: 2. Кровля									
3	26	**Е11-100105-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Установка стропил**		26,962	**222274,8**	**1421,67**	**5992973**	**38331**	**4893653**	**774070**	**7308407**
				м³		**39351,28**	**523,23**	**1060989**	**14107**		**541364**	
4	27	**Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**		41,295	**202070,41**	**2014,36**	**8344498**	**83183**	**6611527**	**1213406**	**10322536**
				м³ древесины в конструкции		**39951,26**	**859,64**	**1649787**	**35499**		**764632**	
5	28	**Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		121,759	**11969,79**	**107,6**	**1457430**	**13102**	**1266239**	**132231**	**1716833**
				м³ древесины в конструкции		**1462,64**	**45,71**	**178090**	**5566**		**127172**	
6	29	**Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11**	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**		2014,2658	**9235,53**	**40,65**	**18602812**	**81880**	**14802477**	**2688420**	**22994535**

				м² кровли		1846,06	7,68	3718456	15470		1703303	
	6.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м² 2	2227,778	5136				11441867,67		5000
7	31	Е11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство прокладной пароизоляции в один слой		1500	286,52	23	429780	34500	196350	149205	625305
				м²		132,62	5,53	198930	8295		46320	
8	32	Е11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,11	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты		1500	1061	95,85	1591500	143775	139800	965325	2761365
				м²		871,95	21,87	1307925	32805		204540	
9	33	С1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 200		324,45	67633		21943527		21943527		23699009
				м³							1755482	
10	34	Е11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1500	1207,15	197,56	1810725	296340	953250	454050	2445960
				м² стяжки		374,09	46,33	561135	69495		181185	
11	35	Е11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1500	326,28	29,4	489420	44100	424455	22755	553155
				м² стяжки		13,91	7,16	20865	10740		40980	
12	39	Е11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		169	1213,65	16,29	205107	2753	110208	66988	293862
				м планки		545,24	5,29	92146	894		21767	
13	40	С1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		169	1989		336141		336141		363032
				м							26891	
14	41	Е11-120101-2007 Кзтр и Кэм=1,11	Планки ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство		278	741,23	283,91	206062	78927	11976	83233	312439
				м планки		414,24	1,6	115159	445		23144	
15	42	С1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		139	2731		379609		379609		409978
				м							30369	
16	43	С1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		139	1761		244779		244779		264361
				м							19582	
17	44	Е11-120101-2001 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа+ НАЩЕЛЬНИКИ. Устройство		690	3763,41	3009,98	2596753	2076886	50846	639596	3495258
				м планки		679,74	607,69	469021	419306		258909	
18	45	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		345	1144		394680		394680		426254
				м							31574	
19	46	С1224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		345	1144		394680		394680		426254
				м							31574	
			Итого по разделу: 2. Кровля									78418543
			Раздел: 3. Прочие работы									
20	56	Е12-190101-0901 Кзтр и Кэм=1,08	Помещения. Очистка от строительного мусора		45	2791,48	0	125617	0	0	90444	233346
				т		2791,48	0	125617	0		17285	
	20.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	45							
21	57	С3412-102-0105	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т.		225	74		16650				17982

				т·км						1332	
22	58	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	3	45	170	7650			8262
										612	
			Итого по разделу: 3. Прочие работы								259590
			ИТОГО:					68545655	3866238	53154197	8890067	83630573
								11500921	846410		6194851	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Всего									83 630 573
			Временные здания и сооружения				1,20%		1 003 567			
			Итого с временными									84 634 140
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		761 707			
			Итого :									85 395 847
			Непредвиденные работы и затраты				2 %		1 707 917			
			Итого сметная стоимость									87 103 764
			Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,079				1,079					93 984 961
			Итого по договорной цене				*0,949999998*					89 285 714
			НДС				12 %		10 714 286			
			Итого с НДС									100 000 000

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области ":

_____ **Әбішев Н.Е.**
KZ31VJE00051146, KZ04VJE00051147 , 29.11.2019 ;29.11.2019
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области " БИН 960240000461
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Шакенова Г.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

Главный инженер _____ **Кажимова А.Б.**
(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)