Приложение 4
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 2 апреля
2019 года №178

Приложение 4 к
Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области "
Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3"
Наименование объекта: «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и зрения» расположенного по адресу: г. Актобе, ул. Гришина,13»

Справка № 3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За __ ноябрь __2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		73	24.06.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	228 906 783,06	77 595 342,02	204 381 056,02	204 381 056,02					24 525 727,04	228 906 783,06
в том числе за отчётный месяц,в том числе :		77 595 342,02	77 595 342,02	77 595 342,02					9 311 441,04	86 906 783,06
Акт № 4		77 595 342,02	77 595 342,02	77 595 342,02					9 311 441,04	86 906 783,06

Место печати (при наличии)

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области " БИН 960240000461

Директор Шакенова Г.К.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3" БИН 141140007085

Директор Кожаев З.И.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО"Айтаба Проект " Кажимова А.Б.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)

Место печати (при наличии)

Технический надзор : ТОО "Aisar-Group"

Әбішев Н.Е.
KZ31VJE00051146, KZ04VJE00051147 , 29.11.2019 ,29.11.2019
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат- колледж" Государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Александра Алексеевича Гришина 13**	**960240000461**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 73 от 24.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000034	17.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ "Актюбинский областной комплекс "школаинтернат-колледж" для детей с нарушениями слуха и зрения" расположенного по адресу: г.Актобе,ул Гришина,13			работа	1	86 906 783,06	86 906 783,06	9 311 441,04
				Итого	1	x	86 906 783,06	9 311 441,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Шекенова Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2023

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Коммунальное Государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат- колледж" Государственного учреждения "Управление образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, Александра Алексеевича Гришина 13**	**960240000461**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 73 от 24.06.2023г

Номер документа	Дата составления
00000000034	17.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ "Актюбинский областной комплекс "школаинтернат-колледж" для детей с нарушениями слуха и зрения" расположенного по адресу: г.Актобе,ул Гришина,13			работа	1	86 906 783,06	86 906 783,06	9 311 441,04
				Итого	1	x	86 906 783,06	9 311 441,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Шокенова Т.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.11.2023

М.П.

Приложение 5900
приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года№178
Приложение 3
к Правилам организации деятельности
и осуществления функций заказчика
(застройщика)

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области "** БИН 960240000461 г. Актобе ул. Гришина 13 тел 87758806520
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл З"** БИН 041140007085 , Актюбинская область, Мартукский район, с. Мартук , Маметовой 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и
(наименование, адрес)

Объект : «Капитальный ремонт крыши и отопительных труб здания КГУ «Актюбинский областной специальный комплекс «школа-интернат-колледж» для детей с нарушениями слуха и
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **73 от 24.06.2023 г.**

Акт выполненных работ № 4

за **ноябрь 2023** (месяц, год) на 02-01-01 **Общестроительные** работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартал 2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Кровля									
1	7	**Е11-080201-0101**	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при**		**25,511**	**37644,79**	**5503,02**	**960356**	**140388**	**549599**	**218175**	**1272814**
				м³ кладки		**10598,15**	**1279,91**	**270369**	**32652**		**94283**	
	1.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	7,4645	51362				383392,6		
2	8	**Е11-080201-0303 Кзтр и Кэм=1,11 #ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Столбы прямоугольные неармированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м+ ТУМБА. #Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**		**1,22**	**41077,59**	**4789,04**	**50115**	**5843**	**26982**	**13330**	**68521**
				м³ кладки		**14171,98**	**1002,91**	**17290**	**1224**		**5076**	
	2.1	213-102-0201	Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100	1000 шт.	0,3795	51362				19492,78		
3	9	**Е12-030101-1901 Кзтр и Кэм=1,08**	**Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом**		**15,5**	**42174,16**	**2584,9**	**653699**	**40066**	**482537**	**102479**	**816672**
				м³ кладки		**8457,84**	**724,89**	**131097**	**11236**		**60494**	
4	10	**Е11-150108-1807 Кзтр и Кэм=1,05**	**Устройство теплоизоляционного слоя 50 мм**		**15,5**	**843,27**	**5,19**	**13071**	**80**	**6510**	**4685**	**19176**
				м²		**418,08**	**1,74**	**6480**	**27**		**1420**	

5	11	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 60	$м^3$	2	0,79825	31059		24793		24793	1983	5000 26776
6	12	Е11-260101-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы канализации. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем/канализационные трубы/	$м^3$ изоляции		0,65	112597,51 79745,89	3706 1647,64	73188 51835	2409 1071	18945	38092 8902	120182
7	13	С1234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 25	$м^3$		0,6695	15739		10537		10537	843	11380
8	14	Е11-090305-0301 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции опорные для крепления зонтов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций		0,4332	171609,12 148629,53	11747,85 757,37	74341 64386	5089 328	4866	46594 9675	130610
9	15	Е11-090701-0131 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе	т конструкций		0,47652	592703,97 412817,55	166365,4 10063,54	282435 196716	79276 4795	6443	145088 34202	461725
10	16	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т		0,4332	403078		174613		174613	13969	188582
11	17	Е11-130301-0406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$		11,2632	121,33 69,64	3,94 0,45	1367 784	44 5	538	568 155	2090
12	18	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$		12,5628	198,96 81,39	5,71 0,9	2499 1022	71 11	1405	744 260	3503
13	19	Е11-120101-1001 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (зонтов, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия		13,7	5413,07 1787,93	26,56 6,45	74159 24495	364 88	49301	17700 7349	99208
14	20	Е11-090304-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	т		0,80552	122095,3 61497,05	44769,12 15031,58	98350 49537	36062 12108	12751	44385 11419	154154
15	21	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		0,80552	1004968		809522		809522	64762	874284
16	22	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$		23,36008	99,48 40,69	2,86 0,45	2324 951	67 11	1307	692 241	3257
17	23	Е11-120101-1201 Кзтр и Кэм=1,11	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения		394	167,51 114,92	43,39 11,39	65999 45278	17096 4488	3625	35830 8148	109977
18	24	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т		3,15704	1004968		3172724		3172724	253818	3426542
19	25	Е11-130301-1406 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.	$м^2$		91,55416	99,48 40,69	2,86 0,45	9108 3725	262 41	5121	2712 946	12766
20	29	Е11-120101-0705 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством			2169,5842	9235,53	40,65	20037260	88193	15943884	2895722	24767626

				м² кровли	3	1846,06	7,68	4005183	16662		1834644	5000
	20.1	224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м²	2399,5601	5136				12324140,8		
21	30	E11-100115-0201 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		4183,85	418,1	4,99	1749268	20878	1496563	173295	2076361
				м² обработанной поверхности		55,41	2,12	231827	8870		153798	
22	31	E11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство прокладной пароизоляции в один слой		1300	286,52	23	372476	29900	170170	129311	541931
				м²		132,62	5,53	172406	7189		40144	
23	32	E11-120101-1303 Кзтр и Кэм=1,11	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты		1300	1061	95,85	1379300	124605	121160	836615	2393183
				м²		871,95	21,87	1133535	28431		177268	
24	33	C1234-101-0208	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200		281,19	67633		19017723		19017723		20539141
				м³							1521418	
25	34	E11-120101-1701 Кзтр и Кэм=1,11	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		1300	1207,15	197,56	1569295	256828	826150	393510	2119832
				м² стяжки		374,09	46,33	486317	60229		157027	
26	35	E11-120101-1702 Кзтр и Кэм=1,11 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		1300	326,28	29,4	424164	38220	367861	19721	479401
				м² стяжки		13,91	7,16	18083	9308		35516	
27	36	E11-120101-1503 Кзтр и Кэм=1,11	Пароизоляция прокладная ПО ПЕРИМЕТРУ. Устройство в один слой		700	571,32	23	399924	16100	290990	69629	507115
				м² изолируемой поверхности		132,62	5,53	92834	3871		37562	
28	37	E11-100104-0206 Кзтр и Кэм=1,11	Карниз. Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву		442	447,86	5,91	197954	2612	9614	134562	359116
				м² потолков		420,2	2,63	185728	1162		26600	
29	38	C1214-204-0704	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм		442	2288		1011296		1011296		1092200
				м²							80904	
30	39	E11-120101-2003 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		156	1213,65	16,29	189329	2541	101731	61835	271257
				м планки		545,24	5,29	85057	825		20093	
31	40	C1224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		156	1989		310284		310284		335107
				м							24823	
32	41	E11-120101-2007 Кзтр и Кэм=1,11	Планки ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство		300	741,23	283,91	222369	85173	12924	89820	337164
				м планки		414,24	1,6	124272	480		24975	
33	42	C1224-105-0101	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		150	2731		409650		409650		442422
				м							32772	
34	43	C1224-105-0102	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		150	1761		264150		264150		285282
				м							21132	

35	44	Е11-120101-2001 Кзтр и Кэм=1,11	Планки кровель торцевые (ветровые) из профилированного оцинкованного листа+ НАЩЕЛЬНИКИ. Устройство	4							5000
				670	3763,41	3009,98	2521485	2016686	49372	621057	3393946
			м планки		679,74	607,69	455426	407152		251404	
36	45	С1224-105-0105	Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	335	1144		383240		383240		413899
			м							30659	
37	46	С1224-105-0106	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	335	1144		383240		383240		413899
			м							30659	
38	47	Е11-120101-2301 Кзтр и Кэм=1,11	Снегозадержатели уголковые для кровель из металлочерепицы. Устройство	291	463,68	6,59	134931	1918	5727	91982	245066
			м снегозадержателя		437,41	1,6	127286	466		18153	
39	48	С1224-105-0114	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	291	1331		387321		387321		418307
			м							30986	
40	49	Е11-120101-0410 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	377	979,47	20,51	369260	7733	55095	221910	638465
			м примыканий		812,82	4,71	306433	1776		47295	
41	50	С1214-204-0704	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	150,8	2288		345030		345030		372632
			$м^2$							27602	
42	51	Е11-100106-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Устройство слуховых окон	31	33572,6	1543,47	1040751	47848	646206	263861	1408981
			шт		11183,77	637,97	346697	19777		104369	
43	52	Е11-120101-0716 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство	117,18	1243,43	37,49	145705	4393	9677	95977	261017
			$м^2$ кровли		1123,36	14,23	131635	1667		19335	
44	53	С1224-101-0501	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	124,2108	5136		637947		637947		688983
			$м^2$							51036	
45	54	Е11-100115-0101 Кзтр и Кэм=1,11	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов+слуховых оконм3	3,038	11969,79	107,6	36364	327	31594	3299	42836
			$м^3$ древесины в конструкции		1462,64	45,71	4444	139		3173	
46	55	Е11-100102-0401 Кзтр и Кэм=1,11	Жалюзийные решетки. Установка	0,133	202070,41	2014,36	26875	268	21294	3908	33246
			$м^3$ древесины в конструкции		39951,26	859,64	5314	114		2463	
			Итого по разделу: 1. Кровля								72680634
			ИТОГО:				60519791	3071339	48672012	6777088	72680634
							8776442	636203		5383755	
			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего						0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика						0		
			Всего								72 680 634
			Временные здания и сооружения			1,20%		872 168			
			Итого с временными								73 552 802

		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	5		0,9%	661 975		5000
		Итого :						74 214 777
		Непредвиденные работы и затраты			2 %	1 484 296		
		Итого сметная стоимость						75 699 073
		Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,079			1,079			81 679 300
		Итого по договорной цене			*0,949999998*			77 595 342,02
		НДС			12 %	9 311 441,04		
		Итого с НДС						86 906 783,06

Место печати (при наличии)

Сдал Подрядчик : ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Кожаев З.И.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области ":

Әбішев Н.Е.
KZ31VJE00051146, KZ04VJE00051147 , 29.11.2019 ;29.11.2019
(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.подпись)

Место печати (при наличии)

Принял Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области " БИН 960240000461
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шакенова Г.К.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

Главный инженер Кажимова А.Б.
(должность.фамилия.имя.отчество.индивидуальный идентификационный номер, № аттестата.подпись)

4	1215-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	133,7	588,28	--	78653	--	--	56630	146106
		НР - 72%; СП - 8%			588,28	--	78653	--		10823	
5	1215-0102-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	126,8	851,29	--	107944	--	--	77720	200517
		НР - 72%; СП - 8%			851,29	--	107944	--		14853	
6	1215-0102-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	109,9	1066,05	11,60	117159	1275	4198	80414	213379
		НР - 72%; СП - 8%			1016,25	--	111686	--		15806	

РАЗДЕЛ 2. Система отопления подвального этажа

7	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	77,5	1746,66	26,65	135366	2065	91707	30482	179116
		НР - 72%; СП - 8%			536,70	9,58	41594	742		13268	
8	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	23,5	2527,87	26,65	59405	626	46167	9243	74140
		НР - 72%; СП - 8%			536,70	9,58	12612	225		5492	
9	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	86,7	2703,62	26,65	234404	2311	185561	34101	289986
		НР - 72%; СП - 8%			536,70	9,58	46532	831		21481	
10	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	72,8	3822,67	65,58	278290	4774	199329	54447	359356
		НР - 72%; СП - 8%			1019,05	19,70	74187	1434		26619	
11	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	46,7	4570,23	79,91	213430	3732	153245	41421	275238
		НР - 72%; СП - 8%			1208,84	23,03	56453	1076		20388	
12	1116-0401-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	63,2	5433,07	115,70	343370	7312	251623	62284	438107
		НР - 72%; СП - 8%			1336,00	32,76	84435	2070		32453	

13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	260,5	119,35	1,51	31091	393	837	21499	56797
		НР - 72%; СП - 8%			114,63	--	29861	--		4207	
14	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	109,9	127,10	1,51	13968	166	1204	9070	24881
		НР - 72%; СП - 8%			114,63	--	12598	--		1843	
15	242-202-0306 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	8828,00	--	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
16	242-202-0307 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	13569,00	--	27138	--	27138	--	29309
		СП - 8%			--	--	--	--		2171	
17	242-207-3701 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	54	1100,00	--	59400	--	59400	--	64152
		СП - 8%			--	--	--	--		4752	
18	242-207-3702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	25	1722,00	--	43050	--	43050	--	46494
		СП - 8%			--	--	--	--		3444	
19	1116-0602-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	25	628,10	0,81	15703	20	488	10947	28782
		НР - 72%; СП - 8%			607,79	0,36	15195	9		2132	
20	245-506-0102 РСНБ РК 2022	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4", Kvs 3,4 м^3/ч, DN 15	шт.	25	15285,00	--	382125	--	382125	--	412695
		СП - 8%			--	--	--	--		30570	
21	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	370,4	908,79	107,42	336616	39788	141716	124417	497918
		НР - 72%; СП - 8%			418,77	47,76	155112	17690		36884	

22	234-303-0407 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 25 мм	м	77,5	737,00	--	57118	--	57118	--	61687
		СП - 8%			--	--	--	--		4569	
23	234-303-0410 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 35 мм	м	23,5	917,00	--	21550	--	21550	--	23274
		СП - 8%			--	--	--	--		1724	
24	234-303-0411 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 38 мм	м	32,7	1120,00	--	36624	--	36624	--	39554
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
25	234-303-0413 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 48 мм	м	54	1250,00	--	67500	--	67500	--	72900
		СП - 8%			--	--	--	--		5400	
26	234-303-0415 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 57 мм	м	72,8	1503,00	--	109418	--	109418	--	118171
		СП - 8%			--	--	--	--		8753	
27	234-303-0419 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 76 мм	м	46,7	1932,00	--	90224	--	90224	--	97442
		СП - 8%			--	--	--	--		7218	
28	234-303-0421 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 19 мм диаметром 89 мм	м	63,2	2089,00	--	132025	--	132025	--	142587
		СП - 8%			--	--	--	--		10562	
29	1120-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Установка крепления труб	кг	258,8	891,06	4,09	230606	1059	206488	16744	267138
		НР - 72%; СП - 8%			89,10	0,76	23059	197		19788	
30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	62	111,45	3,15	6910	195	2961	2719	10399
		НР - 72%; СП - 8%			60,55	0,36	3754	22		770	

31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные+ 2 раза. Окраска эмалями ПФ-115	м²	62	187,20	4,57	11606	284	6934	3191	15981
		НР - 72%; СП - 8%			70,77	0,72	4388	45		1184	
		РАЗДЕЛ 3. Автоматизированный блочный тепловой пункт									
32	1311-0401-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат напольный, масса до 0,8 т. Монтаж на полу	шт.	1	41234,06	5146,36	41234	5146	208	27338	74058
		НР - 72%; СП - 8%			35879,76	2089,89	35880	2090		5486	
33	513-201-0307 РСНБ РК 2022	Блочный тепловой пункт с зависимым отоплением тепловой мощностью от 120-200 кВт и открытой ГВС мощностью от 80-150 кВт	комплект	1	7448672,00	--	7448672	--		--	7448672
					--	--	--	--	7448672	–	
		ИТОГО:									11 763 046
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							7448672		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Всего									11 763 046
		Временные здания и сооружения				1,20%		51 772			
		Итого с временными									11 814 818
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки				0,9%		39 295			
		Итого :									11 854 113
		Непредвиденные работы и затраты				2 %		88 109			
		Итого сметная стоимость									11 942 222
		Итого в текущих ценах на 2023 год- 100% К=1,079				1,079					12 885 657
		Итого по договорной цене				*0,949999998*					12 241 374
		НДС				12 %		1 468 965			
		Итого с НДС									13 710 339

Сдал Подрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3" БИН 041140007085
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Кожаев З.И.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Актюбинский областной специальный комплекс "школа-интернат-колледж" Государственного Учреждения"Управление образования Актюбинской области " БИН 960240000461
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Директор _____ **Шакенова Г.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора ТОО "Aisar-Group"

_____ Әбішев Н.Е.

KZ31VJE00051146, KZ04VJE00051147 , 29.11.2019 ;29.11.2019

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО"Айтаба Проект "

Главный инженер _____ Кажимова А.Б.

(должность,фамилия,имя,отчество,индивидуальный идентификационный номер, № аттестата,подпись)